Утвержден
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 704 «28» 08 2018 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Балхашского района» 040300, Алматинская область, Балхашский район,с.Баканас,ул.Конаева 66.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «25» августа 2018 года, Директор ТОО «ЭлМ» Исатаева Л.Ш., Алматинская область, Илийский район,п.Отеген Батыр,ул.Рахымбаева26/22.
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «24» августа 2018 года, Руководитель ТОО «УКС» Чормаков А.М., эксперт технического надзора Айманбеков Г.Ж. № аттестата KZ71VJE00021326 от 29.08.2017 года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «25» августа 2018 года, Директор ТОО «ПСК Градцентр» Нидельбаев И.С. авторский надзор эксперт Данилко Ю.С. согласно приказа №1-АН от 13.03.2018 года.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство коммунального жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, с.Балхашский район,с.Баканас,ул.Конаева №280»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: договора №12 от 06.03.2018г. ГУ «Отдел строительства Балхашского района», на проведение строительства коммунального жилого дома в с.Баканас Балхашского района.

а) Распоряжения Аппарата Акима Баканасского с/о №72-Ѳ от 27.08.2014г. года о выделении земельного участка.
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28.03.2018 года №KZ43REA00087492
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСК Градцентр»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел строительства Балхашского района» приказ №12 от

03.2018 года ;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2018;

(месяц, год)

окончание работ: август 2018;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): . Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Кол-во	По проекту		Фактически	
		Общая площадь м2	Жилая площадь м2	Общая площадь м2	Жилая площадь м2
Коммунальные жилые дома	1	70,0	49,91	70,0	49,91

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектируемые общестроительные работы: строительство жилых домов, закладка дверных и оконных проемов,, внутренняя отделка, входные группы, наружная отделка, внутреннее электроснабжение, отопление, водопровод и канализация.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 8 756,48 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 314,39 тыс.тенге,
8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч _____тенге, в том числе.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Работы по строительству коммунального жилого дома в с.Баканас, ул.Конаева 280, Балхашского района Алматинской области» принять в эксплуатацию_____

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Начальник
ГУ «Отдел строительства
Балхашского района»

Д.А.Абдрахманов
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «УКС»

Г.Ж.Айманбеков
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «ПСК Градцентр»

Н.С.Нидильбаев
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭлМ»

Л.Ш. Исатаева
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Объект: «Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2018 год - 67 175 360 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 4 100 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 4 100 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018 год
Договор № 12 от 06.03.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	тенге	67 175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Абдрахманов Д.А.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Султан І.Т.

Наименование стройки - Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Арендные жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10

Акт выполненных работ за март месяц 2018 год

на Конструкции железобетонные на 10 домов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
в	1	Е0101-17-8 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,65 м3	560,27	32,26	30,77	18 077	17 240	5 307	0,01	5,60
н		м3		1,42	8,34	796	4 675	97	0,03	16,81
в	2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 Разработка грунта 2 труппы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлован ах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,глубино и траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вр учную после разработки их механизированным способе м/	17,33	423,88	0,00	7 345	0	8 300	2,80	48,52
н		м3		423,88	0,00	7 345	0	113	0,00	0,00
в	3	Е0101-12-8 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшо м вместимостью 0,65 м3	756,90	23,36	22,08	17 681	16 712	5 021	0,01	7,57
н		м3		1,28	5,56	969	4 207	97	0,02	15,14
в	4	Е010333-А5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перево зки 5 км,класс груза 1	577,60	45,00	45,00	25 992	25 992	5 198	0,00	0,00
н		т		0,00	9,00	0	5 198	100	0,19	109,74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**69095**	**59944**	**23825**		**62**
						9110	**14080**			**142**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (Лист КЖ-4)								
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	58,60	2530,27	100,89	148 274	5 912	11 202	0,85	49,81
		м3		123,75	38,25	7 252	2 241	118	0,18	10,55
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	112,80	9751,46	353,46	1 099 965	39 870	85 102	3,60	406,08
		м3		585,00	133,52	65 988	15 061	105	0,65	73,32
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III,d 12 мм	1,55	52400,00	0,00	81 354	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,97330	69000,00	0,00	67 158	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**1396751**	**45782**	**96303**		**456**
						73240	**17303**			**84**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1465846**	**105726**	**120129**		**518**
			Тенге			**82350**	**31383**			**226**
		Накладные расходы				120129				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**1 585 974,55**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				95 158,47				
		Итого				**1 681 133,03**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				30 260,39				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				4 539,06				
		Итого				**1 711 393,42**				
		В текущих ценах 2015 года				**4 376 751**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**87 535**				
		Итого				**4 464 286**				
		Налог на добавлённую стоимость 12%				535 714				
		Всего				**5 000 000**				
		Тендерная скидка 18 %				**900 000**				
		Итого				**4 100 000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Абдрахманов Д.А.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"
Сұлтан І.Т.

Технический надзор
ТОО "ЭЛК"

Объект: «Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2018 год - 67 175 360 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 24 100 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 20 000 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 год
Договор № 12 от 06.03.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	тенге	67 175 360,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	24 100 000,00	20 000 000,00	24 100 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел Строительства Балхашского района»
_____ **Абдрахманов Д.А.**

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
_____ **Сұлтан І.Т.**

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области

Наименование объекта - Коммунальные жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10

Акт выполненных работ за апрель месяц 2018 год

на Конструкции железобетонные на 10 домов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемеще нии 1 группы грунтов до 5 м	567,68	5,55	5,55	3 153	3 153	993	0,00	0,00
		м3		0,00	1,80	0	1 024	97	0,01	5,68
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	189,23	122,18	0,00	23 120	0	26 126	0,89	168,41
		м3		122,18	0,00	23 120	0	113	0,00	0,00
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	567,68	21,55	4,52	12 231	2 564	9 378	0,11	62,44
		м3		17,03	0,00	9 668	0	97	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**38504**	**5717**	**36497**		**231**
						32788	**1024**			**6**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (Лист КЖ-4)								
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		2530,27	100,89	0	0	0	0,85	0,00
		м3		123,75	38,25	0	0	118	0,18	0,00
9	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	169,20	9751,46	353,46	1 649 947	59 805	127 652	3,60	609,12
		м3		585,00	133,52	98 982	22 592	105	0,65	109,98
10	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического про филя класса А-III,d 12 мм	2,33	52400,00	0,00	122 031	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм т	0,78	69000,00	0,00	53 916	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов м2	1085,00	245,44	3,82	266 302	4 145	49 663	0,21	227,85
				37,35	1,44	40 525	1 562	118	0,01	10,85
		ДЕТАЛЬ ОПИРАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК								
13	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	17,00	9596,17	353,46	163 135	6 009	12 826	3,60	61,20
				585,00	133,52	9 945	2 270	105	0,65	11,05
14	СТ2041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм т	0,52	67700,00	0,00	35 069	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм т	0,05	65000,00	0,00	3 276	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
16	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодич еского профиля класса А-III,d 12 мм т	2,03	52400,00	0,00	106 314	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	СТ2041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм т	0,28	69000,00	0,00	19 575	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**2419566**	**69959**	**190141**		**898**
						149452	**26424**			**132**
		АРМИРОВАНИЯ								
		СЕТКА Сг-1								
18	СТ2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм т	1,47	41200,00	0,00	60 501	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		СЕТКА Сг-2								
19	СТ2041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм т	0,25	41200,00	0,00	10 310	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		СЕТКА Сг-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 5 мм т	0,26	41200,00	0,00	10 804	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**81615**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ								
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3		2288,24	335,84	0	0	0	4,54	0,00
				699,75	126,00	0	0	118	0,61	0,00
22	С143006-9 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150,размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	255,51	4000,00	0,00	1 022 048	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1022048**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								
		Мс-1								
23	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметро м до 3 м м3	24,40	11892,87	713,95	290 186	17 420	47 780	9,98	243,51
				1595,25	269,71	38 924	6 581	105	1,32	32,21
24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III,d 12 мм т	0,89	52400,00	0,00	46 830	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм т	0,40	65000,00	0,00	26 176	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мс-Iа,Мс-2								
26	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметро м до 3 м м3	5,80	11892,87	713,95	68 979	4 141	11 358	9,98	57,88
				1595,25	269,71	9 252	1 564	105	1,32	7,66
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III,d 12 мм т	0,21	52400,00	0,00	11 020	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I,d 6 мм т	0,14	65000,00	0,00	9 113	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мс-2а								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 3 м	6,80	11892,87	713,95	80 872	4 855	13 316	9,98	67,86
		м3		1595,25	269,71	10 848	1 834	105	1,32	8,98
30	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21	50900,00	0,00	10 704	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	СТ2041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12	66000,00	0,00	8 177	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		МС-3								
32	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	4,80	11892,87	713,95	57 086	3 427	9 399	9,98	47,90
		м3		1595,25	269,71	7 657	1 295	105	1,32	6,34
33	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,42	50900,00	0,00	72 059	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63	62000,00	0,00	38 793	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мс-4								
35	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	13,70	11892,87	713,95	162 932	9 781	26 827	9,98	136,73
		м3		1595,25	269,71	21 855	3 695	105	1,32	18,08
36	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,42	52400,00	0,00	22 039	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	СТ2041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,29	65000,00	0,00	19 071	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мс-4а								
38	Е0106-14-8	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м	6,80	11892,87	713,95	80 872	4 855	13 316	9,98	67,86
		м3		1595,25	269,71	10 848	1 834	105	1,32	8,98
39	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21	50900,00	0,00	10 720	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
40	СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,17	62000,00	0,00	10 503	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				**1026131**	**44479**	**121996**		**622**
						99384	**16803**			**82**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные перемычки								
		Мп-1								
41	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40	52400,00	0,00	21 023	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,14	65000,00	0,00	9 152	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-2								
43	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24	52400,00	0,00	12 566	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	0,00	5 233	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-3								
45	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,80	15190,98	367,51	42 535	1 029	6 884	13,10	36,68
		м3		2202,75	138,83	6 168	389	105	0,68	1,90
46	СТ2041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,14	50900,00	0,00	7 106	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	62000,00	0,00	3 174	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-4								
48	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,60	15927,29	367,51	25 484	588	3 934	13,10	20,96
		м3		2202,75	138,83	3 524	222	105	0,68	1,09
49	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08	52400,00	0,00	4 218	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
50	СТ2041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	62000,00	0,00	1 817	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-5								
51	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05	52400,00	0,00	2 819	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
52	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02	65000,00	0,00	1 424	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	1,30	15927,29	367,51	20 705	478	3 196	13,10	17,03
				2202,75	138,83	2 864	180	105	0,68	0,88
54	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09	52400,00	0,00	4 747	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
55	СТ2041-53 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03	65000,00	0,00	1 820	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-7								
56	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,40	15927,29	367,51	6 371	147	983	13,10	5,24
				2202,75	138,83	881	56	105	0,68	0,27
57	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05	52400,00	0,00	2 625	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
58	СТ2041-53 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00	0,00	741	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-8								
59	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,40	15927,29	367,51	6 371	147	983	13,10	5,24
				2202,75	138,83	881	56	105	0,68	0,27
60	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,05	50900,00	0,00	2 367	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
61	СТ2041-53 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00	0,00	644	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-9								
62	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	1,60	15927,29	367,51	25 484	588	3 934	13,10	20,96
				2202,75	138,83	3 524	222	105	0,68	1,09
63	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,22	52400,00	0,00	11 612	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
64	СТ2041-53 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05	65000,00	0,00	2 958	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Мп-10								
65	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,20	15927,29	367,51	3 185	74	492	13,10	2,62
				2202,75	138,83	441	28	105	0,68	0,14
66	СТ2041-24 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05	52400,00	0,00	2 604	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00	0,00	553	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				**229335**	**3050**	**20407**		**109**
						18283	**1152**			**6**
		РАЗДЕЛ 7.Сейсмопояс								
68	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	39,50	10892,86	316,01	430 268	12 482	61 690	8,25	325,88
				1368,00	119,39	54 036	4 716	105	0,58	22,91
69	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,20	52400,00	0,00	167 607	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
70	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,68	65000,00	0,00	44 343	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
71	СТ2041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,86	65900,00	0,00	56 727	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
72	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,40	167711,06	536,06	66 699	213	19 909	289,00	114,94
				47475,00	202,50	18 881	81	105	0,99	0,39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				**765643**	**12696**	**81599**		**441**
						72917	**4796**			**23**
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие								
73	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок м2	226,2565	896,30	30,89	202 793	6 989	49 295	1,09	246,62
				169,88	11,68	38 436	2 643	120	0,06	13,58
74	С11021-16	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, I сорта м3	43,62	14000,00	0,00	610 624	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
75	С11021-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сорта м3	42,60	16700,00	0,00	711 420	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
76	С11021-12 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 м3	6,23	20690,00	0,00	128 847	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**1653684**	**6989**	**49295**		**247**
						38436	**2643**			**14**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7236527**	**142890**	**499935**		**2547**
			Тенге			**411260**	**52842**			**262**
		Накладные расходы				499935				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**7 736 461,40**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				464 187,68				
		Итого				**8 200 649,08**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				147 611,68				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				22 141,75				
		Итого				**8 348 260,77**				
		В текущих ценах 2015 года				**21 350 004**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**427 000**				
		Итого				**21 777 004**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				2 613 240				
		Всего				**24 390 244**				
		Тендерная скидка 18 %				**4 390 244**				
		Итого				**20 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"
Султан І.Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Наименование строительства : «Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Утверждены

Приказом Министерства национальной экономики
Республика Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 12 от 06.03.2018 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				из граф. 1 (тенге)						
				из них			Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце за май 2018 год без НДС	СМР в сметных базисных ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	36 500 000,00	11 071 428,57						1 328 571,43	12 400 000,00
	Итого	**36 500 000,00**	**11 071 428,57**						**1 328 571,43**	**12 400 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

МП _____ Абдрахманов Д.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ЭлМ"

МП _____ Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальныхжилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Акт
Выполненных работ за май месяц 2018 год

на Архитектурные решения на 10 домов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дымовая труба								
2	СПрайс-лист	Дымоход из сэндвич-трубы д. 150 мм. длиной 0,5 м	60,00	1745,63	0,00	104 738	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3	СПрайс-лист	Дымоход из сэндвич-трубы д. 150 мм. длиной 1,0 м	10,00	2094,80	0,00	20 948	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	СПрайс-лист	Тройник д. 150 мм	10,00	2094,80	0,00	20 948	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	СПрайс-лист	Колено д. 150 мм.	10,00	2094,80	0,00	20 948	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	СПрайс-лист	Грибок д. 150 мм.(колпак)	10,00	2094,80	0,00	20 948	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	СПрайс-лист	Переход д. 150 мм.(изгиб)	10,00	2094,80	0,00	20 948	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**209478**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		РАЗДЕЛ 2.Фасад								
9	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	18,4357	3404,98	0,00	62 773	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**62773**	**0**	**0**		**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0						0	0			0
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Оконные блоки металлопластиковые								
33	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	70,20	5369,00	0,00	376 904	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	39,00	6433,00	0,00	250 887	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6,50	5618,00	0,00	36 517	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	101,00	2030,00	0,00	205 030	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Дверные блоки								
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	94,50	4010,00	0,00	378 945	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	42,00	4250,00	0,00	178 500	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	80,00	844,00	0,00	67 520	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	80,00	688,00	0,00	55 040	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
47	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	20,00	25100,00	0,00	502 000	0	0	0,00	0,00

306100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**2051343**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2323590**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		Накладные расходы				0				
		Итого				**2 323 589,84**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				41 824,62				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				6 273,69				
		Итого				**2 365 414,46**				
		В текущих ценах 2015 года				**6 049 356,72**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**120 987,13**				
		Итого				**6 170 344**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				740 441				
		Всего				**6 910 785**				
		Тендерная скидка 18 %				**1 243 941**				
		Итого				**5 666 844**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Ермагамбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І.Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10

Акт выполненных работ за май месяц 2018 год

на Конструкции железобетонные на 10 домов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ,ПЕРЕГОРОДКИ								
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	672,40	2288,24	335,84	1 538 613	225 819	655 176	4,54	3 052,70
		м3		699,75	126,00	470 512	84 722	118	0,61	410,16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**1538613**	**225819**	**655176**		**3053**
						470512	**84722**			**410**
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие								
73	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	138,874	896,30	30,89	124 472	4 290	30 257	1,09	151,37
		м2		169,88	11,68	23 592	1 622	120	0,06	8,33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**124472**	**4290**	**30257**		**151**
						23592	**1622**			**8**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля								
81	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	75,19	3405,00	0,00	256 022	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**256022**	**0**	**0**		**0**
			Тенге			**0**	**0**			**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1919107**	**230109**	**685433**		**3204**
			Тенге			**494104**	**86345**			**418**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				685433				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**2 604 540,12**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				156 272,41				
		Итого				**2 760 812,53**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				49 694,63				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				7 454,19				
		Итого				**2 810 507,16**				
		В текущих ценах 2015 года				**7 187 645**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**143 753**				
		Итого				**7 331 398**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				879 768				
		Всего				**8 211 166**				
		Тендерная скидка 18 %				**1 478 010**				
		Итого				**6 733 156**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

_____ Абдрахманов Д.А.

Составил:
ТОО "Сатпаев"

_____ Аманбеков Г.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭлМ"

_____ Султан І.Т.

Объект: «Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»
Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Адрес: Карасайский район, с.Коксай Земельный участок 6385
БИН 050840000611
БИК KPSTKZKA
ИИК KZ10563B350000086958
АО Казпочта

Лимит финансирования на 2018 год - 67 175 360 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства - 46 500 000,00 тенге
б) отчетный месяц - 10 000 000,00 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 год
Договор № 12 от 06.03.2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2017 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
«Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	тенге	67 175 360,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	46 500 000,00	10 000 000,00	46 500 000,00

От Заказчика
ГУ «Отдел Строительства Балхашского района»
Абдрахманов Д.А.

От Подрядчика
Директор
ТОО "ЭлМ"
Султан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас
Наименование объекта - Арендные жилые дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10

Акт выполненных работ за июнь месяц 2018 год

на Конструкции железобетонные на 10 домов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие								
73	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	381,07	896,30	30,89	341 552	11 771	83 024	1,09	415,37
		м2		169,88	11,68	64 736	4 451	120	0,06	22,86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				**341552**	**11771**	**83024**		**415**
						64736	**4451**			**23**
		РАЗДЕЛ 9.Кровля								
77	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	28,80	22645,16	316,57	652 181	9 117	124 649	22,50	648,00
		м3		3487,50	119,25	100 440	3 434	120	0,58	16,70
78	Е0110-14-1	Установка стропил	3,10	23741,72	334,28	73 599	1 036	13 107	22,10	68,51
		м3		3397,50	126,00	10 532	391	120	0,62	1,92
79	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	750,00	207,95	1,19	155 966	893	24 499	0,16	120,00
		м2		27,00	0,45	20 250	337	119	0,00	0,00
80	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	730,00	189,45	4,72	138 295	3 446	63 119	0,40	292,00
		м2		70,88	1,78	51 742	1 299	119	0,01	7,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1570,00	560,59	8,20	880 129	12 874	132 295	0,42	659,40
		м2		67,73	3,08	106 336	4 836	119	0,02	31,40
83	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	10,00	3282,80	81,60	32 828	816	11 934	6,08	60,80
		шт		963,00	31,50	9 630	315	120	0,15	1,50
84	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	42,50	121,68	8,30	5 171	353	4 822	0,57	24,23
		м2		94,18	1,17	4 003	50	119	0,00	0,00
85	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	0,15	56300,00	0,00	8 400	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
86	С11011-819	Петля накладная	20,00	40,00	0,00	800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
87	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	10,00	688,00	0,00	6 880	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
88	Е0108-9-1	Своды цилиндрические толщиной в 1/2 кирпича	12,00	1321,68	25,07	15 860	301	4 912	2,52	30,24
		м2		337,50	9,38	4 050	113	118	0,05	0,60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1970109**	**28836**	**379337**		**1903**
			Тенге			**306983**	**10774**			**59**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2311662**	**40607**	**462361**		**2319**
			Тенге			**371719**	**15225**			**82**
		Накладные расходы				462 361,18				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**2 774 023,13**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				166 441,39				
		Итого				**2 940 464,52**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				52 928,36				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				7 939,25				
		Итого				**2 993 392,88**				
		В текущих ценах 2015 года				**7 655 360,90**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**153 107,22**				
		Итого				**7 808 468,11**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				937 016,17				
		Всего				**8 745 484,29**				
		Тендерная скидка 18 %				**1 574 187,17**				
		Итого				**7 171 297,12**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технический надзор
ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Арендные жилые дома

Акт выполненных работ за июнь месяц 2018 год

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения илираспределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый н а стене,высота и ширина до 600х600 мм	10,00	1299,30	68,30	12 993	683	3 140	2,00	20,00
		шт		317,00	13,50	3 170	135	95	0,08	0,80
2	Ц0108-600-1	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании однофазный	10,00	62,90	5,40	629	54	535	0,00	0,00
		шт		54,00	2,30	540	23	95	0,01	0,10
3	С ПРАЙС	Шкаф учетный,уличного исполнения в комплекте со счетчиком Орман,автоматически м выключателем 40А	10,00	5778,05	0,00	57 781	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
4	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	115430,00	0,00	9 419	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам.до 25 мм в готовые борозды	70,00	36,51	0,00	2 556	0	1 991	0,16	11,20
		м		26,33	0,00	1 843	0	108	0,00	0,00
6	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Стоимость труб ф 20мм	70,00	32,00	0,00	2 240	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	Е0121-23-1	Установка групповых осветительных щитковмассой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	10,00	518,13	31,00	5 181	310	4 385	2,30	23,00
		шт		393,75	12,29	3 938	123	108	0,06	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп,тип ОП-6 УХЛ4	10,00	5310,00	0,00	53 100	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		РАЗДЕЛ 1.ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	40,00	330,10	23,10	13 204	924	4 503	0,70	28,00
		шт		116,00	2,50	4 640	100	95	0,01	0,40
10	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 10 мм	370,00	93,50	3,10	34 595	1 147	11 494	0,18	66,60
		м		32,40	0,30	11 988	111	95	0,00	0,00
11	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 8 мм	20,00	84,60	2,80	1 692	56	619	0,17	3,40
		м		32,40	0,20	648	4	95	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**193390**	**3174**	**26667**		**152**
						26767	**496**			**2**
		РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
30	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	2110,00	27,70	2,10	58 447	4 431	40 491	0,10	211,00
		м		19,70	0,50	41 567	1 055	95	0,00	0,00
31	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	22812,00	0,00	1 163	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,66	33644,00	0,00	22 306	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
33	С151601-1233 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11	51548,00	0,00	5 784	0	0	0,00	0,00
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,33	53341,00	0,00	70 730	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Трубы								
35	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам.до 25 мм в готовые борозды м	343,5015	36,51	0,00	12 541	0	9 768	0,16	54,96
				26,33	0,00	9 044	0	108	0,00	0,00
36	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Стоимость труб ф 20мм м	1850,00	32,00	0,00	59 200	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
37	СПРАЙС	Трубка гибкая электроизоляционная ПВХ ф 6мм м	40,00	5,94	0,00	238	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
38	С ПРАЙС	Трубка гибкая электроизоляционная ПВХ ф8мм м	20,00	7,33	0,00	147	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм шт	40,00	4,18	0,00	167	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**230723**	**4431**	**50259**		**266**
			Тенге			**50611**	**1055**			**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**424112**	**7605**	**76929**		**418**
			Тенге			**77378**	**1551**			**2**
		Накладные расходы				76929				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**501 041,54**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				30 062,49				
		Итого				**531 104,03**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				9 559,87				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				1 433,98				
		Итого				**540 663,90**				
		В текущих ценах 2015 года				**1 382 704,33**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**27 654,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Итого				**1 410 358,42**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				169 243,01				
		Всего				**1 579 601,43**				
		Тендерная скидка 18 %				**284 328,26**				
		Итого				**1 295 273,17**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

_____ Абдрахманов Д.А.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

_____ **Айманбеков Г.Ж.**

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

_____ **Сұлтан І. Т.**

Наименование стройки - Строительство 10 арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Арендные жилые дома

Акт выполненных работ за июнь месяц 2018 год

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
3	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.1 5 мм	20,00	266,48	3,96	5 330	79	1 374	0,30	6,00
		м		52,20	1,49	1 044	30	128	0,01	0,20
4	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	330,00	264,48	3,96	87 278	1 307	22 679	0,30	99,00
		м		52,20	1,49	17 226	492	128	0,01	3,30
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	110,00	343,48	3,96	37 783	436	7 560	0,30	33,00
		м		52,20	1,49	5 742	164	128	0,01	1,10
6	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	250,00	422,48	3,96	105 620	990	17 181	0,30	75,00
		м		52,20	1,49	13 050	373	128	0,01	2,50
7	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	140,00	472,48	3,96	66 147	554	9 621	0,30	42,00
		м		52,20	1,49	7 308	209	128	0,01	1,40
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.5 О мм	100,00	623,70	14,12	62 370	1 412	13 522	0,55	55,00
		м		100,35	5,29	10 035	529	128	0,03	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130904-1163 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые с резьбой 1/2" "м"-"М",Т до+120°С,PN 40,DN 15,типа Bugatti ГОСТ 21345 -2005	90,00	362,00	0,00	32 580	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
11	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды,нефти и масла,Ру 1 МПа,Dy 20 мм	20,00	1390,00	0,00	27 800	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
12	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/,Dy 150 мм,db 141 мм	45,00	316,00	0,00	14 220	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
15	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспе ненного каучука K-Flex	4,00	308,89	28,99	1 236	116	469	0,60	2,40
		м2		109,79	7,45	439	30	100	0,04	0,16
16	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Плиты теплоизоляционные URSA,марка ПЗОГ-50	0,20	5450,00	0,00	1 090	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
17	С11031-541 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 100 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381-77	1,04	1279,00	0,00	1 330	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	10,00	367,00	0,00	3 670	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**446454**	**4894**	**72406**		**312**
			Тенге			**54844**	**1825**			**12**

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

20	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинко ванной стали толщиной 0,5 мм	30,00	1169,91	13,82	35 097	415	10 178	1,62	48,60
		м2		259,88	5,18	7 796	155	128	0,03	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	12,00	308,89	28,99	3 707	348	1 407	0,60	7,20
		м2		109,79	7,45	1 317	89	100	0,04	0,48
22	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002,	Плиты теплоизоляционные ISOVER,марка KL-E	0,60	4518,00	0,00	2 711	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	0,02	265900,00	0,00	5 318	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С11031-541 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,шириной 100 мм,толщиной 3 мм,длиной 10 м ГОСТ 16381-77	3,12	1279,00	0,00	3 990	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С ПРАЙС	Решетка вентиляционная РАГ 100Х100	10,00	321,55	0,00	3 216	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	С ПРАЙС	Решетка вентиляционная РАГ 150Х150	20,00	434,31	0,00	8 686	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**62725**	**762**	**11585**		**56**
			Тенге			**9114**	**245**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**509179**	**5656**	**83991**		**368**
			Тенге			**63958**	**2070**			**13**
		Накладные расходы				83991				
		Оборудование				0				
		Итого с накладными расходами				**593 169,46**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				35 590,17				
		Итого				**628 759,63**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				11 317,67				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				1 697,65				
		Итого				**640 077,31**				
		В текущих ценах 2015 года				**1 636 946,09**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**32 738,92**				
		Итого				**1 669 685,01**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				200 362,20				
		Всего				**1 870 047,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тендерная скидка 18 %				336 617,50		
		Итого				1 533 429,71		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технический надзор
ТОО УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Сұлтан І. Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"
Наименование строительства : «Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Утверждены

Приказом Министерства национальной экономики
Республика Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 12 от 06.03.2018 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				из граф. 1 (тенге)						
				из них			Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце за июль 2018 год без НДС	СМР в сметных базисных ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	56 500 000,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
	Итого	**56 500 000,00**	**8 928 571,43**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

МП _____ Абдрахманов Д.А.

Подрядчик
Директор ТОО "ЭлМ"

МП _____ Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Акт
Выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Архитектурные решения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Полы на отм-0,000								
		Тип I								
12	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	60,50	108,05	2,63	6 537	159	856	0,07	4,24
				10,51	0,99	636	60	123	0,00	0,00
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	60,50	339,22	14,76	20 523	893	4 314	0,36	21,78
				52,43	5,54	3 172	335	123	0,03	1,82
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,18	2217,16	324,88	389	57	372	11,60	2,04
				1892,28	125,39	332	22	105	0,60	0,11
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,06	41200,52	0,00	2 368	0	0	0,00	0,00
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	60,50	211,49	9,95	12 795	602	4 162	0,36	21,78
				52,20	3,74	3 158	226	123	0,02	1,21
17	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	60,50	121,50	9,37	7 351	567	3 894	0,24	14,52
				48,83	3,50	2 954	212	123	0,02	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	60,50	210,56	9,95	12 739	602	4 162	0,36	21,78
		м2		52,20	3,74	3 158	226	123	0,02	1,21
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток бетон сульфатостойкий класса В15 /М200/, МПА2, фракция заполнителя 10-20 мм	42,91	1040,66	15,21	44 651	652	9 535	1,07	45,91
		м2		173,31	7,37	7 436	316	123	0,04	1,72
		Тип II								
21	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	625,70	108,05	2,62	67 607	1 639	8 850	0,07	43,80
		м2		10,51	0,99	6 576	619	123	0,00	0,00
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	62,57	6569,36	261,87	411 045	16 385	46 061	3,44	215,24
		м3		499,50	98,99	31 254	6 194	123	0,48	30,03
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	625,70	339,22	14,76	212 252	9 235	44 613	0,36	225,25
		м2		52,43	5,54	32 805	3 466	123	0,03	18,77
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,81	2217,10	327,36	4 023	594	3 837	11,60	21,05
		1т		1889,75	124,00	3 429	225	105	0,60	1,09
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,59	41200,17	0,00	24 490	0	0	0,00	0,00
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	625,70	210,56	9,95	131 747	6 226	43 052	0,36	225,25
		м2		52,20	3,74	32 662	2 340	123	0,02	12,51
27	Е0111-11-2К=9	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	625,70	83,77	2,01	52 412	1 258	2 032	0,01	6,26
		м2		1,89	0,75	1 183	469	123	0,00	0,00
28	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	625,70	441,34	2,61	276 146	1 633	31 040	0,31	193,97
		м2		46,73	0,97	29 239	607	104	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002К=3	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	625,70	-250,29	-1,59	-156 606	-995	-6 403	-0,06	-37,54
		м2		-9,30	-0,54	-5 819	-338	104	0,00	0,00
30	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	625,70	924,88	4,90	578 697	3 066	46 446	0,38	237,77
		м2		58,50	1,85	36 603	1 158	123	0,01	6,26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**1709166**	**42573**	**246823**		**1263**
						188778	**16137**			**76**
		Дверные блоки								
41	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	136,50	400,18	102,53	54 625	13 995	30 683	0,90	122,85
		м2		151,65	35,67	20 700	4 869	120	0,14	19,11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**54625**	**13995**	**30683**		**123**
						20700	**4869**			**19**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		Отделка на отм.0,000								
48	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	686,20	1686,69	18,49	1 157 407	12 690	714 332	5,91	4 055,44
		м2		986,89	4,54	677 204	3 112	105	0,02	13,72
49	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	686,20	40,44	0,66	27 751	453	25 024	0,24	164,69
		м2		38,48	0,11	26 405	75	95	0,00	0,00
51	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	1747,40	40,51	0,66	70 791	1 153	63 723	0,24	419,38
		м2		38,48	0,11	67 240	192	95	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1255949**	**14296**	**803079**		**4640**
			Тенге			**770849**	**3379**			**14**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3019740**	**70864**	**1080585**		**6025**
			Тенге			**980327**	**24385**			**109**
		Накладные расходы				1080585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**4 100 324,34**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				0,00				
		Итого				**4 100 324,34**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				73 805,84				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				11 070,88				
		Итого				**4 174 130,18**				
		В текущих ценах 2015 года				**10 675 001,31**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**213 500,03**				
		Итого				**10 888 501**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				1 306 620				
		Всего				**12 195 121**				
		Тендерная скидка 18 %				**2 195 121**				
		Итого				**10 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Сұлтан І. Т.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядчик: ТОО "ЭлМ"

Наименование строительства : «Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

Утверждены

Приказом Министерства национальной экономики
Республика Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Справка №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 12 от 06.03.2018 года					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тыс.тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
				из граф.1 (тенге)						
				из них			Дополнительные			
		С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	В отчетном месяце за июль 2018 год без НДС	СМР в сметных базисных ценах	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	67 175 360,21	9 531 571,62						1 143 788,59	10 675 360,21
	Итого	**67 175 360,21**	**9 531 571,62**						**1 143 788,59**	**10 675 360,21**

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

МП _____ Абдрахманов Д.А.

Подрядчик

Директор ТОО "ЭлМ"

МП _____ Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Акт
Выполненных работ за июль месяц 2018 год

на. Архитектурные решения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дымовая труба								
1	Е0130-17-2	Установка стальных опорных частей секторных	10,00	5792,40	1152,40	57 924	11 524	52 654	25,10	251,00
		шт		4545,00	285,60	45 450	2 856	109	0,94	9,40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**57924**	**11524**	**52654**		**251**
						45450	**2856**			**9**
		РАЗДЕЛ 2.Фасад								
8	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	26,75	7563,07	378,21	202 312	10 117	99 189	20,04	536,07
		м3		3566,24	141,76	95 397	3 792	100	0,69	18,46
9	С11031-98 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	5,64	3404,98	0,00	19 202	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
10	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1215,80	164,98	2,00	200 578	2 436	119 833	0,57	693,01
		м2		93,60	0,27	113 799	328	105	0,04	48,63
11	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	1215,80	101,33	1,65	123 191	2 006	22 659	0,09	109,42
		м2		17,12	0,63	20 814	766	105	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**545283**	**14559**	**241681**		**1338**
						230010	**4886**			**67**
		РАЗДЕЛ 3.Полы на отм-0,000								
		Тип I								
19	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток бетон сульфатостойкий класса В15 /М200/, МПА2, фракция заполнителя 10-20 мм	17,59	1040,66	15,21	18 309	268	3 910	1,07	18,83
		м2		173,31	7,37	3 049	130	123	0,04	0,70
20	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	64,74	123,32	0,15	7 983	10	1 294	0,09	5,83
		м		16,17	0,08	1 047	5	123	0,00	0,00
		Тип II								
31	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	669,50	123,31	0,16	82 557	107	13 381	0,09	60,25
		м		16,18	0,07	10 832	47	123	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**108849**	**385**	**18585**		**85**
						14928	**182**			**1**
		РАЗДЕЛ 4.Проемы								
		Оконные блоки металлопластиковые								
32	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	70,20	348,93	18,87	24 495	1 325	14 960	1,02	71,60
		м2		171,01	6,58	12 005	462	120	0,03	2,11
34	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	39,00	427,51	19,33	16 673	754	8 995	1,11	43,29
		м2		185,82	6,38	7 247	249	120	0,03	1,17
36	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,50	472,77	19,08	3 073	124	1 746	1,30	8,45
		м2		217,69	6,15	1 415	40	120	0,03	0,20
38	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	115,70	223,51	5,58	25 860	646	13 352	0,59	68,26
		м2		94,05	2,12	10 882	245	120	0,01	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	101,00	201,91	0,56	20 393	57	4 430	0,26	26,26
		м		40,86	0,09	4 127	9	107	0,00	0,00
		Дверные блоки								
46	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	37,80	330,85	32,09	12 506	1 213	12 900	1,49	56,32
		м2		272,25	12,14	10 291	459	120	0,06	2,27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**103000**	**4119**	**56384**		**274**
						45967	**1464**			**7**
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		Отделка на отм.0,000								
50	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	686,20	23,54	0,16	16 151	110	11 399	0,10	68,62
		м2		15,75	0,07	10 808	48	105	0,00	0,00
52	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	1747,40	23,54	0,16	41 128	280	29 026	0,10	174,74
		м2		15,75	0,07	27 522	122	105	0,00	0,00
53	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	138,70	1560,47	4,62	216 437	641	38 715	1,58	219,15
		м2		265,25	3,14	36 790	436	104	0,02	2,77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**273716**	**1031**	**79140**		**463**
			Тенге			**75120**	**606**			**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1088772**	**31618**	**448444**		**2411**
			Тенге			**411475**	**9994**			**87**
		Накладные расходы				448 443,69				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				**1 537 215,81**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				0,00				
		Итого				**1 537 215,81**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				27 669,88				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				4 150,48				
		Итого				**1 564 885,70**				

306100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В текущих ценах 2015 года				**4 002 068,97**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**80 041,38**				
		Итого				**4 082 110,35**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				489 853,24				
		Всего				**4 571 963,60**				
		Тендерная скидка 18 %				**822 953,02**				
		Итого				**3 749 009,58**				

Заказчик:
"Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Кайманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
12	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливанияс подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	30,00	169,86	57,56	5 096	1 727	3 978	0,55	16,50		
		шт		86,85	35,93	2 606	1 078	108	0,16	4,80		
13	С151701-14	Светильник потолочный,тип НППОЗ-100-001-МУЗ	30,00	871,00	0,00	26 130	0	0	0,00	0,00		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
14	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74 А/,тип ЛБЗО,ЛДЗО,ЛДЦЗО,ЛТБЗО,ЛХБЗО	30,00	81,00	0,00	2 430	0	0	0,00	0,00		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
15	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях,колодка клеммная на 20 клемм	70,00	490,00	0,00	34 300	0	18 806	1,00	70,00		
		шт		266,00	0,00	18 620	0	101	0,00	0,00		
16	СПРАЙС	Коробка клеммная для соединенияи разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В пост оянного тока	70,00	85,54	0,00	5 988	0	0	0,00	0,00		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
		Электроустановочные изделия										
17	Е0121-22-8	Установка штепсельныхрозеток утопленного типа при скрытой проводке	140,00	34,70	0,00	4 858	0	4 457	0,19	26,60		
		шт		29,48	0,00	4 127	0	108	0,00	0,00		
18	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	20,00	29,13	0,00	583	0	583	0,17	3,40		
		шт		27,00	0,00	540	0	108	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом,тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	130,00	68,00	0,00	8 840	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки,тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	30,00	96,00	0,00	2 880	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
21	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	70,00	35,40	0,00	2 478	0	2 229	0,19	13,30
		ш т		29,48	0,00	2 064	0	108	0,00	0,00
22	С151801-12	Выключатель одноклавишный,тип С-1-86-10/220	70,00	156,00	0,00	10 920	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
23	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30,00	45,74	0,00	1 372	0	1 006	0,20	6,00
		ш т		31,05	0,00	932	0	108	0,00	0,00
23	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный,тип С-2-94-10/220	30,00	182,00	0,00	5 460	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,23	16300,00	0,00	3 749	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или р азъединителем,или автоматом,или указателем напря жения	160,00	578,10	31,10	92 496	4 976	62 411	2,09	334,40
		шт		403,00	7,60	64 480	1 216	95	0,04	6,40
27	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У198 УХ ЛЗ ЧОООшт	0,16	60400,00	0,00	9 664	0	0	0,00	0,00
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
28	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	10,00	115,10	2,80	1 151	28	974	0,64	6,40
		компл		102,00	0,50	1 020	5	95	0,00	0,00
29	С151801-129	Звонок GNU-913	10,00	3590,00	0,00	35 900	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		Трубы								
35	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам.до 25 мм в готовые борозды	1566,50	36,51	0,00	57 193	0	44 546	0,16	250,64
		м		26,33	0,00	41 246	0	108	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**311487**	**6731**	**138990**		**727**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			135634	2299			11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			311484	6731	138993		727
			Тенге			135634	2299			11
		Накладные расходы				138993				
		Оборудование								
		Итого с накладными расходами				450 477,34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				27 028,64				
		Итого				477 505,98				
		Временные здания и сооружения 1,8%				8 595,11				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				1 289,27				
		Итого				486 101,09				
		В текущих ценах 2015 года				1 243 164,34				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				24 863,29				
		Итого				1 268 027,63				
		Налог на добавленную стоимость 12%				152 163,32				
		Всего				1 420 190,94				
		Тендерная скидка 18 %				255 634,40				
		Итого				1 164 556,54				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технический надзор:
ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Сұлтан І. Т.

...менование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома

306400

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Отопление и вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроиз водительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	10,00	12742,59	1763,76	127 426	17 638	113 465	47,38	473,80		
		1 котел		8203,95	660,49	82 040	6 605	128	3,22	32,20		
2	75-1-124	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрев а питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КС-ТГВ-12,5,мощность 12,5 кВт,440х370х1200 мм	10,00	17800,00	0,00	178 000	0	0	0,00	0,00		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	80,50	4331,44	35,77	348 681	2 879	12 890	0,70	56,35		
		1кВт		111,70	13,40	8 992	1 079	128	0,07	5,64		
13	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	10,00	5978,67	70,66	59 787	707	8 514	3,74	37,40		
		1бак		639,63	25,49	6 396	255	128	0,13	1,30		
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.бел илами с добавлением колера,количество окрасок 2	200,00	148,40	0,07	29 680	14	22 684	0,65	130,00		
		м 2		108,00	0,02	21 600	4	105	0,00	0,00		
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	150,00	200,00	0,00	30 000	0	0	0,00	0,00		
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**773574**	**21238**	**157553**		**698**		
			Тенге			**119028**	**7943**			**39**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**773574**	**21238**	**157553**		**698**		
			Тенге			**119028**	**7943**			**39**		

306400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				157553				
		Оборудование				178 000				
		Итого с накладными расходами				**931 126,39**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				45 187,58				
		Итого				**976 313,98**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				14 373,49				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				2 156,02				
		Итого				**990 687,47**				
		В текущих ценах 2015 года				**2 533 603,31**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**50 672,07**				
		Итого				**2 584 275,37**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				310 113,04				
		Всего				**2 894 388,42**				
		Тендерная скидка 18 %				**520 998,91**				
		Итого				**2 373 389,51**				

Заказчик:
"Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Сұлтан І. Т.

...енование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.БаканасБалхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Слаботочные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
1	Е0121-3-1	Прокладка гофрированных труб диам.до 25 мм м	100,00	36,51 26,33		3 651 2 633		2 844 108	0,16	16,00
2	СПРАЙС	труба гофрированная ф20мм шт	100,00	11,17		1 117				
3	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильн ого или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 2,5 мм2 м	100,00	9,33 7,99	0,82 0,50	933 799	82 50	917 108	0,05	5,00
4	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей,марка ТПП,диаметром жилы 0,4 мм,число пар 10 1000м	0,51	50100,00		25 551				
5	Ц0110-100-2	Устройства телефонные шт	10,00	5196,00 4995,00		51 960 49 950		44 955 90	28,00	280,00
6	СПРАЙС	Телефон шт	10,00	1745,63		17 456				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге** **Тенге**			**100668** **53382**	**82** **50**	**48716**		**301**
		Накладные расходы				48716				
		Оборудование				17 456				
		Итого с накладными расходами				**149 384,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				7 915,68				
		Итого				**157 299,68**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				2 516,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				377,51				
		Итого				**159 816,40**				
		В текущих ценах 2015 года				**408 717,56**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**8 174,35**				
		Итого				**416 891,91**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				50 027,03				
		Всего				**466 918,94**				
		Тендерная скидка 18 %				**84 045,41**				
		Итого				**382 873,53**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"
Айманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"
Сұлтан І. Т.

Наименование стройки - Строительство 10 коммунальных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области
Наименование объекта - Коммунальные жилые дома

Акт выполненных работ за июль месяц 2018 год

на Водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПИТЬЕВОЙ								
1	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды,Ру 1 МПа,Dy 25 мм	20,00	403,00	0,00	8 060	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	10,00	4872,46	52,42	48 725	524	1 958	0,77	7,70
		1 фильтр		134,42	18,54	1 344	185	128	0,09	0,90
3	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	10,00	302,95	4,59	3 030	46	679	0,28	2,80
		м		51,30	1,71	513	17	128	0,01	0,10
4	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	10,00	292,95	4,59	2 930	46	679	0,28	2,80
		м		51,30	1,71	513	17	128	0,01	0,10
5	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулоннаятрубопроводов	210,00	72,96	16,85	15 322	3 539	9 013	0,21	44,10
		м		38,59	4,33	8 104	909	100	0,03	6,30
6	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка KIM AL фольгированные	6,65	10300,00	0,00	68 459	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
7	С11031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex,цвет серебряный металлик,тип AL CLAD,ширина 25 мм,длина 35 м	9,00	2020,00	0,00	18 180	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	50,00	200,00	0,00	10 000	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество о красок 2	0,47	148,40	0,07	70	0	53	0,65	0,31
		м2		108,00	0,02	51	0	105	0,00	0,00
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,48	21,80	0,05	316	1	76	0,03	0,43
		м2		5,81	0,02	84	0	90	0,00	0,00
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	14,48	19,64	0,02	284	0	41	0,02	0,29
		м2		3,13	0,00	45	0	90	0,00	0,00
12	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,57х4-45х2,5 мм	10,00	251,00	0,00	2 510	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,00	247994,13	49389,75	1 017	202	434	312,70	1,28
		т		62775,00	18657,00	257	76	130	91,12	0,37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**178901**	**4358**	**12932**		**60**
			Тенге			**10912**	**1206**			**8**

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

14	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	10,00	1512,32	97,07	15 123	971	18 000	7,87	78,70
		комплект		1370,25	36,00	13 703	360	128	0,18	1,80
15	С ПРАЙС	Электроводонагреватель накопительный марки Thermex Champion ER 100V (объем 100л) N 1.5квт 230В.Габариты- высота 945мм,ширина45Омм,глубина470мм	10,00	11964,58	0,00	119 646	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Е0117-2-3	Установкп смесителей	30,00	143,32	1,57	4 300	47	4 838	0,70	21,00
		шт		126,00	0,00	3 780	0	128	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С131101-92	Смеситель для душевых установок См-Д-ШлФс душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым ко рпусом	10,00	1990,00	0,00	19 900	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные,с верхним изливом и аэратором компл	20,00	1320,00	0,00	26 400	0	0	0,00	0,00
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
19	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды,Ру 1 МПа,Dy 15 мм	20,00	266,00	0,00	5 320	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
20	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб диа м.20 мм	10,00	302,95	4,59	3 030	46	679	0,28	2,80
		м		51,30	1,71	513	17	128	0,01	0,10
21	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных неоцинкованных труб ди ам.15 мм	120,00	292,95	4,59	35 154	551	8 142	0,28	33,60
		м		51,30	1,71	6 156	205	128	0,01	1,20
22	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулонная трубопроводов	90,00	72,96	16,85	6 566	1 517	3 863	0,21	18,90
		м		38,59	4,33	3 473	390	100	0,03	2,70
23	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка KIM AL фольгированные	2,85	10300,00	0,00	29 340	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
24	С11031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитиого покрытия K-Flex,цвет серебряный металлик,тип AL CLAD,ширина 25 мм,длина 35 м	3,86	2020,00	0,00	7 791	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	50,00	200,00	0,00	10 000	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество о красок 2	1,88	148,40	0,07	280	0	214	0,65	1,22
		м2		108,00	0,02	203	0	105	0,00	0,00
27	Е0113-16-6	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,40	21,80	0,05	96	0	23	0,03	0,13
		м2		5,81	0,02	26	0	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**282945**	**3131**	**35759**		**156**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			27854	972			6
		РАЗДЕЛ 3.БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
28	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	10,00	5930,28	21,53	59 303	215	4 550	1,95	19,50
		комплект		346,50	9,00	3 465	90	128	0,04	0,40
29	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	10,00	15266,57	93,94	152 666	939	6 710	2,90	29,00
		комплект		488,25	36,00	4 883	360	128	0,17	1,70
30	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	10,00	3977,40	13,90	39 774	139	3 629	1,56	15,60
		комплект		279,00	4,50	2 790	45	128	0,03	0,30
31	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10,00	9126,62	39,24	91 266	392	5 155	2,22	22,20
		комплект		387,00	15,75	3 870	158	128	0,07	0,70
32	Е0126-35-2 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция рулоннаятрубопроводов	210,00	72,96	16,85	15 322	3 539	9 013	0,21	44,10
		м		38,59	4,33	8 104	909	100	0,03	6,30
33	СТ1031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Маты теплоизоляционные ISOVER,марка KIM AL фольгированные	6,65	10300,00	0,00	68 459	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
34	СТ1031-549 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex,цвет серебряный металлик,тип AL CLAD,ширина 25 мм,длина 35 м	9,00	2020,00	0,00	18 180	0	0	0,00	0,00
		рулон		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
35	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	50,00	200,00	0,00	10 000	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество о красок 2	0,47	148,40	0,07	70	0	53	0,65	0,31
		м2		108,00	0,02	51	0	105	0,00	0,00
37	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,04	58881,69	25695,31	2 355	1 028	2 074	194,00	7,76
		км		33075,00	6813,45	1 323	273	130	26,38	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабженияРЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,00	432,00	0,00	17 280	0	0	0,00	0,00
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
39	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	110,00	620,54	0,64	68 259	70	14 988	0,58	63,80
		м		106,20	0,25	11 682	28	128	0,00	0,00
40	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	20,00	748,88	1,43	14 978	29	2 635	0,56	11,20
		м		102,38	0,54	2 048	11	128	0,00	0,00
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,00	200,00	0,00	10 000	0	0	0,00	0,00
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
42	С130804-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,00	686,00	0,00	6 860	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
43	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,00	56,00	0,00	560	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
44	С130804-2187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,00	88,00	0,00	880	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
45	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,00	1250,00	0,00	12 500	0	0	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
46	С130804-2191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20,00	961,00	0,00	19 220	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

306500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130804-1990 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,00	410,00	0,00	4 100	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**612031**	**6351**	**48809**		**213**
			Тенге			**38215**	**1873**			**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1073877**	**13841**	**97500**		**430**
			Тенге			**76980**	**4050**			**24**
		Накладные расходы				97500				
		Оборудование				119 646				
		Итого с накладными расходами				**1 171 376,94**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6				63 103,87				
		Итого				**1 234 480,81**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				20 067,03				
		Возврат от временных зданий и сооружений 15 %				3 010,05				
		Итого				**1 254 547,84**				
		В текущих ценах 2015 года				**3 208 404,94**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**64 168,10**				
		Итого				**3 272 573,03**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				392 708,76				
		Всего				**3 665 281,80**				
		Тендерная скидка 18 %				**659 750,72**				
		Итого				**3 005 531,07**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Абдрахманов Д.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Аиманбеков Г.Ж.

Подрядчик
ТОО "ЭлМ"

Султан І. Т.