Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 737 483,00	1 551 324,11							186 158,89	1 737 483,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Конечка в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Форма-2

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	208,8798		225,52	225,52	47107	47107	--	5753	57088
						--	38,25	--	7990		4229	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,4602		2234,23	--	14434	--	--	10392	26812
						2234,23	--	14434	--		1986	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	186,598443		36,35	36,35	6783	6783	--	1936	9417
						--	14,41	--	2689		698	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,0450441		972,00	--	13652	--	--	9829	25360
						972,00	--	13652	--		1878	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	186,598443		174,70	79,98	32599	14924	--	18002	54649
						94,72	39,27	17675	7328		4048	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	10,65		5177,00	--	55135	--	55135	--	59546
						--	--	--	--		4411	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,55	7045,74	179,06	25012	636	20215	4303	31660
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	4161	186		2345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 | 3,905	5177,00				20216		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,044	323617,96	76557,88	14239	3368	32	11762	28081
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	10839	1041		2080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-0303-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	5 | 0,22	134,00				29		
9	1122-0500-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,05	388531,25	109758,53	19427	5487	127	15369	37580
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	13813	1711		2784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-0603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 | 0,9	134,00				121		
10	241-201-0513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	50,5	1590,00	–	80295	–	80295	–	86719
		СП - 8%			--	--	--	--		6424	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	44,44	134,00	–	5955	–	5955	–	6431
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
12	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	1138	567		377	
13	241-214-0305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2243,66	94,62	2244	95	293	1882	4456
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	1856	45		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015 | 0,0015	165361,00				248		
15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393,00	--	57393	–	57393	–	61984
		СП - 8%			--	--	--	--		4591	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1196,33	62,28	7178	374	367	6372	14634
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	–	6437	–		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029 | 0,00174	211214,00				368		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		2590,00	–	10360	–	10360	–	11189
		СП - 8%				–	–	–	–		829	
18	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%				–	–	–	–		710	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
19.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
19.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
20	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				–	–	–	–		685	
21	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
22	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
23	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
24	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
25	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
25.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
25.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
26.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
27	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
28	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	928	–		231	
29	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		10148,14	4410,86	10148	4411	2322	4872	16222
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	3415	1506		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,041	5867,00				241		
29.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,193	332,00				64		
29.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,4	4928,00				1971		
30	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		589385,93	117642,97	589	117	29	485	1160
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	443	46		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
31	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,004		4977,00	–	4997	–	4997	–	5397
		СП - 8%				–	–	–	–		400	
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
33	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
34	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
35	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
35.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
36	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	109	19		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
37	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5		644,17	31,54	3221	158	93	2984	6702
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	2970	75		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	568,00				28		
37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	483,00				48		
38	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	5		3195,00	--	15975	--	15975	--	17253
		СП - 8%				--	--	--	--		1278	
39	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	5		46389,00	--	231945	--	231945	--	250501
		СП - 8%				--	--	--	--		18556	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5		1302,40	168,62	6512	843	72	5760	13254
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	5597	281		982	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	5		1101,00	–	5505	–	5505	–	5945
		СП - 8%				–	–	–	–		440	
42	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5		467,74	4,57	2339	23	31	2241	4947
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	2285	2		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,105	90,00				9		
42.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,0027	5164,00				14		
42.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,00002	379074,00				8		
43	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		5023,00	–	25115	–	25115	–	27124
		СП - 8%				–	–	–	–		2009	
44	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1		912,44	43,72	912	43	26	842	1895
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	843	16		140	
45	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		990974,68	36044,72	991	36	661	291	1385
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	294	–		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	1,73	263,00				455		
45.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,043	4019,00				173		
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х1,8 мм	м	1		594,00	–	594	–	594	–	642
		СП - 8%				–	–	–	–		48	
47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,044		66272,04	–	2916	–	79	2809	6183
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	2837	–		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5192	134,00				70		
48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05		71623,77	–	3581	–	357	3192	7314
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	3224	–		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	2,35	134,00				315		
		Колодец сборный д1500										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	–	2700	–	–	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	2700	–		371	
50	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
50.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
50.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
50.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
51	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%				–	–	–	–		2347	
52	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
54	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		27717,00	–	27717	–	27717	–	29934
		СП - 8%				–	–	–	–		2217	
55	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		40676,00	–	40676	–	40676	–	43930
		СП - 8%				–	–	–	–		3254	
56	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		6404,00	–	6404	–	6404	–	6916
		СП - 8%				–	–	–	–		512	
57	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	–	62811	–	62811	–	67836
		СП - 8%				–	–	–	–		5025	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		887579,00	–	15160	–	15160	–	16373
		СП - 8%				–	–	–	–		1213	
59	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,4		3280,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%				–	–	–	–		105	
60	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,2		1072,00	–	214	–	214	–	231
		СП - 8%				–	–	–	–		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	340,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3	1712,00	--	5136	--	5136	--	5547
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1128712	106481	870269	163739	1395849
							151962	31944	--	103397	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2220				
		Материалы	тенге				1293				
		Всего заработная плата	тенге					928			
		Накладные расходы	тенге				668				
		Сметная прибыль	тенге				231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				511553				
		Материалы	тенге				62790				
		Всего заработная плата	тенге					169994			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				5136				
		Местные материалы	тенге				199797				
		Накладные расходы	тенге				150347				
		Сметная прибыль	тенге				52952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				714852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	тенге					169994			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				15160				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				15160				
		Сметная прибыль	тенге				1213				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				16373				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				599779				
		Материалы	тенге				233				
		Всего заработная плата	тенге					12984			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				585860				
		Сдача и испытание	тенге				188				
		Накладные расходы	тенге				12724				
		Сметная прибыль	тенге				49001				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				661504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					12984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1395848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	тенге					183906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1395848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				151962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					106481			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31944			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						870269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							163739	
		- Сметная прибыль	тенге							103397	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	1 395 848	
ИТОГО	Тенге	**1 395 848**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 395 848**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	18 146	
Итого	Тенге	**1 413 994**	
зимнее удорожание 2,07%	Тенге	29 270	
Итого	Тенге	**1 443 264**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	28 865	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге	79 195	
Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге	**1 551 324,11**	
НДС 12%	Тенге	186 158,89	
Всего	Тенге	**1 737 483,00**	

Заказчик:
Акимкента
КГУ«Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.