ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК Энерго-OIL".,120000, Республика Казахстан, Кызылорда, Сейхун,13** — **150740012385**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью СК Максат LTD.,120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12** — **020240006089**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №11, от 08.06.2020г.

Номер документа	Дата составления
5	13.07.2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Кызылординского педагогического высшего колледжа имени М. Маметовой, который находится - город Кызылорда, ул. Коркыт Ата,№9.			работа	1	2 850 000.00	2 850 000.00
				Итого	1	x	2 850 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Альжанов М.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Бердалы Н.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2020г

М.П.

ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020г.

Подрядчик: ТОО "СК Энерго OIL"
Субподрядчик: ТОО «СК Максат LTD»
Договор №11 от 08 июня 2020 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылординского педагогического высшего колледжа имени М.Маметовой

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания Кызылординского педагогического высшего колледжа имени М.Маметовой	3 200 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	2 544 642.00	2 850 000.00	2 544 642.00	2 850 000.00	2 544 642.00

ПОДРЯДЧИК:_____

СУБПОДРЯДЧИК:_____

Акт выполненных работ
За июль месяц 2020 год.

форма 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРОЕМЫ										
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов *СП - 8%*	м2	124,6		1614,19 1061,03 --	86,78 35,13 --	201128,07 132204,34 --	10812,79 4377,20 --	58110,83	122923,03 25924,06 30561,88	349974,80
		ПОЛЫ										
14	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований	м2 покрытия	72,85		3670,39 1153,17	82,03 34,87	267411,00 84015,93	5976,25 2540,24	44354,70	325451,22 111607,62	1506702,82
15	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	155,12		556,31 290,67	1,85 0,82	86300,09 45091,13	286,7 126,58	40922,17	42504,65 10304,38	139109,12
16	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	м2 покрытия	94,80		3022,31 379,99	23,67 10,78	286504,98 36022,21	2243,48 1022,02	248239,29	34821,58 25706,12	347032,69

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,28	3034,71 2130,55	48,62 23,43	140446,17 98601,73	2249,95 1084,45	39594,48	79748,95 17615,61	11890,53
20	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,4	1239,58 775,01	61,28 49,59	152963,87 95635,98	7562,07 6120,02	49765,81	81404,80 18749,49	253118,18
21	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	123,4	663,60 440,43	5,09 2,27	81887,78 54348,69	628,58 839,43	26910,51	43702,8 10047,25	135637,83
24	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,03	3034,71 2130,55	48,62 23,43	309641,11 217386,86	4960,45 2390,89	87293,80	175822,20 38837,06	524300,39
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ ПРОДУХОВ ЧЕРДАКА									
31	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз *СП - 8%*	т металлических изделий	0,05955	270449,38 62525,04	2612,34 734,40	16105,26 3723,36	155,56 43,73	12226,33	3503,40 1568,69	10588,67
33	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	– 3218,44 1346,31	– 38,12 16,69	– 32184,41 13463,05	– 381,16 166,91	18340,20	1915,16 10903,97 3447,07	46535,45

		3. Обмазка сетки раствором с очесами *СП - 8%*				--	--	--	--		134195,82	
	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	203,9		655,70 212,94	120,58 26,38	133696,30 43418,65	24585,6 5379,70	65692,05	44894,48 14287,26	192878,04
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	203,9		89,31 3,43	7,13 1,63	18211,16 699,17	1454,015 332,76	16057,98	949,38 1532,84	20693,39
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0045	4,59	762,00		3495,87				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,53							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	1,0195		4249,00		4331,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,0195		1088,00		1109,22			
37.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,50975		5764,00		2938,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,50975		1088,00		554,61			
37.5	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	5,19945	15442,00				80289,91		
		КРОВЛЯ										
52	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев *СП - 8%*	м ограждения	182		99,79 65,41 --	27,35 6,49 --	18161,53 11904,15 --	4976,95 1180,95 --	1280,44	12038,29 2415,99 2422,73	32615,81
		ПРИЯМОК										
63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	0,3		1368,30 133,47	1234,83 244,75	410,49 40,04	370,45 73,42	--	122,54 42,64	575,68
65	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	2,28		41379,03 15124,77	6212,45 2018,46	94344,19 34484,47	14164,40 4602,10	45695,33	35568,77 10393,04	140306,00

		4. Установка и сварка арматуры										
		5. Укладка бетонной смеси										
69	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3	810,00	99,34	2429,99	298,03	1397,88	786,59	3473,91	
		Состав работ:			244,70	34,24	734,09	102,71		257,33		
		1. Подготовка оснований										
		2. Устройство покрытий										
		3. Уход за покрытиями										
70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,12	861,26	23,93	103,35	2,87	69,15	29,44	143,42	
		Состав работ:			261,11	2,72	31,33	0,33		10,62		
		1. Огрунтовка поверхности										
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее										
		КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА К-1										
71	Е11-070107-0102 1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка**										
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,04287	31846,25	5256,25	1365,25	225,34	89,60	1308,17	2887,29	
		Состав работ:			24500,06	1360,00	1050,32	58,30		213,87		
		1. Установка и сварка стальных крепежных элементов										
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	25,41 1,09	964,00		1050,32					
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25 0,0536								
71.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,5 0,535875		174,00		93,24				
71.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,25 0,053587		2465,00		132,09				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,25 0,053587		1088,00		58,30				
71.5	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01 0,000429	208994,00				89,60			
72	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**										
		СП - 8%	т	0,0258	271735,00	--	7010,76	--	7010,76	--	7571,62	
					--	--	--	--		560,86		
73	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
		СП - 8%	т	0,01707	232574,00	--	3970,04	--	3970,04	--	4287,64	
					--	--	--	--		317,60		

Электроосвещение

16	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования**	шт.	3	1311,68	163,48	3935,04	490,44	54,60	2554,93	7009,17
		НР - 72%; СП - 8%			1130,00	52,84	3390,00	158,52		519,20	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
18	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	5	382,98	3,23	1914,91	16,17	34,24	1345,29	3521,02
		НР - 72%; СП - 8%			372,90	0,79	1864,50	3,96		260,82	
		Состав работ: 1. Установка приборов									
		СП - 8%			--	--	--	--		11507,20	
25	С123-070204-1233 2307-0204-1233 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А**	шт.	1	13496,00	--	13496,00	--	13496,00	--	14575,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1079,68	
26	С123-070204-1147 2307-0204-1147 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА61-29 3Р 63А**	шт.	2	16948,00	--	33896,00	--	33896,00	--	36607,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2711,68	
27	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1833,75	71,97	0,80	131967,17	1467,91	33952,31	69862,61	217976,16
		НР - 72%; СП - 8%			52,65	0,26	96546,93	484,47		16146,38	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									

на Вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	23,2		5033,04 1393,60	47,03 17,07	116766,48 32331,52	1091,03 396,1	83343,93	32073,06 11907,16	160746,71
3	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003** *СП - 8%*	м3	3,5		34697,00 --	-- --	121439,50 --	-- --	121439,50	-- 9715,16	131154,66
4	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	м2 поверхности покрытия изоляции	27,3		2259,21 1894,15	202,11 14,69	61751,70 51773,43	5524,33 401,47	4453,95	39652,92 8112,37	109517,00
5	Е11-260301-0104 1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка проволочной сетки 2. Установка каркаса из готовой сетки с креплением *СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1		143,01 117,21 --	17,25 7,62 --	143,01 117,21 --	17,25 7,62 --	8,55	94,87 19,03 1714,72	256,91

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Тенге **3200000.00**

С понижающим коэффициентом К=0795200625	**Тенге**	**2544642,00**
НДС 12%	**Тенге**	**305357.14**
ВСЕГО: по АКТУ	**Тенге**	**2850000,00**

Подрядчик **ТОО "СК Энерго-OIL"**_____

Субподрядчик **ТОО "СК Максат LTD**_____