Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	6 855 383,00	6 120 877,68							734 505,32	6 855 383,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Су в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1426,2589		225,52	225,52	321650	321650	–	39279	389803
						–	38,25	–	54554		28874	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44,1111		2234,23	–	98554	–	–	70959	183074
						2234,23	–	98554	–		13561	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1262,94741		36,35	36,35	45908	45908	–	13103	63732
						–	14,41	–	18199		4721	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	95,0605574		972,00	–	92399	–	–	66527	171640
						972,00	–	92399	–		12714	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1262,94741		174,70	79,98	220637	101011	–	121840	369875
						94,72	39,27	119626	49596		27398	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	81,4725		5177,00	–	421783	–	421783	–	455526
						–	–	–	–		33743	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,1575	7045,74	179,06	191345	4863	154654	32918	242203
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	31828	1422		17941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 29,87325	5177,00				154654		
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2015	323617,96	76557,88	65209	15426	143	53864	128599
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	49640	4768		9526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5 1,0075	134,00				135		
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3825	388531,25	109758,53	148613	41982	963	117573	287481
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	105668	13092		21295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 6,885	134,00				923		
10	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	386,325	1590,00	--	614257	--	614257	--	663398
		СП - 8%			--	--	--	--		49141	
11	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	203,515	134,00	--	27271	--	27271	--	29453
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
12	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1514,24	944,99	12114	7560	--	6756	20379
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	4554	2270		1510	
13	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1347,00	--	10776	--	10776	--	11638
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2243,66	94,62	6731	284	878	5647	13368
		НР - 99%; СП - 8%			1856,40	44,88	5569	135		990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0045	165361,00				744		
15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	57393,00	--	172179	--	172179	--	185953
		СП - 8%			--	--	--	--		13774	
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	15	1196,33	62,28	17945	934	919	15931	36586
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	16092	--		2710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029 0,00435	211214,00				919		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм										
		СП - 8%	шт.	7		2590,00	--	18130	--	18130	--	19580
						--	--	--	--		1450	
18	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм										
		СП - 8%	шт.	8		4436,00	--	35488	--	35488	--	38327
						--	--	--	--		2839	
19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб										
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				456,98	0,45	914	1		147	
19.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
19.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
19.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
20	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40										
		СП - 8%	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
						--	--	--	--		685	
21	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20										
		СП - 8%	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
						--	--	--	--		441	
		Гидрант пожарный										
22	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2		2967,51	199,10	5935	398	980	4685	11470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2278,64	87,62	4557	175		850	
22.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0056	165361,00				926		
23	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм										
		СП - 8%	шт.	2		43327,00	--	86654	--	86654	--	93586
						--	--	--	--		6932	
24	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм										
		СП - 8%	шт.	2		6195,00	--	12390	--	12390	--	13381
						--	--	--	--		991	
25	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001		1263850,92	547127,90	1264	547	100	799	2228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				617016,00	189729,27	617	190		165	
25.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,05	874,00				44		
25.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0002	100670,00				20		
25.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00013	211214,00				27		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		3151417,96	241903,19	3151	242	2506	445	3884
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	403	47		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	6,63	263,00				1744		
26.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,168	4019,00				675		
27	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1		15326,00	--	15326	--	15326	--	16552
		СП - 8%				--	--	--	--		1226	
28	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	2		2220,13	--	4440	--	2585	1336	6238
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	--	1855	--		462	
29	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3		10148,14	4410,86	30444	13233	6966	14616	48665
		НР - 99%; СП - 8%				3414,99	1506,28	10245	4519		3605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,123	5867,00				722		
29.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,579	332,00				192		
29.3	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	1,2	4928,00				5914		
30	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035		589385,93	117642,97	2063	412	100	1696	4060
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	1551	163		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00063	100670,00				63		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00014	211214,00				30		
31	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	3,514		4977,00	--	17489	--	17489	--	18888
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
32.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008	1321,00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
34	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008	468,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
35	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110 0,044	263,00				12		
35.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8 0,00112	4019,00				5		
36	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	242278,94	52575,28	848	184	284	442	1393
		НР - 99%; СП - 8%			108624,60	18936,53	380	66		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210 0,735	263,00				193		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3 0,01855	4019,00				75		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15									
37	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	9	644,17	31,54	5798	284	167	5372	12063
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	5347	135		894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01 0,09	568,00				51		
37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02 0,18	483,00				87		
38	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	9	3195,00	--	28755	--	28755	--	31055
		СП - 8%			--	--	--	--		2300	
39	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	9	46389,00	--	417501	--	417501	--	450901
		СП - 8%			--	--	--	--		33400	
40	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9	1302,40	168,62	11722	1517	131	10368	23857
		НР - 98%; СП - 8%			1119,35	56,14	10074	505		1767	
41	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	9	1101,00	--	9909	--	9909	--	10702

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		793	
42	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9		467,74	4,57	4210	41	56	4035	8904
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	4113	4		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42_1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,189	90,00				17		
42_2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00486	5164,00				25		
42_3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000036	379074,00				14		
43	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9		5023,00	--	45207	--	45207	--	48824
		СП - 8%				--	--	--	--		3617	
44	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1		912,44	43,72	912	43	26	842	1895
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	843	16		140	
45	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018		990974,68	36044,72	1784	65	1190	524	2493
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	529	--		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,114	263,00				819		
45.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0774	4019,00				311		
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,8		594,00	--	1069	--	1069	--	1155
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
47	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,2015		66272,04	--	13354	--	362	12862	28314
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	12992	--		2097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,3777	134,00				319		
48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3825		71623,77	--	27396	--	2733	24416	55957
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	24663	--		4145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	17,9775	134,00				2409		
		Колодец сборный д1500										
49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,35		1861,86	--	8099	--	--	5831	15045
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	8099	--		1114	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1[illegible]-1301-0102 РСНБ РК 2015 доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,82		48601,76	10041,11	282862	58440	109223	138448	455015
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	115199	24648		33705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	22-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,58304	19341,00				30618		
50.2	22-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,09	0,5238	20600,00				10790		
50.3	25-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	122,802	145,00				17806		
50.4	21-107-0447	Каболка	т	0,004	0,02328	1358578,00				31628		
51	225-101-602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	3		29337,00	--	88011	--	88011	--	95052
		СП - 8%				--	--	--	--		7041	
52	225-101-[illegible]09 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
53	225-101-0[illegible]09 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3		20264,00	--	60792	--	60792	--	65655
		СП - 8%				--	--	--	--		4863	
54	225-101-0[illegible]0 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3		27717,00	--	83151	--	83151	--	89803
		СП - 8%				--	--	--	--		6652	
55	225-101-06[illegible]0 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	3		40676,00	--	122028	--	122028	--	131790
		СП - 8%				--	--	--	--		9762	
56	225-101-010[illegible] РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3		6404,00	--	19212	--	19212	--	20749
		СП - 8%				--	--	--	--		1537	
57	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3		62811,00	--	188433	--	188433	--	203508
		СП - 8%				--	--	--	--		15075	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,05124		887579,00	--	45480	--	45480	--	49118
		СП - 8%				--	--	--	--		3638	
59	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,6		3280,00	--	5248	--	5248	--	5668
		СП - 8%				--	--	--	--		420	
60	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	0,2		1072,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
61	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1		340,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%				--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1712,00	--	11984	--	11984	--	12943
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4260912	615083	2919309	772237	5435800
		Стоимость монтажных работ	тенге				726520	174524	--	402653	
		Материалы	тенге				4440				
		Всего заработная плата	тенге				2585				
		Накладные расходы	тенге					1855			
		Сметная прибыль	тенге				1336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6238				
		Сметная заработная плата	тенге								1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1855			
		Материалы	тенге				2466345				
		Всего заработная плата	тенге				282028				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					877237			
		Местные материалы	тенге				11984				
		Накладные расходы	тенге				855769				
		Сметная прибыль	тенге				749387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				257259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3472991				
		Сметная заработная плата	тенге								695
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					877237			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				45480				
		Сметная прибыль	тенге				45480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				3638				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				49118				
		Материалы	тенге				1744647				
		Всего заработная плата	тенге				390				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					21952			
		Сдача и испытание	тенге				1721070				
		Накладные расходы	тенге				338				
		Сметная прибыль	тенге				21514				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				141294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1907455				
		Сметная заработная плата	тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5435802	21952			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								712
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					901044			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									5435802
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				726520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					615083			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					174524			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2919306		
		- Накладные расходы	тенге							772237	
		- Сметная прибыль	тенге							402653	

2-1-1/1 ОСР Тенге

в т.ч. С-сть оборудования

5 435 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге		**5 435 802**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**5 435 802**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		70 665						
		Итого	Тенге		**5 506 468**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		113 984						
		Итого	Тенге		**5 620 452**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		112 409						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		388 017						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**6 120 877,68**						
		НДС 12%	Тенге		734 505,32						
		Всего	Тенге		**6 855 383,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ИК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**