АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент

« 31 » мая 2014 г.

Собственник строительства *Орман А.О.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных сетей ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Тогызбай К А. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:
Что построенный им объект
Строительство канализационной сети диам.200 мм по ул.Валиханова, Енбекшинского района
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ТОО «Торлан-Курылыс»
(наименование организации)

Выполнившими

Земляные работы, укладка канализационных труб диам 200мм – 220 п.м , монтаж канализационных колодцевдиам.1500мм в к-ве 3шт
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 03 » марта 2014 г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *27.03.2014г.* окончание работ *31.05.2014г.*

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт скрытых работ, акт на подключение к канализационным сетям
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство канализационной сети диам.200 мм по ул.Валиханова, Енбекшинского района на сумму – 3 530,888 тыс. тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Асырауов К.К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных сетей ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Тогызбай К А. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмырзаев Б.Т. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Агабаев К.Е. – главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Асырауов К.

Члены комиссии: _____ Тогызбай К.

_____ Калмырзаев Б

_____ Агабаев К.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

Начальник эксп.участка: _____ Зейнетаев А.

Генподрядчик: ТОО «Торлан Құрылыс»: _____ Джумабеков Н.

форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик: ТОО "Торлан-Құрылыс"
Договор № 26 от " 27 " марта 2014 г.

Выполненные работы:
Строительство канализационной сети диам.200мм
по ул.Валиханова, Енбекшинского района

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2014 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	75	408,11	30608	24196
2	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	90	96,07	8646	4452
3	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	388	26,43	10255	3081
4	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3	12	262,72	3153	3562
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	С010333-А10-1	т	80	76,6	6128	1226
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	392,051875	6,48	2540	800
7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	12	134,1	1609	1818
8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	12	21,55	259	198
9	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-2	м3	20	1527,45	30549	5482
	ТРУБЫ	*					
10	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	Е0123-2-2	км	0,22	130873,41	28792	20234
11	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм	С130802-27	м	221,76	352	78060	--
12	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм	С130802-56	шт	56	101	5656	--
13	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-7	м	20	1252,01	25040	20444

14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	Е0122-47-3	м	20	313,94	6279	4070
15	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	20	6060	121200	--
16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	Е0122-14-10	км	0,02	1071733,23	21435	3162
17	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	Е0122-32-6	км	0,22	4435	976	1107
	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА	*					
18	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е0101-13-2	м3	7,38	32,25	238	66
19	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	0,3885	218,93	85	96
20	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	3,39	6,48	22	7
21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	0,3765	134,1	50	57
22	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	Е0101-134-1	м3	3,75	21,55	81	62
23	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	Е0123-13-3	м3	2,43	6154,88	14956	9953
24	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	5,4	4710	25434	--
25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м3	0,84	29600	24864	--
26	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	С143001-45	м3	0,84	-240	-202	--
27	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	0,84	-129	-108	--
28	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	шт	9	998	8982	--

29	Скобы ходовые	С11011-774	кг	102	129	13158	--
30	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	комплект	3	13400	40200	--
31	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м3	1,44	4930	7099	--
32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	м	4,5	2610	11745	--
33	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-219х8 мм	С130810-127	шт	3	1610	4830	--
34	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	Е0122-14-6	км	0,0045	566134,23	2548	462
35	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2	С010333-А20-2	т	60,550875	174,9	10590	2118
36	Гравий керамзитовый М-300, фракция 10-20 мм	С143009-5	м3	34,6005	4500	155702	--
37	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦА/	Е0127-21-1	м2	15,9	100,28	1594	136
38	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/ОТМОСТКА КОЛОДЦА/	Е0127-53-1	м2	15,9	502,58	7991	131
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ	*					
39	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	220	118,16	25995	3358
40	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	Е0127-26-3 К=6	м2	220	92,1	20262	880
41	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/15см/	Е0127-53-1	м2	220	517,18	113780	3219
42	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-1 К=20	м2	220	1234,6	271612	59

	Итого прямые затраты по смете:					1142694	114436
	С накладными расходами					114436	
	Итого:					1257130	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					75428	
	Итого:					1332558	
	Временные здания и сооружения 1,5%					19988	
	Итого:					1352546	
	Зимние удорожания 0,91%					12308	
	Затраты на выслугу лет 1%					13525	
	Затраты на дополн. отпуска 0,4%					5410	
	Итого:					1383790	
	СК=2,23355					3090764	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					61815	
	Итого по смете:					3152579	
	НДС 12%					378309	
	Итого к оплате					3530888	

"Сдал"

Директор ТОО "Торлан-Курылыс"

_____ Джумабеков Н.А.

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ М.Сыдыков

Начальник ПТО:

_____ Б.Калмырзаев

Ведущий специалист ПТО

_____ Н.Тулебаев

Директор ТОО "Инновация-7"

_____ А.Зейнетаев