Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КУАНДЫК-К"

Наименование стройки - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Наименование объекта - Работы по капитальному ремонту здания КГУ «ОСШ № 79» отдела образования города Караганды

Договор №69/4 от 26.05.2021

АКТ №1

приемки выполненных работ

за июнь 2021 года (26.06.2021г.)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
		Оконные и дверные проемы									
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	291,54	1760,75	163,08	513329	47545	--	352781	935399
					1597,67	82,97	465784	24190		69289	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	5,2734	1043,59	163,08	5503	860	--	3658	9894
					880,51	82,97	4643	438		733	
3	1213-0101-0103 РСНБ РК 2015	Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных перегородок. Площадь остекления до 1 м2	м2 остекления	55	583,83	5,27	32111	290	--	23017	59538
					578,57	2,68	31821	147		4410	
4	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные с остеклением. Разборка	м2	63,6918	414,33	144,12	26390	9179	--	15754	45515
					270,21	73,32	17210	4670		3371	
5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	244,22	81,66	0,03	19943	8	--	14353	37040
					81,63	--	19935	--		2744	
		Входной боковой двери									
6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,1	1377,67	32,98	2893	69	--	2054	5342
					1344,69	13,48	2824	28		396	
		Под окнами									
7	1108-0401-0203 РСНБ РК 2015	Демонтаж стеклянных блоков при высоте этажа до 4 м	м2 проемов	4,2	1350,07	115,19	5670	484	--	3826	10256
					1234,88	30,23	5186	127		760	
		Крыльцо									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	2,85337	79916,89	45334,17	228032	129355	--	112866	368170
					34582,72	20355,09	98677	58081		27272	
9	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3	0,45	33723,89	16125,83	15176	7257	864	7416	24399
					15677,64	7212,03	7055	3245		1807	
10	1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка**	м3	0,6	11339,45	3280,95	6804	1969	--	4118	11795
					8058,50	1473,15	4835	884		874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				855851	197015	864	539843	1507348
							657971	91810	--	111656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				852958				
	Материалы		Тенге				864				
	Всего заработная плата		Тенге					746929			
		Накладные расходы	Тенге				537789				
		Сметная прибыль	Тенге				111260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748
		Сметная заработная плата	Тенге					746929			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2893				
	Всего заработная плата		Тенге					2852			
		Накладные расходы	Тенге				2054				
		Сметная прибыль	Тенге				396				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1507349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
		Сметная заработная плата	Тенге					749782			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
11	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	239,8844	2288,34	210,47	548938	50488	183943	243748	856101
					1311,08	100,18	314507	24031		63415	
12	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,799	3168,65	213,76	12038	812	4103	5402	18835
					1874,89	100,18	7123	381		1395	
13	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	243,6834	18430,00	--	4491085	--	4491085	--	4850372
					--	--	--	--		359287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	47,8534	2112,85	203,50	101107	9738	34110	44590	157353
					1196,55	97,63	57259	4672		11656	
15	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	47,8534	15597,00	--	746369	--	746369	--	806079
					--	--	--	--		59710	
16	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	126,38	1294,95	11,82	163656	1494	128852	24506	203215
					263,57	5,74	33310	726		15053	
17	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	126,38	2864,00	--	361952	--	361952	--	390909
					--	--	--	--		28956	
		Перегородки из ПВХ профилей									
18	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	81,6718	2150,43	3,35	175630	274	81457	67607	262696
					1149,71	--	93899	--		19459	
19	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей	м2	81,6718	33744,00	--	2755933	--	2755933	--	2976408
					--	--	--	--		220475	
		Двери из ПВХ профилей входной группы									
20	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,2734	1405,90	215,81	7414	1138	1253	4011	12338
					952,50	103,80	5023	547		914	
21	2109-0202-1604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,2734	27260,00	--	143753	--	143753	--	155253
					--	--	--	--		11500	
22	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,502	1616,71	214,68	8895	1181	1723	4710	14694
					1088,84	100,18	5991	551		1088	
23	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,502	30924,00	--	170144	--	170144	--	183755
					--	--	--	--		13612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9686914	65124	9104677	394574	10888008
							517111	30908	--	806520	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9686914				
		Материалы	Тенге				435442				
		Всего заработная плата	Тенге					548020			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8669237				
		Накладные расходы	Тенге				394574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				806519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10888008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					548020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10888008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								489
		Сметная заработная плата	Тенге					548020			
		РАЗДЕЛ 3.Кладка оконных и дверных проемов кирпичом									
24	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	4,128	26389,23	1634,88	108935	6749	78132	18804	137958
					5827,05	499,59	24054	2062		10219	
25	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	7,945	3015,99	14,12	23962	112	3416	14753	41813
					2571,91	7,18	20434	57		3097	
26	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	6,105	1194,92	9,18	7295	56	2613	3344	11490
					757,78	2,88	4626	18		851	
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	6,105	742,34	5,51	4532	34	1333	2291	7368
					518,47	2,67	3165	16		546	
		под окнами									
28	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Стены под окнами. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	м3	2,8	54563,15	1459,01	152777	4085	54654	68942	239456
					33585,11	612,36	94038	1715		17738	
29	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	26,5704	3015,99	14,12	80136	375	11424	49340	139834
					2571,91	7,18	68337	191		10358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				377636	11411	151572	157474	577919
							214654	4059	--	42809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				377636				
	Материалы		Тенге				151571				
	Всего заработная плата		Тенге					218713			
		Накладные расходы	Тенге				157473				
		Сметная прибыль	Тенге				42809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				577919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					218713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				577919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					218713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12973275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1389737				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273551			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126777			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9257113		
		- Накладные расходы	Тенге							1091891	
		- Сметная прибыль	Тенге							960985	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				155679				
		Итого	Тенге				13128955				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				262579				
		Итого	Тенге				13391534				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год с коэф 1,049901	Тенге				14059785				
		скидка	Тенге				1406664				
		итого со скидкой	Тенге				12653121				
		НДС 12%	Тенге				1518374,54				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				14171495,68				

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"

Директор _____ Беспаев А.Е.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КУАНДЫК-К"

Директор _____ Жаманшалов Б.Ш.