Счет-фактура № 94 от 20 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ06914102203KZ000CC, в банке ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140009176, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ06070103KSN1816000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"	тенге	1	117 911 263,03	117 911 263,03	12%	14 149 351,56	132 060 614,59		
Всего по счету:					**117 911 263,03**		**14 149 351,56**	**132 060 614,59**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Сомова Т.О.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140009176

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Номер документа	Дата составления
61	20.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"			тенге	1	132 060 614,59	132 060 614,59
				Итого	1	x	132 060 614,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востокквзрывпром"
Договор № 5 от 05 февраля 2015года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востокквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за период июнь 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востокквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	5	05.02.2015г.	местный	004; 032	ТОО "Востокквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	09.04.2015г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№2	22.12.2015г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№3	25.01.2016г.	национальный фонд	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	147720379,99									
Акт выполненных работ №5 за июнь 2016г.	132060614,59	117911263,03	115599277,48	115599277,48		14023,87			14149351,56	
Погашение аванса										132 060 614,59
Всего к оплате:	132060614,59									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востокквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН 010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Договор № 4 от 05.02.2015 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

доп.соглашение № 2 от 22.12.2015г

доп.соглашение №3 от 25.01.2016г

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

20.06.2016г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-2-1) Наружные сети водопровода								
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	41,9	32,23	30,77	1350	1289	396	0,00984	–
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,750; *т*	73,325	1,42 45	8,34 45	59 3300	349 3300	97 660	0,02853 –	1 –

			–	9	–	660	100	0,0189	1
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	37,7	3,35	3,35	126	126	43	–
				–	1,16	–	44	97	0,0038
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	37,7	21,55	4,52	812	170	623	0,108
				17,03	–	642	–	97	–
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка пазух *м3 основания*	0,3	1461,2	152,52	438	46	82	1,02
				153,68	57,15	46	17	130	0,279
10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2062	270
				48825	4032	1465	121	130	19,69
11	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004; *м*	30,12	670		20180			
12	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,03	285120,61	30429,76	8554	913	1836	205
				35550	11495,25	1067	345	130	56,14
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,03	8287,75	–	249	–	313	51,5
				8032,5	–	241	–	130	–
14	Е13-44-9	Окраска внутренних металлических поверхностей *м2*	10,74	59	47,75	634	513	283	0,07
				11,25	18	121	193	90	0,09

15 99-22-18(пл)	Краска "Алтын-Эмель" Приложение 9-15К=0,090; *кг*	0,9666	284		275				
16 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0137	121294,13	49389,75	1662	677	1451	312,7	4
			62775	18657	860	256	130	91,12	1
17 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
18 9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	14709		14709				
19 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
			301,5	2,25	1206	9	130	0,01	–
20 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	728,43	21,43	1457	43	328	0,6	1
			126	–	252	–	130	–	–
21 99-3-2(пл)	Втулка под фланец диам.200мм (прилож. 17-6-1) *шт*	2	1706		3412				
22 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0004	204666,79	85907,16	82	34	66	504	–
			95850	32451,75	38	13	130	158,5	–
23 8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	0,4	3560		1424				
24 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–

25 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,85	7823,55	1879,87	14474	3478	4748	8,86	16
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2656	996	130	2,061	4
26 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23900		15535				
	м3								
27 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,5	2870		1435				
	м								
28 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	2,7	6010		16227				
	м								
29 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
30 2-1-267	Стремянка С-5	0,02674	133700		3575				
	т								
34 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03474	175710,1	1826,1	6104	63	427	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	281	24	140	3,37	–
35 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	–
36 Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта)	24	4,85	4,85	116	116	39	–	–
	м3 грунта		–	1,68	–	40	97	0,0055	–

37	E1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (восстановление слоя)	24	2,8	2,8	67	67	22	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	23	97	0,00318	–

(локальная смета 7-4-1)
Благоустройство

0.1 Подпорная стенка ПС1

4	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0494	47400		2342				
		т								
5	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0173	45800		792				
		т								
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2518	52400		13194				
		т								
7	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0639	50900		3253				
		т								
11	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	0,8	11660		9328				
		м3								
12	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,78	9860		96431				
		м3								
13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	44,88	17200		771936				
		м3								

14	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	55,46	236	13089
		м3			
17	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0612	66000	4039
		т			
18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,033	68800	2270
		т			
19	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0587	64400	3780
		т			
23	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород	0,1	12700	1270
		м3			
24	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	3	84	252
		м2			
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,6	236	1322
		м3			
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02553	47400	1210
		т			
31	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0888	62000	5506
		т			
32	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1407	52400	7373
		т			
37	2-1-247	Стоимость ограждения ОГ1	0,2553	159700	40771
		т			

0.2 Подпорная стенка ПС2

45	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	2,93	10700	31351
46	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,37	11660	74274
47	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	61,94	9860	610728
55	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,0807	47400	3825
56	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,2816	62000	17459
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,3784	52400	19828
62	2-1-247	Стоимость ограждения ОГ1 *т*	0,7958	159700	127089
		0.3 Подпорная стенка ПС3			
71	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,1813	47400	8594
72	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,0791	45800	3623
73	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,9013	52400	47228
74	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2153	50900	10959

		т			
75 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,5382	48300	25995
		т			
79 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	44,88	17200	771936
		м3			
80 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	44,88	236	10592
		м3			
83 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,7163	60500	43336
		т			
84 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,4813	64400	30996
		т			
85 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,7521	62100	46705
		т			
89 1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород	0,5	12700	6350
		м3			
90 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	18,4	84	1546
		м2			
96 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0416	47400	1972
		т			
97 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1448	62000	8978
		т			

98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,1934	52400	10134
103	2-1-247	Стоимость ограждения ОГ1	т	0,4071	159700	65014
		0.4 Ограждение				
		0.5 Лестница наружная Л1				
114	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,05688	41200	2343
117	2-1-247	Стоимость ограждений ОГ3	т	0,14956	159700	23885
119	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	24,4	250	6100
121	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0015	45800	69
		0.6 Лестница наружная Л2				
131	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,0481	41200	1982
134	2-1-247	Стоимость ограждений ОГ2	т	0,06924	159700	11058
136	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	18,8	250	4700
138	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0012	45800	55
		0.7 Лестница наружная Л3				

151 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0546	41200	2250
153 2-1-247	Стоимость ограждений ОГ3 т	0,27192	159700	43426
0.8 Лоток				
161 8-4-813	Труба полиэтиленовая SDR 41-315х7,7 ГОСТ 18599-2001К=1,010; м	12,12	1648	19974
163 30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	0,04	18800	752
0.9 Пандус П1				
166 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,21775	41200	8971
169 2-1-247	Стоимость ограждений ОГ3 т	0,40852	159700	65241
0.10 Пандус П2				
183 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,19988	41200	8235
186 2-1-247	Стоимость ограждений ОГ2 т	0,40852	159700	65241
188 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	71	250	17750
0.11 Пандус ПСЛ 1				
197 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,1105	41200	4553

198	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,3654	102553000	37472866	
199	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,061	50600	3087	

Всего прямые затраты	40857700	12702	66
	12204	**3184**	**11**
В том числе стоимость: материалов, тенге	113587		
Накладные расходы, тенге	19332		
- заработная плата, тенге	2900		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2452622		
Всего	43329654		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	519956		
- сметная заработная плата, тенге	72794		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	416		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	745443		
- сметная заработная плата, тенге	342904		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2087		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	438496		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	175398		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45208947**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**115599277,48**		
- материалы, тенге	290442		
- сметная заработная плата, тенге	56932		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	99		

Налог (2 %)		2311985,55
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**117911263,03**
НДС (12 %)		14149351,56
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**132060614,59**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.С.Сомов

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от
17.02.14 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города).

Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Договор № 4 от 05.02.2015 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

доп.соглашение № 2 от

доп.соглашение №3 от 25.01.2016г

Акт №5

приемки выполненных работ за период июнь 2016 года

основание: техническое решение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Кол-во	Стоимость ед., тенге		
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	примечание
1	2	3	4	5	6	7
		(локальная смета 2-2-1)				
		Наружные сети водопровода				
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	41,9	32,23 1,42	30,77 8,34
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,750; *т*	73,325	45 –	45 9
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	37,7	3,35 –	3,35 1,16
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	37,7	21,55 17,03	4,52 –
9	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка пазух *м3 основания*	0,3	1461,2 153,68	152,52 57,15

10	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,03	70153,47 48825	10674,97 4032
12	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,03	285120,61 35550	30429,76 11495,25
13	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,03	8287,75 8032,5	– –
14	Е13-44-9	Окраска внутренних металлических поверхностей *м2*	10,74	59 11,25	47,75 18
16	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм *т фасонных частей*	0,0137	121294,13 62775	49389,75 18657
17	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	411,46 231,75	17,71 6,75
18	9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	14709	
19	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	4	391,37 301,5	57,24 2,25
20	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	728,43 126	21,43 –
22	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0004	204666,79 95850	85907,16 32451,75
24	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	2	4618,68 1320,75	559,8 9,29
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,85	7823,55 1435,5	1879,87 538,43
34	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,03474	175710,1 8100	1826,1 690,75
35	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25

		врезка		396	67,5
36	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (снятие растительного грунта) *м3 грунта*	24	4,85 –	4,85 1,68
37	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м (восстановление слоя) *м3 грунта*	24	2,8 –	2,8 0,97

Подрядчик:
Директор ТОО "Востокврывпром"

Т.О.Сомов

Начальник ПТО ТОО "Востокврывпром"
Кашавкина Л.Л.

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

А.К.Джаксылыков

Мастер ТОО "Востокврывпром"
Гончар А.А.