"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства
Министерства финансов РК, БИК
KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК ALFAKZKA,
ИИК KZ 329 470 398 990 696 833,
АО

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Договор № 4 от 05.02.2015 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

доп.соглашение № 2 от 22.12.2015г

доп.соглашение №3 от 25.01.2016г

доп.соглашение №4 от 27.10.2016г

доп.соглашение №5 от 10.04.2017г

доп.соглашение №6 от 13.12.2017г

доп.соглашение №7 от 05.07.2018г

доп.соглашение №8 от 19.10.2018г

доп.соглашение №9 от 30.01.2019г

Акт №10
приемки выполненных работ за май 2018г

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13) 06.05.2019г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-2-1)								
		Наружные сети водопровода								
31	Е11-2-3	Устройство гравийно-песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.53	1961,8	–	1040	–	310	3.1	2

	м3 подстилающего слоя								
			474.75	–	252	–	123	–	–
32	Е11-19-3 Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5.33	334,5	25.04	1783	133	208	0.143	1
	м2 покрытия								
			22.25	9.38	119	50	123	0.0458	–
33	Е11-19-4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5.33	61,53	3.11	328	17	27	0.0201	–
	м2 покрытия								
			2.97	1.17	16	6	123	0.0057	–
38	Е27-18-2 Разборка оснований из щебняК=0,130;	3.25	66,76	51.26	217	167	108	0.117	–
	м3 конструкции								
			15.5	9.62	50	31	133	0.0356	–
39	Е27-18-4 Разборка асфальтобетонных покрытий и основанийК=0,050;	1.25	408,12	169.62	510	212	403	1.55	2
	м3 конструкции								
			238.5	4.07	298	5	133	0.0136	–
40	Е27-20-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании	10	122,85	–	1229	–	1635	0.767	8
	м								
			122.85	–	1229	–	133	–	–
41	Е27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,130;	3.25	95,48	73.75	310	240	142	0.144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21.38	11.67	69	38	133	0.041	–
42	Е27-55-1 Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25	394,45	–	9861	–	823	0.144	4
	м2 покрытия								
			24.75	–	619	–	133	–	–
43	Е27-55-2 Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000;	50	61,82	–	3091	–	265	0.0232	1
	м2 покрытия								
			3.98	–	199	–	133	–	–
44	Е27-34-2 Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	10	531,81	6.63	5318	66	1470	0.698	7
	м бортового камня								
			108.68	1.76	1087	18	133	0.0061	–
	Всего прямые затраты				**23687**	**835**			**25**
					3938	**148**			**–**

	В том числе стоимость: материалов, тенге	18916
	Накладные расходы, тенге	5391
	- заработная плата, тенге	809
	- трудоемкость, чел-ч	3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1745
	Всего	**30823**
	- заработная плата, тенге	4895
	- трудоемкость, чел-ч	28

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие

Раздел 1 Тип 1

2	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	3563	456,06	17.7	1624942	63065	60371	0.0518	185
		м2 покрытия и основания		7.88	4.86	28076	17316	133	0.01754	62
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3563	506,55	15.35	1804838	54692	52127	0.0336	120
		м2 покрытия		5.94	5.06	21164	18029	133	0.01766	63

Раздел 2 Тип 2

6	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	908	409,45	–	371781	–	29889	0.144	131
		м2 покрытия		24.75	–	22473	–	133	–	–
7	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=4,000;	3632	64,36	–	233756	–	19225	0.0232	84
		м2 покрытия		3.98	–	14455	–	133	–	–

Раздел 3 Тип 3

8	Е27-4-1	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой цементно-песчаной смеси	91	187,23	9.63	17038	876	565	0.0204	2
		м2 основания или покрытия		3.24	1.43	295	130	133	0.00483	–
9	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	91	988,08	49.85	89915	4536	10491	0.458	42

	м2 тротуара		———	———	———	———	———	———	———
			69.08	17.6	6286	1602	133	0.0859	8
Раздел 4 Тип 4									
10	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40К=0,050;	29.165	1016,58	73.75	29649	2151	1282	0.144	4
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21.38	11.67	624	340	133	0.041	1
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции-5К=0,020;	19.28	1295,96	73.75	24986	1422	847	0.144	3
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21.38	11.67	412	225	133	0.041	1
12	Е27-4-1								
	Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой спецсмеси	964	56,43	9.63	54399	9283	5988	0.0204	20
	м2 основания или покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			3.24	1.43	3123	1379	133	0.00483	5
13	30-8-111	Глина	26.03	599		15592			
		м3							
14	30-8-92	Песок природный	26.03	1050		27332			
		м3							
15	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сортаК=0,800;	4.624	13300		61499			
		т							
Раздел 5 Бортовой камень									
16	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1041	531,81	6.63	553614	6902	152907	0.698	727
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108.68	1.76	113136	1832	133	0.0061	6
18	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	1140	531,81	6.63	606263	7558	167448	0.698	796
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108.68	1.76	123895	2006	133	0.0061	7
	Всего прямые затраты				**5515604**	**150485**			**2114**
					———	———			———
					333939	**42859**			**153**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5031177				
	Накладные расходы, тенге				501140				
	- заработная плата, тенге				75171				
	- трудоемкость, чел-ч				251				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361005				
	Всего				**6377749**				
	- заработная плата, тенге				451969				
	- трудоемкость, чел-ч				2518				

(локальная смета 7-3-1)

Озеленение

1	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	8450	39,58	0.34	334451	2873	429153	0.2678	2263
		м2		39.24	0.13	331578	1099	129	0.0005	4
2	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	8450	7,97	–	67347	–	86878	0.0547	462
		м2		7.97	–	67347	–	129	–	–
3	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8450	19,01	–	160635	–	89494	0.0525	444
		м2		8.21	–	69375	–	129	–	–
4	Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	177	57,86	9.48	10241	1678	11877	0.3598	64
		м2		48.38	3.64	8563	644	129	0.0147	3
5	Е47-27-3	Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта, разработанного механизированным способомК=-2,000;	-354	18,48	2.71	-6542	-959	-7677	0.1177	-42
		м2		15.77	1.04	-5583	-368	129	0.0042	-1
6	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	177	68,04	–	12043	–	15535	0.467	83
		м2		68.04	–	12043	–	129	–	–
7	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников	177	536,95	–	95040	–	47865	1.3501	239
		м2		209.63	–	37105	–	129	–	–
8	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	76	120,84	12.39	9184	942	11093	0.761	58
		яма								

			108.45	4.7	8242	357	129	0.018	1
9	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	76	27,63	–	2100	–	2691	0.166	13
		шт								
				27.45	–	2086	–	129	–	–
10	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	76	203		15428				
		шт								
		Всего прямые затраты				**699927**	**4534**			**3584**
						530756	**1732**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				164638				
		Накладные расходы, тенге				686909				
		- заработная плата, тенге				103036				
		- трудоемкость, чел-ч				343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83210				
		Всего				**1470046**				
		- заработная плата, тенге				635524				
		- трудоемкость, чел-ч				3934				

(локальная смета 7-4-1)

Благоустройство

0.1 Подпорная стенка ПС1

1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.8	5700,25	66.01	10260	119	417	1.35	2
		м3								
				195.75	24.93	352	45	105	0.1218	–
2	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Фл1	7.7	7496,13	208.34	57720	1604	4074	2.6	20
		м3								
				425.25	78.71	3274	606	105	0.3844	3
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7.7	236		1817				
		м3								
8	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	6	479,15	243.37	2875	1460	1611	0.668	4
		шт сборных конструкций								
				106.88	85.08	641	510	140	0.3375	2
9	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	10	725,65	389.08	7257	3891	4071	0.937	9
		шт сборных конструкций								
				153.9	136.92	1539	1369	140	0.5542	6

10	Е7-42-4								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1054,88	598.4	12659	7181	6882	1.18	14
	шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			195.53	214.16	2346	2570	140	0.911	11
15	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок	2.6	9057,97	308.99	23551	803	2898	5.92	15
	м3			———	———	———	———	———	———	———
				945	116.73	2457	303	105	0.5701	1
16	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2.6	236		614				
	м3									
20	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок	2.3	7768,33	86.6	17867	199	1263	3.06	7
	м3			———	———	———	———	———	———	———
				490.5	32.72	1128	75	105	0.1598	–
21	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2.3	236		543				
	м3									
22	Е52-7-1									
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	2	516,6	1.04	1033	2	830	2.6756	5
	м2 шва		———	———	———	———	———	———	———
			395.24	0.02	790	–	105	0.0012	–
25	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	65	245,44	3.82	15954	248	2976	0.212	14
	м2 поверхности			———	———	———	———	———	———	———
				37.35	1.44	2428	94	118	0.007	–
26	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	72	110,75	1.19	7974	86	4593	0.37	27
	м2 оштукатуриваемой поверхности			———	———	———	———	———	———	———
				60.3	0.45	4342	32	105	0.0022	–
27	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	72	101,33	1.65	7296	119	1342	0.0924	7
	м2 окрашиваемой поверхности			———	———	———	———	———	———	———
				17.12	0.63	1233	45	105	0.003	–
28	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	5.6	9572,37	316.01	53605	1770	8747	8.25	46
	м3			———	———	———	———	———	———	———
				1368	119.39	7661	669	105	0.583	3
33	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.108	70437,87	304.24	7607	33	1110	58	6
	т			———	———	———	———	———	———	———
				9675	114.75	1045	12	105	0.56	–
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3.1	21,8	0.05	68	–	16	0.0295	–
	м2			———	———	———	———	———	———	———
				5.81	0.02	18	–	90	0.0001	–

35	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	6.2	23,59	0.02	146	–	23	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	26	–	90	–	–
36	Е9-30-1	Монтаж ограждения	0.2553	14359,66	5522.03	3666	1410	1700	35.9	9
		т конструкций								
				6075	1322.37	1551	338	90	4.73	1
38	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7.4	21,8	0.05	161	–	39	0.0295	–
		м2								
				5.81	0.02	43	–	90	0.0001	–
39	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	14.8	23,59	0.02	349	–	56	0.0213	–
		м2								
				4.16	–	62	–	90	–	–
40	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3.8	1461,2	152.52	5553	580	1041	1.02	4
		м3 основания								
				153.68	57.15	584	217	130	0.279	1
41	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	5	1539,95	152.52	7700	763	1370	1.02	5
		м3 основания								
				153.68	57.15	768	286	130	0.279	1
42	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)	0.003	313566,88	6788.5	941	20	189	253	1
		км трубопровода								
				45675	2565	137	8	130	12.52	–
	0.2 Подпорная стенка ПС2									
43	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	26	479,15	243.37	12458	6328	6987	0.668	17
		шт сборных конструкций								
				106.88	85.08	2779	2212	140	0.3375	9
44	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	76	1054,88	598.4	80171	45478	43590	1.18	90
		шт сборных конструкций								
				195.53	214.16	14860	16276	140	0.911	69
48	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	71.24	236		16813				
		м3								
49	Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	1.32	1128,33	1.04	1489	1	548	2.6756	4
		м2 шва								
				395.24	0.02	522	–	105	0.0012	–
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	169	245,44	3.82	41479	646	7735	0.212	36

	м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			37.35	1.44	6312	243	118	0.007	1
51 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	191	110,75	1.19	21153	227	12183	0.37	71
	м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			60.3	0.45	11517	86	105	0.0022	–
52 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	191	101,33	1.65	19354	315	3560	0.0924	18
	м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			17.12	0.63	3270	120	105	0.003	1
53 Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки	16.8	9572,37	316.01	160816	5309	26237	8.25	139
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1368	119.39	22982	2006	105	0.583	10
54 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16.8	236		3965				
	м3								
58 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.315	70437,87	304.24	22188	96	3238	58	18
	т		———	———	———	———	———	———	———
			9675	114.75	3048	36	105	0.56	–
59 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9.1	21,8	0.05	198	–	48	0.0295	–
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			5.81	0.02	53	–	90	0.0001	–
60 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	18.2	23,59	0.02	429	–	68	0.0213	–
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			4.16	–	76	–	90	–	–
61 Е9-30-1	Монтаж ограждения	0.7958	14359,66	5522.03	11427	4394	5297	35.9	29
	т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			6075	1322.37	4834	1052	90	4.73	4
63 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23.1	21,8	0.05	504	1	121	0.0295	1
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			5.81	0.02	134	–	90	0.0001	–
64 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	46.2	23,59	0.02	1090	1	173	0.0213	1
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			4.16	–	192	–	90	–	–
65 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12	1461,2	152.52	17534	1830	3289	1.02	12
	м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
			153.68	57.15	1844	686	130	0.279	3
66 Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	16	1539,95	152.52	24639	2440	4385	1.02	16

	м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
			153.68	57.15	2459	914	130	0.279	4
67	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)	0.0098	313566,88	6788.5	3073	67	615	253	2
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				45675	2565	448	25	130	12.52	–
	0.3 Подпорная стенка ПС3									
68	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7.2	5700,25	66.01	41042	475	1667	1.35	10
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195.75	24.93	1409	179	105	0.1218	1
69	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Фл1-Фл4	31.6	7496,13	208.34	236878	6584	16721	2.6	82
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				425.25	78.71	13438	2487	105	0.3844	12
70	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	31.6	236		7458				
		м3								
76	Е7-42-1	Установка блоков стен массой до 0,5 т	3	347,04	172.69	1041	518	574	0.476	1
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				76.28	60.21	229	181	140	0.2371	1
77	Е7-42-2	Установка блоков стен массой до 1 т	33	479,15	243.37	15812	8031	8869	0.668	22
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				106.88	85.08	3527	2808	140	0.3375	11
78	Е7-42-3	Установка блоков стен массой до 1,5 т	57	725,65	389.08	41362	22178	23206	0.937	53
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				153.9	136.92	8772	7804	140	0.5542	32
81	Е6-13-4	Устройство железобетонных шпонок	21.3	9057,97	308.99	192935	6581	23746	5.92	126
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				945	116.73	20129	2486	105	0.5701	12
82	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21.3	236		5027				
		м3								
86	Е6-13-1	Устройство бетонных шпонок	10.3	7768,33	86.6	80014	892	5658	3.06	32
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				490.5	32.72	5052	337	105	0.1598	2
87	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10.3	236		2431				
		м3								
88	Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	10	516,6	1.04	5166	10	4150	2.6756	27
		м2 шва		———	———	———	———	———	———	———
				395.24	0.02	3952	–	105	0.0012	–

91	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	256	245,44	3.82	62833	978	11719	0.212	54
		м2 поверхности		37.35	1.44	9562	369	118	0.007	2
92	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	154	110,75	1.19	17056	183	9823	0.37	57
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60.3	0.45	9286	69	105	0.0022	–
93	E15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	154	101,33	1.65	15605	254	2870	0.0924	14
		м2 окрашиваемой поверхности		17.12	0.63	2636	97	105	0.003	–
94	E6-19-1	Устройство монолитной обвязки	8.2	9572,37	316.01	78493	2591	12807	8.25	68
		м3		1368	119.39	11218	979	105	0.583	5
95	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8.2	236		1935				
		м3								
99	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.171	70437,87	304.24	12045	52	1758	58	10
		т		9675	114.75	1654	20	105	0.56	–
100	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.96	21,8	0.05	108	–	26	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	29	–	90	0.0001	–
101	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	9.92	23,59	0.02	234	–	37	0.0213	–
		м2		4.16	–	41	–	90	–	–
102	E9-30-1	Монтаж ограждения	0.4071	14359,66	5522.03	5846	2248	2710	35.9	15
		т конструкций		6075	1322.37	2473	538	90	4.73	2
104	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11.8	21,8	0.05	257	1	62	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	69	–	90	0.0001	–
105	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	23.6	23,59	0.02	557	–	88	0.0213	1
		м2		4.16	–	98	–	90	–	–
106	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7.8	1461,2	152.52	11397	1190	2139	1.02	8
		м3 основания								

			153.68	57.15	1199	446	130	0.279	2
107	E23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	10.4	1539,95	152.52	16015	1586	2850	1.02	11
		м3 основания								
				153.68	57.15	1598	594	130	0.279	3
108	E22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм (дренаж)	0.0045	313566,88	6788.5	1411	31	283	253	1
		км трубопровода								
				45675	2565	206	12	130	12.52	–
0.4 Ограждение										
109	E7-24-12	Установка металлических оград из сетчатых панелей	45	520,89	243.27	23440	10947	20635	1.49	67
		м оград								
				261	66.53	11745	2994	140	0.2407	11
110	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1.01	6343		6406				
		м3								
0.5 Лестница наружная Л1										
112	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.5	5700,25	66.01	2850	33	116	1.35	1
		м3								
				195.75	24.93	98	12	105	0.1218	–
113	E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	3.2	9751,88	954.98	31206	3056	4724	6.51	21
		м3								
				1075.5	330.44	3442	1057	105	1.337	4
115	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0391	93997,62	304.24	3675	12	1362	198	8
		т								
				33075	114.75	1293	4	105	0.56	–
116	E7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24.4	84,93	5.89	2072	144	2527	0.415	10
		м ограждений								
				71.78	2.23	1751	54	140	0.0109	–
118	E9-29-1	Монтаж поручня для ограждения	0.08662	13711,46	5475.86	1188	474	515	28.9	3
		т конструкций								
				5040	1552.87	437	135	90	5.46	–
120	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0015	13010,1	1826.1	20	3	18	42.7	–
		т стальных элементов								
				8100	690.75	12	1	140	3.37	–
122	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5.52	21,8	0.05	120	–	29	0.0295	–
		м2								
				5.81	0.02	32	–	90	0.0001	–
123	E13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	11.04	21,34	0.02	236	–	41	0.0213	–

	м2		———	———	———	———	———	———	———
			4.16	–	46	–	90	–	–
124	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8.1	7046,42	–	57076	–	5649	3.66	30
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				567	–	4593	–	123	–	–
125	Е11-27-4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	9.5	1375,26	11.75	13065	112	1469	0.782	7
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				121.28	4.41	1152	42	123	0.0215	–
126	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	27.5	245,44	3.82	6750	105	1259	0.212	6
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37.35	1.44	1027	40	118	0.007	–
127	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1.3	110,75	1.19	144	2	83	0.37	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				60.3	0.45	78	1	105	0.0022	–
128	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	1.3	101,33	1.65	132	2	24	0.0924	–
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				17.12	0.63	22	1	105	0.003	–
	0.6 Лестница наружная Л2									
129	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.41	5700,25	66.01	2337	27	95	1.35	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				195.75	24.93	80	10	105	0.1218	–
130	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2.6	9751,88	954.98	25355	2483	3838	6.51	17
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1075.5	330.44	2796	859	105	1.337	3
132	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.034	93997,62	304.24	3196	10	1185	198	7
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114.75	1125	4	105	0.56	–
133	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18.8	84,93	5.89	1597	111	1947	0.415	8
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71.78	2.23	1349	42	140	0.0109	–
135	Е9-29-1	Монтаж поручня для ограждения	0.06674	13711,46	5475.86	915	365	396	28.9	2
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552.87	336	104	90	5.46	–
137	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0.0012	13010,1	1826.1	16	2	15	42.7	–
		т стальных элементов		———	———	———	———	———	———	———
				8100	690.75	10	1	140	3.37	–

139	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4.93	21,8	0.05	107	–	26	0.0295	–
		м2		5.81	0.02	29	–	90	0.0001	–
140	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	9.86	21,34	0.02	210	–	37	0.0213	–
		м2		4.16	–	41	–	90	–	–
141	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2.2	39,73	37.82	87	83	27	0.013	–
		м3 грунта		1.87	11	4	24	97	0.0376	–
142	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	3.85	45	45	173	173	35	–	–
		т		–	9	–	35	100	0.0189	–
143	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2.2	134,1	–	295	–	333	0.972	2
		м3 грунта		134.1	–	295	–	113	–	–
144	Е6-1-20	Устройство бетонного слоя из бетона В12,5 под ступени	1.3	7435,31	311.32	9666	405	762	2.82	4
		м3		441	117.61	573	153	105	0.5744	1
145	Е11-27-4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	8.2	1375,26	11.75	11277	96	1267	0.782	6
		м2 покрытия		121.28	4.41	994	36	123	0.0215	–
146	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	245,44	3.82	4909	76	916	0.212	4
		м2 поверхности		37.35	1.44	747	29	118	0.007	–
147	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	4.2	110,75	1.19	465	5	268	0.37	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60.3	0.45	253	2	105	0.0022	–
148	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	4.2	101,33	1.65	426	7	79	0.0924	–
		м2 окрашиваемой поверхности		17.12	0.63	72	3	105	0.003	–
	0.7 Лестница наружная Л3									
149	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0.9	5700,25	66.01	5130	59	208	1.35	1
		м3								

			195.75	24.93	176	22	105	0.1218	–
150	Е6-33-4	Устройство лестничного схода	4.2	9380,39	954.98	39398	4011	6200	6.51	27
		м3							
				1075.5	330.44	4517	1388	105	1.337	6
152	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	24	84,93	5.89	2038	141	2488	0.415	10
		м ограждений							
				71.78	2.23	1723	54	140	0.0109	–
154	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7.9	21,8	0.05	172	–	41	0.0295	–
		м2							
				5.81	0.02	46	–	90	0.0001	–
155	Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	15.8	21,34	0.02	337	–	59	0.0213	–
		м2							
				4.16	–	66	–	90	–	–
156	Е11-27-4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	18.5	1375,26	11.75	25442	217	2861	0.782	14
		м2 покрытия							
				121.28	4.41	2244	82	123	0.0215	–
157	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	33.8	245,44	3.82	8296	129	1547	0.212	7
		м2 поверхности							
				37.35	1.44	1262	49	118	0.007	–
158	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	19.5	110,75	1.19	2160	23	1244	0.37	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности							
				60.3	0.45	1176	9	105	0.0022	–
159	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	19.5	101,33	1.65	1976	32	363	0.0924	2
		м2 окрашиваемой поверхности							
				17.12	0.63	334	12	105	0.003	–
0.8 Лоток										
160	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0.012	155788,86	103471.23	1869	1242	1162	306	4
		км трубопровода							
				51300	23175.85	616	278	130	98.72	1
162	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	2	113,31	37.48	227	75	213	0.408	1
		шт сборных конструкций							
				64.8	10.81	130	22	140	0.042	–

0.9 Пандус П1

164 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1.9	5700,25	66.01	10830	125	440	1.35	3
	м3								
			195.75	24.93	372	47	105	0.1218	–
165 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13.2	9751,88	954.98	128725	12606	19487	6.51	86
	м3								
			1075.5	330.44	14197	4362	105	1.337	18
167 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.1258	93997,62	304.24	11825	38	4384	198	25
	т								
			33075	114.75	4161	14	105	0.56	–
168 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	37.6	84,93	5.89	3193	221	3896	0.415	16
	м ограждений								
			71.78	2.23	2699	84	140	0.0109	–
170 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0.05	349	1	84	0.0295	–
	м2								
			5.81	0.02	93	–	90	0.0001	–
171 Е13-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	32	21,34	0.02	683	1	120	0.0213	1
	м2								
			4.16	–	133	–	90	–	–
172 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20.5	39,73	37.82	814	775	256	0.013	–
	м3 грунта								
			1.87	11	38	226	97	0.0376	1
173 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	35.875	45	45	1614	1614	323	–	–
	т								
			–	9	–	323	100	0.0189	1
174 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20.5	134,1	–	2749	–	3106	0.972	20
	м3 грунта								
			134.1	–	2749	–	113	–	–
175 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5.8	7046,42	–	40869	–	4045	3.66	21
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	3289	–	123	–	–
176 Е11-27-4	Устройство покрытий из тротуарной плитки	28.8	1375,26	11.75	39607	338	4453	0.782	23
	м2 покрытия								
			121.28	4.41	3493	127	123	0.0215	1
177 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	1	1128,33	1.04	1128	1	415	2.6756	3

	м2 шва		———	———	———	———	———	———	———
			395.24	0.02	395	–	105	0.0012	–
178	Е8-4-7 Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	55	245,44	3.82	13499	210	2517	0.212	12
	м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			37.35	1.44	2054	79	118	0.007	–
179	Е15-64-1 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	2.7	110,75	1.19	299	3	172	0.37	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			60.3	0.45	163	1	105	0.0022	–
180	Е15-158-1 Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	2.7	101,33	1.65	274	4	50	0.0924	–
	м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			17.12	0.63	46	2	105	0.003	–
	0.10 Пандус П2								
181	Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки	1.8	5700,25	66.01	10260	119	417	1.35	2
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			195.75	24.93	352	45	105	0.1218	–
182	Е6-33-4 Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	12.1	9751,88	954.98	117998	11555	17863	6.51	79
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			1075.5	330.44	13014	3998	105	1.337	16
184	Е6-11-7 Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.1768	93997,62	304.24	16619	54	6161	198	35
	т		———	———	———	———	———	———	———
			33075	114.75	5848	20	105	0.56	–
185	Е7-60-4 Установка металлических ограждений без поручня	35.4	84,93	5.89	3007	209	3668	0.415	15
	м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
			71.78	2.23	2541	79	140	0.0109	–
187	Е9-29-1 Монтаж поручня для ограждения	0.25205	13711,46	5475.86	3456	1380	1495	28.9	7
	т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
			5040	1552.87	1270	391	90	5.46	1
189	Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24.28	21,8	0.05	529	1	127	0.0295	1
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			5.81	0.02	141	–	90	0.0001	–
190	Е13-26-7 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	48.56	21,34	0.02	1036	1	182	0.0213	1
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			4.16	–	202	–	90	–	–
191	Е11-27-4 Устройство покрытий из тротуарной плитки	25.8	1375,26	11.75	35482	303	3989	0.782	20
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———

			121.28	4.41	3129	114	123	0.0215	1
192	E52-7-1								
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	1	1128,33	1.04	1128	1	415	2.6756	3
	м2 шва								
			395.24	0.02	395	–	105	0.0012	–
193	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	40	245,44	3.82	9818	153	1831	0.212	8
	м2 поверхности								
			37.35	1.44	1494	58	118	0.007	–
194	E15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	8.3	110,75	1.19	919	10	529	0.37	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60.3	0.45	500	4	105	0.0022	–
195	E15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	8.3	101,33	1.65	841	14	154	0.0924	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			17.12	0.63	142	5	105	0.003	–
	0.11 Пандус ПСЛ 1								
196	E6-33-4								
	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13	9751,88	954.98	126774	12415	19192	6.51	85
	м3								
			1075.5	330.44	13982	4296	105	1.337	17
200	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0578	93997,62	304.24	5433	18	2015	198	11
	т								
			33075	114.75	1912	7	105	0.56	–
201	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.7	21,8	0.05	37	–	9	0.0295	–
	м2								
			5.81	0.02	10	–	90	0.0001	–
202	E13-26-7								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 разаК=2,000;	3.4	21,34	0.02	73	–	13	0.0213	–
	м2								
			4.16	–	14	–	90	–	–
203	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	4.5	370,7	14.12	1668	64	609	0.553	2
	м трубопровода								
			100.35	5.29	452	24	128	0.0258	–
204	E1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9.4	39,73	37.82	373	356	117	0.013	–
	м3 грунта								

			1.87	11	18	103	97	0.0376	–
205 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	16.45	45	45	740	740	148	–	–
	т								
			–	9	–	148	100	0.0189	–
206 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9.4	134,1	–	1261	–	1425	0.972	9
	м3 грунта								
			134.1	–	1261	–	113	–	–
207 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11.2	245,44	3.82	2749	43	512	0.212	2
	м2 поверхности								
			37.35	1.44	418	16	118	0.007	–
208 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	6.5	110,75	1.19	720	8	415	0.37	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			60.3	0.45	392	3	105	0.0022	–
209 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска по подготовленной поверхности	6.5	101,33	1.65	659	11	121	0.0924	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			17.12	0.63	111	4	105	0.003	–
	Всего прямые затраты				**2433448**	**209858**			**2018**
					332534	**72380**			**297**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1891047				
	Накладные расходы, тенге				466303				
	- заработная плата, тенге				69945				
	- трудоемкость, чел-ч				233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173985				
	Всего				**3073736**				
	- заработная плата, тенге				474859				
	- трудоемкость, чел-ч				2548				

(локальная смета 7-5-1)

МАФ

1 Т1-43-20	Скамья, тип I – строительные работы	8	10009,05	242.88	80072	1943	14054	9.7	78
	скамья								
			1605.45	67.68	12844	541	105	0.331	3
2 Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	10	5447,64	27.54	54476	275	6504	3.7	37
	урна								

			613.8	5.64	6138	56	105	0.028	–
3	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIА – строительные работы	1	10586,92	720.67	10587	721	1193	3.7	4
		горка		———	———	———	———	———	———	———
				608.85	242.52	609	243	140	1.2	1
4	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIА – монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24.98	16288	25	2406	15	15
		горка		———	———	———	———	———	———	———
				2665.66	7.48	2666	7	90	0.028	–
5	Т1-43-7	Скамья-качалка – строительные работы	2	9257,65	1071.55	18515	2143	4621	11	22
		скамья		———	———	———	———	———	———	———
				1848	352.5	3696	705	105	1.7	3
6	Т1-43-8	Скамья-качалка – монтаж металлоконструкций	2	14264,9	36.22	28530	72	3261	10	20
		скамья		———	———	———	———	———	———	———
				1800.38	11.22	3601	22	90	0.042	–
7	Т1-7-2	Балансир, тип II – строительные работы	1	16756,64	233.09	16757	233	903	4.8	5
		балансир		———	———	———	———	———	———	———
				783.75	76.14	784	76	105	0.372	–
8	Т1-21-1	Качели – строительные работы	1	988,22	20.24	988	20	128	0.7	1
		качели		———	———	———	———	———	———	———
				115.5	5.64	116	6	105	0.028	–
9	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	1	24170,99	38.72	24171	39	3570	23	23
		качели		———	———	———	———	———	———	———
				3956.17	11.22	3956	11	90	0.042	–
10	Т1-18-3	Карусель, "Сфера" – строительные работы	1	6192,28	153.46	6192	153	2170	12	12
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				2029.5	36.66	2030	37	105	0.179	–
11	Т1-18-4	Карусель, "Сфера" – монтаж металлоконструкций	1	20626,85	15.61	20627	16	1719	11	11
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				1904.04	5.61	1904	6	90	0.021	–
12	Т1-7-6	"Волна"	1	27098,64	414.42	27099	414	3619	20	20
		балансир		———	———	———	———	———	———	———
				3316.5	129.72	3317	130	105	0.634	1
13	Т1-44-1	Скамья-ограничитель зеленых насаждений, тип СО-1 – строительные работы	1	23261,22	624.78	23261	625	1862	9.5	10
		скамья		———	———	———	———	———	———	———
				1564.2	208.68	1564	209	105	1	1
14	Т1-9-36	Стенка отбойная для мяча, тип 1 – строительные работы	1	46937,53	3708.73	46938	3709	12592	48	48
		стенка		———	———	———	———	———	———	———
				7953	1040.58	7953	1041	140	5.1	5
15	Т1-37-5	Пергола-трельяж, тип 5 – монтаж металлоконструкций	1	14727,43	20.61	14727	21	1313	8.5	9
		пергола		———	———	———	———	———	———	———
				1453.42	5.61	1453	6	90	0.021	–

16	Т1-19-5									
		Качалка-балансир, тип I – строительные работы	1	7100,06	965.87	7100	966	1176	3.1	3
		качалка		———	———	———	———	———	———	———
				513.15	327.12	513	327	140	1.6	2
17	Т1-19-6	Качалка-балансир, тип I – монтаж металлоконструкций	1	3061,15	–	3061	–	275	1.8	2
		качалка		———	———	———	———	———	———	———
				304.65	–	305	–	90	–	–
18	Т1-38-2	Дворик песочный	1	63229,27	1210.75	63229	1211	6055	33	33
		песочница		———	———	———	———	———	———	———
				5428.5	338.4	5429	338	105	1.7	2
19	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	1	4588,3	7.3	4588	7	2305	13	13
		грибок		———	———	———	———	———	———	———
				2194.5	–	2195	–	105	–	–
20	Т1-28-2									
		Грибок теневой – монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6.87	5054	7	744	4.8	5
		грибок		———	———	———	———	———	———	———
				825.08	1.87	825	2	90	0.007	–
21	Т1-18-3	Карусель, тип I – строительные работы	1	6192,28	153.46	6192	153	2170	12	12
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				2029.5	36.66	2030	37	105	0.179	–
22	Т1-18-4	Карусель, тип I – монтаж металлоконструкций	1	20626,85	15.61	20627	16	1719	11	11
		карусель		———	———	———	———	———	———	———
				1904.04	5.61	1904	6	90	0.021	–
23	Т1-9-22	Мачта для лазания – строительные работы	1	6157,14	256.98	6157	257	1053	5.6	6
		мачта		———	———	———	———	———	———	———
				920.7	81.78	921	82	105	0.399	–
24	Т1-9-23									
		Мачта для лазания – монтаж металлоконструкций	1	14367,73	22.48	14368	22	1282	8.2	8
		мачта		———	———	———	———	———	———	———
				1417.45	7.48	1417	7	90	0.028	–
25	Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы	1	24550,5	2607.12	24551	2607	3482	9.8	10
		горка		———	———	———	———	———	———	———
				1610.4	877.02	1610	877	140	4.3	4
26	Т1-8-2									
		Горка-скат, тип I – монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22.48	13911	22	2063	13	13
		горка		———	———	———	———	———	———	———
				2284.85	7.48	2285	7	90	0.028	–
27	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	1	7984,53	519.6	7985	520	734	3.2	3
		рукоход		———	———	———	———	———	———	———
				529.65	169.2	530	169	105	0.826	1
28	Т1-9-41	Рукоход, тип I – монтаж металлоконструкций	1	9226,09	13.74	9226	14	1365	8.8	9
		рукоход		———	———	———	———	———	———	———
				1512.65	3.74	1513	4	90	0.014	–
29	Т1-7-4	Балансир, тип II – строительные работы	1	5161,95	118.62	5162	119	1437	8.1	8

	балансир		———	———	———	———	———	———	———
			1338.15	31.02	1338	31	105	0.152	–
30	Т1-5-1								
	Брусья-лабиринт, тип I – строительные работы	1	9088,77	394.35	9089	394	1154	6.1	6
	брусья-лабиринт		———	———	———	———	———	———	———
			999.9	98.7	1000	99	105	0.482	–
31	Т1-5-2								
	Брусья-лабиринт, тип I – монтаж металлоконструкций	1	9891,75	13.74	9892	14	872	5.6	6
	брусья-лабиринт		———	———	———	———	———	———	———
			964.71	3.74	965	4	90	0.014	–
32	Т1-9-32								
	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488.41	5115	488	487	1.8	2
	стенка		———	———	———	———	———	———	———
			300.3	163.56	300	164	105	0.799	1
33	Т1-9-33								
	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13.74	8236	14	1217	7.8	8
	стенка		———	———	———	———	———	———	———
			1347.64	3.74	1348	4	90	0.014	–
34	Т1-9-44								
	Турник – строительные работы	1	7939,27	515.95	7939	516	732	3.2	3
	турник		———	———	———	———	———	———	———
			528	169.2	528	169	105	0.826	1
35	Т1-9-45								
	Турник – монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13.74	8382	14	1241	8	8
	турник		———	———	———	———	———	———	———
			1375.14	3.74	1375	4	90	0.014	–
36	Т1-9-34								
	Стенка шведская – строительные работы	1	12606,53	785.87	12607	786	1264	5.7	6
	стенка		———	———	———	———	———	———	———
			947.1	256.62	947	257	105	1.3	1
37	Т1-9-35								
	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	1	25920,5	290.59	25921	291	3858	25	25
	стенка		———	———	———	———	———	———	———
			4273.51	13.09	4274	13	90	0.048	–
38	Т1-11-9								
	Стойка баскетбольная, тип I – строительные работы	2	14786,34	1757.88	29573	3516	5990	14	28
	стойка		———	———	———	———	———	———	———
			2277	575.28	4554	1151	105	2.8	6
39	Т1-11-10								
	Стойка баскетбольная, тип I – монтаж металлоконструкций	2	27662,17	43.09	55324	86	8173	26	52
	стойка		———	———	———	———	———	———	———
			4527.38	13.09	9055	26	90	0.048	–
40	Т1-12-6								
	Стойка волейбольная с сеткой – строительные работы	1	43444,34	1448.66	43444	1449	3463	18	18
	комплект		———	———	———	———	———	———	———
			2937	360.96	2937	361	105	1.8	2
41	Т1-12-7								
	Стойка волейбольная с сеткой – монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36.22	24816	36	2219	14	14
	комплект		———	———	———	———	———	———	———

			2454.1	11.22	2454	11	90	0.042	–
42	Т1-14-7	Стол для настольного тенниса – строительные работы	4	11282,71	1060.6	45131	4242	4245	4	16
		стол		658.35	352.5	2633	1410	105	1.7	7
43	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	4	6775,65	8.74	27103	35	3875	6.2	25
		стол		1072.61	3.74	4290	15	90	0.014	–
44	Т1-40-7	Установка для сушки белья, тип 4 – строительные работы	6	1859,11	54.25	11155	326	2397	2.2	13
		установка		366.3	14.1	2198	85	105	0.069	–
45	Т1-40-8	Установка для сушки белья, тип 4 – монтаж металлоконструкций	6	4682,37	6.87	28094	41	2500	2.7	16
		установка		461.2	1.87	2767	11	90	0.007	–
46	Т1-40-15	Установка для чистки домашней одежды, тип I – строительные работы	4	13559,79	303.27	54239	1213	12712	18	72
		установка		2953.5	73.32	11814	293	105	0.358	1
47	Т1-40-16	Установка для чистки домашней одежды, тип I – монтаж металлоконструкций	4	12048,08	18.11	48192	72	4300	6.9	28
		установка		1188.97	5.61	4756	22	90	0.021	–
		Всего прямые затраты				**1034691**	**29863**			**797**
						133641	**9082**			**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				871190				
		Накладные расходы, тенге				146474				
		- заработная плата, тенге				21971				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70870				
		Всего				**1252035**				
		- заработная плата, тенге				164694				
		- трудоемкость, чел-ч				912				
		Всего по акту				**12204389**				
		в том числе стоимость материалов, тенге				7976968				
		- заработная плата, тенге				1731941				
		- трудоемкость, чел-ч				9940				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				170229				

- сметная заработная плата, тенге	24002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	136
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	244045
- сметная заработная плата, тенге	112261
- нормативная трудоемкость, чел-ч	683
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	143556
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	57427
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12819646**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**32,779,833.51**
- материалы, тенге	20397107
- сметная заработная плата, тенге	5290911
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10760
Налог (2 %)	655,596.67
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33,435,430.18**
НДС (12 %)	4,012,251.62
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37,447,681.80**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ А.А.Утебаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"
_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ Д.О.Сомов