Счет-фактура № 35 от 11 марта 2016 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ06914102203KZ000CC, в банке ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140009176, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ06070103KSN1816000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"	тенге	1	13 981 933,39	13 981 933,39	12%	1 677 832,01	15 659 765,40		
Всего по счету:					**13 981 933,39**		**1 677 832,01**	**15 659 765,40**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Сомова Т.О.

(Ф.И.О., подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО ВОСТОКВЗРЫВПРОМ МП ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВКО ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ЖШС ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Г.ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ТОО

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Номер документа	Дата составления
28	11.03.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"			тенге	1	15 659 765,40	15 659 765,40
				Итого	1	x	15 659 765,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.03.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востоквзрывпром"
Договор № 5 от 05 февраля 2015года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 11 марта 2016 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	5	05.02.2015г.	местный	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	09.04.2015г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№2	22.12.2015г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№3	25.01.2016г.	национальный фонд	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	15659765,40									
Акт выполненных работ №4 с 1 по 11 марта	15659765,40	13981933,39	13707777,83	13707777,83		274155,56			1677832,01	
Погашение аванса										15 659 765,40
Всего к оплате:	15659765,40									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"
_____ **А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН 010840001711
АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города).

Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63
Договор № 4 от 05.02.2015 года
доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.
доп.соглашение № 2 от 22.12.2015г
доп.соглашение №3 от 25.01.2016г

Акт №4

приемки выполненных работ за период с 1 по 11 марта 2016года

11.03.2016г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Тепловая сеть								
		Раздел 1 Тепловая сеть								
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	355,6	32,23	30,77	11461	10942	3367	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,34	505	2966	97	0,02853	10
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км К=1,750;	622,3	45	45	28004	28004	5601	–	–

		т		–	9	–	5601	100	0,0189	12
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	320	3,35	3,35	1072	1072	360	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	371	97	0,0038	1
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35,6	134,1	–	4774	–	5395	0,972	35
		м3 грунта		134,1	–	4774	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	320	21,55	4,52	6896	1446	5287	0,108	35
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	5450	–	97	–	–
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	35	1461,2	152,52	51142	5338	9593	1,02	36
		м3 основания		153,68	57,15	5379	2000	130	0,279	10
11	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	74,3	1986,57	564,43	147602	41937	79314	3,33	247
		м3 сборных конструкций		567	195,49	42128	14525	140	0,7533	56
12	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2	28,4	17700		502680				
		м3								
13	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	7,5	18100		135750				
		м3								
14	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	4,2	19300		81060				
		м3								
15	30-18-71	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	27,5	19700		541750				
		м3								

16	30-18-70	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	6,42	20400		130968				
		м3								
17	30-14-3	Блоки и плиты опорныеК=56,000;	0,28	17200		4816				
		м3								
18	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	6	398,34	24,15	2390	145	1518	1,03	6
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,5	17200		8600				
		м3								
20	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,009	63800		574				
		т								
21	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	0,25	7081,87	86,6	1770	22	138	3,06	1
		м3		490,5	32,72	123	8	105	0,1598	–
22	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	3	4242,03	248,05	12726	744	5970	7,85	24
		м3 конструкций		1329,75	91,83	3989	275	140	0,427	1
23	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	3	5977		17931				
		м3								
24	Е6-11-6	Установка швеллера	0,0788	94437,97	11119,34	7442	876	973	42,5	3
		т		7560	4200,75	596	331	105	20,52	2
25	Е7-57-7	Заливка деформационных швов битумной мастикой	26,16	188,7	63,44	4936	1660	1949	0,175	5
		м шва		29,25	23,96	765	627	140	0,117	3
26	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция рубероидом	4,32	640,18	8,23	2766	36	432	0,468	2
		м2 поверхности		81,68	3,08	353	13	118	0,0151	–

27	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,29	5700,25	66,01	1653	19	67	1,35	–
		м3		195,75	24,93	57	7	105	0,1218	–
28	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,023	8690,05	296,6	200	7	28	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	21	3	118	0,54	–
29	Е24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,173	2320855,09	93446,84	401508	16166	36206	717	124
		км трубопровода		134775	26214,75	23316	4535	130	129,63	22
30	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,002	1314208,29	83195,41	2628	166	390	669	1
		км трубопровода		126000	23881,5	252	48	130	120,11	–
31	Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,1182	800009,73	52482,23	94561	6203	16621	494	58
		км трубопровода		91125	17035,5	10771	2014	130	88,49	10
32	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,011	308027,21	46381,71	3388	510	1331	424	5
		км трубопровода		76050	17015,25	837	187	130	88,37	1
33	2-1-262	Опоры скользящие	0,11452	107900		12357				
		т								
34	2-1-263	Опоры неподвижные	0,0612	107900		6603				
		т								
35	Е24-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200 мм	2	46405,98	1606,85	92812	3214	5433	8,95	18
		компенсатор		1755	334,35	3510	669	130	1,39	3

36	Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара *комплект*	2	2063,04 / 951,75	979,66 / 221,63	4126 / 1904	1959 / 443	3051 / 130	5,15 / 0,92	10 / 2
37	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара *комплект*	2	1317,43 / 558	664,93 / 156,6	2635 / 1116	1330 / 313	1858 / 130	3,05 / 0,65	6 / 1
38	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара *комплект*	4	758,61 / 317,25	389,61 / 93,15	3034 / 1269	1558 / 373	2135 / 130	1,73 / 0,38	7 / 2
39	9-4-89	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 150 мм *шт*	2	52300		104600				
40	9-4-87	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм *шт*	2	17600		35200				
41	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм *шт*	4	5690		22760				
42	Ц12-698-5	Отборное устройство *шт*	4	165,7 / 137	20,4 / –	663 / 548	82 / –	493 / 90	0,63 / –	3 / –
43	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	4	436,8 / 133	18,8 / –	1747 / 532	75 / –	479 / 90	0,58 / –	2 / –
44	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	4	415 / 54	– / –	1660 / 216	– / –	276 / 128	0,31 / –	1 / –
45	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	4	858,7 / 40,5	1,57 / –	3435 / 162	6 / –	207 / 128	0,22 / –	1 / –
46	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	2	1112,52 / 180	33,52 / 2,25	2225 / 360	67 / 5	475 / 130	0,9 / 0,01	2 / –

47	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	0,5	1055		528			
48	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	2	728,43 / 126	21,43 / –	1457 / 252	43 / –	328 / 130	0,6 / –	1 / –
49	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм *м*	0,5	629		315			
50	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	5,5	90,7 / 48,6	8,47 / 3,15	499 / 267	47 / 17	284 / 100	0,281 / 0,015	2 / –
51	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 70 мм *м трубопровода*	5,5	149,51 / 98,78	11,32 / 4,28	822 / 543	62 / 24	567 / 100	0,579 / 0,021	3 / –
52	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	59,1	107,1 / 59,63	10,4 / 3,83	6330 / 3524	615 / 226	3750 / 100	0,348 / 0,019	21 / 1
53	Е26-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 70 мм *м трубопровода*	59,1	211,83 / 127,13	23,88 / 9	12519 / 7513	1411 / 532	8045 / 100	0,74 / 0,044	44 / 3

54	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	87,5	155,65	13,79	13619	1207	8545	0,534	47
		м трубопровода		92,48	5,18	8092	453	100	0,025	2
55	Е26-9-10	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 80 мм	87,5	287,33	32,89	25141	2878	15908	0,992	87
		м трубопровода		169,43	12,38	14825	1083	100	0,06	5
56	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	12,14	6240		75754				
		м3								
57	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	161,6	497,56	5,38	80406	869	27489	0,94	152
		м2		186,75	2,25	30179	364	90	0,01	2
58	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме	161,6	275,9	1,57	44585	254	10799	0,4	65
		м2		74,25	–	11999	–	90	–	–
	Раздел 2 Тепловая камера УТ-1									
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,8	5700,25	66,01	10260	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218	–
60	Е6-1-16	Устройство монолитной плиты Пм1	3,3	6437,41	196,62	21243	649	1200	1,79	6
		м3		272,25	74,27	898	245	105	0,3628	1
61	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2498	65900		16462				
		т								
62	Е9-5-3	Защита зумпфа листовой сталью	0,01884	7445,66	2046,88	140	39	69	19,4	–

	т конструкций		3780	328,5	71	6	90	1,25	–
63 1-1-861	Сталь листовая , толщина 0,4 мм	0,01884	56300		1061				
	т								
64 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	23	347,04	172,69	7982	3972	4395	0,476	11
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1754	1385	140	0,2371	5
65 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	493,84	243,37	6420	3164	3493	0,668	9
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1389	1106	140	0,3375	4
66 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,401	10700		79191				
	м3								
67 Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	1	464,22	242,86	464	243	399	1,19	1
	шт сборных конструкций		198,68	86,05	199	86	140	0,3688	–
68 30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,24	17700		4248				
	м3								
69 Е7-44-10	Укладка перемычек	3	105,61	66,43	317	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
70 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,396	23100		9148				
	м3								
71 Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	3,5	7081,87	86,6	24787	303	1924	3,06	11
	м3		490,5	32,72	1717	115	105	0,1598	1
72 Е7-37-2	Укладка плит покрытий ПО 3	1,44	2565,51	1240,62	3694	1786	987	2,13	3
	м3 сборных конструкций		362,25	127,08	522	183	140	0,4124	1

73	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	1,44	18100		26064			
74	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,14	2830,28	1856,11	396	260	277	4,933	1
				812,93	597,97	114	84	140	2,3715	–
75	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,8	2870		2296			
76	Е23-24-1	Установка люка Т *шт*	2	13693,71	35,42	27387	71	580	1,31	3
				209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
77	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя по уклону *м3 подстилающего слоя*	0,9	6257,96	–	5632	–	627	3,66	3
				567	–	510	–	123	–	–
78	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	37,8	384,02	3,58	14516	135	4991	0,73	28
				124,88	0,88	4720	33	105	0,0433	2
79	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	42,56	245,44	3,82	10446	163	1948	0,212	9
				37,35	1,44	1590	61	118	0,007	–
80	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	14,44	165,79	15,94	2394	230	697	0,243	4
				34,65	5,96	500	86	119	0,0291	–
81	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из гидроизола в один слой *м2 изолируемой поверхности*	14,44	256,36	1,19	3702	17	471	0,155	2
				27	0,45	390	6	119	0,0022	–

82	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	14,44	229,48	1,15	3314	17	314	0,101	1
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	258	6	119	0,0021	–
83	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,44	212,15	15,94	3063	230	697	0,243	4
		м2 стяжки		34,65	5,96	500	86	119	0,0291	–
84	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	216,6	8,69	0,14	1882	30	42	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	24	11	119	0,0003	–
85	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой	3,18	115,18	0,99	366	3	45	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	37	1	119	0,0018	–
86	Е8-6-9	Кладка защитной кирпичной стенки	0,13	8690,05	296,6	1130	39	157	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	119	14	118	0,54	–
87	Е9-29-1	Монтаж стремянки т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,0471	147915,46	5475,86	6967	258	301	31,79	1
		т конструкций		5544	1552,87	261	73	90	5,46	–
	Раздел 3 Дренажный колодц ДК-1									
88	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,26	7823,55	1879,87	17681	4249	5799	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3244	1217	130	2,061	5
89	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	2,67	7530		20105				
		м								
90	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	0,58	3588		2081				

		м								
91	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,53	23900		12667				
		м3								
92	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
93	2-1-267	Стремянка С3	0,02674	133700		3575				
		т								
94	1-1-773	Скобы ходовые	2	221		442				
		шт								
95	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,071	8690,05	296,6	617	21	86	5,95	–
		м3 кладки		915,75	110,25	65	8	118	0,54	–
96	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	701669,47	10674,97	7017	107	686	270	3
		км трубопровода		48825	4032	488	40	130	19,69	–
97	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,01	285120,61	30429,76	2851	304	612	205	2
		км трубопровода		35550	11495,25	356	115	130	56,14	1
98	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
		задвижка или клапан		227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
99	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700		7400				
		шт								
100	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	2	495,85	16,47	992	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	130	–	–

101	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	139	35795	130	0,226	–
102	99-8-5(пл)	Втулка под фланец д=110мм Прилож.17-6-1	2	517		1034				
		шт								
103	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя под отмостку	0,534	2039,4	–	1089	–	349	3,24	2
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	284	–	123	–	–
104	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,34	334,5	25,04	1786	134	208	0,143	1
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	119	50	123	0,0458	–
105	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5,34	61,53	3,11	329	17	27	0,0201	–
		м2 покрытия								
				2,97	1,17	16	6	123	0,0057	–

(локальная смета 2-3-1)

Наружные сети канализации

7	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	11	1160		12760				
		м3								
8	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	224,9	3,35	3,35	753	753	253	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	261	97	0,0038	1
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	224,9	21,55	4,52	4847	1017	3715	0,108	24
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	3830	–	97	–	–
10	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песком	6,8	1461,2	152,52	9936	1037	1864	1,02	7
		м3 основания								
				153,68	57,15	1045	389	130	0,279	2
11	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром 200 мм	0,175	139706,75	90794,12	24449	15889	15461	286	50
		км трубопровода								

			48375	19582,83	8466	3427	130	84,07	15
12 99-3-1(пл)	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная SN8 для канализации диам.200ммК=1,010;	176,75	773		136628				
	м								
13 Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм (футляр)	0,012	309142,18	115368,43	3710	1384	3393	857	10
	км трубопровода								
			162000	55530	1944	666	130	271,21	3
14 8-6-129	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 ммК=1,004;	12,048	7392		89059				
	м								
15 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	12	313,94	0,42	3767	5	2443	0,898	11
	м трубы, уложенной в футляре								
			156,38	0,16	1877	2	130	0,0008	–
16 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3459	7,99	16
	футляр								
			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
17 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	8,96	8755,51	2308,84	78449	20687	36700	13,869	124
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	20483	7748	130	4,223	38
18 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,64	7760,41	1538,85	20487	4063	7523	9,655	25
	м3 конструкций колодцев								
			1615,95	576,23	4266	1521	130	2,814	7
19 30-18-24									
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,89	23900		69071				
	м3								

20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	9,6	4136		39706				
		м								
21	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000;	2,7	6010		16227				
		м								
22	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	1,8	2870		5166				
		м								
23	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	9	8060		72540				
		комплект								
24	2-1-267	Стремянки	0,12456	133700		16654				
		т								
25	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=9,000;	4,77	1961,8	–	9358	–	2786	3,1	15
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	2265	–	123	–	–
26	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смК=9,000;	47,7	409,45	–	19531	–	1571	0,144	7
		м2 покрытия		24,75	–	1181	–	133	–	–
27	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,27754	70437,87	304,24	19549	84	2853	58	16
		т		9675	114,75	2685	32	105	0,56	–
28	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть диаметром 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1

29	Е22-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,012	1308092,51	181410,91	15697	2177	2101	388	5
		км трубопровода		66150	68530,5	794	822	130	334,7	4
30	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	85	207,96	1,19	17677	101	2776	0,155	13
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	2295	38	119	0,0022	–
31	Е6-1-20	Устройство утепления	42,5	13751,65	311,32	584445	13231	24928	2,82	120
		м3		441	117,61	18743	4998	105	0,5744	24
32	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов из кирпича	0,34531	7518,72	365,89	2596	126	526	6,66	2
		м3 кладки		1154,25	137,25	399	47	118	0,67	–
33	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного грунта)	36	4,85	4,85	175	175	58	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	60	97	0,0055	–
34	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	36	4,85	4,85	175	175	58	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	60	97	0,0055	–
		Всего прямые затраты				**4435734**	**210663**			**1639**
						282580	**43191**			**264**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3942491				
		Накладные расходы, тенге				411470				
		- заработная плата, тенге				61721				
		- трудоемкость, чел-ч				206				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	290832
Всего	**5138036**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	61656
- сметная заработная плата, тенге	8632
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	88395
- сметная заработная плата, тенге	40662
- нормативная трудоемкость, чел-ч	248
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51997
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20799
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5360883**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13707777,83**
- материалы, тенге	10080949
- сметная заработная плата, тенге	1302998
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2406
Налог (2 %)	274155,56
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13981933,39**
НДС (12 %)	1677832,01
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15659765,40**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**