Счет-фактура № 66 от 24 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ06914102203KZ000CC, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 4 от 05.02.2015 г., Доп.соглашение № 1 от 09.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140009176, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ06070103KSN1816000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 063, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"	тенге	1	282 142 860,34	282 142 860,34	12%	33 857 143,24	316 000 003,58		
Всего по счету:					**282 142 860,34**		**33 857 143,24**	**316 000 003,58**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер *(должность)*

Сомова Т.О. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140009176**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010840001711

Договор (контракт) Договор № 4 от 05.02.2015 г., Доп.соглашение № 1 от 09.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
43	24.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 063, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"			тенге	1	316 000 003,58	316 000 003,58
				Итого	1	x	316 000 003,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2015

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогоска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ069141022O3KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Договор № 4 от 05.02.2015 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

24.04.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителе	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 7-1-1)								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	8926	7,91 –	7,91 2,57	70605 –	70605 22940	22252 97	– 0,00984	– 88
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	6992	7,32 –	7,32 2,38	51181 –	51181 16641	16142 97	– 0,00911	– 64
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	7178	32,54 1,53	30,98 9,01	233572 10982	222374 64674	73386 97	0,0106 0,0308	76 221
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,200;	8613,6	45	45	387612	387612	77522	–	–

		т							
				–	9	–	77522	100	0,0189	163
5	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы (растительный грунт для озеленения) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1748	7,91	7,91	13827	13827	4357	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	4492	97	0,00984	17
6	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3496	7,32	7,32	25591	25591	8070	–	–
		м3 грунта								
				–	2,38	–	8320	97	0,00911	32
7	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	12721,127	2099,7	940,95	26710551	11969945	16656885	7	89048
		м3 грунта								
				1158,75	–	14740606	–	113	–	–
		Техническое решение №1								
1	Е3-41-1	Укрытие взрываемои площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	2946	2613,52	2094,42	7699430	6170161	3966016	2,74	8072
		м2								
				450	626,99	1325700	1847113	125	2,7929	8228
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3977,1	152,8	152,8	607701	607701	425391	–	–
		т								
				–	106,96	–	425391	100	0,22462	893
3	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	3977,1	49,9	49,9	198457	198457	39691	–	–
		т								
				–	9,98	–	39691	100	0,02096	83
4	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	3977,1	140	140	556794	556794	389756	–	–
		т								
				–	98	–	389756	100	0,2058	818
5	99-1-1(пл)	Плита ПАГ (б/у, лом)	1589,997	11504,54		18292184				
		м3								
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3977,1	152,8	152,8	607701	607701	425391	–	–
		т								
				–	106,96	–	425391	100	0,22462	893

7 П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	3977,1	171,4	171,4	681675	681675	136335	–	–
	т		–	34,28	–	136335	100	0,07199	286
8 95-1-1	Утилизация строительного мусора (талоны на пром.свалку)	1591,495	1244,65		1980854				
	м3								
9 Е3-32-3	Разрыхление мерзлых грунтов 5-6 группы, промерзших на глубину до 1 м, при бурении скважин самоходными станками вращательного бурения	13253,1	618,27	410,3	8193994	5437747	1059421	0,115	1524
	м3		18,9	45,05	250484	597052	125	0,1824	2417
10 Е3-28-2	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 5 группы, полученных при скважинном методе взрывания, для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	662,64	34,56	2,15	22901	1425	9410	0,0656	43
	м3		11,36	–	7528	–	125	–	–
					Локальная смета 7-1-1				
					Вертикальная планировка				
8 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	34754	70,49	67,3	2449809	2338944	720076	0,0215	747
	м3 грунта		3,11	18,25	108085	634261	97	0,0624	2169
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	72189,054	45	45	3248507	3248507	649701	–	–
	т		–	9	–	649701	100	0,0189	1364
10 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	34754	10,14	10,05	352406	349278	117652	–	–
	м3 грунта		–	3,49	–	121291	97	0,01144	398
11 Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство насыпи)	9423	18,26	18,26	172064	172064	57859	–	–
	м3 грунта		–	6,33	–	59648	97	0,0207	195
12 Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	37692	7,66	7,66	288721	288721	97253	–	–
	м3 грунта								

13 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	2,66	–	100261	97	0,00868	327
	м3 уплотненного грунта	9423	12,51	12,51	117882	117882	39120	–	–
14 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;		–	4,28	–	40330	97	0,01399	132
	м3 уплотненного грунта	28269	1,27	1,27	35902	35902	10420	–	–
			–	0,38	–	10742	97	0,00125	35
	Всего прямые затраты				**72999922**	**33554094**			**99510**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**16443385**	**5671552**			**18823**
	прочие, тенге				21021589				
	Накладные расходы, тенге				1980854				
	- заработная плата, тенге				25002106				
	- трудоемкость, чел-ч				3750316				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12501				
					5761270				
	Всего				**103763298**				
	В том числе стоимость: материалов, тенге				21021589				
	прочие, тенге				1980854				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				1221389				
	- сметная заработная плата, тенге				172216				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				977				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				1751065				
	- сметная заработная плата, тенге				805490				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4903				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1030038				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				412015				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**108177805**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**276610647,39**				
	- материалы, тенге				53752203,07				

- сметная заработная плата, тенге	72324776,00
Налог (2 %)	5532212,95
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**282142860,34**
НДС (12 %)	33857143,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**316000003,58**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ИП "Джаксылыков Азат Каирканович"

_____**А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром

_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказ 1110-63с

Наименование стройки: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Ведомость на списание материалов к акту № 1

Вертикальная планировка

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге			
				за единицу		общая	
				базовая	текущая	базовая	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы						
1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,00383	136500,00	349030,50	523	1337
1-1-1147	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм (ГОСТ 27772-88*, ГОСТ 6713-91)	т	2,0622	70600,00	180524,20	145591	372277
1-2-2	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d=14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	7,6596	5110,00	13066,27	39141	100082
1-6-1	Аммонит N6 ЖВ порошком	т	8,46529	59900,00	153164,30	507071	1296579
1-6-10	Электродетонаторы	1000 шт	13,61756	33200,00	84892,40	452103	1156028
1-6-14	Провод для взрывных работ марки ВП	км	1,55724	2220,00	5676,54	3457	8840
1-6-17	Аммонит N6 ЖВ в патронах (ГОСТ 21984-76*)	т	2,81297	88900,00	227317,30	250073	639437
1-6-54	Коронки, тип К-100В	шт	276,98979	2070,00	5292,99	573369	1466104
1-6-63	Коронки, тип КДП43-25	шт	0,13253	800,00	2045,60	106	271
1-6-88	Шнек, d=135 мм	шт	139,15755	5140,00	13142,98	715270	1828945
30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	м3	5,42844	1080,00	2761,56	5863	14991
31-1-4	Прочие материалы	тенге				36505	93343
99-1-1 (пл)	Плита ПАГ (б/у, лом)	м3	1589,997	11504,54	29417,11	18292184	46773117

	Итого по материалам						**53751351**
	Утилизация строительного мусора (талоны на пром.свалку)						
95-1-1	Утилизация строительного мусора (талоны на п	м3	1591,495	1244,65	3182,57	1980854	5065044
	Утилизация строительного мусора (талоны на пром.свалку)						**5065044**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востоквзрывпром"
Договор № 4 от 05 февраля 2015года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ069141022O3KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Код	Код	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	4	05.02.2015г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
4671509	10686	доп.согл.№1	09.04.2015г.	национальный фонд	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	316000003,58									
Акт выполненных работ №1 за апрель 2015г.	316000003,58	282142860,34	276610647,39	276610647,39		5532212,95			33857143,24	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	316000003,58									316000003,58

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ИП "Джаксылыков Азат Каирканович"
_____ **А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

Утверждена приказом Председа
Республики Казахстан по делам
жилищно-коммунального хозяйства от 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральн
города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63
Договор № 4 от 05.02.2015 года,доп.согл.№1 от 09.04.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	примечание
1	2	3	4	5	6	7
		(локальная смета 7-1-1)				
		Вертикальная планировка				
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	8926	7,91	7,91	
		м3 грунта		–	2,57	
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	6992	7,32	7,32	
		м3 грунта		–	2,38	
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7178	32,54	30,98	
		м3 грунта		1,53	9,01	

4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,200;	8613,6	45	45
	т		–	9
5 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы (растительный грунт для озеленения) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1748	7,91	7,91
	м3 грунта		–	2,57
6 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	3496	7,32	7,32
	м3 грунта		–	2,38
7 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	12721,1271	2099,7	940,95
	м3 грунта		1158,75	–

Техническое решение №1

1 Е3-41-1	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)	2946	2613,52	2094,42
	м2		450	626,99
2 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3977,1	152,8	152,8
	т		–	106,96
3 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	3977,1	49,9	49,9
	т		–	9,98
4 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	3977,1	140	140
	т		–	98
	м3			
6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3977,1	152,8	152,8
	т		–	106,96
7 П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза	3977,1	171,4	171,4
	т			

				34,28
8 95-1-1	Утилизация строительного мусора (талоны на пром.свалку)	1591,495	1244,65	
	м3			
9 Е3-32-3				
	Разрыхление мерзлых грунтов 5-6 группы, промерзших на глубину до 1 м, при бурении скважин самоходными станками вращательного бурения	13253,1	618,27	410,3
	м3			
			18,9	45,05
10 Е3-28-2	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 5 группы, полученных при скважинном методе взрывания, для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	662,64	34,56	2,15
	м3			
			11,36	–
				Локальная смета 7-1-1
				Вертикальная планировка
8 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	34754	70,49	67,3
	м3 грунта			
			3,11	18,25
9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	72189,054	45	45
	т			
			–	9
10 Е1-20-4	Работа на отвале грунтов 5-6 группы	34754	10,14	10,05
	м3 грунта			
			–	3,49
11 Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (устройство насыпи)	9423	18,26	18,26
	м3 грунта			
			–	6,33
12 Е1-24-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	37692	7,66	7,66
	м3 грунта			
			–	2,66
13 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	9423	12,51	12,51
	м3 уплотненного грунта			

14	Е1-130-8				–	4,28
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	28269	1,27	1,27
		м3 уплотненного грунта			
					–	0,38

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

Инженер ПТО ТОО "Востокврывпром"
Кашакина Л.Л. _____

Технический надзор:
Директор
ИП "Джаксылыков Азат Каирканович"

_____ А.К.Джаксылыков

Мастер ТОО "Востоквзрывпром"
Гончар А.А._____

Инженер сметчик ТОО "Востоквзрывпром"
Краснопивцева И.Г._____