Счет-фактура № 131 от 10 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 10.11.2017

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010840001711, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0022218, от 18.07.2012

ИИК поставщика: KZ06914102203KZ000CC, в банке Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г.Усть-Каменогорск, БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010840001711, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140009176, ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140009176, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27

ИИК получателя: KZ06070103KSN1816000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Размер облагаемого оборота	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"	тенге	1	3 522 803,26	3 522 803,26	12%	422 736,39	3 945 539,65		
Всего по счету:					**3 522 803,26**		**422 736,39**	**3 945 539,65**		

Руководитель: Сомов Д. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Высотюк З. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Высотюк З.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Дог №4 от 05.02.15, Доп№1 от 09.04.15,Доп№2 от 22.12.15,Доп№3 от 25.01.16

Номер документа	Дата составления
103	**10.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз. 49, 63, 60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз. 63"			тенге	1	3 945 539,65	3 945 539,65
				Итого	1	x	3 945 539,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за период 01-10 ноября 2017 года

Наименование объекта:Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

10.11.2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	4	05.02.2015г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	09.04.2015г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№2	22.12.2015г	национальный фонд, республиканский бюджет	004; 032; 011		
		доп.согл.№3	25.01.2016г.	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл. №4	27.10.2016г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл. №5	10.04.2017г	местный	004; 015		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	8 386 940,00									
Акт выполненных работ №9 за период 01-10 ноября 2017г.	3 945 539,65	3 522 803,26	3 406 830,29	3 406 830,29		115 972,97			422 736,39	
Погашение аванса										
Всего к оплате	3 945 539,65									3 945 539,65

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **А.А.Утебаев**

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"
_____ **А.К.Джаксылыков**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC,
БИК SABRKZKA,
БИН 010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: **Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63**

Договор № 4 от 05.02.2015 года
доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.
доп.соглашение № 2 от 22.12.2015г
доп.соглашение №3 от 25.01.2016г
доп.соглашение №4 от 27.10.2016г
доп.соглашение №5 от 10.04.2017г

Акт №9
приемки выполненных работ запериод 01-10 ноября 2017 года

10.11.2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-4-1)								
		КЛ-0,4кВ								
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	55,2	3,35	3,35	185	185	62	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	64	97	0,0038	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,12	134,1	–	821	–	928	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	821	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55,2	21,55	4,52	1190	250	912	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	940	–	97	–	–

14 Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	184	49,1	14,9	9034	2742	5822	0,19	35
	м кабеля		29,9	3,4	5502	626	95	0,02	4
15 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	306	44	10,6	13464	3244	9099	0,18	55
	м кабеля		29	2,3	8874	704	95	0,013	4
18 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	168,5	36,7	27,8	6184	4684	2514	0,06	10
	м кабеля		8,8	6,9	1483	1163	95	0,04	7
19 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	321,5	11,2	7,9	3601	2540	1619	0,02	6
	м кабеля		3,3	2	1061	643	95	0,011	4
21 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	168,5	32,4	23,7	5459	3993	2321	0,06	10
	м кабеля		8,6	5,9	1449	994	95	0,034	6
22 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	321,5	18,8	14,2	6044	4565	2443	0,03	10
	м кабеля		4,5	3,5	1447	1125	95	0,021	7
24 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,21	221220,38	–	46456	–	6342	175	37
	канало-километр трубопровода		27450	–	5765	–	110	–	–
26 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	32
	шт		1355	558	5420	2232	95	3,261	13
	Всего прямые затраты				**108058**	**32271**			**207**
					32762	**7551**			**45**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				43025				
	Накладные расходы, тенге				39331				
	- заработная плата, тенге				5900				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8843				
	Всего				**156232**				

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие

Раздел 1 Тип 1

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150;	534,45	1510,68	73,75	807383	39416	23493	0,144	77
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	11427	6237	133	0,041	22
4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	908	209,69	34,3	190399	31144	17885	0,0398	36
		м2 основания		6,01	8,8	5457	7990	133	0,03015	27
5	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	908	15,33	1,37	13920	1244	616	0,00062	1
		м2 основания		0,1	0,41	91	372	133	0,00133	1
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40К=0,050;	19,035	1016,58	73,75	19351	1404	837	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	407	222	133	0,041	1
		Всего прямые затраты				**1031053**	**73208**			**117**
						17382	**14821**			**51**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				940463				
		Накладные расходы, тенге				42831				
		- заработная плата, тенге				6425				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64433				
		Всего				**1138317**				
		Всего по акту				**1294550**				
		В том числе стоимость: материалов, тенге				983488				
		- заработная плата, тенге				84840				
		- трудоемкость, чел-ч				461				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				15535				
		- сметная заработная плата, тенге				2190				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				22271				

- сметная заработная плата, тенге	10245
- нормативная трудоемкость, чел-ч	62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13101
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5240
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1350696**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3 453 728,69**
- материалы, тенге	2514778
- сметная заработная плата, тенге	295632
- нормативная трудоемкость, чел-ч	535
Налог (2 %)	69 074,57
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 522 803,26**
НДС (12 %)	422 736,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 945 539,65**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ А.А.Утебаев

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

_____ А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ Д.О.Сомов

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан

по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному п города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.63

Договор № 4 от 05.02.2015 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

доп.соглашение № 2 от 22.12.2015г

доп.соглашение №3 от 25.01.2016г

доп.соглашение №4 от 27.10.2016г

доп.соглашение №5 от 10.04.2017г

Акт №9

приемки выполненных работ за период 01-10 ноября 2017 года

основание: техническое решение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Кол-во	Стоимость ед., тенге		примечание
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	
1	2	3	4	5	6	7
		(локальная смета 2-4-1)				
		КЛ-0,4кВ				
7	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	55,2	3,35	3,35	
		м3 грунта		–	1,16	
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,12	134,1	–	
		м3 грунта		134,1	–	
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55,2	21,55	4,52	
		м3 уплотненного грунта				

				17,03	–
14	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	184	49,1	14,9
		м кабеля			
				29,9	3,4
15	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	306	44	10,6
		м кабеля			
				29	2,3
18	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	168,5	36,7	27,8
		м кабеля			
				8,8	6,9
19	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	321,5	11,2	7,9
		м кабеля			
				3,3	2
21	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	168,5	32,4	23,7
		м кабеля			
				8,6	5,9
22	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	321,5	18,8	14,2
		м кабеля			
				4,5	3,5
24	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,21	221220,38	–
		канало-километр трубопровода			
				27450	–
26	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517
		шт			
				1355	558

(локальная смета 7-2-1)

Покрытие

Раздел 1 Тип 1

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смесиК=0,150;	534,45	1510,68	73,75
		м3 материала основания в плотном теле			
				21,38	11,67

Раздел 2 Тип 2

4	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	908	209,69	34,3

		м2 основания		6,01	8,8
5	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	908	15,33	1,37
		м2 основания		0,1	0,41

Раздел 4 Тип 4

10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 20-40К=0,050;	19,035	1016,58	73,75
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Начальник ПТО ТОО "Востоквзрывпром"
Кашавкина Л.Л. _____

Технический надзор:
Директор
ТОО "АДК КОНС"

_____ **А.К.Джаксылыков**

Мастер ТОО "Востоквзрывпром"
Гончар А.А. _____