ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 4766 «30» 12 2021 ж.

01-01/

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№153 «30» 12 2021 года

Заказчик ***Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель – Далабаев Біржан Далабайұлы, Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Мустафа Шокай №147***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «30» 12 2021 г.**
ТОО «Теплоэнергострой», г.Алматы, ул.Манаса 50 «Б», офис 333, директор Алимкулов Амир Байгалиевич

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «30» 12 2021 г.**
ТОО "Дан Строй Проект" Республика Казахстан, Кызылординский область, город Кызылорда, улица Жаппасбай Батыр №54 - технадзор Бердалы Нурлыбек №KZ80VJE00052204; №KZ26VJE00052206; №KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г. В соответствии с договором №603 от 24.12.2021г

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «30» 12 2021 г.**
ТОО " Проект Сервис " Республика Казахстан, Кызылординский область, город Кызылорда, улица Байтурсынова №48, № 13015849,Тел: 87017194506 В соответствии с договором №37-П от 11.12.2021г. - авторский надзор Боранов Сермахан

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«***РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Строительство наружных сетей газоснабжения»***

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Кызылординская область, г.Кызылорда, СПМК-70/4***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «**24**» **11** 2016 года № **6483 акимат города Кызылорда**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ«Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» 24.12.2021 г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «ПроектСервис» 06-20/3

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» №86 нқ от 03.09.2021 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***Декабрь – 2021 г;***

месяц, год

окончание работ ***Декабрь – 2021 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **1**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
«Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Наружные сети. Газоснабжение»	1 комплект	Газорегуляторный шкафной пункт ГРШП	1 комплект	Газорегуляторный шкафной пункт ГРШП	1 комплект

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления PN0,6 Мпа	м	1332	1332	1332	1332
Газопровод низкого давления PN0,003 МПа	м	1378	1378	1378	1378

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Площадка ГРПШ – прямоугольная в плане, с размерами 3,0х6,0м. Установка ГРПШ предусмотрена на монолитные железобетонные фундаменты с закладными деталями, из бетона С12/15,W6,F75, армированные сварной сеткой тип 4 по ГОСТ 23279-2012. Опоры под трубопроводы – из стальных труб по ГОСТ 10704-91, фундаменты – столбчатые, монолитные, из бетона класса С12/15,W6,F75, армированные сварной сеткой тип 4 по ГОСТ 23279-2012, с закладными деталями для крепления опор. На площадке под фундаментами ГРПШ и опор предусмотрена щебеночная подготовка пропитанной битумом толщиной 100мм, по подушке из гравийно-песчаной смеси толщиной 200мм. Ограждение площадки высотой 1,6м выполнено из сетчатых панелей в рамках из стальных прокатных уголков по ГОСТ 8509-93 по металлическим стойкам. Калитка – металлическая. Стойки – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Стойки заделываются в бетонные фундаменты класса С12/15,W6,F75.

Точка подключения существующий газопровод высокого давления, проходящий по проспекту Жибек жолы. Подводящий газопровод высокого давления подключен от существующего газопровода высокого давления ПЭ 100 SDR11 Д315, проходящего по территории АБМК №8. Трасса подводящего газопровода высокого давления расположена от точки врезки до площадки шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ. Подземный газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 76х6,8мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Трубопроводы прокладываются преимущественно параллельно рельефу местности. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода до верха трубы от 1,4 м до 1,8 м (ниже глубины промерзания грунтов). Точка подключения – газопровод низкого давления на выходе из ГРПШ, расположенного в районе СПМК-70. Подача газа предусмотрена до ГРПШ-13-2НУ-1 давлением 0,6МПа. От ГРПШ газ подается давлением 0,003МПа к жилым домам. Подземный газопровод низкого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 110х6,6мм, 90х5,4мм, 75х4,5мм, 63х3,8мм 50х3,0мм, по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Фасадный газопровод низкого давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 32х2,5мм, 38х2,5мм, 45х2,5мм, 57х3мм, 76х3мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего ***43 368,128*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***36 854,299*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***2 117,942*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***43 368,128*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***35 011,58394*** тысяч тенге; в том числе

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***2 012,045*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ ***«РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г. Кызылорда. Строительство наружных сетей газоснабжения»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ ***КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» Акимата города Кызылорда***
Руководитель Далабаев Біржан Далабайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт _____ ***ТОО "Дан Строй Проект" - технадзор Бердалы Нурлыбек №KZ80VJE00052204; №KZ26VJE00052206; №KZ53VJE00052205 от 15.01.2020г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

аккредитованная организация _____ ***ТОО "Дан Строй Проект"***
руководитель Нариков Муса Дарменович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) **разработчик проекта** _____ ***ТОО " Проект Сервис "***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) **организация** _____ ***ТОО " Проект Сервис "***
Руководитель Амруллин Марат Харисович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** _____ ***ТОО " Проект Сервис "***
Боранов Сермахан Нурмаханович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ ***ТОО «Теплоэнергострой»***
Руководитель: Алимкулов Амир Байгалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицыизмерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженностьтрубопровода	м	2710	
	Протяженностьвоздушнойпрокладки:	м		
	1) наэстакадах	м		
	2) наопорах	м	752	
	3) безопорнаяпрокладка	м		
	Количествоопор	шт		
	Протяженностьподземнойпрокладки:	м	1958	
	1) в проходныхканалах	м		
	2) в полупроходныхканалах	м		
	3) бесканальнаяпрокладка	м		
2	Количествоколодцев (камер)	шт		
3	Количествокомпенсаторов	шт		
4	Количествовводов	шт		
5	Количествозадвижек d = 80	шт	3	
	d =50	шт	1	
	d =100	шт	1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кранпроходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 11	ПЭ 100	Ø75х6,8	1332	
2	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 17	ПЭ 100	Ø110х6,6	12	
3	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 17	ПЭ 100	Ø90х5,4	102	
4	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 17	ПЭ 100	Ø75х4,5	342	
5	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 17	ПЭ 100	Ø63х3,8	25	
6	Трубы полиэтиленовые ГАЗ	SDR 17	ПЭ 100	Ø50х3	145	
7	Трубы стальные электросварные			Ø32х2,5	120	
8	Трубы стальные электросварные			Ø38х2,5	120	
9	Трубы стальные электросварные			Ø45х2,5	308	
10	Трубы стальные электросварные			Ø57х3,0	148	
11	Трубы стальные электросварные			Ø76х3,0	56	

Заказчик _____ **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» Акимата города Кызылорда**
Руководитель Далабаев Біржан Далабайұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **ТОО " Проект Сервис "**
Боранов Сермахан Нурмаханович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)