Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Дорожная одежда,Водоотвод с проезжей части

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-3 Дорожная одежда,Водоотвод с проезжей части										
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	**Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**		**0,672**	**3229,57**	**1423,86**	**2170**	**957**	**1027**	**541**	**2928**
		НР - 108%; СП - 8%				**277,46**	**467,91**	**186**	**314**		**217**	
2	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**		**14**	**2306,30**	**45,76**	**32288**	**641**	**10762**	**22915**	**59619**
		НР - 108%; СП - 8%				**1491,82**	**23,69**	**20885**	**332**		**4416**	
3	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**0,756**	**45536,00**	**–**	**34425**	**–**	**34425**	**–**	**37179**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2754**	
4	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 33 см, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**2577**	**1703,35**	**1423,86**	**4389545**	**3669292**	**5231**	**2074485**	**6981153**
		НР - 108%; СП - 8%				**277,46**	**467,91**	**715022**	**1205798**		**517122**	
5	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**3143,94**	**1251,00**	**--**	**3933069**	**--**	**3933069**	**–**	**4247714**
		СП - 8%				**–**	**--**	**--**	**--**		**314646**	
6	**Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14к=2,5**	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 6 см. Устройство**	**м2**		**7061**	**3673,13**	**454,54**	**25935937**	**3209503**	**20781465**	**3467130**	**31755312**
		НР - 108%; СП - 8%				**275,45**	**179,20**	**1944969**	**1265337**		**2352245**	

	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**								
8	Е11-270602-0901	*НР - 108%, СП - 8%* **Основания. Розлив вяжущих материалов**	т битума	8,05*	24787,28 18252,09	6535,20	116426 85710	10896	92588 16721	229719
9	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	*НР - 108%, СП - 8%* **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	т	8,05*	122509,93	2794,06 1801,90	22506,66	13324 9361	182308	9141 16766	631335
10	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	*НР - 108%, СП - 8%* **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 7 см/**	м2 покрытия	6886	145[illegible],4[illegible] 4[illegible],[illegible]	108,[illegible] [illegible]	9[illegible] [illegible]	951658 [illegible]	927621	1093783 473866	11797190
11	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	*НР - 108%, СП - 8%* **Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	м2 покрытия	6886	997,24 1,40	5,14	[illegible] [illegible]	989	[illegible]	10440 195104	6683906
12	Е11-270602-0901	*НР - 108%, СП - 8%* **Основания. Розлив вяжущих материалов**	т битума	2,121	24787,28 18252,09	[illegible]	[illegible] [illegible]	13863		11810 [illegible]	101934
13	Е11-270602-0301	*НР - 108%, СП - 8%* **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	т	2,121	122509,93	2794,06 1801,90	[illegible]	9526 9822	183918	1128 21118	185089
14	Е11-270602-0401 К=2	*НР - 108%, СП - 8%* **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/**	м2 покрытия	6886	1517,28 87,35	138,54 59,92	[illegible] [illegible]	954016 412604	989753	1095122 223456	12366658
		НР - 108%, СП - 8% **Укрепление обочин**	м2 покрытия	6886	322,74 0,47	0,05 –	[illegible] [illegible]	342 –	2218828	3480 [illegible]	2401941
15	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см**	м2 покрытия обочин	2698	267,02 63,27	203,55 86,89	720418 170696	549174 234428	548	437534 92636	1250588
		НР - 108%, СП - 8%									
16	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	197,4936	1655,00 –	– –	326852 –		326852	– 26148	353000
17	С121-010202-0203	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	203,9688	2007,00 –		409365 –	– –	409365	– 32749	442115
		СП - 8%									
18	Е11-010203-0112	**Устройство присыпных обочин** **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	2698	78,31	28,97	211267	78173	–	113864	351142

		НР - 72%, СП - 8%								
19	Е11-010102-0602	**Досыпка обочин ГПС**		69,33	9,28	133094	25050		26010	
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	884,7	22,09 6,05	25,04 13,62	19988 5449	42	5729 1497	20215
20	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	893,734	1251,00		617661	617661	– 19413	667074
		СП - 8%								
21	Е11-010201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	404,7	145,49	145,49 74,98	58878 30346	–	21849 6458	87185
		НР - 72%, СП - 8%								
22	Е11-010201-0206	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (добавить 5 прохода)**	м3 уплотненного грунта	2023,5	4,13	4,13 1,96	8363 3835	–	2761 890	12014
		НР - 72%, СП - 8%								
23	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	404,7	114,07 18,58	92,59 31,71	46466 7520	17472 12835	14656 4866	65687
		НР - 72%, СП - 8%								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66421971 4335077	9593542 3619973	52493351	8512026 5994719	80928713
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66421971				
	Материалы		Тенге				47170953				
	Всего заработная плата		Тенге					7955050			
	Местные материалы		Тенге				5322398				
		Накладные расходы	Тенге				8512024				
		Сметная прибыль	Тенге				5994720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80928715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4268
		Сметная заработная плата	Тенге					7955050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80928715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4268
		Сметная заработная плата	Тенге					7955050			

РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда (пазухи)

24	Е11-270701-0201	**Основания из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2541,88	919,43 519,36	181,82 82,50	2337090 1320145	462169 209706	554776	1652240 319146	4308476
		НР - 108%, СП - 8%									
25	Е11-270701-0202 к=2	**Основания из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /исключить 2 см/**	м2 покрытия	2541,88	-66,87 -23,08	-6,26 -2,60	-169979 -58673	-15909 -6608	-95397	-70503 -19239	-259721
		НР - 108%, СП - 8%									
26	Е11-270701-0103 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройство**	м2 покрытия	2372	1593,39 232,92	42,79 23,32	3779532 552491	101508 55316	3125533	656431 354877	4790840
		НР - 108%, СП - 8%									

27	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к=5	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщины 7 см/**	м2 покрытия	2372	992,76	--	2354815	--	1673711	735593	3337640
		НР - 108%, СП - 8%			287,14	--	681104	--		247233	
28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2372	1389,32	4,16	3295463	9870	2440084	918382	4550953
		НР - 108%, СП - 8%			356,45	2,04	845509	4845		337108	
29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 к=4	**Покрытия асфальтобетонные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 /до толщины 5 см/**	м2 покрытия	2372	874,16	--	2073509	--	1528625	588474	2874942
		НР - 108%; СП - 8%			229,71	--	544884	--		212959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13670430	557638	9227332	4480617	19603130
							3885460	263260	--	1452084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13670430				
	Материалы		Тенге				9227333				
	Всего заработная плата		Тенге					4148719			
		Накладные расходы	Тенге				4480617				
		Сметная прибыль	Тенге				1452084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19603131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2279
		Сметная заработная плата	Тенге					4148719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19603131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2279
		Сметная заработная плата	Тенге					4148719			

РАЗДЕЛ 3.Устройство габионов

30	Е11-010107-0401	**Каналы. Очистка русла. Группа грунтов 1**	м3 грунта	303,948	440,81	440,81	133982	133982	--	64666	214540
		НР - 72%; СП - 8%			--	295,49	--	89814		15892	
31	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	130,264	3235,62	--	421484	--	--	303469	782949
		НР - 72%; СП - 8%			3235,62	--	421484	--		57996	
32	Е11-010107-1101	**Каналы и дамбы, Земляные работы. Группа грунтов 1**	м3 грунта	303,948	55,47	55,47	16861	16861	--	4789	23382
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,88	--	6651		1732	
33	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	130,264	3235,62	--	421484	--	--	303469	782949
		НР - 72%; СП - 8%			3235,62	--	421484	--		57996	
34	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	759,871	99,00	--	75227	--		--	81245
		СП - 8%			--	--	--	--		6018	
35	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	759,871	519,00	--	394373	--		--	425923

		СП - 8%				--	--	--	--		31550
36	E11-010107-1505	**Дно и откосы выемок. Планировка русла. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности								
		НР - 72%; СП - 8%		3473,7	4,08	4,08	14184	14184	--	6061	21864
37	E11-420101-0701	**Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство**	м3 подстилающего слоя			--	2,42	--	8418		1620
		НР - 68%; СП - 8%		375,721	3566,28	972,20	1339925	365274	905525	185680	1647653
38	E11-420105-0101	**Укладка геотекстиля КГС300**	м2 полиэтиленового экрана			183,98	542,78	69126	203933		122048
		НР - 68%; СП - 8%		3669,81	117,14	20,30	429899	74490	104555	212284	693558
39	C121-080102-1110	**Геотекстиль**	м2	4293,68	682,00	--	2928290	--	2928290	--	3162553
		СП - 8%			--	--	--	--		234263	
40	E11-420106-0201 прим	**Устройство габионов из сетки № С80.**	м2	11095,5	5016,89	387,10	55664859	4295051	23361482	20357814	82104487
		НР - 68%; СП - 8%			2524,30	173,91	28008326	1929636		6081814	
41	C121-050308-0232	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,7 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	11095,5	900,00	--	9985950	--	9985950	--	10784826
		СП - 8%			--	--	--	--		798876	
42	E11-420101-0404	**Заполнение булыжника марки М1200**	м3	1365,26	2759,51	335,23	3767452	457679	--	2402067	6663081
		НР - 68%; СП - 8%			2424,28	163,10	3309773	222678		493562	
43	C121-010701-0207	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200**	м3	1406,21	2414,00	--	3394591	--	3394591	--	3666158
		СП - 8%			--	--	--	--		271567	
44	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1920,58	43,33	43,33	83215	83215	--	29686	121933
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,47	--	41230		9032	
45	C121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	2343,11	1251,00	--	2931231	--	2931231	--	3165729
		СП - 8%			--	--	--	--		234498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				82003008	5440736	43611624	23869985	114342830
							32481048	2563687	--	8469839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82003008				
	Материалы		Тенге				24371562				
	Всего заработная плата		Тенге					35044736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12914240				
	Местные материалы		Тенге				6325822				
	Транспортные расходы		Тенге				469600				
		Накладные расходы	Тенге				23869984				
		Сметная прибыль	Тенге				8469839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114342831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29808
		Сметная заработная плата	Тенге					35044736			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				114342831					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29808
Сметная заработная плата	Тенге					35044736				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									214874316
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40701585					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15591916				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6446920				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						105332307			
- Перевозка грузов	Тенге				469600					
- Накладные расходы	Тенге							36862628		
- Сметная прибыль	Тенге							15916642		
Временные здания и сооружения	1,20%									2 578 492
Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%									2 935 613
ИТОГО:	Тенге									220 388 421
Непредвиденные затраты	2%									4 407 768
ИТОГО:	Тенге									224 796 189
Налог на добавленную стоимость	12%									26 975 543
ИТОГО с НДС	**Тенге**									251 771 729

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УМР-6"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.
Наименование объекта - Дополнительные работы

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Подготовка существующего земляного полотна										
1	Е11-010203-0602	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,30 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	м3 грунта	209,24		12,72	12,72	2661	2661	--	974	3926
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,46	--	1352		291	
2	Е11-010203-0302	**Нарезка уступов на откосах существующего земляного полотна. Группа грунтов 2**	м3 грунта уступа	198		2270,09	81,38	449479	16113	--	318112	828998
		НР - 72%; СП - 8%				2188,71	42,71	433365	8457		61407	
3	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	201		99,35	99,35	19969	19969	--	7409	29569
		НР - 72%; СП - 8%				--	51,20	--	10291		2190	
4	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	201		45,97	45,97	9239	9239	--	2810	13013
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,42	--	3903		964	
5	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	201		114,07	92,59	22929	18611	583	7279	32625
		НР - 72%; СП - 8%				18,58	31,71	3735	6375		2417	
		Устройство насыпи и выемки										
6	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь**	м3 грунта	3345		86,75	86,75	290180	290180	--	89446	409996

		НР - 72%; СП - 8%			--	37,14	--	124231		30370	
7	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	3348	72,87	72,87	243751	243751	--	75135	344396
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,20	--	104354		25511	
8	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (50м)**									
			м3 грунта	669	86,75	86,75	58036	58036	--	17889	81999
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,14	--	24846		6074	
9	Е11-010104-0210 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)**									
			м3 грунта	669	291,48	291,48	195001	195001	--	60108	275517
		НР - 72%; СП - 8%			--	124,79	--	83483		20409	
		До 1км									
10	Е11-010102-0214	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**									
			м3 грунта	1673	198,91	186,62	332777	312209	175	81474	447391
		НР - 72%; СП - 8%			12,19	55,45	20393	92766		33140	
11	Е11-010102-0502 К=2	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (до 1км)**									
			м3 грунта	1673	29,31	28,68	49027	47976	1051	9574	63289
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	13297		4688	
12	С341-020204-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**									
			т	3011,4	39,00	--	117445	--		--	126840
		СП - 8%			--	--	--	--		9396	
		До 2км									
13	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой до 2 км**									
			м3 грунта	1004	286,47	268,44	287614	269512	106	89552	407340
		НР - 72%; СП - 8%			17,92	105,96	17996	106382		30173	
14	Е11-010102-0502 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (до 2км)**									
			м3 грунта	1004	58,61	57,35	58845	57583	1262	11491	75962
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,90	--	15959		5627	
15	С341-020204-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**									
			т	1807,2	39,00	--	70481	--		--	76119
		СП - 8%			--	--	--	--		5638	
16	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**									
			м2 спланированной площади	3347	9,41	9,41	31491	31491	--	8860	43580
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,68	--	12306		3228	

17	E11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1438	267,76	--	384243	--	--	276655	713769
		НР - 72%; СП - 8%			267,76	--	384243	--		52872	
18	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4782	99,35	99,35	475084	475084	--	176280	703473
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,20	--	244833		52109	
19	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4782	45,97	45,97	219817	219817	--	66854	309605
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,42	--	92852		22934	
20	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4782	114,07	92,59	545501	442770	13868	173176	776171
		НР - 72%; СП - 8%			18,58	31,71	88863	151660		57494	
21	E11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1100	78,31	28,97	86136	31872	--	46423	143164
		НР - 72%; СП - 8%			49,33	9,28	54264	10213		10605	
22	E11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	471	267,76	--	126117	--	--	90804	234275
		НР - 72%; СП - 8%			267,76	--	126117	--		17354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4075822	2741877	17045	1610305	6141017
							1128976	1107560	--	454891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4075822				
	Материалы		Тенге				17044				
	Всего заработная плата		Тенге					2236536			
	Транспортные расходы		Тенге				187925				
		Накладные расходы	Тенге				1610306				
		Сметная прибыль	Тенге				454890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6141018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
		Сметная заработная плата	Тенге					2236536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6141018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1372
		Сметная заработная плата	Тенге					2236536			

РАЗДЕЛ 2.Водоотвод

		Монтаж									
23	E11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	2039320,82	593158,07	203932	59316	4762	162673	395934
		НР - 99%; СП - 8%			1398543,75	244619,97	139854	24462		29328	
24	C123-010503-0109	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100	9925,00	--	992500	--	992500	--	1071900

		ИТОГО ПО ...								8040
				4					79400	
		СП - 8%								
		Отвод розливковых вод								
25	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	629082,00 480111,75	146185,37 59512,31	62908 48022	14619 5951	267	53434 9307	125649
		НР - 99%, СП - 8%									
26	С123-010503-0401	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100	691,00 --	-- --	69100 --	-- --	69100	-- 5528	74628
		СП - 8%									
27	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	62522,28 34407,71	13723,19 7359,74	55020 30279	12076 6477	12665	36388 7313	98720
		НР - 99%, СП - 8%									
28	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9595,00 --	-- --	19190 --	-- --	19190	-- 1535	20725
		СП - 8%									
29	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9274,00 --	-- --	18548 --	-- --	18548	- 1484	20032
		СП - 8%									
30	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7742,00 --	-- --	15484 --	-- --	15484	-- 1239	16723
		СП - 8%									
		Демонтаж временного водоотвода									
31	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1	859660,00 839126,25	20533,75 12290,37	85966 83913	2053 1229	--	84290 13620	183877
		НР - 99%, СП - 8%									
32	С341-010104-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,34	649,00 --	-- --	1519 --	-- --		-- 121	1640
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1524167 302068	88064 38119	1132516 --	336785 148875	2009828
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				462567				
	Материалы		Тенге				17694				
	Всего заработная плата		Тенге					340187			
	Местные материалы		Тенге				53222				
	Транспортные расходы		Тенге				1519				
		Накладные расходы	Тенге				336785				
		Сметная прибыль	Тенге				63948				

		Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)					863300				229
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					340187			
		Сметная заработная плата	Тенге				1061600				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1061600				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84928				
		Сметная прибыль	Тенге				1146528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2009828				229
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					340187			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Устройство водоотвода по руслу реки на участке №1									
33	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,15**	**629082,00**	**146185,37**	**94362**	**21928**	**401**	**80151**	**188474**
		НР - 99%, СП - 8%			**480222,75**	**59512,31**	**72033**	**8927**		**13961**	
34	**С123-010405-0103**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4.2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**151,5**	**1781,00**	**–**	**269822**	**–**	**269822**	**–**	**291407**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**21586**	
		Демонтаж временного водоотвода по руслу реки на участке №1									
35	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,15**	**293153,76**	**5020,11**	**43973**	**753**	**–**	**43319**	**94275**
		НР - 99%, СП - 8%			**288133,65**	**3575,60**	**43220**	**536**		**6983**	
36	**С341-010104-1015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0,142**	**649,00**	**–**	**92**	**–**		**–**	**100**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**408249**	**22681**	**270223**	**123470**	**574256**
							115253	**9463**	**–**	**42537**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**138428**				
		Материалы	Тенге				**401**				
		Всего заработная плата	Тенге					**124717**			
		Транспортные расходы	Тенге				**92**				
		Накладные расходы	Тенге				**123469**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20952**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**282849**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					**124717**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**269822**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**269822**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21586**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**291407**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**574256**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					**124717**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8725101**

В ТОМ ЧИСЛЕ								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1546297			
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2852622		
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1155142		
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1419784	
- Перевозка грузов	Тенге				189537			
- Накладные расходы	Тенге							2070560
- Сметная прибыль	Тенге							646303
Временные здания и сооружения	1,20%							104 701
Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							119 202
ИТОГО:	Тенге							8 949 005
Непредвиденные затраты	2%							178 980
ИТОГО:	Тенге							9 127 985
Налог на добавленную стоимость	12%							1 095 358
ИТОГО с НДС	**Тенге**							**10 223 343**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"