Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Форма КС-3

Утвержденная приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***"Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№58	09.06.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь	**179 285 714,29**	102 040 816,33							12 244 897,96	114 285 714,29
Итого	**179 285 714,29**	**102 040 816,33**							**12 244 897,96**	**114 285 714,29**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

_____ **Сыздыков С.Е**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ"_____**Газизов С.Г**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство Котельной Дымовая труба-2 шт 1 очередь 2018 г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Под Фм-1 (6 шт)								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	124,98	23,36	22,08	2919	2759	829	0,01	1
		м3		1,28	5,56	160	695	97	0,02	2
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	1,26	218,93	--	276	--	312	1,54	2
		м3		218,93	--	276	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	18,3684	5,55	5,55	102	102	32	--	--
		м3		--	1,80	--	33	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	18,3684	21,55	4,52	396	83	303	0,11	2
		м3		17,03	--	313	--	97	--	--
		Под Фм-1000Н трубы 2 шт								
5	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	189,04	23,36	22,08	4416	4174	1254	0,01	2
		м3		1,28	5,56	242	1051	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	1,91	218,93	--	418	--	473	1,54	3
		м3		218,93	--	418	--	113	--	--
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	13,82304	5,55	5,55	77	77	24	--	--
		м3		--	1,80	--	25	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	13,82304	21,55	4,52	298	62	228	0,11	1
		м3		17,03	--	235	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8902	7258			11
			Тенге			1644	1804			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8902				
		Всего заработная плата -	Тенге				3448			
		Накладные расходы -	Тенге			3455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				518			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3966			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фундамент Фм-1 (под оттяжки 6шт)								
9	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62,64	639,10	24,55	40033	1538	3778	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2495	576	123	0,04	3
10	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	40,2	8242,35	257,71	331343	10360	30652	4,05	163
		м3		634,50	91,69	25507	3686	105	0,40	16
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	40,803	133,00	--	5427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	40,803	274,00	--	11180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-8	Установка закладных деталей Мн-2 весом до 20 кг	0,123	70437,87	304,24	8664	37	1264	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1190	14	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	82,56	245,44	3,82	20264	315	3779	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3084	119	118	0,01	1
15	С12021-177	**Каркасы дымовых труб, масса 1 м свыше 100 до 150 кг**	12,4	112400,00	--	1393760	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1810670	12251			204
			Тенге			32275	4395			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416910				
	Материалы -		Тенге			88660				
	Всего заработная плата -		Тенге				36671			
	Местные материалы -		Тенге			283724				
		Накладные расходы -	Тенге			39473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5921			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				42592			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1393760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1393760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1477386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1961152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				42592			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1819572	19508			215
			Тенге			33920	6199			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			425812				
	Материалы -		Тенге			88660				
	Всего заработная плата -		Тенге				40118			
	Местные материалы -		Тенге			283724				
		Накладные расходы -	Тенге			42929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46558			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1393760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1393760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83626				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1477386				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1974251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46558			
		Итого	Тенге					1 974 251		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе СМР (без оборудования)						1 974 251		
		Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге			0,036		71 073		
		Итого с временными зданниями и сооружениями						2 045 324		
		Зимнее удорожание 5,418%	Тенге			0,05418		110 816		
		Итого:	Тенге					2 156 140		
		Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге			0,004		8 181		
		Всылуга лет 1%	Тенге			0,01		20 453		
		Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге			0,06%		1 146		
		ВСЕГО стоимость	Тенге					2 185 921		
		ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге			2,59005115		5 661 646		
		Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге			0,02		113 233		
		Всего с 2%	Тенге					5 774 879		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			0,12		692 986		
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге					**6 467 865**		
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге			0,9		**5 821 078,43**		
		в том числе НДС						**623 686,97**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство Котельной Общестроительные работы 1 очередь выполняемая 2018 г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стремянки,пандусы								
		Устройство подпорных стенок пандуса								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,84	2319,50	--	11226	--	3161	3,24	16
		м3		531,00	--	2570	--	123	--	--
2	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	36,48	12286,02	442,42	448194	16139	96895	14,00	511
		м3		2362,50	167,13	86184	6097	105	0,82	30
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,0272	133,00	--	4925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	37,0272	189,00	--	6998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	37,0272	379,00	--	14033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,68854	61200,00	--	164539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1508	3792,87	304,24	572	46	545	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	502	17	105	0,56	--
8	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1508	59500,00	--	8973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство пандуса								
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	108,54	5,55	5,55	603	603	190	--	--
		м3		--	1,80	--	196	97	0,01	1
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,54	21,55	4,52	2339	490	1793	0,11	12
		м3		17,03	--	1848	--	97	--	--
11	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	12,8	2319,50	--	29690	--	8360	3,24	41
		м3		531,00	--	6797	--	123	--	--
12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,77	1271,09	--	16232	--	7492	2,99	38
		м3		477,00	--	6091	--	123	--	--
13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	25,54	7178,15	196,62	183330	5022	9293	1,79	46
		м3		272,25	74,27	6953	1897	105	0,36	9
14	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	26,817	274,00	--	7348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,02058	41200,00	--	42048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			941048	22300			667
			Тенге			110946	8207			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			941048				
		Материалы -	Тенге			114459				
		Всего заработная плата -	Тенге				119153			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215559				
		Местные материалы -	Тенге			477784				
		Накладные расходы -	Тенге			127729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1132904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138312			770
		Сметная заработная плата -	Тенге			1132904				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				138312			770
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	Тенге		1 132 904
В том числе СМР (без оборудования)			1 132 904
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	40 785
Итого с временными зданниями и сооружениями			1 173 689
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	63 590
Итого:	Тенге		1 237 279
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	4 695
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	11 737
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	658
ВСЕГО стоимость	Тенге		1 254 369
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге	2,59005115	3 248 879
Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге	0,02	64 978
Всего с 2%	Тенге		3 313 856
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	397 663
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**3 711 519**
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9	**3 340 367,07**
в том числе НДС			**357 896,47**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж металлоконструкций Строительство Котельной Общестроительные работы 1 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №3
выполненных работ за сентябрь 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж бункера накопителя шлака 2 шт								
1	Е0109-4-4	**Монтаж стационарных бункеров**	0,87064	22519,63	14924,45	19606	12994	6534	30,30	26
		т		5647,50	2690,85	4917	2343	90	9,34	8
2	Е0113-17-5	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163 за один раз**	23,50728	20,34	0,02	478	--	123	0,03	1
		м2		5,81	--	137	--	90	--	--
3	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	47,01456	20,36	0,02	957	1	176	0,02	1
		м2		4,16	--	196	--	90	--	--
		Монтаж бункера, 2 шт								
4	Е0109-4-4	**Монтаж бункера топливоподачи объемом 23,4 м3**	3,89872	22519,63	14924,45	87798	58186	29258	30,30	118
		т		5647,50	2690,85	22018	10491	90	9,34	36
5	С12021-206 прим.	**Бункерные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы без арматуры**	3,89872	109200,00	--	425740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	105,26544	20,36	0,02	2143	2	394	0,02	2
		м2		4,16	--	438	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			536723	71184			148
			Тенге			27705	12834			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3578				
		Материалы -	Тенге			2805				
		Всего заработная плата -	Тенге				770			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				874			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			533144				
	Материалы -		Тенге			9289				
	Всего заработная плата -		Тенге				39769			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425740				
		Накладные расходы -	Тенге			35792				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			603072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				45137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			607600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				46011			

Итого	Тенге		607 600
В том числе СМР (без оборудования)			607 600
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	21 874
Итого с временными зданниями и сооружениями			629 474
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	34 105
Итого:	Тенге		663 578
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	2 518
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	6 295
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	353
ВСЕГО стоимость	Тенге		672 744
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге	2,59005115	1 742 441
Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге	0,02	34 849
Всего с 2%	Тенге		1 777 290
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	213 275
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**1 990 565**
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9	**1 791 508,40**
в том числе НДС			**191 947,33**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района _____**Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____**Газизов С.Г**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть 1 очередь 2018 г**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	5Прайс ТОО ЩКМЗ	**Водоподготовительная установка ВПУ-5М-01**	1	1031902,22	--	1031902	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
2	Прайс ТОО "Wi-Асана"	**Насос центробежный IL250/395-90/4** Центрмаш	3	2958112,41	--	8874337	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Прайс ТОО "WiloCentralAsia"	**Насос подпиточный HELX22062/16/V**	2	174270,30	--	348541	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		Линия топливоподачи и шлакозолоудаления										
4	Прайс ТОО "ЩКМЗ"	**Комплекс топливоподачи**	1,2	8191487,75	--	9829785	--	--	--	--		
		к-т		--	--	--	--	--	--	--		
		Обвязка										
5	С130904-1126 Изм. и доп.вып.19	**Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 10 400 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	5	1304144,00	--	6520720	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
6	С130904-1123 Изм. и доп.вып.19	**Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	8	280022,00	--	2240176	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приборы								
7	прайс ООО "Теплотехкомплект" РФ	**Грязевик ТС568 (Ду400 корпус 820)**	1	224357,27	--	224357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Оборудования								
8	Ц0106-8-5	**Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-670 т/ч, давление 13,8 МПа**	10,008	16897,00	7153,00	169105	71587	69986	33,00	330
		т		6413,00	1357,00	64181	13581	90	7,87	79
9	5 прайс ТОО ЩКМЗ	**Воздухоподогреватель трубчатый ВП-0-155**	4	855997,49	--	3423990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			32662914	71587			330
			Тенге			64181	13581			79
		Стоимость оборудования -	Тенге			23508555				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			23508555				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			393462				
		Материалы -	Тенге			33337				
		Всего заработная плата -	Тенге				77762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224357				
		Накладные расходы -	Тенге			69986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27807				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			491255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				88260			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8760896				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8760896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9286550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33286360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				88260			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			32662914	71587			330
			Тенге			64181	13581			79
		Стоимость оборудования -	Тенге			23508555				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			23508555				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			393462				
		Материалы -	Тенге			33337				
		Всего заработная плата -	Тенге				77762			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			224357				
		Накладные расходы -	Тенге			69986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27807				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			491255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				88260			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8760896				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8760896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9286550				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33286360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				88260			

Итого	Тенге		33 286 360	
В том числе СМР (без оборудования)			9 777 805	10 129 806
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	352 001	
Итого с временными зданниями и сооружениями			33 638 361	
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	548 833	
Итого:	Тенге		34 187 194	
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	40 519	
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	101 298	
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	5 678	
ВСЕГО стоимость	Тенге		34 334 689	
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге	2,59005115	88 928 602	
Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге	0,02	1 778 572	
Всего с 2%	Тенге		90 707 174	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	10 884 861	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**101 592 034**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9	**91 432 830,96**	
в том числе НДС			**9 796 374,75**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное сети электроснабжения линии 10/0,4 кВ,освещение,КТПН**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №5
выполненных работ за сентябрь 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабеля								
1	Ц0108-141-6	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг**	1142,23	54,90	19,90	62708	22730	38196	0,19	217
		м		30,60	4,60	34952	5254	95	0,03	30
2	С151601-23	**Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлГУ, число жил и сечение 3х150 мм2**	1,57699	1260900,00	--	1988427	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	43,932	18931,00	--	831677	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Сигнальное освещение дымовой трубы								
4	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-06-2002СН РК 8.02-17-2006	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами светоградительными**	12	826,26	407,15	9915	4886	2996	0,92	11
		шт		178,48	84,37	2142	1012	95	0,49	6
5	СПрайс ПульсЦен	**Светильник светоградительный с лампой ЗОМ**	12	6180,32	--	74164	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-407-16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	70	143,10	59,80	10017	4186	4030	0,28	20
		м		45,00	15,60	3150	1092	95	0,09	6
7	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	80	27,00	0,80	2160	64	1604	0,13	10
		м		20,90	0,20	1672	16	95	--	--
8	Ц0108-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	80	18,50	0,80	1480	64	965	0,08	6
		м		12,50	0,20	1000	16	95	--	--
9	Ц0108-405-3	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2	140	74,50	5,70	10430	798	8845	0,39	55
		м		65,30	1,20	9142	168	95	0,01	1
10	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	70	191,00	--	13370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-26	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,306	371500,00	--	113679	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети электроосвещение								
		Электроосвещение территории								
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,48	27,84	26,18	3632	3415	1121	0,01	2
		м3		1,66	7,20	217	939	97	0,03	3
13	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,9144	262,72	--	1028	--	1162	1,85	7
		м3		262,72	--	1028	--	113	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	134,31	6,48	6,48	870	870	274	--	--
		м3		--	2,10	--	283	97	0,01	1
15	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	466	36,70	27,80	17102	12955	6950	0,06	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,80	6,90	4101	3215	95	0,04	19
16	С143008-92	Песок природный	6	707,00	--	4242	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	513	27,50	4,00	14108	2052	9747	0,12	62
		м		19,30	0,70	9901	359	95	--	2
18	С151601-486 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,52326	137342,00	--	71866	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	11	162,72	143,86	1790	1582	593	0,13	1
		яма		18,86	36,68	207	403	97	0,14	2
20	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,76	7752,83	98,32	13645	173	1353	4,41	8
		м3		695,25	37,15	1224	65	105	0,18	--
21	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,616	18837,97	11119,34	11604	6850	7607	42,50	26
		1т		7560,00	4200,75	4657	2588	105	20,52	13
22	СПрайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Фундаменты под опоры	11	3137,13	--	34508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек с кронштейном	0,66715	4658,59	2861,37	3108	1909	1013	5,88	4
		т		1067,22	620,10	712	414	90	1,98	1
24	СПрайс ТОО "Энергосистемы ЭЛТО"	Опоры под светильники с кронштеном	11	23099,56	--	254095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию, диаметр до 100 мм	25	41,80	2,20	1045	55	648	0,16	4
		м		27,00	0,30	675	7	95	--	--
26	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая - 110х2,7	25,5	208,00	--	5304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	78	10,60	0,10	827	8	659	0,06	5
		м		8,80	0,10	686	8	95	--	--
28	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08976	46226,00	--	4149	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-163-3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	418,40	--	1674	--	1307	2,00	8
		шт		344,00	--	1376	--	95	--	--
30	СПрайс Satu.KZ	Муфта концевая GUST-12/150-240	4	12603,44	--	50414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	11	826,26	407,15	9089	4479	2747	0,92	10
		шт		178,48	84,37	1963	928	95	0,49	5
32	С151703-5	Светильники тип РКУ 03-250-001-У1	11	6550,00	--	72050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	11	537,00	--	5907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
35	С151801-10	Выключатель автоматический на ток 2,5 А, тип АЕ-2А	11	343,00	--	3773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-2363 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	22	177,00	--	3894	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3713264	67221			494
			Тенге			81302	16794			90
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2822993				
	Материалы -		Тенге			20389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				85359			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2676926				
		Накладные расходы -	Тенге			81091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174245				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3078330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				97523			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868488				
		Материалы -	Тенге			1774				
		Всего заработная плата -	Тенге				11612			
		Местные материалы -	Тенге			846491				
		Накладные расходы -	Тенге			12110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52836				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			933435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				13428			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3108				
		Материалы -	Тенге			487				
		Всего заработная плата -	Тенге				1126			
		Накладные расходы -	Тенге			1013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1278			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18674				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18674				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1120				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19794				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4035927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата -	Тенге				112229			

Итого	Тенге		4 035 927
В том числе СМР (без оборудования)			4 035 927
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	145 293
Итого с временными зданниями и сооружениями			4 181 220
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	226 539
Итого:	Тенге		4 407 759
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	16 725
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	41 812
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	2 344
ВСЕГО стоимость	Тенге		4 468 640
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге	2,59005115	11 574 005
Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге	0,02	231 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с 2%	Тенге					11 805 486		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			0,12		1 416 658		
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге					**13 222 144**		
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге			0,9		**11 899 929,43**		
		в том числе НДС						**1 274 992,44**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**