Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

Утвержденная приказом Министра индустрии и

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019г №178

Наименование строительства: ***"Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-	код	наимено- вание	код
		№58	09.06.2020г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь	**65 000 000,00**	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00
Итого	**65 000 000,00**	**58 035 714,29**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства Буландынского района"

_____ **Сыздыков С.Е**

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ"_____**Газизов С.Г**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Ахметов К.Н**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории (остаточные)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №1
выполненных работ за июль 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение территории								
1	Е0109-62-5	Изготовление секции ограждения в построечных условиях и на производственных базах	6,59635	28686,82	5605,29	189228	36974	134347	120,00	792
		т		21600,00	1029,79	142481	6793	90	4,42	29
2	Е0107-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из профлиста до 2,2м	794,5	609,59	217,18	484315	172550	489256	2,23	1772
		м		380,25	59,61	302109	47360	140	0,22	172
3	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	28,3	6260,00	--	177158	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 80 мм,толщина стенки 4,0 мм	655	479,00	--	313745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,22794	49131,00	--	11199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	6,35086	59500,00	--	377876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-876 Изм. и допвып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01755	50100,00	--	879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308,00	--	1232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1464,618	896,00	--	1312298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2868091	209525			2563
			Тенге			444590	54153			201
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2365117				
	Материалы -		Тенге			9656				
	Всего заработная плата -		Тенге				349469			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1703644				
	Местные материалы -		Тенге			177158				
		Накладные расходы -	Тенге			489256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3025636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2189
		Сметная заработная плата -	Тенге				422857			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189228				
	Материалы -		Тенге			9773				
	Всего заработная плата -		Тенге				149274			
		Накладные расходы -	Тенге			134347				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19414				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			342989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							888
		Сметная заработная плата -	Тенге				169426			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			313745				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18825				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			332570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3701195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3076
		Сметная заработная плата -	Тенге				592283			

Итого	Тенге		3 701 195
В том числе СМР (без оборудования)			3 701 195
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	133 243
Итого с временными зданниями и сооружениями			3 834 438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 5,418%	Тенге			0,05418		207 750		
		Итого:	Тенге					4 042 188		
		Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге			0,004		15 338		
		Всылуга лет 1%	Тенге			0,01		38 344		
		Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге			0,06%		2 149		
		ВСЕГО стоимость	Тенге					4 098 019		
		ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге			2,59005115		10 614 080		
		Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге			0,02		212 282		
		Всего с 2%	Тенге					10 826 361		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			0,12		1 299 163		
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге					**12 125 525**		
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге			0,9		**10 912 970,81**		
		в том числе НДС						**1 169 246,87**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Адметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**

(наименование, адрес)

Объект **Монтаж металлоконструкций. Строительство Котельной. Общестроительные работы 1 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №2
выполненных работ за июль 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж циклоны								
1	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	4,9	13711,47	5475,87	67186	26832	29075	28,90	142
		т		5040,00	1552,87	24696	7609	90	5,46	27
2	С12021-96	Площадки посадочные , маршевые лестницы, ограждения	4,9	177400,00	--	869260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,9	9739,20	3333,30	47722	16333	26096	29,80	146
		т		5917,50	--	28996	--	90	--	--
4	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	264,6	20,36	0,02	5387	5	991	0,02	6
		м2		4,16	--	1101	--	90	--	--
		Монтаж стойки воздухонагревателя,6 шт								
5	Е0109-6-1	Монтаж опорных конструкций	1,77576	26019,53	9264,15	46204	16451	13853	35,00	62
		т		7020,00	1647,77	12466	2926	90	5,59	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-17-5	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0163 за один раз**	47,94552	20,34	0,02	975	1	251	0,03	1
		м2		5,81	--	279	--	90	--	--
7	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	191,78208	20,36	0,02	3904	4	718	0,02	4
		м2		4,16	--	798	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1040639**	**59626**			**361**
			Тенге			**68335**	**10535**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10266**				
		Материалы -	Тенге			**8079**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2177**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1959**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**294**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**734**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2471**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1030373**				
		Материалы -	Тенге			**35339**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76693**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**869260**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69023**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10354**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65964**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1165360**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87046**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1178319**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89517**			

Итого	Тенге		1 178 319
В том числе СМР (без оборудования)			1 178 319
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	42 419
Итого с временными зданниями и сооружениями			1 220 738
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	66 140
Итого:	Тенге		1 286 878
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	4 883
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	12 207
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	684
ВСЕГО стоимость	Тенге		1 304 653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге			2,59005115		3 379 117		
		Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге			0,02		67 582		
		Всего с 2%	Тенге					3 446 700		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			0,12		413 604		
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге					**3 860 304**		
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге			0,9		**3 474 273,18**		
		в том числе НДС						**372 243,56**		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.И**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство Котельной. Общестроительные работы 1 очередь,выполняемая 2018 г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №3
выполненных работ за июль 2020г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент ФМ-3(8 шт)								
1	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	11,52	639,10	24,55	7362	283	695	0,26	3
		м2		39,83	9,20	459	106	123	0,04	1
2	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,28	8242,35	257,71	10550	330	976	4,05	5
		м3		634,50	91,69	812	117	105	0,40	1
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2992	133,00	--	173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,2992	189,00	--	246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2992	379,00	--	492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0128	69000,00	--	883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-5 весом до 4 кг	0,04096	93997,62	304,24	3850	12	1427	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1355	5	105	0,56	--
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,96	245,44	3,82	2199	34	410	0,21	2
		м2		37,35	1,44	335	13	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-4 (8 шт)								
9	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	16	639,10	24,55	10226	393	965	0,26	4
		м2		39,83	9,20	637	147	123	0,04	1
10	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	3,072	8242,35	257,71	25321	792	2342	4,05	12
		м3		634,50	91,69	1949	282	105	0,40	1
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,11808	133,00	--	415	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,11808	189,00	--	589	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,11808	379,00	--	1182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 20 кг	0,1624	70437,87	304,24	11439	49	1669	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1571	19	105	0,56	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,36	245,44	3,82	3770	59	703	0,21	3
		м2		37,35	1,44	574	22	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-5 (2 шт)								
16	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	91,556	639,10	24,55	58514	2248	5521	0,26	24
		м2		39,83	9,20	3647	842	123	0,04	4
17	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	16,82	8242,35	257,71	138636	4335	12825	4,05	68
		м3		634,50	91,69	10672	1542	105	0,40	7
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,0723	133,00	--	2271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,0723	189,00	--	3227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,0723	379,00	--	6470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,74152	65900,00	--	48866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0832	49502,00	--	4119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 20 кг	0,1632	70437,87	304,24	11495	50	1678	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1579	19	105	0,56	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-2 весом до 20 кг	0,05688	70437,87	304,24	4007	17	585	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	550	7	105	0,56	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-3 весом до 20 кг	0,02376	70437,87	304,24	1674	7	244	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	230	3	105	0,56	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,672	245,44	3,82	3601	56	672	0,21	3
		м2		37,35	1,44	548	21	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-6 (8 шт)								
27	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	11,52	639,10	24,55	7362	283	695	0,26	3
		м2		39,83	9,20	459	106	123	0,04	1
28	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,28	8242,35	257,71	10550	330	976	4,05	5
		м3		634,50	91,69	812	117	105	0,40	1
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2992	133,00	--	173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,2992	189,00	--	246	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2992	379,00	--	492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0384	68800,00	--	2642	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01024	69000,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-2 весом до 4 кг	0,04896	93997,62	304,24	4602	15	1706	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1619	6	105	0,56	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,96	245,44	3,82	2199	34	410	0,21	2
		м2		37,35	1,44	335	13	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-7 (4шт)								
36	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	9,6	639,10	24,55	6135	236	579	0,26	3
		м2		39,83	9,20	382	88	123	0,04	--
37	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,16	8242,35	257,71	9561	299	884	4,05	5
		м3		634,50	91,69	736	106	105	0,40	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1774	133,00	--	157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,1774	189,00	--	223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1774	379,00	--	446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,037512	68800,00	--	2581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01152	69000,00	--	795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-5 весом до 4 кг	0,01024	93997,62	304,24	963	3	357	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	339	1	105	0,56	--
44	Е0106-11-4	Установка закладных деталей ЗД-4 весом до 20 кг	0,04628	126994,77	680,89	5877	32	281	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	256	12	105	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,04	245,44	3,82	1728	27	322	0,21	1
		м2		37,35	1,44	263	10	118	0,01	--
		Фундамент Ф-9 (6 шт)								
46	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	36,36	639,10	24,55	23238	893	2193	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1448	335	123	0,04	2
47	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,8	8242,35	257,71	64290	2010	5947	4,05	32
		м3		634,50	91,69	4949	715	105	0,40	3
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,917	133,00	--	1053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,917	189,00	--	1496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,917	379,00	--	3001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1056	68800,00	--	7265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	69000,00	--	1739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01992	71100,00	--	1416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081	69000,00	--	559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-6 весом до 20 кг	0,10056	70437,87	304,24	7083	31	1034	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	973	12	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
		м2		37,35	1,44	502	19	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-10 (6 шт)								
57	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	19,8	639,10	24,55	12654	486	1194	0,26	5
		м2		39,83	9,20	789	182	123	0,04	1
58	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,76	8242,35	257,71	22749	711	2104	4,05	11
		м3		634,50	91,69	1751	253	105	0,40	1
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8014	133,00	--	373	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,8014	189,00	--	529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,8014	379,00	--	1062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,10596	69700,00	--	7385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,045	65900,00	--	2966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,424	245,44	3,82	5013	78	935	0,21	4
		м2		37,35	1,44	763	29	118	0,01	--
		Фундамент ФМ-11 (42 шт)								
65	Е0111-13-3 К-2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	41,16	639,10	24,55	26306	1010	2482	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1639	379	123	0,04	2
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,4	245,44	3,82	7216	112	1346	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1098	42	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	18	427,50	19,32	7695	348	4152	1,11	20
		м2		185,83	6,39	3345	115	120	0,03	1
68	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	18	5206,00	--	93708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			101403	348			20
			Тенге			3345	115			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101403				
		Материалы -	Тенге			4002				
		Всего заработная плата -	Тенге				3460			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93708				
		Накладные расходы -	Тенге			4152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				623			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4083			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			721109	15653			297
			Тенге			47376	5685			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			721109				
		Материалы -	Тенге			213367				
		Всего заработная плата -	Тенге				53062			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175630				
		Местные материалы -	Тенге			269082				
		Накладные расходы -	Тенге			58926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			826838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				61901			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			826838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата -	Тенге				61901			
		Итого	Тенге					826 838		
		В том числе СМР (без оборудования)						826 838		
		Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге			0,036		29 766		
		Итого с временными зданниями и сооружениями						856 604		
		Зимнее удорожание 5,418%	Тенге			0,05418		46 411		
		Итого:	Тенге					903 015		
		Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге			0,004		3 426		
		Всылуга лет 1%	Тенге			0,01		8 566		
		Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге			0,06%		480		
		ВСЕГО стоимость	Тенге					915 488		
		ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге			2,59005115		2 371 160		
		Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге			0,02		47 423		
		Всего с 2%	Тенге					2 418 583		
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			0,12		290 230		
		Итого по Акту с (НДС)	Тенге					**2 708 813**		
		Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге			0,9		**2 437 931,57**		
		в том числе НДС						**261 206,95**		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Буландынского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области. Корректировка. 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Тепломеханическая часть 1 очередь 2018 г**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **09.06.2020г**

Акт №4
выполненных работ за июль 2020г

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
			Линия топливоподачи и шлакозолоудаления								
1		**Прайс ТОО "ЩКМЗ"**	**Комплекс топливоподачи**	**0,8**	**8191487,75**	**--**	**6553190**	**--**	**--**	**--**	**--**
			к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6553190**	**--**			**--**
				Тенге			**--**	**--**			**--**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**6553190**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**6553190**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6553190**				
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж								
			Оборудования								
2		**Ц0106-8-5**	**Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-670 т/ч, давление 13,8 МПа**	**5,004**	**16897,00**	**7153,00**	**84553**	**35794**	**34993**	**33,00**	**165**
			т		**6413,00**	**1357,00**	**32091**	**6790**	**90**	**7,87**	**39**
3		**5 прайс ТОО ЩКМЗ**	**Воздухоподогреватель трубчатый ВП-0-155**	**2**	**855997,49**	**--**	**1711995**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1796548**	**35794**			**165**
				Тенге			**32091**	**6790**			**39**
			Стоимость оборудования -	Тенге			**1711995**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1711995**				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**84553**				
			Материалы -	Тенге			**16668**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**38881**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			34993				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5249			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7173				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			126718				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
			Сметная заработная плата -	Тенге				44130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1838713				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
			Сметная заработная плата -	Тенге				44130			
РАЗДЕЛ 3.Газоходы											
Участок дымосос-дымовая труба и воздухоподогреватель-цилон											
4		**Ц0106-264-16**	**Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе**	**48,89319**	**55376,00**	**32120,00**	**2707509**	**1570449**	**1163368**	**115,00**	**5623**
			т		**20610,00**	**5827,85**	**1007689**	**284942**	**90**	**33,80**	**1653**
5		**С12021-194**	**Конструкции для газопроводов прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части**	**21,63276**	**185400,00**	**--**	**4010714**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6		**С12021-235**	**Щиты диффузоров и конфузоров с обшивкой из тонколистовой стали /3 мм/ для градирен**	**2,26043**	**163900,00**	**--**	**370484**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**			**7088707**	**1570449**			**5623**
				Тенге			**1007689**	**284942**			**1653**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			2707509				
Материалы -				Тенге			129371				
Всего заработная плата -				Тенге				1292631			
			Накладные расходы -	Тенге			1163368				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							582
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174505			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232253				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4103130				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7857
			Сметная заработная плата -	Тенге				1467136			
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			4381198				
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			4381198				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262872				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4644070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			8747200				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7857
			Сметная заработная плата -	Тенге				1467136			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**Тенге**			**15438445**	**1606243**			**5788**
				Тенге			**1039779**	**291733**			**1692**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			8265185				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8265185				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2792062				
	Материалы -		Тенге			146040				
	Всего заработная плата -		Тенге				1331512			
		Накладные расходы -	Тенге			1198361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							599
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4229848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8079
		Сметная заработная плата -	Тенге				1511266			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4381198				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4381198				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262872				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4644070				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17139103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8079
		Сметная заработная плата -	Тенге				1511266			

Итого	Тенге		17 139 103	
В том числе СМР (без оборудования)			8 873 918	
Временные здания и сооружения (3,6%)	Тенге	0,036	319 461	9 193 379
Итого с временными зданниями и сооружениями			17 458 564	
Зимнее удорожание 5,418%	Тенге	0,05418	498 097	
Итого:	Тенге		17 956 661	
Затраты на доп отпуска 0,4%	Тенге	0,004	36 774	
Всылуга лет 1%	Тенге	0,01	91 934	
Разница в стоимости э/э к=0,056054%	Тенге	0,06%	5 153	
ВСЕГО стоимость	Тенге		18 090 522	
ИТОГО стоимость в текущих ценах на 2015-2016гг	Тенге	2,59005115	46 855 377	
Налоги,сборы, обяз платежи 2%	Тенге	0,02	937 108	
Всего с 2%	Тенге		47 792 485	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	0,12	5 735 098	
Итого по Акту с (НДС)	Тенге		**53 527 583**	
Стоимость с учетом тендерного коэффициента с НДС	Тенге	0,9	**48 174 824,44**	
в том числе НДС			**5 161 588,33**	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Буландынского района" _____ **Сыздыков С.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Ахметов К.Н**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Инжиниринг-СТ" _____ **Газизов С.Г**