Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.
Наименование объекта - **Демонтаж**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-2 Демонтаж										
		Разборка существующей дорожной одежды										
1	Е11-270302-0404 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия		6886	498,22	475,58	3430731	3274843	1486	761878	4528017
		НР - 108%; СП - 8%				22,42	80,02	154402	551040		335409	
2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		521,84	5041,61	1838,46	2630915	959382	–	2383130	5415169
		НР - 108%; СП - 8%				3203,15	1025,35	1671533	535069		401124	
3	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		3874,904	629,00	–	2437315	–		–	2632300
		СП - 8%				–	–	–	–		194985	
4	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т		3874,904	519,00	–	2011075	–		–	2171961
		СП - 8%				–	–	–	–		160886	
		Демонтаж железобетонных труб d=0,5м,8шт										
5	Е11-010101-0332	**Рытье котлована под тело трубы и оголовки.Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ,**	м3 грунта		105	253,72	239,22	26640	25118	--	5816	35053
		НР - 72%; СП - 8%				14,50	62,43	1522	6555		2597	
6	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж. Высота насыпи до 0/0,9 м**	м3 железобетона звеньев		51,5394	26545,19	16396,19	1368123	845050	--	704884	2238848
		НР - 84%; СП - 8%				10149,00	6132,68	523074	316074		165841	
7	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т		123,69456	99,00	--	12246	--		--	13225
		СП - 8%				--	--	--	--		980	

8	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	123,69456	519,00	--	64197	--	--	69333
		СП - 8%			--	--	--	--	5136	
		Демонтаж d=1,0 м								
9	Е11-010101-0332	Рытье котлована под тело трубы и оголовки.Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ,	м3 грунта	126	253,72	239,22	31968	30141	--	6979	42063
		НР - 72%; СП - 8%			14,50	62,43	1827	7866		3116	
10	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	122,25	16476,86	9690,79	2014296	1184699	--	1068212	3329109
		НР - 84%; СП - 8%			6786,07	3616,23	829597	442084		246601	
11	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	293,4	99,00	--	29047	--	--	31370
		СП - 8%			--	--	--	--	2324	
12	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	293,4	519,00	--	152275	--	--	164457
		СП - 8%			--	--	--	--	12182	
		Демонтаж подпорных стенок								
13	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Земляные работы при разборке подпорных стенок механизированным способом	м3 грунта	320,78048	253,72	239,22	81388	76736	--	17768	107088
		НР - 72%; СП - 8%			14,50	62,43	4651	20027		7932	
14	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	231,44335	31602,12	12543,07	7314099	2903011	--	5140621	13451098
		НР - 84%; СП - 8%			19059,04	7382,79	4411089	1708698		996378	
15	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	555,46404	99,00	--	54991	--	--	59390
		СП - 8%			--	--	--	--	4399	
16	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	555,46404	519,00	--	288286	--	--	311349
		СП - 8%			--	--	--	--	23063	
		Демонтаж ограждений								
17	Е11-270901-0201 Изм. и доп. вып. 2	Ограждения железобетонные	м	531	2985,04	1125,61	1585054	597697	--	1425226	3251102
		НР - 108%; СП - 8%			1859,43	625,79	987357	332296		240822	
18	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	229,392	99,00	--	22710	--	--	24527
		СП - 8%			--	--	--	--	1817	
19	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	229,392	519,00	--	119054	--	--	128579
		СП - 8%			--	--	--	--	9524	

80010

38004038

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			8585052				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				9896678			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3919710			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1486		
- Перевозка грузов	Тенге			5191196				
- Накладные расходы	Тенге						11514514	
- Сметная прибыль	Тенге						2815116	
Временные здания и сооружения	1,20%							456 048
Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							519 211
ИТОГО:	Тенге							38 979 298
Непредвиденные затраты	2%							779 586
ИТОГО:	Тенге							39 758 884
Налог на добавленную стоимость	12%							4 771 066
ИТОГО с НДС	**Тенге**							**44 529 950**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдуллаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Дорожная одежда,Водоотвод с проезжей части

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Барьерные ограждения на обочине										
		Рабочий участок 11-ДО-1										
1	Е11-270901-0502	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 1,5 м**	м		2167	925,55	327,70	2005662	710131	–	1601204	3895415
		НР - 108%; СП - 8%				597,85	86,32	1295531	187066		288549	
2	С124-010202-0207	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.		542	33696,00	–	18263232	–	18263232	–	19724291
		СП - 8%				–	–	–	–		1461059	
3	С124-010202-0104	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.		1445	16481,00	–	23815045	–	23815045	–	25720249
		СП - 8%				–	–	–	–		1905204	
4	С124-010202-0304	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.		1445	3326,00	–	4806070	–	4806070	–	5190556
		СП - 8%				–	–	–	–		384486	
5	С124-010202-0403	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012**	шт.		542	808,00	–	437936	–	437936	–	472971
		СП - 8%				–	–	–	–		35035	
6	С124-010202-0601	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	т		0,1	1258230,00	–	125823	–	125823	–	135889
		СП - 8%				–	–	–	–		10066	
7	С124-010202-0606	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	т		0,044	1188909,00	–	52312	–	52312	–	56497

		СП - 8%								4185	
8	С124-010202-0605 прим	Болт М10	т	0,03	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
9	С124-010202-0607 прим	Шайба 10	т	0,012	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Терминал типа 11-ДО-Н/К									
10	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	480	925,55	327,70	444263	157297	–	354674	862852
		НР - 108%; СП - 8%			597,85	86,32	286966	41436		63915	
11	С124-010202-0211	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40	42758,00	–	1710320	–	1710320	–	1847146
		СП - 8%			–	–	–	–		136826	
12	С124-010202-0212	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	40	42758,00	–	1710320	–	1710320	–	1847146
		СП - 8%			–	–	–	–		136826	
13	С124-010202-0528	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	40	7928,00	–	317120	–	317120	–	342490
		СП - 8%			–	–	–	–		25370	
14	С124-010202-0104	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	240	16481,00	–	3955440	–	3955440	–	4271875
		СП - 8%			–	–	–	–		316435	
15	С124-010202-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	240	3326,00	–	798240	–	798240	–	862099
		СП - 8%			–	–	–	–		63859	
16	С124-010202-0502	Связь диагональная СДД	шт.	240	2494,00	–	598560	–	598560	–	646445
		СП - 8%			–	–	–	–		47885	
17	С124-010202-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	120	808,00	–	96960	–	96960	–	104717
		СП - 8%			–	–	–	–		7757	
18	С124-010202-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,1	1258230,00	–	125823	–	125823	–	135889
		СП - 8%			–	–	–	–		10066	
19	С124-010202-0606	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,044	1188909,00	–	52312	–	52312	–	56497
		СП - 8%			–	–	–	–		4185	
20	С124-010202-0605 прим	Болт М10	т	0,03	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
21	С124-010202-0607 прим	Шайба 10	т	0,012	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59315438	867428	56865513	1955878	66173024

						1582497	228502	--	4901708	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				59315438				
Всего заработная плата		Тенге					1810998			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56865513				
	Накладные расходы	Тенге				1955878				
	Сметная прибыль	Тенге				4901705				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				66173021				1306
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1810998			
	Сметная заработная плата	Тенге				66173021				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1306
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1810998			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Устройство габионов

22	Е11-010107-0401	**Каналы. Очистка русла. Группа грунтов 1**	м3 грунта	157,2842	440,81	440,81	69332	69332	--	33463	111018
		НР - 72%; СП - 8%			--	295,49	--	46476		8224	
23	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	67,4075	3235,62	--	218105	--	--	157035	405152
		НР - 72%; СП - 8%			3235,62	--	218105	--		30011	
24	Е11-010107-1101	**Каналы и дамбы, Земляные работы. Группа грунтов 1**	м3 грунта	157,2842	55,47	55,47	8725	8725	--	2478	12099
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,88	--	3442		896	
25	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	67,4075	3235,62	--	218105	--	--	157035	405152
		НР - 72%; СП - 8%			3235,62	--	218105	--		30011	
26	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	393,2103	99,00	--	38928	--		--	42042
		СП - 8%			--	--	--	--		3114	
27	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	393,2103	519,00	--	204076	--		--	220402
		СП - 8%			--	--	--	--		16326	
28	Е11-010107-1505	**Дно и откосы выемок. Планировка русла. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	1797,533	4,08	4,08	7340	7340	--	3136	11314
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,42	--	4356		838	
29	Е11-420101-0701	**Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство**	м3 подстилающего слоя	194,4241	3566,28	972,20	693370	189018	468582	96084	852610
		НР - 68%; СП - 8%			183,98	542,78	35770	105529		63156	
30	Е11-420105-0101	**Укладка геотекстиля КГС300**	м2 полиэтиленового экрана	1899,0181	117,14	20,30	222460	38546	54104	109851	358896
		НР - 68%; СП - 8%			68,36	16,71	129810	31736		26585	
31	С121-080102-1110	**Геотекстиль**	м2	2221,8511	682,00	--	1515302	--	1515302	--	1636527
		СП - 8%			--	--	--	--		121224	

32	E11-420106-0201 прим	**Устройство габионов из сетки № С80.**	м2	5741,5653	5016,89	387,10	28804779	2222551	12088818	10534516	42486438
		НР - 68%, СП - 8%			2524,30	173,91	14493410	998525		3147144	
33	С121-050308-0232	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,7 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	5741,5653	900,00	–	5167409	–	5167409	–	5580801
		СП - 8%			–	–	–	–		413393	
34	E11-420101-0404	**Заполнение булыжника марки М1200**	м3	706,4789	2759,51	335,23	1949537	236834	–	1242994	3447934
		НР - 68%, СП - 8%			2424,28	163,10	1712703	115229		255402	
35	С121-010701-0207	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200**	м3	727,6732	2414,00	–	1756603	–	1756603	–	1897131
		СП - 8%			–	–	–	–		140528	
36	E11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	993,842	43,33	43,33	43061	43061	–	15361	63097
		НР - 72%, СП - 8%			–	21,47	–	21335		4674	
37	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1212,4872	1251,00	–	1516821	–	1516821	–	1638167
		СП - 8%			–	–	–	–		121346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				42433954	2815408	22567639	12351953	59168780
							16807903	1326627	–	4382872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42433954				
	Материалы		Тенге				12611503				
	Всего заработная плата		Тенге					18134530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6682711				
	Местные материалы		Тенге				3273425				
	Транспортные расходы		Тенге				243004				
		Накладные расходы	Тенге				12351953				
		Сметная прибыль	Тенге				4382873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59168780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15425
		Сметная заработная плата	Тенге					18134530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59168780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15425
		Сметная заработная плата	Тенге					18134530			

РАЗДЕЛ 3.Водоотвод с проезжей части

38	E11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную для устройства водосброса**	м3 грунта	413,81	3970,98	–	1643233	--	--	1183128	3052470
		НР - 72%, СП - 8%			3970,98	–	1643233	--		226109	
39	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	413,81	279,11	114,61	115498	47425	--	69344	199630
		НР - 72%, СП - 8%			164,50	68,24	68073	28238		14787	

40	Е11-270201-0702 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах**									
			м3 лотка	402,63	3710,68	2413,67	1494033	971816	90231	708018	2378215
		НР - 108%, СП - 8%			1072,91	555,32	431986	223587		176164	
41	С121-040502-0103	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92**									
			шт.	2796	7790,00	--	21780840	--	21780840	--	23523307
		СП - 8%			--	--	--	--		1742467	
42	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,24	1987211,07	588667,32	476931	141280	--	390416	936734
		НР - 99%, СП - 8%			1398543,75	244619,97	335651	58709		69388	
43	С123-010503-0208	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**									
		СП - 8%	м	242,4	11014,00	--	2669794	--	2669794	--	2883377
					--	--	--	--		213583	
44	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	15	2245,69	1256,59	33685	18849	--	22014	60155
					989,10	493,34	14836	7400		4456	
45	С123-020302-1222	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
		СП - 8%	шт.	15	83052,00	--	1245780	--	1245780	--	1345442
					--	--	--	--		99662	
46	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	1,422	211448,00	--	300679	--	300679	--	324733
					--	--	--	--		24054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29760473	1179371	26087324	2372920	34704063
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2493779	317934	--	2570670	
	Материалы		Тенге				25844899				
	Всего заработная плата		Тенге				90231				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2811712			
	Местные материалы		Тенге				300679				
		Накладные расходы	Тенге				21780840				
		Сметная прибыль	Тенге				2372920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2257426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30475245				
		Сметная заработная плата	Тенге								2096
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2811712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3915574				
		Сметная прибыль	Тенге				3915574				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				313246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4228819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				34704065				
		Сметная заработная плата	Тенге								2096
								2811712			

РАЗДЕЛ 4.Укрепление откосов насыпи

47	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)и насыпь									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	101,5197	86,75	86,75	8807	8807	--	2715	12443
					--	37,14	--	3770		922	
48	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	101,5197	72,87	72,87	7398	7398	--	2280	10452
					--	31,20	--	3167		774	
49	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1110,3713	9,41	9,41	10447	10447	--	2939	14458
					--	3,68	--	4083		1071	
50	Е11-010203-0302	Нарезка уступов на откосах существующего земляного полотна. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта уступа	444,1485	2270,09	81,38	1008259	36145	--	713580	1859587
					2188,71	42,71	972114	18970		137747	
51	Е11-270601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1268,9958	205,34	0,59	260572	753	250753	10148	292377
					7,14	0,26	9066	330		21658	
52	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	277,5928	26,89	26,89	7465	7465	--	2821	11108
					--	14,11	--	3918		823	
53	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	277,5928	11,89	11,89	3300	3300	--	1247	4911
					--	6,24	--	1732		364	
54	С121-010702-0401	Щебень балластный ГОСТ Р 54748-2011									
		СП - 8%	м3	277,5928	2951,00	--	819176	--	819176	--	884710
					--	--	--	--		65534	
55	Е11-420102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка									
		НР - 68%; СП - 8%	т арматуры	111,0371	23555,46	2162,05	2615530	240067	62181	1665006	4622979
					20833,41	1218,13	2313282	135257		342443	
56	С121-080102-1303	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм									
		СП - 8%	м2	1110,3713	1843,00	--	2046414	--	2046414	--	2210127
					--	--	--	--		163713	
57	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	266,4891	1688,44	--	449950	--	--	323964	835827
					1688,44	--	449950	--		61913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7237318	314381	3178524	2724700	10758979
							3744412	171226	--	796962	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7237318				
		Материалы	Тенге				312934				
		Всего заработная плата	Тенге					3915638			

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2046414					960
	Местные материалы	Тенге				819176					
	Накладные расходы	Тенге				2724701					
	Сметная прибыль	Тенге				796962					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10758980					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3360
	Сметная заработная плата	Тенге					3915638				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10758980					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3360
	Сметная заработная плата	Тенге					3915638				

РАЗДЕЛ 5.Монтаж газопровода

58	Е11-240301-0101	**Устройство бетонного фундамента. Укладка**	м3	38	22627,10	10505,60	859830	399213	–	650473	1631128
		НР - 99%; СП - 8%			12121,51	5169,12	460617	196427		120824	
59	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	38	11386,00	–	432668	–	432668	–	467281
		СП - 8%			–	–	–	–		34613	
60	Е11-330301-0405 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж стоек из труб. Установка на наружных фундаментах**	опора	150	28438,45	12167,81	4265768	1825172	197906	2512638	7320679
		НР - 80%; СП - 8%			14951,27	5987,39	2242690	898108		542272	
61	С123-010201-0170	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	600	1833,00	–	1099800	–	1099800	–	1187784
		СП - 8%			–	–	–	–		87984	
62	Е11-240101-0406 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	1,5	2374165,38	780359,67	3561248	1170540	34155	2830802	6903414
		НР - 99%; СП - 8%			1571035,13	335228,98	2356553	502843		511364	
63	С123-010101-0212	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 159, толщина стенки 4 мм ГОСТ 3262-75**	м	1515	4477,00	–	6782655	–	6782655	–	7325267
		СП - 8%			–	–	–	–		542612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17001969	3394924	8547184	5993913	24835553
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					5059860	1597378	–	1839669	
	Материалы	Тенге					9119514				
	Всего заработная плата	Тенге					232062				
	Местные материалы	Тенге						6657238			
	Накладные расходы	Тенге					432668				
	Сметная прибыль	Тенге					5993914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1209074				
	Нормативная трудоемкость	Тенге					16322502				
	Сметная заработная плата	чел.-ч									3870
	Стоимость сантехнических работ	Тенге						6657238			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7882455				
	Сметная прибыль	Тенге					7882455				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					630596				
		Тенге					8513051				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		8							
		Нормативная трудоемкость	Тенге								960
		Сметная заработная плата	чел -ч				24835553				
			Тенге					6657238			3870
		РАЗДЕЛ 6.Водопропускные трубы									
64	Е11-270302-0104	**Устрйство раструбных ж/б труб d=0,5 м. Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	24,7	5041,61	1838,46	124528	45410	--	112800	256314
		НР - 108%; СП - 8%			3203,15	1025,35	79118	25326		18986	
65	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3в отвал на временное складирование**	м3 грунта	244,4	212,62	201,38	51964	49217	--	10487	67447
		НР - 72%; СП - 8%			11,24	48,36	2747	11818		4996	
66	Е11-300101-0102	**Подушки под фундамент. Устройство**	м3 подушки	116,4	4177,70	305,80	486285	35596	--	396524	953433
		НР - 84%; СП - 8%			3871,90	183,53	450689	21363		70625	
67	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	142,008	1251,00	--	177652	--	177652	--	191864
		СП - 8%			--	--	--	--		14212	
68	Е11-300404-0101	**Устройство монолитного смотрового блока**	м3	48,3236	18830,90	6953,75	909977	336030	299985	336058	1345718
		НР - 84%; СП - 8%			5669,32	2609,65	273962	126108		99683	
69	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9913	207694,00	--	413581	--	413581	--	446668
		СП - 8%			--	--	--	--		33086	
70	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	м3 железобетона звеньев	19,76	62767,98	27326,98	1240295	539981	143247	637591	2028117
		НР - 84%; СП - 8%			28191,68	10221,13	557067	201969		150231	
71	С121-040801-0501	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81**	шт.	104	11623,00	--	1208792	--	1208792	--	1305495
		СП - 8%			--	--	--	--		96703	
72	Е11-300101-0102	**Подушки под фундамент. Устройство**	м3 подушки	2,889	4177,70	305,80	12069	883	--	9842	23664
		НР - 84%; СП - 8%			3871,90	183,53	11186	530		1753	
73	Е11-300403-0101	**Установка смотровых блоков**	м3 сборных конструкций	17,16	28074,63	13601,31	481761	233399	24516	261472	802692
		НР - 84%; СП - 8%			13044,62	5095,03	223846	87431		59459	

74	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81		9							960
		СП - 8%									
75	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	52	18103,00	--	941356	--	941356	--	1016664
					--	--	--	--		75308	
		НР - 99%, СП - 8%									
76	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	52	3292,43	293,38	171206	15256	4836	158971	356591
					2906,04	181,97	151114	9462		26414	
		СП - 8%									
77	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	комплект	52	22719,00	--	1181388	--	1181388	--	1275899
					--	--	--	--		94511	
		НР - 84%, СП - 8%									
78	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3 сборных конструкций	22,05	28074,63	13601,31	619046	299909	31503	335983	1031431
					13044,62	5095,03	287634	112345		76402	
		СП - 8%									
79	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, однослойная. Устройство	шт.	35	41137,00	--	1439795	--	1439795	--	1554979
					--	--	--	--		115184	
		НР - 84%, СП - 8%									
80	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	655,9451	4650,71	193,95	3050609	127223	1958155	859395	4222804
					1471,51	88,21	965231	57858		312800	
		НР - 84%, СП - 8%									
81	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м2 изолируемой поверхности	41,143	5825,21	288,76	239667	11881	133558	83682	349217
					2290,27	131,09	94228	5393		25868	
		НР - 72%, СП - 8%									
82	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 грунта	91,12	43,33	43,33	3948	3948	--	1408	5785
					--	21,47	--	1956		429	
		СП - 8%									
83	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 33 см, дресвы. Устройство	м3	111,1664	1251,00	--	139069	--	139069	--	150195
					--	--	--	--		11126	
		НР - 108%, СП - 8%									
84	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 материала основания в плотном теле	24,4	1703,35	1423,86	41562	34742	50	19642	66100
					277,46	467,91	6770	11417		4896	
		СП - 8%									
			м3	29,768	1251,00	--	37240	--	37240	--	40219
					--	--	--	--		2979	

85	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		10							960
		НР - 108%; СП - 8%									
86	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т битума	0,1708	24787,28 18252,09	6535,20 --	4234 3117	1116 --	--	3367 608	8209
		НР - 108%; СП - 8%									
87	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	1	0,1708	122509,93 --	2794,06 1801,90	20925 --	477 308	20448	332 1701	22958
88	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 7 см/**	м2 покрытия	244	1428,72 87,35	138,20 59,73	348608 21312	33721 14574	293575	38757 30989	418355
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	244	898,21 1,40	0,14 --	219164 343	34 --	218787	370 17563	237096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13564720	1768824	8667533	3266681	18177914
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3128364	687860	--	1346512	
	Материалы		Тенге				12383332				
	Всего заработная плата		Тенге				3128658				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3816224			
	Местные материалы		Тенге				413581				
		Накладные расходы	Тенге				3943904				
		Сметная прибыль	Тенге				3266680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16902013				
		Сметная заработная плата	Тенге								2560
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3816224			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1181388				
		Сметная прибыль	Тенге				1181388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				94511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1275899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18177912				
		Сметная заработная плата	Тенге								2560
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3816224			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									213818313
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32816814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10340337			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4329526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125913717		
		- Перевозка грузов	Тенге				243004				
		- Накладные расходы	Тенге							28666045	

- Сметная прибыль	Тенге	15838393
Временные здания и сооружения	1,20%	2 565 820
Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%	2 921 186
ИТОГО	Тенге	219 305 319
Непредвиденные затраты	2%	4 386 106
ИТОГО	Тенге	223 691 425
Налог на добавленную стоимость	12%	26 842 971
ИТОГО с НДС	**Тенге**	**250 534 396**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И о заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-ВО"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Дополнительные работы

Акт приемки выполненных работ №4
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м										
1	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	96		212,62	201,38	20411	19332	--	4119	26493
		НР - 72%; СП - 8%				11,24	48,36	1079	4642		1962	
		Тело трубы										
2	Е11-420101-0404	**Подушки под тело трубы из булыжника**	м3	9		2759,51	335,23	24836	3017	--	15835	43924
		НР - 68%; СП - 8%				2424,28	163,10	21819	1468		3254	
3	С121-010701-0207	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200**	м3	9,27		2414,00	--	22378	--	22378	--	24168
		СП - 8%				--	--	--	--		1790	
4	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	м3 железобетона звеньев	8,55		25944,74	10836,59	221827	92653	17642	122693	372082
		НР - 84%; СП - 8%				13044,62	4038,74	111532	34531		27562	
5	С121-040801-0223	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	9		141958,00	--	1277622	--	1277622	--	1379832
		СП - 8%				--	--	--	--		102210	
6	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	41		4650,71	193,95	190679	7952	122395	53717	263947
		НР - 84%; СП - 8%				1471,51	88,21	60332	3616		19552	
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	68		279,11	114,61	18979	7793	--	11395	32804

		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	11186	4640		2430	
8	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	68	114,07 18,58	92,59 31,71	7757 1264	6296 2157	197	2463 818	11037
		НР - 72%; СП - 8%									
9	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГС. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12	1703,35 277,46	1423,86 467,91	20440 3330	17086 5615	24	9660 2408	32508
		НР - 108%; СП - 8%									
10	C121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,34	2941,00 --	-- --	24528 --	-- --	24528	-- 1962	26490
		СП - 8%									
11	C121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	1251,00 --	-- --	9157 --	-- --	9157	-- 733	9890
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1838615 210540	154130 56669	1473943 --	219882 164681	2223175
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1838615				
	Материалы		Тенге				140260				
	Всего заработная плата		Тенге					267210			
	Местные материалы		Тенге				1333685				
		Накладные расходы	Тенге				219881				
		Сметная прибыль	Тенге				164680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2223176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					267210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2223176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					267210			

РАЗДЕЛ 2.Востановление родника

12	E11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	140	212,62 11,24	201,38 48,36	29767 1573	28193 6770	--	6007 2862	38636
		НР - 72%; СП - 8%									
13	E11-420101-0104	Дно и откосы уклоном круче, чем 1:3. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м	м3 одежды	80	1962,45 1050,90	901,42 396,12	156996 84072	72114 31689	810	78718 18857	254571
		НР - 68%; СП - 8%									
14	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление откосов бетоном. Устройство	м3 бетона в деле	2,5	13341,26 6312,21	4618,87 1614,26	33353 15781	11547 4036	6025	16646 4000	53999
		НР - 84%; СП - 8%									
15	C121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	14177,00 --	-- --	36151 --	-- --	36151	-- 2892	39043
		СП - 8%									

Устройство водосброса

16	Е11-220501-0114 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 750 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01	2383242,75 2195605,88	36485,88 15720,03	23832 21956	365 157	1511	21892 3658	49383
				Устройство колодца							
17	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1000 мм. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 колодца	0,45	35320,93 20036,67	13529,45 7284,35	15894 9017	6088 3278	789	12172 2245	30311
18	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	9274,00 --	-- --	27822 --	-- --	27822	-- 2226	30048
19	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	9595,00 --	-- --	19190 --	-- --	19190	-- 1535	20725
20	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм *СП - 8%*	м	1,612	123,00 --	-- --	198 --	-- --	198	-- 16	214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343204 132398	118307 45930	92496 --	135435 38291	516930
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343204				
	Материалы		Тенге				9137				
	Всего заработная плата		Тенге					178328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198				
	Местные материалы		Тенге				83163				
		Накладные расходы	Тенге				135434				
		Сметная прибыль	Тенге				38291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					178328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				516929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					178328			

РАЗДЕЛ 3.Участок № 10.

21	Е11-270201-0501 К=0,8	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона,Бетон В20 F200 W6. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	2,8	12451,28 5732,22	6719,07 3503,93	34864 16050	18813 9811	--	27930 5023	67817
22	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	13,2	5041,61 3203,15	1838,46 1025,35	66549 42282	24268 13535	--	60282 10146	136977
23	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	29,04	629,00 --	-- --	18266 --	-- --		-- 1461	19727

24	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	29,04	519,00	--	15072	--		--	16278
					--	--	--	--		1206	
25	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой до 2 км**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	364	286,47	268,44	104274	97712	37	32467	147681
					17,92	105,96	6525	38569		10939	
26	С341-020204-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**									
		СП - 8%	т	655,2	39,00	--	25553	--		--	27597
					--	--	--	--		2044	
27	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	364	9,41	9,41	3425	3425	--	964	4739
					--	3,68	--	1338		351	
28	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной площади	109,2	267,76	--	29240	--	--	21053	54316
					267,76	--	29240	--		4023	
29	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (8 проходов)**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	364	99,35	99,35	36163	36163	--	13418	53548
					--	51,20	--	18636		3966	
30	Е11-010201-0108 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	364	45,97	45,97	16732	16732	--	5089	23567
					--	19,42	--	7068		1746	
31	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	364	114,07	92,59	41523	33703	1056	13182	59081
					18,58	31,71	6764	11544		4376	
32	Е11-010204-0601	**Наброска или призма каменная для основания. Устройство**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 камня (в деле)	22,4	5811,93	4,92	130187	110	--	93697	241795
					5807,01	2,60	130077	58		17911	
33	С121-010701-0201	**Камень бутовый**									
		СП - 8%	м3	23,072	2413,00	--	55673	--	55673	--	60127
					--	--	--	--		4454	
34	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**									
		НР - 108%, СП - 8%	м2 поверхности	320	82,38	29,98	26362	9595	9	22912	53216
					52,37	13,93	16758	4457		3942	
35	С121-080102-1104	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**									
		СП - 8%	м2	374,4	632,00	--	236621	--	236621	--	255550
					--	--	--	--		18930	

				5							804000
36	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 лотка	2,8	16868,39	8398,83	47231	23517	3651	34913	88716
					7165,27	4379,92	20063	12264		6572	
37	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	22,1	4650,71	193,95	102781	4286	65975	28955	142274
					1471,51	88,21	32520	1949		10539	
38	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление откосов бетоном. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,28	13923,67	4647,28	101364	33832	21579	48472	161823
					6312,21	1614,26	45953	11752		11987	
39	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	7,4256	14177,00	–	105273	–	105273	–	113695
					–	–	–	–		8422	
40	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подушки под фундаменты,бетон В20F200. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	7,28	28384,21	4647,28	206637	33832	126852	48472	275518
					6312,21	1614,26	45953	11752		20409	
41	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 33 см, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	35,3	1703,35	1423,86	60128	50262	72	28417	95629
					277,46	467,91	9794	16517		7084	
42	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м3	43,066	1251,00	–	53876	–	53876	–	58186
					–	–	–	–		4310	
43	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ЩГС. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	140	1703,35	1423,86	238470	199341	284	112700	379263
					277,46	467,91	38845	65507		28094	
44	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%	м3	97,3	2941,00	–	286159	–	286159	–	309052
					–	–	–	–		22893	
45	С121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м3	85,4	1251,00	–	106835	–	106835	–	115382
					–	–	–	–		8547	
46	Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14к=2,5	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина до 6 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	110	3673,13	454,54	404044	49999	323745	54013	494701
					275,45	179,20	30300	19712		36645	
47	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л									
		НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,077	24787,28	6535,20	1909	503	–	1518	3701
					18252,09	–	1405	–		274	
48	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,077	122509,93	2794,06	9433	215	9218	150	10350

		НР - 108%, СП - 8%				1801,90		139		767
49	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			м2 покрытия	110	1427,47	138,20	157021	15202	132211	17473	188454
		НР - 108%, СП - 8%			87,35	59,73	9608	6570		13960	
50	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 7 см/**								
			м2 покрытия	110	897,24	0,14	98696	15	98527	167	106772
		НР - 108%, СП - 8%			1,40	--	154	--		7909	
51	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**								
			т битума	0,033	24787,28	6535,20	818	216	--	651	1586
		НР - 108%, СП - 8%			18252,09	--	602	--		117	
52	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**								
			т	0,033	122509,93	2794,06	4043	92	3951	64	4436
		НР - 108%, СП - 8%			--	1801,90	--	59		329	
53	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			м2 покрытия	110	1517,28	138,54	166901	15240	142053	17495	199148
		НР - 108%, СП - 8%			87,35	59,92	9608	6591		14752	
54	Е11-270602-0401 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/**								
			м2 покрытия	110	322,74	0,05	35501	5	35445	56	38402
		НР - 108%, СП - 8%			0,47	--	51	--		2845	
		Укрепление обочин								
55	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см**	м2 покрытия обочин	8	267,02	203,55	2136	1628	2	1297	3708
		НР - 108%, СП - 8%			63,27	86,89	506	695		275	
56	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			м3	0,5856	1655,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
57	С121-010202-0203	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**								
			м3	0,6048	2007,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3031943	668708	1811287	685807	4015170
							493059	258524	--	297423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3031943				
	Материалы		Тенге				855741				
	Всего заработная плата		Тенге					751583			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236621				
	Местные материалы		Тенге				718923				
	Транспортные расходы		Тенге				58891				
		Накладные расходы	Тенге				685804				
		Сметная прибыль	Тенге				297420				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									804000
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4015167				468
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					751583			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4015167				468
			Тенге					751583			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда на участке 15-17									
58	Е11-270302-0404 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1076,2458	498,22	475,58	536205	511841	232	119077	707705
					22,42	80,02	24132	86125		52423	
59	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	88	5041,61	1838,46	443662	161785	–	401877	913182
					3203,15	1025,35	281877	90231		67643	
60	С341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**									
		СП - 8%	т	619,7933	629,00	–	389850	–		–	421038
					–	–	–	–		31188	
61	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**									
		СП - 8%	т	619,7933	519,00	–	321673	–		–	347407
					–	–	–	–		25734	
62	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 33 см, дресвы. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	345,4749	1703,35	1423,86	588466	491909	701	278107	935900
					277,46	467,91	95856	161650		69326	
63	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%	м3	421,4794	1251,00	–	527271	–	527271	–	569452
					–	–	–	–		42182	
64	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**									
		НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,7534	24787,28	6535,20	18675	4924	–	14851	36208
					18252,09	–	13751	–		2682	
65	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,7534	122509,93	2794,06	92299	2105	90194	1466	101266
					–	1801,90	–	1358		7501	
66	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1076,2458	1427,47	138,20	1536306	148739	1293562	170953	1843839
					87,35	59,73	94005	64284		136581	
67	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=16	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до толщины 12 см/**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1076,2458	2392,63	0,38	2575055	404	2570622	4351	2785759
					3,74	–	4029	–		206353	

68	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		8							804000
		НР - 108%; СП - 8%	т битума	0,3229	24787,28 18252,09	6535,20 --	8004 5894	2110 --	--	6365 1150	15518
69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов									
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,3229	122509,93 --	2794,06 1801,90	39558 --	902 582	38656	628 3215	43402
70	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1076,2458	1517,28 87,35	138,54 59,92	1632969 94005	149108 64488	1389856	171173 144331	1948473
71	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 6 см/									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1076,2458	645,48 0,94	0,10 --	694696 1007	107 --	693582	1088 55663	751447
		Устройство присыпных обочин									
72	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1076,2458	78,31 49,33	28,97 9,28	84275 53092	31184 9993	--	45421 10376	140072
73	Е11-010102-0602	Досыпка обочин ГПС									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	161,4369	32,09 6,05	25,94 13,62	5181 976	4188 2198	17	2286 597	8064
74	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79									
		СП - 8%	м3	196,953	1251,00 --	-- --	246388 --	-- --	246388	-- 19711	266099
75	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	161,4369	145,49 --	145,49 74,98	23487 --	23487 12105	--	8716 2576	34779
76	Е11-010201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (добавить 5 прохода)									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	807,1844	4,13 --	4,13 1,90	3336 --	3336 1530	--	1101 355	4792
77	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	161,4369	114,07 18,58	92,59 31,71	18416 3000	14948 5120	468	5846 1941	26203
		Укрепление обочин									
78	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление из щебеночно-песчанной смеси толщиной 12 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	1291,495	267,02 63,27	203,55 86,89	344854 81710	262882 112217	262	209441 44344	598639
79	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		СП - 8%	м3	94,5374	1655,00 --	-- --	156459 --	-- --	156459	-- 12517	168976

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

80	С121-010202-0203	**Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**		9							804000
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	м3	97,637	2007,00	--	195957	--	195957	--	211634
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**		--	--	--	--		15677	
		Материалы					10483044	1813956	7204227	1442747	12879854
		Всего заработная плата	Тенге				753336	611880	--	954066	
		Местные материалы	Тенге				10483044				
		Транспортные расходы	Тенге				6078153				
		Накладные расходы	Тенге					1365215			
		Сметная прибыль	Тенге				1126076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711523				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1442748				
		Сметная заработная плата	Тенге				954063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				12879855				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								794
		Сметная заработная плата	Тенге					1365215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				12879855				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								794
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					1365215			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								19635129
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1589334				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					2755102			
		- Перевозка грузов	Тенге					973003			
		- Накладные расходы	Тенге						10581953		
		- Сметная прибыль	Тенге				770414				
		Временные здания и сооружения	Тенге							2483871	
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,20%							1454461	
		ИТОГО:	1,35%								235 622
		Непредвиденные затраты	Тенге								268 255
		ИТОГО:	2%								20 139 006
		Налог на добавленную стоимость	Тенге								402 780
		ИТОГО с НДС	12%								20 541 786
			Тенге								2 465 014
											23 006 783

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м Участок № 15-18

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2 Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м. Участок № 15-18										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м. Участок №15-18										
1	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	94,2795		212,62	201,38	20046	18986	–	4045	26018
						11,24	48,36	1060	4559		1927	
2	Е11-010205-0702	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,1414		7425,91	2048,84	105013	28973	–	72480	191693
						5377,07	1741,56	76039	24628		14199	
		Тело трубы										
3	Е11-300101-0101	**Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	50,274		4320,81	349,12	217224	17552	–	176573	425302
						3971,69	209,53	199673	10534		31504	
4	С121-010601-0101	**Смеси гравийно-песчанные природные**										
		СП - 8%	м3	61,33428		1251,00	–	76729	–	76729	–	82868
						–	–	–	–		6138	
5	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле	47,7603		28625,95	4647,28	1367184	221956	843755	317999	1819997
						6312,21	1614,26	301473	77097		134815	
6	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	119,7		25944,74	10836,59	3105585	1297140	247004	1717698	5209146
						13044,62	4038,74	1561441	483437		385863	
7	С121-040801-0221	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**										
		СП - 8%	шт.	126		73596,00	--	9273096	--	9273096	--	10014944
						--	--	--	--		741848	

8	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	575,478	4650,71	193,95	2676380	111617	1717941	753970	3704778
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	846822	50761		274428	
9	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	92,85	5825,21	288,76	540871	26812	301408	188851	788099
		НР - 84%; СП - 8%			2290,27	131,09	212651	12172		58378	
		Оголовок									
10	Е11-300101-0101	Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство	м3 подушки	60,9	4320,81	349,12	263137	21261	–	213894	515194
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	241876	12760		38163	
11	С121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	74,298	1251,00	–	92947	–	92947	–	100383
		СП - 8%			–	–	–	–		7436	
12	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	2,268	102244,61	10662,07	231891	24182	47145	156875	419867
		НР - 91%; СП - 8%			70795,38	5214,48	160564	11826		31101	
13	Е11-300403-0103	Монтаж блока противофильтрационного экрана Ф264. Сооружение	м3 сборных конструкций	22,65	15606,18	5058,06	353480	114565	87938	162877	557666
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	150977	42924		41309	
14	С121-040803-0502	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	15	102746,00	–	1541190	–	1541190	–	1664485
		СП - 8%			–	–	–	–		123295	
15	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	136,40697	4650,71	193,95	634389	26457	407208	178715	878153
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	200724	12032		65048	
16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	382,64507	50,54	50,54	19339	19339	–	6899	28336
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,04	–	9582		2099	
17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	382,64507	279,11	114,61	106800	43854	–	64121	184595
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	62946	26111		13674	
18	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	382,64507	114,07	92,59	43650	35429	1110	13857	62108
		НР - 72%; СП - 8%			18,58	31,71	7111	12136		4601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20668949	2008121	14637471	4028854	26673632
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4023358	790559	–	1975826	
		Материалы	Тенге				20668949				
							3653509				

	Всего заработная плата			Тенге				4813916		2130
	Местные материалы			Тенге			10983962			
	Накладные расходы			Тенге			4028857			
	Сметная прибыль			Тенге			1975824			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге			26673630			
	Нормативная трудоемкость			чел.-ч						3214
	Сметная заработная плата			Тенге				4813916		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			26673630			
	Нормативная трудоемкость			чел.-ч						3214
	Сметная заработная плата			Тенге				4813916		

РАЗДЕЛ 2.Устройство временного русла реки

19	E11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	305	306,50	306,50	93483	93483	–	24541	127465
		НР - 72%; СП - 8%			–	111,75	–	34084		9442	
20	E11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	30	3970,98	–	119130	–	–	85773	221295
		НР - 72%; СП - 8%			3970,98	–	119130	–		16392	
21	C341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	603	67,00	–	40401	–		–	43633
		СП - 8%			–	–	–	–		3232	
22	E11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 для обратной засыпки**	м3 грунта	335	306,50	306,50	102678	102678	–	26955	140003
		НР - 72%; СП - 8%			–	111,75	–	37437		10371	
23	C341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	603	67,00	–	40401	–		–	43633
		СП - 8%			–	–	–	–		3232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				396092	196160	–	137269	576029
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119130	71521	–	42669	
	Всего заработная плата		Тенге				396092				
	Транспортные расходы		Тенге					190651			
	Накладные расходы		Тенге				80802				
	Сметная прибыль		Тенге				137269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				576029				
	Сметная заработная плата		Тенге								117
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					190651			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				576029				
	Сметная заработная плата		Тенге								117
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					190651			
	В ТОМ ЧИСЛЕ										27249661

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4142487					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2204281				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					862080				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14637471			
- Перевозка грузов	Тенге				80802					
- Накладные расходы	Тенге							4166123		
- Сметная прибыль	Тенге							2018495		
Временные здания и сооружения	1,20%								326 996	
Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%								372 285	
ИТОГО:	Тенге								27 948 942	
Непредвиденные затраты	2%								558 979	
ИТОГО:	Тенге								28 507 921	
Налог на добавленную стоимость	12%								3 420 950	
ИТОГО с НДС	**Тенге**								**31 928 871**	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Глекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"