Приложение 4 к Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "УМР-6"

Наименование строительства и его адрес: "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		Договор №150	22.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Из графы 1									
	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**701 048 128,00**	**625 935 828,57**							**75 112 299,43**	**701 048 128,00**

Заказчик :И.о. Зам. Акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

_____ **Тлекенов Е.С.**

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "УМР-6"

_____ **Мотиц В.А.**

М.П.

Технадзор:

ТОО ДМС "Экспертиза" _____ **Мамбетьяров М.**

Авторский надзор:

ТОО"City Road Centre" _____ **Кансейтов А.Ш.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы",Республика Казахстан г.Алматы, ул. Пушкина72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**360940000025**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "УМР-6",050061, Республика Казахстан, Алматы г., Немировича-Данченко ул., дом № 18 Б, тел.: +7 (727) 247-87-60** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980940001419**
Договор (контракт)	Договор о государственных услугах №150 от 22.07.2019г.	

Номер документа	Дата составления
116	**28.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт по "Ликвидации ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр. Сулусай"			Работа	1	701 048 128,00	701 048 128,00
				Итого	1	x	701 048 128,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Монид В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2019

М.П.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Подпорные стены на участках, участок №3

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-5 Подпорные стены,Участок №3										
1	Е11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	500		306,50	306,50	153250	153250	--	40231	208959
						--	111,75	--	55876		15478	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	50		3970,98	--	198549	--	--	142955	368825
						3970,98	--	198549	--		27320	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	900		67,00	--	60300	--		--	65124
						--	--	--	--		4824	
		СП - 8%										
4	Е11-300101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	50		4320,81	349,12	216040	17456	--	175611	422984
						3971,69	209,53	198585	10476		31332	
		НР - 84%; СП - 8%										
5	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	69,5		2941,00	--	204400	--	204400	--	220751
						--	--	--	--		16352	
		СП - 8%										
		Укрепление										
6	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подготовки. Устройство**	м3 бетона в деле	25		28384,21	4647,28	709605	116182	435618	166456	946146
						6312,21	1614,26	157805	40356		70085	
		НР - 84%; СП - 8%										
7	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование подпорных стенок. Устройство**	м3 бетона в деле	204,7		13923,67	4647,28	2850175	951298	606768	1362940	4550163
						6312,21	1614,26	1292109	330438		337049	
		НР - 84%; СП - 8%										

8	С121-020101-3206	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	208,794	17133,00 --	-- --	3577268 --	-- --	3577268	-- 286181	3863449
		СП - 8%									
9	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене	т арматуры	13,4105	113965,89 113629,89	-- --	1528340 1523834	-- --	4506	1280020 224669	3033029
		НР - 84%, СП - 8%									
10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,7339	38429,68 36746,92	1394,76 631,37	258782 247450	9392 4252	1940	229048 39026	526856
		НР - 91%, СП - 8%									
11	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,6766	29097,86 27473,11	1336,75 631,37	194275 183427	8925 4215	1923	170755 29202	394232
		НР - 91%, СП - 8%									
		Коэффициент 3% на расход арматуры внахлест и обрезки арматуры									
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30807	216789,00 --	-- --	66786 --	-- --	66786	-- 5343	72129
		СП - 8%									
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10,12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,62784	215009,00 --	-- --	1425045 --	-- --	1425045	-- 114004	1539049
		СП - 8%									
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	6,8769	207694,00 --	-- --	1428291 --	-- --	1428291	-- 114263	1542554
		СП - 8%									
15	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	530	4650,71 1471,51	193,95 88,21	2464875 779901	102796 46749	1582178	694386 252741	3412002
		НР - 84%, СП - 8%									
16	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная . Устройство	м2 изолируемой поверхности	12	4886,43 2290,27	288,76 131,09	58637 27483	3465 1573	27689	24407 6644	89688
		НР - 84%, СП - 8%									
17	С121-100403-2213	Технэластмост Б	м2	13,32	1515,00 --	-- --	20180 --	-- --	20180	-- 1614	21794
		СП - 8%									
18	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 16	Заделка температурных швов. Устройство	м шва	23	69303,50 16056,58	2266,82 834,63	1593980 369301	52137 19197	1172542	326338 153625	2073944
		НР - 84%, СП - 8%									
		Устройство дренажа									
19	Е11-300505-0101	Устройство дренажа. Устройство	м дренажа	50	12985,83 9749,73	-- --	649292 487487	-- --	161805	409489 84702	1143483
		НР - 84%, СП - 8%									

20	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	208875,29 178691,03	28080,87 17417,15	10444 8935	1404 871	105	9707 1612	21763
21	С123-010503-0405	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	50,5	3254,00 --	-- --	164327 --	-- --	164327	-- 13146	177473
22	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	123	82,38 52,37	29,98 13,93	10133 6441	3688 1713	4	8807 1515	20455
23	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м *СП - 8%*	м2	79,911	249,00 --	-- --	19898 --	-- --	19898	-- 1592	21490
24	Е11-300506-0101 Изм. и доп. вып. 16	Покраска стен. Окраска перхлорвиниловыми красками *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	170	743,95 445,42	35,22 21,32	126471 75722	5988 3624	44761	66650 15450	208572
25	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	850	306,50 --	306,50 111,75	260525 --	260525 94989	--	68392 26313	355231
26	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т	1530	67,00 --	-- --	102510 --	-- --		-- 8201	110711
27	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	850	52,92 --	52,92 22,65	44980 --	44980 19257	--	13865 4708	63552
28	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	850	76,51 --	76,51 32,76	65037 --	65037 27843	--	20047 6807	91891
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	850	279,11 164,50	114,61 68,24	237243 139827	97416 58003	--	142438 30374	410056
30	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 лотка	7,28	20165,60 7165,27	8398,83 4379,92	146806 52163	61144 31886	33499	90773 19006	256585
31	С121-040303-9903	Арычный блок Б-1-1 размерами 1000х520х260	м3	7,28	63506,00	--	462324	--	462324	--	499310

		СП - 8%								
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	55,1	4650,71 1471,51	193,95 88,21	256254 81080	10687 4860	164487	72190 26276	354719
		НР - 84%, СП - 8%									
33	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Укрепление откосов бетоном. Устройство	м3 бетона в деле	20	13923,67 6312,21	4647,28 1614,26	278473 126244	92946 32285	59283	133165 32931	444569
		НР - 84%, СП - 8%									
34	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	20,4	14177,00 --	--	289211 --	-- --	289211	-- 23137	312348
		СП - 8%									
35	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подушки под фундаменты,бетон В20F200. Устройство	м3 бетона в деле	25	29665,33 6312,21	4647,28 1614,26	741633 157805	116182 40356	467646	166456 72647	980736
		НР - 84%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28824622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6114148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2174898			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828820			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12422484		
		- Перевозка грузов	Тенге				162810				
		- Накладные расходы	Тенге							5815126	
		- Сметная прибыль	Тенге							2135155	
		Временные здания и сооружения	1,20%								345 895
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%								393 802
		ИТОГО:	Тенге								29 564 319
		Непредвиденные затраты	2%								591 286
		ИТОГО:	Тенге								30 155 606
		Налог на добавленную стоимость	12%								3 618 673
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**33 774 279**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Ілекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УМР-6"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Подпорные стены на участках, участок №9

Акт приемки выполненных работ №2
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-4 Подпорные стены,Участок №9										
1	Е11-010102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	700		288,47	288,47	201930	201930	–	53010	275335
						–	105,18	–	73625		20395	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	75		3970,98	–	297824	–	–	214433	553238
						3970,98	–	297824	–		40981	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	1260		67,00	–	84420	–		–	91174
						–	–	–	–		6754	
		СП - 8%										
4	Е11-050101-3703	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 600 мм. Устройство вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора. Неустойчивые грунты группы 3**	м3 конструктивного объема сваи	9		79878,62	34348,66	718908	309138	215425	338390	1141881
						21593,93	16384,74	194345	147463		84584	
		НР - 99%; СП - 8%										
5	С341-020102-2050	**Перевозка строительных грузов (шлам) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 50 км**	т	16,6848		1112,00	–	18553	–		–	20038
						–	–	–	–		1484	
		СП - 8%										
6	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06466		216789,00	–	14018	–	14018	–	15139
						–	–	–	–		1121	
		СП - 8%										

7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74076	207694,00	--	153851	--	153851	--	166160
		СП - 8%			--	--	--	--		12308	
8	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09828	49746,55	1964,05	4889	193	--	4372	10002
		НР - 91%; СП - 8%			47782,50	1103,00	4696	108		741	
9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09828	207694,00	--	20412	--	20412	--	22045
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
10	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	86	4320,81	349,12	371590	30024	--	302051	727532
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	341565	18019		53891	
11	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	119,54	2941,00	--	351567	--	351567	--	379693
		СП - 8%			--	--	--	--		28125	
		Укрепление									
12	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подготовки. Устройство	м3 бетона в деле	43	28384,21	4647,28	1220521	199833	749263	286304	1627371
		НР - 84%; СП - 8%			6312,21	1614,26	271425	69413		120546	
13	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование подпорных стенок В30 F200 W6 Устройство	м3 бетона в деле	448,4	28384,21	4647,28	12727478	2083841	7813244	2985550	16970071
		НР - 84%; СП - 8%			6312,21	1614,26	2830393	723833		1257042	
14	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене	т арматуры	24,5966	113965,89	--	2803173	--	8264	2347724	5562969
		НР - 84%; СП - 8%			113629,89	--	2794909	--		412072	
15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	11,6307	38429,68	1394,76	446964	16222	3350	395609	909979
		НР - 91%; СП - 8%			36746,92	631,37	427392	7343		67406	
16	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	12,965	29097,86	1336,75	377254	17331	3734	331581	765541
		НР - 91%; СП - 8%			27473,11	631,37	356189	8186		56707	
		Коэффициент 3% на расход арматуры внахлест и обрезки арматуры									
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45938	216789,00	--	99589	--	99589	--	107556
		СП - 8%			--	--	--	--		7967	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10,12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,52024	215009,00	--	2476955	--	2476955	--	2675112
		СП - 8%			--	--	--	--		198156	

19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	13,35488	207694,00	--	2773728	--	2773728	--	2995627
		СП - 8%			--	--	--	--		221898	
20	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	934	4650,71	193,95	4343761	181153	2788216	1223692	6012849
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	1374392	82384		445396	
21	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная . Устройство	м2 изолируемой поверхности	27	4886,43	288,76	131934	7797	62300	54916	201798
		НР - 84%; СП - 8%			2290,27	131,09	61837	3539		14948	
22	С121-100403-2213	Техноэластмост Б	м2	29,97	1515,00	--	45405	--	45405	--	49037
		СП - 8%			--	--	--	--		3632	
23	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 16	Заделка температурных швов. Устройство	м шва	67,5	69303,50	2266,82	4677986	153010	3441157	957732	6086575
		НР - 84%; СП - 8%			16056,58	834,63	1083819	56338		450857	
		Устройство дренажа									
24	Е11-300505-0101	Устройство дренажа. Устройство	м дренажа	96	12985,83	--	1246640	--	310665	786219	2195487
		НР - 84%; СП - 8%			9749,73	--	935975	--		162629	
25	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,096	208875,29	28080,87	20052	2696	202	18638	41785
		НР - 99%; СП - 8%			178691,03	17417,15	17154	1672		3095	
26	С123-010503-0405	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	96,96	3254,00	--	315508	--	315508	--	340748
		СП - 8%			--	--	--	--		25241	
27	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	130	82,38	29,98	10710	3898	4	9308	21619
		НР - 108%; СП - 8%			52,37	13,93	6808	1811		1601	
28	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	152,1	249,00	--	37873	--	37873	--	40903
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
29	Е11-300506-0101 Изм. и доп. вып. 16	Покраска стен. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	450	743,95	35,22	334777	15851	118486	176427	552101
		НР - 84%; СП - 8%			445,42	21,32	200440	9592		40896	
30	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	200	306,50	306,50	61300	61300	--	16092	83584
		НР - 72%; СП - 8%			--	111,75	--	22350		6191	

31	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	360	67,00	--	24120	--	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--	1930	
32	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2**	м3 грунта	200	52,92	52,92	10584	10584	-- 3262	14954
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,65	--	4531	1108	
33	Е11-010104-0508 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	200	76,51	76,51	15303	15303	-- 4717	21621
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,76	--	6551	1602	
34	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	200	279,11	114,61	55822	22921	-- 33515	96484
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	32901	13648	7147	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							50802058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11232064			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3333025		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1250407		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21803216	
		- Перевозка грузов	Тенге				127093			
		- Накладные расходы	Тенге						10543542	
		- Сметная прибыль	Тенге						3763114	
		Временные здания и сооружения	1,20%							609 625
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							694 058
		ИТОГО:	Тенге							52 105 740
		Непредвиденные затраты	2%							1 042 115
		ИТОГО:	Тенге							53 147 855
		Налог на добавленную стоимость	12%							6 377 743
		ИТОГО с НДС	**Тенге**							59 525 598

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМРАЗ"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "УМР-6"**

Стройка: **"Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге пер.Кулагер"**

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта: Подпорные стены на участках, участок №4

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-3 Подпорные стены,Участок №4										
1	Е11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
			м3 грунта		1900	306,50 --	306,50 111,75	582351 -	582351 212329		152877 58818	794046
		НР - 72%, СП - 8%										
2	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**										
			м3 грунта		200	3970,98 3970,98	-- --	794197 794197	-- --		571822 109281	1475300
		НР - 72%, СП - 8%										
3	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**										
			т		2100	67,00 --	-- --	140700 --	-- --		-- 11256	151956
		СП - 8%										
4	Е11-300101-0101	**Устройство подготовки из щебня. Устройство**										
			м3 подушки		141	4320,81 3971,69	349,12 209,53	609234 560009	49225 29543	--	495223 88357	1192814
		НР - 84%, СП - 8%										
5	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**										
			м3		195,99	2941,00 --	-- --	576407 --	-- --	576407	-- 46113	622519
		СП - 8%										
		Укрепление										
6	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подготовки. Устройство**										
			м3 бетона в деле		61	43762,81 --	4647,28 1614,26	2669531 --	283484 98470	2386047	82715 220180	2972426
		НР - 84%, СП - 8%										
7	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование подпорных стенок. Устройство**										
			м3 бетона в деле		508,7	13923,67 6312,21	4647,28 1614,26	7082969 3211019	2364072 821173	1507878	3387041 837601	11307612
		НР - 84%, СП - 8%										

8	С121-020101-3206	Бетон тяжелый класса В30, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	518,874	17133,00	--	8889868	--	8889868	--	9601058
		СП - 8%			--	--	--	--		711189	
9	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене	т арматуры	16,1649	113965,89	--	1842247	--	5431	1542925	3655986
		НР - 84%; СП - 8%			113629,89	--	1836816	--		270814	
10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	15,5249	38429,68	1394,76	596617	21654	4471	528068	1214659
		НР - 91%; СП - 8%			36746,92	631,37	570492	9802		89975	
11	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	17,9806	29097,86	1336,75	523197	24036	5178	459855	1061696
		НР - 91%; СП - 8%			27473,11	631,37	493983	11352		78644	
				Коэффициент 3% на расход арматуры внахлест и обрезки арматуры							
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6592	216789,00	--	142907	--	142907	--	154340
		СП - 8%			--	--	--	--		11433	
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10,12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,99065	215009,00	--	3438134	--	3438134	--	3713184
		СП - 8%			--	--	--	--		275051	
14	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18,25 мм СТ РК 2591-2014	т	18,52002	207694,00	--	3846497	--	3846497	--	4154217
		СП - 8%			--	--	--	--		307720	
15	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1500	4650,71	193,95	6976062	290932	4477863	1965244	9656610
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	2207267	132309		715304	
16	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная . Устройство	м2 изолируемой поверхности	38	4886,43	288,76	185684	10973	87681	77290	284012
		НР - 84%; СП - 8%			2290,27	131,09	87030	4981		21038	
17	С121-100403-2213	Техноэластмост Б	м2	42,18	1515,00	--	63903	--	63903	--	69015
		СП - 8%			--	--	--	--		5112	
18	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 16	Заделка температурных швов. Устройство	м шва	75	69303,50	2266,82	5197762	170011	3823508	1064146	6762861
		НР - 84%; СП - 8%			16056,58	834,63	1204243	62598		500953	
		Устройство дренажа									
19	Е11-300505-0101	Устройство дренажа. Устройство	м дренажа	130,5	12985,83	--	1694651	--	422311	1068766	2984491
		НР - 84%; СП - 8%			9749,73	--	1272340	--		221073	

20	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1305	208875,29	28080,87	27258	3665	274	25336	56802
		НР - 99%; СП - 8%			178691,03	17417,15	23319	2273		4208	
21	С123-010503-0405	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	131,805	3254,00	--	428893	--	428893	--	463205
		СП - 8%			--	--	--	--		34311	
22	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	143	82,38	29,98	11780	4288	3	10239	23781
		НР - 108%; СП - 8%			52,37	13,93	7489	1992		1762	
23	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	167,31	249,00	--	41660	--	41660	--	44993
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
24	Е11-300506-0101 Изм. и доп. вып. 16	Покраска стен. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	560	743,95	35,22	416612	19726	147449	219554	687059
		НР - 84%; СП - 8%			445,42	21,32	249437	11937		50893	
25	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1700	306,50	306,50	521051	521051	--	136784	710462
		НР - 72%; СП - 8%			--	111,75	--	189978		52627	
26	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	3036	67,00	--	203412	--		--	219685
		СП - 8%			--	--	--	--		16273	
27	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	1700	52,92	52,92	89960	89960	--	27730	127105
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,65	--	38513		9415	
28	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1700	76,51	76,51	130073	130073	--	40094	183781
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,76	--	55687		13613	
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1700	279,11	114,61	474487	194832	--	284876	820111
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	279655	116006		60749	
30	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона,Бетон В20 F200 W6. Устройство	м3 лотка	18,85	16846,49	8398,83	317556	158318	24173	235037	596801
		НР - 108%; СП - 8%			7165,27	4379,92	135065	82561		44207	

31	С121-040303-9903	Арычный блок Б-1-1 размерами 1000х520х260	м3	18,85	63506,00	--	1197088	--	1197088	--	1292855
		СП - 8%			--	--	--	--		95767	
32	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 полируемой поверхности	145,7	4650,71	193,95	677608	28259	434950	190891	937979
		НР - 84%, СП - 8%			1471,51	88,21	214399	12852		69480	
33	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование подпорных стенок. Устройство	м3 бетона в деле	0,56	13923,67	4647,28	7797	2602	1660	3729	12448
		НР - 84%, СП - 8%			6312,21	1614,26	3535	904		922	
34	С121-020101-2813	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	14177,00	--	8098	--	8098	--	8746
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68014615
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13150295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4949511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1895260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31962332		
		- Перевозка грузов	Тенге				344112				
		- Накладные расходы	Тенге							12570242	
		- Сметная прибыль	Тенге							5038120	
		Временные здания и сооружения	1,20%								816 175
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%								929 216
		ИТОГО:	Тенге								69 760 006
		Непредвиденные затраты	2%								1 395 200
		ИТОГО:	Тенге								71 155 206
		Налог на добавленную стоимость	12%								8 538 625
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**79 693 831**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-С"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УМР-6"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Подпорные стены на участках, участок №10

Акт приемки выполненных работ №4
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-2 Подпорные стены,Участок №10										
1	E11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3735		306,50	306,50	1144779	1144779	–	300523	1560927
		НР - 72%; СП - 8%				–	111,75	–	417394		115624	
2	E11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	415		3970,98	–	1647959	–	–	1186530	3061248
		НР - 72%; СП - 8%				3970,98	–	1647959	–		226759	
3	C341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	6723		67,00	–	450441	–		–	486476
		СП - 8%				–	–	–	–		36035	
4	E11-300101-0101	**Устройство подготовки из щебня,толщиной 200мм. Устройство**	м3 подушки	160		4320,81	349,12	691329	55859	–	561956	1353548
		НР - 84%; СП - 8%				3971,69	209,53	635471	33524		100263	
5	C121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	222,4		2941,00	–	654078	–	654078	–	706405
		СП - 8%				–	–	–	–		52326	
		Укрепление										
6	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подготовки. Устройство**	м3 бетона в деле	80		28384,21	4647,28	2270737	371783	1393977	532658	3027667
		НР - 84%; СП - 8%				6312,21	1614,26	504977	129141		224272	
7	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование подпорных стенок. Устройство**	м3 бетона в деле	639,5		31399,33	4647,28	20079870	2971936	13071278	4257938	26284832
		НР - 84%; СП - 8%				6312,21	1614,26	4036656	1032318		1947025	

8	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	48,0077	113965,89 113629,89	-- --	5471240 5455110	-- --	16130	4582292 804283	10857815
9	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	18,7342	38429,68 36746,92	1394,76 631,37	719949 688424	26130 11828	5395	637230 108574	1465753
10	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	29,2735	29097,86 27473,11	1336,75 631,37	851796 804234	39131 18482	8431	748672 128037	1728506
				Коэффициент 3% на расход арматуры внахлест и обрезки арматуры							
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,79774	216789,00 --	-- --	172941 --	-- --	172941	-- 13835	186777
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10,12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	18,49849	215009,00 --	-- --	3977342 --	-- --	3977342	-- 318187	4295529
13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18,25 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	30,15171	207694,00 --	-- --	6262329 --	-- --	6262329	-- 500986	6763316
14	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1950	4650,71 1471,51	193,95 88,21	9068880 2869447	378211 172002	5821222	2554817 929896	12553593
15	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная . Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	63,5	4886,43 2290,27	288,76 131,09	310289 145432	18336 8324	146521	129155 35155	474599
16	С121-100403-2213	Техноэластмост Б									
		СП - 8%	м2	70,485	1515,00 --	-- --	106785 --	-- --	106785	-- 8543	115328
17	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 16	Заделка температурных швов. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м шва	104,7	69303,50 16056,58	2266,82 834,63	7256076 1681124	237336 87386	5337616	1485548 699330	9440954
		Устройство дренажа									
18	Е11-300505-0101	Устройство дренажа. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м дренажа	131	12985,83 9749,73	-- --	1701144 1277215	-- --	423929	1072861 221920	2995926
19	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,131	208875,29 178691,03	28080,87 17417,15	27363 23409	3679 2282	275	25433 4224	57020

20	С123-010503-0405	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	132,31	3254,00	--	430537	--	430537	--	464980
		СП - 8%			--	--	--	--		34443	
21	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	178,2	82,38	29,98	14680	5343	5	12759	29635
		НР - 108%; СП - 8%			52,37	13,93	9332	2482		2195	
22	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	208,494	249,00	--	51915	--	51915	--	56068
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
23	Е11-300506-0101 Изм. и доп. вып. 16	Покраска стен. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	600	743,95	35,22	446370	21135	157981	235237	736135
		НР - 84%; СП - 8%			445,42	21,32	267254	12790		54528	
24	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2380	306,50	306,50	729471	729471	--	191498	994647
		НР - 72%; СП - 8%			--	111,75	--	265970		73678	
25	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4284	67,00	--	287028	--		--	309990
		СП - 8%			--	--	--	--		22962	
26	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	2380	52,92	52,92	125944	125944	--	38822	177947
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,65	--	53919		13181	
27	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2380	76,51	76,51	182103	182103	--	56132	257294
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,76	--	77961		19059	
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2380	279,11	114,61	664281	272764	--	398826	1148156
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	391517	162408		85049	
29	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	17,55	16868,39	8398,83	296040	147400	22890	218828	556057
		НР - 108%; СП - 8%			7165,27	4379,92	125750	76868		41189	
30	С121-040303-9903	Арычный блок Б-1-1 размерами 1000х520х260	м3	17,55	63506,00	--	1114530	--	1114530	--	1203693
		СП - 8%			--	--	--	--		89162	

31	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**148**	**4650,71**	**193,95**	**674353**	**28123**	**432861**	**189974**	**933472**
		НР - 84%, СП - 8%			**1471,51**	**88,21**	**213369**	**12790**		**69146**	
32	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Укрепление откосов бетоном. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**65**	**28141,45**	**4647,28**	**1829194**	**302073**	**1116828**	**432785**	**2442937**
		НР - 84%, СП - 8%			**6312,21**	**1614,26**	**410293**	**104927**		**180958**	
33	Е11-300101-0102	**Подготовки из ГПС. Устройство**	**м3 подушки**	**65**	**19510,60**	**305,80**	**1268189**	**19877**	**996638**	**221427**	**1608785**
		НР - 84%, СП - 8%			**3871,90**	**183,53**	**251674**	**11929**		**119169**	
34	С121-010603-0102	**Смеси гравийно-песчаные**	**м3**	**90,35**	**4412,00**	--	**398624**	--	**398624**	--	**430514**
		СП - 8%			--	--	--	--		**31890**	
35	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подготовки. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**80**	**32014,39**	**4647,28**	**2561151**	**371783**	**1684391**	**532658**	**3341314**
		НР - 84%, СП - 8%			**6312,21**	**1614,26**	**504977**	**129141**		**247505**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102107843**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21943621**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7453196**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2823864**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**43805449**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**737469**				
		- Накладные расходы	Тенге							**20604559**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7563541**	
		Временные здания и сооружения	1,20%								1 225 294
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%								1 394 997
		ИТОГО:	Тенге								104 728 134
		Непредвиденные затраты	2%								2 094 563
		ИТОГО:	Тенге								106 822 697
		Налог на добавленную стоимость	12%								12 818 724
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**119 641 421**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С

Подрядчик:

ТОО "УМР"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Подпорные стены на участках, участок №2

Акт приемки выполненных работ №5
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-1 Подпорные стены,Участок №2										
1	Е11-010102-0380	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3160		306,50	306,50	968542	968542	–	254258	1320624
		НР - 72%; СП - 8%				–	111,75	–	353136		97824	
2	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	350		3970,98	–	1389845	–	–	1000688	2581775
		НР - 72%; СП - 8%				3970,98	–	1389845	–		191243	
3	С341-020102-1002	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	5688		67,00	–	381096	–		--	411584
		СП - 8%				–	–	–	–		30488	
4	Е11-300101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	69		4320,81	349,12	298136	24089	–	242343	583717
		НР - 84%; СП - 8%				3971,69	209,53	274047	14457		43238	
5	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	95,91		2941,00	--	282071	--	282071	–	304637
		СП - 8%				--	--	--	--		22566	
		Укрепление										
6	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной подготовки. Устройство**	м3 бетона в деле	32		28384,21	4647,28	908295	148713	557591	213063	1211067
		НР - 84%; СП - 8%				6312,21	1614,26	201991	51656		89709	
7	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование подпорных стенок. Устройство**	м3 бетона в деле	326,5		13923,67	4647,28	4546077	1517337	967805	2173912	7257588
		НР - 84%; СП - 8%				6312,21	1614,26	2060935	527055		537599	

8	С121-020101-3206	**Бетон тяжелый класса В30, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	333,03	17133,00	--	5705803	--	5705803	--	6162267
					--	--	--	--		456464	
9	Е11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене**									
		НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	22,5686	113965,89	--	2572051	--	7583	2154153	5104300
					113629,89	--	2564468	--		378096	
10	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	9,4883	38429,68	1394,76	364632	13234	2732	322737	742359
					36746,92	631,37	348666	5991		54990	
11	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	12,6612	29097,86	1336,75	368414	16925	3646	323811	747603
					27473,11	631,37	347843	7994		55378	
		Коэффициент 3% на расход арматуры внахлест и обрезки арматуры									
12	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,43167	216789,00	--	93581	--	93581	--	101068
					--	--	--	--		7487	
13	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10,12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	9,77295	215009,00	--	2101272	--	2101272	--	2269374
					--	--	--	--		168102	
14	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18,25 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	13,04104	207694,00	--	2708546	--	2708546	--	2925229
					--	--	--	--		216684	
15	Е11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	795	4650,71	193,95	3697313	154194	2373268	1041579	5118003
					1471,51	88,21	1169851	70124		379111	
16	Е11-300504-0102	**Гидроизоляция оклеечная . Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	19,5	4886,43	288,76	95285	5631	44994	39662	145743
					2290,27	131,09	44660	2556		10796	
17	С121-100403-2213	**Техноэластмост Б**									
		СП - 8%	м2	21,645	1515,00	--	32792	--	32792	--	35416
					--	--	--	--		2623	
18	Е11-300504-0302 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка температурных швов. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м шва	35,5	69303,50	2266,82	2460274	80472	1809794	503696	3201088
					16056,58	834,63	570008	29630		237118	
		Устройство дренажа									
19	Е11-300505-0101	**Устройство дренажа. Устройство**									
		НР - 84%; СП - 8%	м дренажа	72	12985,83	--	934980	--	232999	589664	1646616
					9749,73	--	701981	--		121972	

20	Е11-220501-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	208875,29	28080,87	15039	2022	151	13979	31339
		НР - 99%; СП - 8%			178691,03	17417,15	12866	1254		2321	
21	С123-010503-0405	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	72,72	3254,00	--	236631	--	236631	--	255561
		СП - 8%			--	--	--	--		18930	
22	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	97	82,38	29,98	7991	2908	3	6945	16131
		НР - 108%; СП - 8%			52,37	13,93	5080	1351		1195	
23	С121-080102-1104	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	113,49	249,00	--	28259	--	28259	--	30520
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
24	Е11-300506-0101 Изм. и доп. вып. 16	Покраска стен. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	298	743,95	35,22	221697	10497	78464	116834	365614
		НР - 84%; СП - 8%			445,42	21,32	132736	6352		27082	
25	Е11-010102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1260	306,50	306,50	386191	386191	--	101381	526578
		НР - 72%; СП - 8%			--	111,75	--	140808		39006	
26	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2268	67,00	--	151956	--		--	164112
		СП - 8%			--	--	--	--		12156	
27	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	1260	52,92	52,92	66676	66676	--	20553	94207
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,65	--	28545		6978	
28	Е11-010104-0508 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1260	76,51	76,51	96407	96407	--	29717	136214
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,76	--	41274		10090	
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1260	279,11	114,61	351678	144405	--	211143	607847
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	207274	85981		45026	
30	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9,62	16868,39	8398,83	162274	80797	12547	119950	304802
		НР - 108%; СП - 8%			7165,27	4379,92	68930	42135		22578	
31	С121-040303-9903	Арычный блок Б-1-1 размерами 1000х520х260	м3	9,62	63506,00	--	610928	--	610928	--	659802

		СП - 8%				--	--	--	--		48874
32	E11-300504-0103	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**76**	**4650,71**	**193,95**	**353454**	**14741**	**226878**	**99572**	**489268**
		НР - 84%, СП - 8%			**1471,51**	**88,21**	**111835**	**6704**		**36242**	
33	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Укрепление откосов бетоном. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**25**	**13923,67**	**4647,28**	**348092**	**116182**	**74105**	**166456**	**555711**
		НР - 84%, СП - 8%			**6312,21**	**1614,26**	**157805**	**40356**		**41164**	
34	C121-020101-2813	**Бетон тяжелый класса B20, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,5**	**14177,00**	**--**	**361514**	**--**	**361514**	**--**	**390435**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28921**	
35	E11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Подушки под фундаменты,бетон B20F200. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**25**	**28384,21**	**4647,28**	**709605**	**116182**	**435618**	**166456**	**946146**
		НР - 84%, СП - 8%			**6312,21**	**1614,26**	**157805**	**40356**		**70085**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47444345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10528624**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3966144**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1497715**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18989575**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**533052**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9912552**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3514397**	
		Временные здания и сооружения	1,20%								569 332
		Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%								648 185
		ИТОГО:	Тенге								48 661 862
		Непредвиденные затраты	2%								973 237
		ИТОГО:	Тенге								49 635 099
		Налог на добавленную стоимость	12%								5 956 212
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								**55 591 311**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м. Участок № 15-18

Акт приемки выполненных работ №6
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-2 Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м. Участок № 15-18										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковых ж/б труб D-1,5м, L=408,14п.м. Участок №15-18										
1	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		354,6705	212,62	201,38	75410	71423	--	15218	97878
						11,24	48,36	3986	17150		7250	
2	Е11-010205-0702	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		53,1986	7425,91	2048,84	395048	108995	--	272665	721130
						5377,07	1741,56	286052	92649		53417	
		Тело трубы										
3	Е11-300101-0101	**Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		189,126	4320,81	349,12	817177	66027	--	664253	1599944
						3971,69	209,53	751150	39627		118514	
4	С121-010601-0101	**Смеси гравийно-песчанные природные**										
		СП - 8%	м3		230,73372	1251,00	--	288648	--	288648	--	311740
						--	--	--	--		23092	
5	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле		179,6697	28625,95	4647,28	5143215	834976	3174127	1196282	6846657
						6312,21	1614,26	1134112	290033		507160	
6	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев		13,3	25944,74	10836,59	345065	144127	27445	190855	578794
						13044,62	4038,74	173493	53715		42874	

7	С121-040801-0223	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	7	141958,00	--	993706	--	993706	--	1073202
		СП - 8%			--	--	--	--		79496	
8	Е11-300401-0208 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	296,4	25944,74	10836,59	7690019	3211965	611628	4253348	12898837
		НР - 84%; СП - 8%			13044,62	4038,74	3866426	1197083		955469	
9	С121-040801-0221	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	312	73596,00	--	22961952	--	22961952	--	24798908
		СП - 8%			--	--	--	--		1836956	
10	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1342,782	4650,71	193,95	6244887	260439	4008529	1759263	8644481
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	1975919	118441		640332	
11	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	216,65	5825,21	288,76	1262031	62560	703285	440653	1838899
		НР - 84%; СП - 8%			2290,27	131,09	496186	28401		136215	
		Оголовок									
12	Е11-300101-0101	Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство	м3 подушки	142,1	4320,81	349,12	613987	49610	--	499087	1202120
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	564377	29774		89046	
13	С121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	173,362	1251,00	--	216876	--	216876	--	234226
		СП - 8%			--	--	--	--		17350	
14	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	5,292	102244,61	10662,07	541078	56424	110005	366042	979690
		НР - 91%; СП - 8%			70795,38	5214,48	374649	27595		72570	
15	Е11-300403-0103	Монтаж блока противофильтрационного экрана Ф264. Сооружение	м3 сборных конструкций	22,65	15606,18	5058,06	353480	114565	87938	162877	557666
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	150977	42924		41309	
16	С121-040803-0502	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб Ф264 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	15	102746,00	--	1541190	--	1541190	--	1664485
		СП - 8%			--	--	--	--		123295	
17	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	5,88	15606,18	5058,06	91764	29741	22829	42283	144771
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	39194	11143		10724	

18	С121-040801-0407	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоскими отправками полуциркулярные ПК11 17.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	3	131777,00	-	395331	-	395331	-	426957
		СП - 8%								31626	
19	Е11-300403-0103	Блоки откосных крыльев круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	16,64	15799,38 6665,66	5058,06 1895,10	262902 110917	84166 31535	67819	119659 30605	413165
		НР - 84% СП - 8%									
20	С121-040803-0203	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3кл, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	8	118002,00	-	944016	-	944016	-	1019537
21	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,59303	4650,71 1471,51	193,98 88,21	174834 55319	7291 3316	112224	49253 17927	242014
		НР - 84% СП - 8%									
22	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,45493	50,54	50,54 28,04	5330	5330 2641		1901 578	7809
		НР - 72% СП - 8%									
23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	105,45493	279,11 164,80	114,61 68,24	29433 17348	12086 7196		17672 3768	50870
		НР - 72% СП - 8%									
24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Подпя водой	м3 уплотненного грунта	105,45493	114,07 18,58	92,59 31,71	12030 1960	9764 3344	306	3819 1268	13116
		НР - 72% СП - 8%									
25	Е11-300405-0101 Прим.	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	0,765	16847,43 8075,24	4271,81 1584,43	12888 6178	3268 1212	3443	6202 1528	20674
		НР - 84% СП - 8%									
26	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	0,765	63506,00	-	48582	-	48582	-	52469
27	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	3,24	5811,93 5807,01	4,92 2,60	18831 18815	16 8		13551 2591	43072
		НР - 72% СП - 8%									
28	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	3,3372	2413,00	-	8054		8054	-	8699
		СП - 8%								644	

		Укрепление									
29	Е11-420102-0105	Дно на входе,выходе. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 60 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	6,4736	20125,02	1134,00	130281	7341	105133	14640	156515
		НР - 68%; СП - 8%			2750,75	574,97	17807	3722		11594	
30	Е11-420102-0105	Откосы на входе. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 60 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	1,3256	20125,02	1134,00	26678	1503	21529	2998	32050
		НР - 68%; СП - 8%			2750,75	574,97	3646	762		2374	
31	Е11-420102-0105	Откосы на выходе. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 60 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	0,752	20125,02	1134,00	15134	853	12212	1701	18181
		НР - 68%; СП - 8%			2750,75	574,97	2069	432		1347	
32	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство упоров	м3 бетона в деле	4	28316,89	4647,28	113268	18589	69430	26633	151093
		НР - 84%; СП - 8%			6312,21	1614,26	25249	6457		11192	
33	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка асфальтовых планок. Установка (прим)	м3 древесины в конструкции	6,3	123467,53	1573,86	777845	9915	470106	273348	1135289
		НР - 90%; СП - 8%			47273,63	935,85	297824	5896		84095	
34	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты(под упоры), щебеночные. Устройство	м3 подушки	20,58	4320,81	349,12	88922	7185	–	72282	174100
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	81737	4312		12896	
35	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,6062	2941,00	–	84131	–	84131	–	90861
		СП - 8%			–	–	–	–		6730	
36	Е11-420102-0105	На выходе входе. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 60 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2,1972	20125,02	1134,00	44219	2492	35683	4969	53123
		НР - 68%; СП - 8%			2750,75	574,97	6044	1263		3935	
37	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	5,7	5811,93	4,92	33128	28	–	23843	61528
		НР - 72%; СП - 8%			5807,01	2,60	33100	15		4558	
38	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	5,7	2413,00	–	13754	–	13754	–	14854
		СП - 8%			–	–	–	–		1100	

39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (20м). Группа грунтов 2	м3 грунта	288	50,54	50,54	14555	14555	--	5192	21327
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,04	--	7212		1580	
40	Е11-010104-0408 К=3	Траншеи и котлованы.Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	288	74,87	74,87	21562	21562	--	7692	31594
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,09	--	10683		2340	
		Монолитный смотровой колодец									
41	Е11-300101-0101	Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство	м3 подушки	21,59	4320,81	349,12	93286	7537	--	75829	182644
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	85749	4524		13529	
42	С121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,3398	1251,00	--	32951	--	32951	--	35587
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
43	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,13	215009,00	--	887987	--	887987	--	959026
		СП - 8%			--	--	--	--		71039	
44	Е11-300403-0103	Монолитный бетон колодца	м3 сборных конструкций	51	15626,01	5058,06	796926	257961	199016	366743	1256763
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	339949	96650		93094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54662391	5482294	38259863	10950760	70862197
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10920231	2139716	--	5249051	
		Материалы	Тенге				54662391				
		Всего заработная плата	Тенге				9842689				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13059947			
		Местные материалы	Тенге				887987				
		Накладные расходы	Тенге				27529190				
		Сметная прибыль	Тенге				10950757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5249052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70862201				
		Сметная заработная плата	Тенге								8739
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13059947			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70862201				
		Сметная заработная плата	Тенге								8739
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					13059947			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									70862201
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10920231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5482294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2139716			

	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38259863	
	- Накладные расходы	Тенге							10950760
	- Сметная прибыль	Тенге							5249051
	Временные здания и сооружения	1,20%							850 346
	Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							968 119
	ИТОГО:	Тенге							72 680 667
	Непредвиденные затраты	2%							1 453 613
	ИТОГО:	Тенге							74 134 280
	Налог на добавленную стоимость	12%							8 896 114
	ИТОГО с НДС	**Тенге**							**83 030 394**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - Водопропускные трубы участок №1 (одноочковая ж/б труб D-1,0м)

Акт приемки выполненных работ №7
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Водопропускные трубы участок №1 (одноочковая ж/б труб D-1,0м)										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство одноочковых ж/б труб D-1,0м (1шт) L=27,26 п.м.										
1	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	74		212,62	201,38	15734	14902	–	3175	20422
		НР - 72%; СП - 8%				11,24	48,36	832	3578		1513	
2	Е11-010205-0702	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	11		7425,91	2048,84	81685	22537	–	56380	149110
		НР - 72%; СП - 8%				5377,07	1741,56	59148	19157		11045	
		Тело трубы										
3	Е11-300101-0101	**Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство**	м3 подушки	5,45		4320,81	349,12	23548	1903	–	19142	46105
		НР - 84%; СП - 8%				3971,69	209,53	21646	1142		3415	
4	С121-010601-0101	**Смеси гравийно-песчанные природные**	м3	6,649		1251,00	–	8318	–	8318	–	8983
		СП - 8%				–	–	–	–		665	
5	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**	м3 бетона в деле	7,88		28625,95	4647,28	225572	36621	139211	52467	300282
		НР - 84%; СП - 8%				6312,21	1614,26	49740	12720		22243	
6	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4198		216789,00	–	91008	–	91008	–	98289
		СП - 8%				–	–	–	–		7281	
7	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых труб, отверстие трубы 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м**	м3 железобетона звеньев	12,96		38826,55	16151,31	503192	209321	49572	270824	835937
		НР - 84%; СП - 8%				18850,20	6027,05	244299	78111		61921	

8	С121-040801-0205	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	27	44940,00	--	1213380	--	1213380	--	1310450
		СП - 8%			--	--	--	--		97070	
9	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,23	4650,71	193,95	405681	16919	260402	114285	561564
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	128360	7694		41597	
10	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	15,03	5825,21	288,76	87553	4340	48790	30570	127573
		НР - 84%; СП - 8%			2290,27	131,09	34423	1970		9450	
		Оголовок									
11	Е11-300101-0101	Подушки под тело трубы.гравийно-песчанная подготовка. Устройство	м3 подушки	4,7	4320,81	349,12	20308	1641	--	16507	39760
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	18667	985		2945	
12	С121-010601-0101	Смеси гравийно-песчанные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,734	1251,00	--	7173	--	7173	--	7747
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
13	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,81	102244,61	10662,07	82818	8636	16838	56027	149953
		НР - 91%; СП - 8%			70795,38	5214,48	57344	4224		11108	
14	Е11-300403-0103	Монтаж блока противофильтрационного экрана. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,01	15606,18	5058,06	15762	5109	3921	7263	24867
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	6732	1914		1842	
15	С121-040803-0501	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	63803,00	--	63803	--	63803	--	68907
		СП - 8%			--	--	--	--		5104	
16	Е11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	0,98	15606,18	5058,06	15294	4957	3805	7047	24129
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	6532	1857		1787	
17	С121-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	1	79965,00	--	79965	--	79965	--	86362
		СП - 8%			--	--	--	--		6397	
18	Е11-300403-0103	Блоки откосных крыльев круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	1,78	15606,18	5058,06	27779	9003	6911	12800	43825
		НР - 84%; СП - 8%			6665,66	1895,10	11865	3373		3246	
19	С121-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	54233,00	--	108466	--	108466	--	117143
		СП - 8%			--	--	--	--		8677	

20	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	24,5	4650,71	193,95	113942	4752	73138	32099	157725
		НР - 84%; СП - 8%			1471,51	88,21	36052	2161		11683	
21	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2892	50,54	50,54	146159	146159	–	52140	214163
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,04	–	72416		15864	
22	Е11-010104-0408 К=3	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2892	74,87	74,87	216519	216519	–	77239	317259
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,09	–	107277		23501	
23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2892	279,11	114,61	807185	331443	–	484624	1395154
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	475742	197347		103345	
24	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2892	114,07	92,59	329901	267773	8387	104732	469403
		НР - 72%; СП - 8%			18,58	31,71	53741	91719		34771	
		Укрепление откосов на входе и выходе									
25	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420	50,54	50,54	21226	21226	–	7572	31103
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,04	–	10517		2304	
26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	420	1251,00	–	525420	–	525420	–	567454
		СП - 8%			–	–	–	–		42034	
27	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	282,57	267,76	–	75662	–	–	54477	140550
		НР - 72%; СП - 8%			267,76	–	75662	–		10411	
28	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,26	279,11	114,61	7888	3239	–	4736	13633
		НР - 72%; СП - 8%			164,50	68,24	4649	1928		1010	
29	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты(под упоры), щебеночные. Устройство	м3 подушки	28,26	4320,81	349,12	122106	9866	–	99255	239070
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	112240	5921		17709	
30	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,2814	2941,00	–	115527	–	115527	–	124769
		СП - 8%			–	–	–	–		9242	
31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,61	19326,92	1448,34	436982	32747	348633	60295	537058
		НР - 91%; СП - 8%			2459,16	471,30	55602	10656		39782	

32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73	216789,00	–	158256	–	158256	–	170916
		СП - 8%			–	–	–	–		12660	
33	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка асфальтовых планок. Установка (прим)	м3 древесины в конструкции	9,4	123467,53	1573,86	1160595	14794	701429	407852	1693923
		НР - 90%; СП - 8%			47273,63	935,85	444372	8797		125476	
		Устройство конца укрепления									
34	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24,95	9,41	9,41	235	235	–	66	325
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,68	–	92		24	
35	Е11-010205-0702	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	20,7	7425,91	2048,84	153716	42411	–	106096	280597
		НР - 72%; СП - 8%			5377,07	1741,56	111305	36050		20785	
36	Е11-300101-0101	Подушки под фундаменты(под упоры), щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,5	4320,81	349,12	10802	873	–	8781	21149
		НР - 84%; СП - 8%			3971,69	209,53	9929	524		1567	
37	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,475	2941,00	–	10220	–	10220	–	11038
		СП - 8%			–	–	–	–		818	
38	Е11-420102-0105	На входе. Крепление монолитным бетоном,Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	2	20438,63	1134,00	40877	2268	33107	4523	49032
		НР - 68%; СП - 8%			2750,75	574,97	5502	1150		3632	
39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	19326,92	1448,34	38654	2897	30839	5333	47506
		НР - 91%; СП - 8%			2459,16	471,30	4918	943		3519	
40	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах и подпорной стене	т арматуры	0,1547	113965,89	–	17631	–	52	14766	34988
		НР - 84%; СП - 8%			113629,89	–	17579	–		2592	
41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1547	216789,00	–	33537	–	33537	–	36220
		СП - 8%			–	–	–	–		2683	
42	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка асфальтовых планок. Установка (прим)	м3 древесины в конструкции	1,2	123467,53	1573,86	148161	1889	89544	52066	216245
		НР - 90%; СП - 8%			47273,63	935,85	56728	1123		16018	
43	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,7	5811,93	4,92	15692	13	–	11294	29145
		НР - 72%; СП - 8%			5807,01	2,60	15679	7		2159	
44	С121-010701-0201	Камень бутовый	м3	2,781	2413,00	–	6711	–	6711	–	7247
		СП - 8%			–	–	–	–		537	

45	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м (30м). Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	175	50,54 --	50,54 25,04	8844 --	8844 4382	--	3155 960	12959
46	Е11-010104-0408 К=6	Траншеи и котлованы.Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	175	149,74 --	149,74 74,19	26204 --	26204 12983	--	9348 2844	38396
		Устройство рисбермы									
47	Е11-300405-0101 Прим.	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,53	16847,43 8075,24	4271,81 1584,43	25777 12355	6536 2424	6886	12415 3055	41246
48	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1,53	63506,00 --	-- --	97164 --	-- --	97164	-- 7773	104937
49	Е11-010204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 камня (в деле)	6,48	5811,93 5807,01	4,92 2,60	37661 37629	32 17	--	27105 5181	69948
50	С121-010701-0201	Камень бутовый *СП - 8%*	м3	6,6744	2413,00 --	-- --	16105 --	-- --	16105	-- 1288	17394
		Монолитный смотровой колодец									
51	Е11-300101-0101	Подушки щебеночные. Устройство *НР - 84%; СП - 8%*	м3 подушки	1,27	4320,81 3971,69	349,12 209,53	5487 5044	443 266	--	4461 796	10744
52	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	1,7653	2941,00 --	-- --	5192 --	-- --	5192	-- 415	5607
53	Е11-300403-0103	Монолитный бетон колодца *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	3	15626,01 6665,66	5058,06 1895,10	46878 19997	15174 5685	11707	21573 5476	73927
54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,25	215009,00 --	-- --	53752 --	-- --	53752	-- 4300	58052
55	Е11-300403-0103	Монолитный бетон колодца *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	3	15626,01 6665,66	5058,06 1895,10	46878 19997	15174 5685	11707	21573 5476	73927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8160588 2214310	1507400 716797	4438876 --	2334063 839570	11334217
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8160588				
	Материалы		Тенге				1508059				
	Всего заработная плата		Тенге					2931107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336554				
	Местные материалы		Тенге				2594265				

	Накладные расходы	Тенге			2334062				
	Сметная прибыль	Тенге			839572				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			11334222				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2175
	Сметная заработная плата	Тенге				2931107			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11334222				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							2175
	Сметная заработная плата	Тенге				2931107			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**11334217**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2214310				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1507400			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				716797			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4438876		
	- Накладные расходы	Тенге						2334063	
	- Сметная прибыль	Тенге						839570	
	Временные здания и сооружения	1,20%							136 011
	Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							154 848
	ИТОГО:	Тенге							11 625 076
	Непредвиденные затраты	2%							232 502
	ИТОГО:	Тенге							11 857 577
	Налог на добавленную стоимость	12%							1 422 909
	ИТОГО с НДС	**Тенге**							**13 280 486**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 4

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.
Наименование объекта - **Земляные работы**

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-3 Земляные работы										
		Снятие растительного грунта										
1	Е11-010104-0201	**Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна Н=0,20м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)**	м3 грунта		25266	76,34	76,34	1928812	1928812	–	594545	2725226
		НР - 72%; СП - 8%				–	32,68	–	825757		201869	
2	Е11-010104-0209 К=4	**Снятие растительного грунта 1 группы с подошвы и откосов существующего земляного полотна бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)**	м3 грунта		25266	256,78	256,78	6487822	6487822	–	1999833	9166668
		НР - 72%; СП - 8%				–	109,93	–	2777546		679012	
		Подготовка существующего земляного полотна										
3	Е11-010203-0602	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,30 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	м3 грунта		5338	12,72	12,72	67896	67896	–	24837	100151
		НР - 72%; СП - 8%				–	6,46	–	34495		7419	
4	Е11-010203-0302	**Нарезка уступов на откосах существующего земляного полотна. Группа грунтов 2**	м3 грунта уступа		17483	2270,09	81,38	39688063	1422767	–	28088638	73198837
		НР - 72%; СП - 8%				2188,71	42,71	38265296	746701		5422136	
5	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		4354	99,35	99,35	432563	432563	–	160502	640511
		НР - 72%; СП - 8%				–	51,20	–	222920		47445	

6	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4354	45,97	45,97	200143	200143	–	60870	281894
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,42	–	84542		20881	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4354	114,07	92,59	496677	403141	12627	157677	706702
		НР - 72%; СП - 8%			18,58	31,71	80909	138086		52348	
		Устройство насыпи и выемки									
8	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (20м)в насыпь	м3 грунта	98790	86,75	86,75	8570057	8570057	–	2641670	12108666
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,14	–	3668987		896938	
9	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	98790	72,87	72,87	7198848	7198848	–	2219003	10171279
		НР - 72%; СП - 8%			–	31,20	–	3081949		753428	
10	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)	м3 грунта	19758	86,75	86,75	1714011	1714011	–	528334	2421733
		НР - 72%; СП - 8%			–	37,14	–	733797		179388	
11	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м)	м3 грунта	19758	291,48	291,48	5759078	5759078	–	1775202	8137023
		НР - 72%; СП - 8%			–	124,79	–	2465559		602742	
		До 1км									
12	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	49395	198,91	186,62	9825173	9217907	5173	2405514	13209141
		НР - 72%; СП - 8%			12,19	55,45	602093	2738898		978455	
13	Е11-010102-0502 К=2	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (до 1км)	м3 грунта	49395	29,31	28,68	1447527	1416491	31036	282659	1868600
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,95	–	392582		138415	
14	С341-020204-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	88911	39,00	–	3467529	–		–	3744931
		СП - 8%			–	–	–	–		277402	
		До 2км									
15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой до 2 км	м3 грунта	28392,79488	286,47	268,44	8133626	7621725	2973	2532513	11519431
		НР - 72%; СП - 8%			17,92	105,96	508928	3008452		853291	

16	Е11-010102-0502 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 (до 2км)**	м3 грунта	28392,79488	58,61	57,35	1664109	1628429	35680	324951	2148184
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,90	–	451320		159125	
17	С341-020204-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	51107,03078	39,00	–	1993174	–		–	2152628
		СП - 8%			–	–	–	–		159454	
18	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	65940,70214	9,41	9,41	620424	620424	–	174564	858587
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,68	–	242450		63599	
19	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	28260,30092	267,76	–	7567115	–	–	5448323	14056673
		НР - 72%; СП - 8%			267,76	–	7567115	–		1041235	
20	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (6 проходов)**	м3 уплотненного грунта	94201,00305	99,35	99,35	9358725	9358725	–	3472545	13857771
		НР - 72%; СП - 8%			–	51,20	–	4822979		1026502	
21	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	94201,00305	45,97	45,97	4330199	4330199	–	1316955	6098926
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,42	–	1829104		451772	
22	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	94201,00305	114,07	92,59	10745859	8722164	273183	3411417	15289858
		НР - 72%; СП - 8%			18,58	31,71	1750512	2987567		1132582	
23	Е11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	21666,16364	78,31	28,97	1696570	627764	–	914381	2819827
		НР - 72%; СП - 8%			49,33	9,28	1068807	201166		208876	
24	Е11-010203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	9285,498703	267,76	–	2486330	–	–	1790158	4618607
		НР - 72%; СП - 8%			267,76	–	2486330	–		342119	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								211901854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52329990				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77728967			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31454858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						360672		
		- Перевозка грузов	Тенге				5460703				
		- Накладные расходы	Тенге							60325091	
		- Сметная прибыль	Тенге							15696433	
		Временные здания и сооружения	1,20%								2 542 822

	Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%							2 895 003
	ИТОГО:	Тенге							217 339 679
	Непредвиденные затраты	2%							4 346 794
	ИТОГО:	Тенге							221 686 473
	Налог на добавленную стоимость	12%							26 602 377
	ИТОГО с НДС	**Тенге**							**248 288 850**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Глеканов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "УМР-6"
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"
(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта Временная объездная дорога

Акт приемки выполненных работ №11
за октябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1-4 Временная объездная дорога										
		РАЗДЕЛ 1.Временная объездная дорога (L=0,42 км)										
1	Е11-010104-0201	**Грунты 1 группы. Снятия растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) толщиной слоя 0,40 м, при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	381		76,34	76,34	29086	29086	--	8965	41095
		НР - 72%, СП - 8%				--	32,68	--	12452		3044	
2	Е11-010104-0209	**Грунты 1 группы. Снятия растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) толщиной слоя 0,40 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	381		64,20	64,20	24458	24458	--	7539	34557
		НР - 72%, СП - 8%				--	27,48	--	10471		2560	
3	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 18 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	457		99,35	99,35	45402	45402	--	16846	67229
		НР - 72%, СП - 8%				--	51,20	--	23398		4980	
4	Е11-010201-0108 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 18 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	457		64,35	64,35	29410	29410	--	8945	41423
		НР - 72%, СП - 8%				--	27,18	--	12423		3068	
5	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1523		9,41	9,41	14330	14330	--	4032	19830
		НР - 72%, СП - 8%				--	3,68	--	5600		1469	
6	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	430		1703,35	1423,86	732443	612261	873	346150	1164880

		НР - 108%; СП - 8%			277,46	467,91	119309	201200		86287	
7	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	524,6	1251,00	--	656275	--	656275	--	708777
		СП - 8%			--	--	--	--		52502	
8	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**									
			м3 конструкции	430	5041,61	1838,46	2167894	790538	--	1963717	4462139
		НР - 108%; СП - 8%			3203,15	1025,35	1377356	440901		330529	
9	Е11-010207-2309	**Рекультивация участков временной объездной дорогой**									
			га	0,15	16578,25	16578,25	2487	2487	--	747	3492
		НР - 72%; СП - 8%			--	6914,87	--	1037		259	
10	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**									
			м2 спланированной площади	1523	9,41	9,41	14330	14330	--	4032	19830
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,68	--	5600		1469	
11	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы.Перемещение из временного отвала на спланированную поверхность дна бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			м3 грунта	381	61,70	61,70	23508	23508	--	8386	34445
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,57	--	11647		2552	
12	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Перемещение из временного отвала на спланированную поверхность дна бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) . Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**									
			м3 грунта	381	57,12	57,12	21764	21764	--	7764	31890
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,30	--	10783		2362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3761385	1607573	657148	2377123	6629587
							1496665	735512	--	491081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3761385				
	Материалы		Тенге				873				
	Всего заработная плата		Тенге					2232176			
	Местные материалы		Тенге				656275				
		Накладные расходы	Тенге				2377123				
		Сметная прибыль	Тенге				491081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6629588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1512
		Сметная заработная плата	Тенге					2232176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6629588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1512
		Сметная заработная плата	Тенге					2232176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6629587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1607573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					735512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						657148		
		- Накладные расходы	Тенге							2377123	
		- Сметная прибыль	Тенге							491081	
		Временные здания и сооружения	1,20%								79555

Дополнительные затраты в зимнее время	1,35%		90 573
ИТОГО:	Тенге		6 799 715
Непредвиденные затраты	2%		135 994
ИТОГО:	Тенге		6 935 710
Налог на добавленную стоимость	12%		832 285
ИТОГО с НДС	**Тенге**		**7 767 995**

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "УМР-6"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Ликвидация ЧС природного характера и аварийно-восстановительные работы на автодороге мкр.Сулусай"**

(наименование, адрес)

Договор подряда № 150 от 22.07.2019г.

Наименование объекта - **Восстановление оси трасы (Подготовительные работы)**

Акт приемки выполненных работ №13
за октябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 1-1-1 Восстановление оси трасы (Подготовительные работы)					
		РАЗДЕЛ 1.Расчистка территории					
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017**	**Восстановление трассы III категорий сложности**	**км**	**4,6000**		**58681,00**	**269933**
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017**	**Закрепление трассы III категорий сложности**	**км**	**4,6000**		**29433,00**	**135392**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**405324**
		В том числе:					
		Стоимость прочих работ -	Тенге				**405324**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**405324**
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				**405324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**405324**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**405324**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**405324**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**0**
		ИТОГО:	Тенге				**405324**
		Сметная прибыль	Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**405324**
		Временные здания и сооружения	**1,20%**				

80000

Дополнительные затраты в зимнее время	**1,35%**	
ИТОГО:	**Тенге**	
Непредвиденные затраты	**2%**	
ИТОГО:	**Тенге**	
Налог на добавленную стоимость	**12%**	
ИТОГО с НДС	**Тенге**	

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

И. о. заместителя акима Медеуского района — Тлекенов Е. С.

Руководитель отдела благоустройства — Абдулдаев У. М

Главный специалист отдела благоустройства — Аманкулов О. С.

Технадзор:

ТОО "ДМС экспертиза"

Подрядчик:

ТОО "УМР-6"

48639
453963

Авторский надзор:

ТОО "City Road Centre"