Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", г.Алматы, ул.Байзакова 300** — **960740000618**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №51 от 22.04.2021г

Номер документа	Дата составления
74	20.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧСпо адресу: ул.Байзакова 300			работа	1	10 510 268,29	10 510 268,29
				Итого	1	x	10 510 268,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	2021-04-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."	53 116 437,49	9 384 168							1 126 100	10 510 268,29

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор_____**Ахман С.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____**Садирсламов Е.А.**
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Заказчик:
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 960 740 000 618

Начальник _____**Касыбаев Р.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	1 Доб. Авг.	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Фасад цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,8976905	1302,64 / 987,38	36,64 / 32,47	54578 / 41369	1535 / 1360	11674 / 11668,94	34183 / 7101	95862	Казахстан 100%
	1.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,7919	14736							
2	2 Доб. Авг.	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	196,1600857	1302,64 / 987,38	36,64 / 32,47	255526 / 193685	7187 / 6369	54654 / 54632,62	160043 / 33246	448815	Казахстан 100%
	2.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	3,7074	14736							
3	3 Доб. Авг.	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство клеевого слоя с лесов по первому слою штукатурки**	м2	233,2225078	3609,1 / 2957,6	25,75 / 7,85	841723 / 689779	6005 / 1831	145939 / 135968,72	497959 / 107175	1446857	Казахстан 100%
	3.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	2472,1586	55							
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада									1991534	
			Раздел: 2. Отделка помещений										
4	4 Доб. Авг.	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,9776245	1527,1 / 1158,1	91,36 / 74,96	600116 / 455107	35902 / 29458	109106 / 108290,17	348887 / 75920	1024923	Казахстан 100%
	4.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	7,3487	14736							
5	63	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельываемой поверхности	11,7176066	1554,24 / 887,35	12,64 / 4,63	18212 / 10398	148 / 54	7666 / 7203,61	7525 / 2059	27796	Казахстан 100%
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	81,8592	88							
6	5 Доб. Авг.	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	301,7111861	1527,1 / 1158,1	91,36 / 74,96	460743 / 349412	27564 / 22616	83767 / 83140,5	267860 / 58288	786892	Казахстан 100%
	5.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	5,642	14736						1839611	
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений										
			Раздел: 3. Полы										
7	6 Доб. Авг.	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	25,545	18004,63 / 4654,32	1738,71 / 679,86	459928 / 118895	44415 / 17367	296618 / 296618,32	115277 / 46016	621222	Казахстан 100%
	6.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	28,0995	10556							
8	7 Доб. Авг.	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	225,8510085	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	168110 / 94555	7236 / 3880	66319 / 66074,16	83276 / 20111	271497	Казахстан 100%
	7.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	4,6074	14341							
9	8	Е11-110101-1102 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		510,9	1004,77	65,06	513337	33239	448402	41554	599282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Доб. Авг.			м2 стяжки		62,04	34,1	31696	17422	448401,19	44391		Казахстан 100%
	8.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	31,2671	14341							
10	77	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	510,9	744,34	32,04	380283	16369	150021	188379	614156	
						418,66	17,18	213893	8777	149467,06	45493		Казахстан 100%
	77.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	10,4224	14341							
11	9	**Е11-110101-1102 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	334,8	837,31	54,22	280331	18153	244869	22690	327264	
	Доб. Авг.					51,7	28,41	17309	9512	244869,71	24242		Казахстан 100%
	9.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	17,0748	14341							
12	10	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	16,625	18004,63	1738,71	299327	28906	193043	75024	404299	
	Доб. Авг.					4654,32	679,86	77378	11303	193042,85	29948		Казахстан 100%
	10.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	18,2875	10556							
13	87	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	332,5	744,34	32,04	247493	10653	97635	122600	399700	
						418,66	17,18	139204	5712	97275	29607		Казахстан 100%
	87.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,783	14341							
14	11	**Е11-110101-1102 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	224,2	837,31	54,22	187725	12156	163978	15195	219153	
	Доб. Авг.					51,7	28,41	11591	6370	163977,86	16234		Казахстан 100%
	11.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	11,4342	14341							
			Итого по разделу: 3. Полы									**3456573**	
			Раздел: 4. Кровля										
15	119	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,4319341	115569,79	1141,92	49919	493	36723	10492	65244	
						29407,5	581,76	12702	251	27959,84	4833		Казахстан 100%
	119.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4017	69604				3407,96			Казахстан 100%
	119.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2395	1052							
16	120	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	34,4085349	1731,38	1130,31	59574	38892	9034	17916	83689	
						338,51	290,33	11648	9990	7903,3	6199		Казахстан 100%
	120.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	35,4408	223							
17	121	**С121-050109-0211**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	13,954794	1915		26723		26723	2138	28861	**Казахстан**
18	122	**С121-100102-0105**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35,883756	927		33264		33264	2661	35925	**Казахстан**
19	123	**С121-100102-0106**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	35,883756	927		33264		33264	2661	35925	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Кровля									**249644**	
			ИТОГО:					**4970176**	**288856**	**2212699**	**2008860**	**7537362**	
			В том числе :					**2468621**	**152272**		**558323**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**90448,34**				**7627810,34**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**102975,44**				**7730785,78**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**154615,72**				**7885401,50**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8279955,45**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		993594,65					
			Итого с НДС									9273550,10	
			Итого с тендерной скидкой									8346192,58	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Иманбаев М.М.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** года на **2-1-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Разборка**	м трубопровода	20	736,94	7,09	14739	142	0	12876	29824	
						729,85	0,08	14597	2		2209		
	1.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт		10							Казахстан 100%
	1.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг		917							Казахстан 100%
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Разборка**	м трубопровода	60	804,74	8,38	48285	503	0	42150	97670	
						796,36	0,13	47782	8		7235		
	2.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт		14							Казахстан 100%
	2.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг		917							Казахстан 100%
3	3	Е12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	4	700,37	6,28	2801	25	0	1808	4978	
						694,09	3,52	2776	14		369		
4	4	Е12-150101-0402	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	4	870,77	7,01	3483	28	0	2249	6191	
						863,76	3,92	3455	16		459		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									138663	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
5	5	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	19	1716,82	14,76	32620	280	223	28329	65824	
						1690,34	0,12	32116	2		4876		
	5.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	18,24	8				145,92			Казахстан 100%
	5.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,095	809				76,86			Казахстан 100%
6	6	С123-010602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	19	167		3173		3173		3427	**Казахстан**
											254		
7	7	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	10	1853,23	17,72	18532	177	109	16095	37397	
						1824,63	0,2	18246	2		2770		
	7.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	7,64	10				76,4			Казахстан 100%
	7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,04	809				32,36			Казахстан 100%
8	8	С123-010602-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	м	10	274		2740		2740		2959	**Казахстан**
											219		
9	9	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		1	2023,71	20,95	2024	21	12	1756	4082	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1990,91	0,31	1991	0,31		302		
	9.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	14				8,61			Казахстан 100%
	9.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	809				3,24			Казахстан 100%
10	10	С123-010602-0304	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	м	1	442		442		442	35	477	**Казахстан**
11	11	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	8	15		120		120	10	130	**Казахстан**
12	12	С123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	4	29		116		116	9	125	**Казахстан**
13	13	С123-020401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	5	26		130		130	10	140	**Казахстан**
14	14	С123-020401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**	шт.	3	40		120		120	10	130	**Казахстан**
15	15	С123-020401-2403	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32**	шт.	1	78		78		78	6	84	**Казахстан**
16	16	С123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	5	46		230		230	18	248	**Казахстан**
17	17	С123-020401-2508	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32**	шт.	1	77		77		77	6	83	**Казахстан**
18	18	С123-020401-4101	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x1/2**	шт.	10	939		9390		9390	751	10141	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									125248	
			Раздел: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3										
19	23	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	19	1716,82	14,76	32620	280	223	28329	65824	
						1690,34	0,12	32116	2		4876		
	23.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	18,24	8				145,92			Казахстан 100%
	23.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,095	809				76,86			Казахстан 100%
20	24	С123-010602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	19	167		3173		3173	254	3427	**Казахстан**
21	25	С123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	9	15		135		135	11	146	**Казахстан**
22	26	С123-020401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	3	26		78		78	6	84	**Казахстан**
23	27	С123-020401-4101	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x1/2**	шт.	6	939		5634		5634	451	6085	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3									75566	
			Раздел: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
24	51	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске**	м трубопровода	20	949,29	3,57	18986	71	110	16608	38442	
						940,24	1,27	18805	25		2848		
	51.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	187672				99,84			Казахстан 100%
	51.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,314	31				9,73			Казахстан 100%
25	52	С123-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	20	921		18420		18420	1474	19894	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	984,38	1,47	14766	22	36	12980	29965	
						980,54	0,55	14708	8		2220		
	53.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	187672				33.78			Казахстан 100%
	53.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0585	31				1,81			Казахстан 100%
27	54	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	15	307		4605		4605		4973	
											368		
			Итого по разделу: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1									93274	
			ИТОГО:					237516	1549	49373	163180	432751	
								186592	79		32056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5193,01					
			Итого с временными									437943,83	
			Зимние удорожания			1,35 %		5912,24					
			Итого с зимними удорожаниями									443856,07	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8877,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									452733,19	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									475386,15	
			НДС			12 %		57046,34					
			Итого с НДС									532432,49	
			Итого с тендерной скидкой									479189,24	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ **Касыбаев Р.А.**

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ **Ахман С.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ **Садирсламов Е.А.**
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ **Иманбаев М.М.**
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2021** года на **2-1-3 Отопление и вентиляция**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	3	E11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	1616,69	17,12	80835	856	593	70032	162936	
						1587,72	0,31	79386	16		12069,3		
	3.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт	30,75	14				430,5			Казахстан 100%
	3.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,2	809				161,8			Казахстан 100%
2	4	C123-010701-0109	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	50	737		36850		36850		39798	Казахстан
											2948		
3	5	E11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1500,37	14,73	150037	1473	1088	130091	302539	
						1474,76	0,2	147476	20		22410		
	5.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	76,4	10				764			Казахстан 100%
	5.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4	809				323,6			Казахстан 100%
4	6	C123-010701-0108	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3.0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	100	879		87900		87900		94932	Казахстан
											7032		
5	7	E11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	150	1408,27	12,45	211241	1868	1904	183009	425790	
						1383,13	0,16	207470	24		31540		
	7.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт	147	8				1176			Казахстан 100%
	7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,9	809				728,1			Казахстан 100%
6	8	C123-010701-0105	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	150	437		65550		65550		70794	Казахстан
											5244		
7	9	E11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1393,19	19,67	13932	197	8936	4309	19700	
						479,95	8,57	4800	86		1459		
	9.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	10	885				8850			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Отопление									1116488	
			Раздел: 2. Демонтажные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	37	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	194	914,48	3,67	177409	712	5296	111068	311555	
						883,51	0	171401	0		23078		
	37.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,679	5717				3881,84			Казахстан 100%
	37.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,2574	269				1414,24			Казахстан 100%
9	38	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	40	1323,52	54,12	52941	2165	0	33688	93560	
						1269,4	30,31	50776	1212		6930		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									405115	
			ИТОГО:					876694	7271	208116	532197	1521603	
								661309	1358		112710,6		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18259,24					
			Итого с временными									1539862,69	
			Зимние удорожания			1,35 %		20788,15					
			Итого с зимними удорожаниями									1560650,84	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31213,02					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1591863,85	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1671514,35	
			НДС			12 %		200581,72					
			Итого с НДС									1872096,08	
			Итого с тендерной скидкой									1684886,47	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Иманбаев М.М.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе