*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", г.Алматы, ул.Байзакова 300**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **960740000618** |
| Исполнитель | **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **050240006817** |
| Договор (контракт) | Договор №51 от 22.04.2021г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 102 | 30.09.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧСпо адресу: ул.Байзакова 300 | | | работа | 1 | 19 030 443,90 | 19 030 443,90 |
| | | | | Итого | 1 | x | 19 030 443,90 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2021

М.П.

**Заказчик:** ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**Подрядчик**: ТОО "Компания Строй Индустрия"

**Наименование строительства и его адрес**: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

**Справка №3**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за сентябрь 2021 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №51 | 2021-04-22 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300." | 72 146 881,39 | 16 991 468 | | | | | | | 2 038 976 | 19 030 443,90 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**

**Директор**_____ **Ахман С.К.**

**Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"**

**Эксперт** _____ **Садирсламов Е.А.**
**KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018**
**KZ01VJE00020161 от 10.10.2016**
**ИИН**

**Заказчик:**
**ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 960 740 000 618**

**Начальник** _____ **Касыбаев Р.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

# Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Отделка фасада** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4** | **Фасад цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | | 98,3023095 | 1302,64 | 36,64 | 128053 | 3602 | 27389 | 80203 | 224916 | |
| | **Доб. Авг.** | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | | 987,38 | 32,47 | 97062 | 3192 | | 16660 | | |
| | 1.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,8579 | 14736 | | | | 27378,22 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | **Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4** | **Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | | 460,2399143 | 1302,64 | 36,64 | 599527 | 16863 | 128232 | 375501 | 1053030 | |
| | **Доб. Авг.** | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | | 987,38 | 32,47 | 454432 | 14944 | | 78002 | | |
| | 2.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 8,6985 | 14736 | | | | 128181,6 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 3 | **Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство клеевого слоя с лесов по первому слою штукатурки** | | 547,1974922 | 3609,1 | 25,75 | 1974890 | 14090 | 342409 | 1168335 | 3394683 | |
| | **Доб. Авг.** | | | **м2** | | 2957,6 | 7,85 | 1618391 | 4296 | | 251458 | | |
| | 3.1 | 2205-0102-0105 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | кг | 5800,2934 | 55 | | | | 319016,14 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 55 | **Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм** | | 780,42 | 1094,38 | 4,33 | 854076 | 3379 | 184132 | 481168 | 1442064 | |
| | | | | **м2** | | 854,11 | 2,21 | 666565 | 1725 | | 106820 | | |
| | 55.1 | 2205-0104-0504 | Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006 | кг | 1951,05 | 75 | | | | 146328,75 | | | Казахстан 100% |
| | 55.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 226,3218 | 167 | | | | 37795,74 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 57 | **Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15** | **Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности** | | 780,42 | 355,18 | 0,64 | 277190 | 499 | 107245 | 122180 | 431319 | |
| | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | 217,12 | 0,32 | 169445 | 250 | | 31950 | | |
| | 57.1 | 2204-0802-0302 | Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 304,3638 | 286 | | | | 87048,05 | | | Казахстан 100% |
| | 57.2 | 2204-0101-1801 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 120,9651 | 167 | | | | 20201,17 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 58 | **Е11-110101-0204** | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | | 6,68 | 9913,84 | 1877,79 | 66224 | 12544 | 26822 | 27746 | 101488 | |
| | | | **м3 подстилающего слоя** | | | 4020,84 | 888,8 | 26859 | 5937 | | 7518 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 58.1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,9372 | 3735 | | | | 7235,44 | | | Казахстан 100% |
| | 58.2 | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 6,68 | 2644 | | | | 17661,92 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 59 | **Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 16,8449965 | 15993,39<br>1312,41 | 1240,27<br>329,02 | 269409<br>22108 | 20892<br>5542 | 226409<br>221577,74 | 22645<br>23364 | 315418 | |
| | 59.1 | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 17,1819 | 12896 | | | | | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 1. Отделка фасада** | | | | | | | | | **6962918** | |
| | | | **Раздел: 2. Отделка помещений** | | | | | | | | | | |
| 8 | 60 | **Е11-150108-1401** | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 437,6913406 | 5150,16<br>1604,12 | 157,04<br>84,3 | 2254180<br>702109 | 68735<br>36897 | 1483336<br>1483335,95 | 532085<br>222901 | 3009167 | |
| | 60.1 | 2203-0301-0108 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте | м2 | 437,6913 | 3389 | | | | | | | |
| 9 | 61 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | 24,42 | 931,83<br>653,61 | 5,03<br>1,85 | 22755<br>15961 | 123<br>45 | 6671<br>6006,34 | 11525<br>2742 | 37022 | |
| | 61.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 68,2539 | 88 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 10 | 4<br>Доб. Авг. | **Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 922,0223755 | 1527,1<br>1158,1 | 91,36<br>74,96 | 1408020<br>1067794 | 84236<br>69115 | 255990<br>254075,44 | 818574<br>178128 | 2404722 | |
| | 4.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 17,2418 | 14736 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 11 | 63 | **Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | 27,4923934 | 1554,24<br>887,35 | 12,64<br>4,63 | 42730<br>24395 | 348<br>127 | 17987<br>16901,44 | 17656<br>4831 | 65217 | |
| | 63.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 192,0619 | 88 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 12 | 66 | **Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17** | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2 поверхности облицовки** | 89 | 4023,9<br>1780,38 | 37,75<br>20,23 | 358127<br>158454 | 3360<br>1800 | 196314<br>174351 | 115383<br>37881 | 511391 | |
| | 66.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 89 | 1959 | | | | | | | |
| 13 | 67 | **Е11-150108-1401** | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 312,15 | 5150,16<br>1604,12 | 157,04<br>84,3 | 1607622<br>500726 | 49020<br>26314 | 1057876<br>1057876,35 | 379469<br>158967 | 2146059 | |
| | 67.1 | 2203-0301-0108 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте | м2 | 312,15 | 3389 | | | | | | | |
| 14 | 68 | **Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15** | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | 16,71 | 931,83<br>653,61 | 5,03<br>1,85 | 15571<br>10922 | 84<br>31 | 4565<br>4109,99 | 7886<br>1877 | 25333 | |
| | 68.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 46,7044 | 88 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 15 | 5<br>Доб. Авг. | **Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | 707,8888139 | 1527,1<br>1158,1 | 91,36<br>74,96 | 1081017<br>819806 | 64673<br>53063 | 196538<br>195068,11 | 628466<br>136759 | 1846242 | |
| | 5.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 13,2375 | 14736 | | | | | | | Казахстан 100% |
| 16 | 73 | **Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17** | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** | **м2 поверхности облицовки** | 31 | 4023,9<br>1780,38 | 37,75<br>20,23 | 124741<br>55192 | 1170<br>627 | 68379<br>60729 | 40190<br>13194 | 178125 | |
| | 73.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 31 | 1959 | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Отделка помещений** | | | | | | | | | **10223278** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **11084132**<br>**6410221** | **343616**<br>**223905** | **4330294** | **4829012**<br>**1273052** | **17186196** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 206234,35 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 17392430,35 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 1,35 % | | 234797,81 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 17627228,16 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 352544,56 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 17979772,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 18879408,63 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2265529,04 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 21144937,67 | |
| | | | Итого с тендерной скидкой | | | | | | | | | 19030443,90 | |

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
**БИН 960 740 000 619**
**Начальник _____ Касыбаев Р.А.**

**Сдал (Ген.подрядчик):**

**ТОО "Компания Строй Индустрия"**
**БИН 050 240 006 817**
**Директор _____ Ахман С.Қ.**

**Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"**
**_____ Садирсламов Е.А.**
**KZ29VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018**
**KZ01VJE00020161 от 10.10.2016**
**ИИН 560117301971**

**Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора**
**ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725**
**_____ Иманбаев М.М.**
**Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.**
**Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе**