Счет-фактура № 142 от 28 октября 2016 г.

Поставщик: Акционерное общество "Әскери құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240010425, 010000, Республика Казахстан, Астана, Ш.Кудайбердыулы, дом № 5,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0007744, от 07.07.2012

ИИК поставщика: KZ20914012203KZ002JT, в банке ДБ АО "Сбербанк России", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 76 от 27.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 111240010425, Акционерное общество "Әскери құрылыс",010000, Республика Казахстан, Астана, Ш.Кудайбердыулы, дом № 5

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240000764, Республиканское Государственное учреждение "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" МО РК,010000, Республика Казахстан, Астана, Ауэзова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Республиканское Государственное учреждение "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" МО РК

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240000764, 010000, Республика Казахстан, Астана, Ауэзова, дом № 7

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт системы вентиляции лечебного корпуса № 30 военного госпиталя г. Талдыкорган Алматинской области	шт	1	18 152 991,07	18 152 991,07	12%	2 178 358,93	20 331 350,00		
Всего по счету:					**18 152 991,07**		**2 178 358,93**	**20 331 350,00**		

Вице-Президент по экономике и планированию:
Еркебекова Д. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Скакова Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Скакова Ж.Ж.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Акционерное общество "Әскери құрылыс"** БИН: 111240010425	ИИК KZ20914012203KZ002JT	Кбе 16
Банк бенефициара: ДБ АО "Сбербанк России"	БИК SABRKZKA	Код назначения платежа 820

Счет на оплату № 89 от 28 октября 2016 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 111240010425, Акционерное общество "Әскери құрылыс",010000, Республика Казахстан, г. Астана, г. Ш.Кудайбердыулы, дом № 5, тел.: +8 (7172) 56-53-12**

Покупатель: **БИН / ИИН 011240000764, Республиканское Государственное учреждение "Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан" МО РК,010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 7**

Договор: **№ 76 от 27.06.2016г.**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт системы вентиляции лечебного корпуса № 30 военного госпиталя г. Талдыкорган Алматинской области	1,000	шт	20 331 350,00	20 331 350,00

Итого: **20 331 350,00**
В том числе НДС: **2 178 358,93**

Всего наименований 1, на сумму 20 331 350,00 KZT

Всего к оплате: Двадцать миллионов триста тридцать одна тысяча триста пятьдесят тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Сакова Ж.Ж./

Заказчик: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС РК" МО РК
Подрядчик: Акционерное общество «Әскери құрылыс»
Объект: Капитальный ремонт системы вентиляции лечебного корпуса № 30 военного госпиталя г. Талдыкорган Алматинской области

Форма 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		№ 76	27.06.16г.	421					
				спецификация					
1									

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	31 745 913									
в том числе за отчетный месяц		20 331 350,00							2 178 358,93	20 331 350
Итого к оплате:		20 331 350,00								

Заказчик:

Заместитель начальника ГУРВ ВС РК
полковник _____ Е. Дюзикенев

Старший офицер ИТН ИУ ГУРВ ВС РК
полковник _____ Кизиев Б.Н.

Подрядчик:

Вице-президент по экономике и планированию АО "Әскери құрылыс"
_____ Д. Еркебекова

Главный бухгалтер АО "Әскери құрылыс"
_____ Ж. Скакова

Начальник ПЭО АО "Әскери құрылыс"
_____ А. Нурмашев

Начальник ПТО АО "Әскери құрылыс"
_____ И. Чураков

Начальник отдела сметных расчетов АО "Әскери құрылыс"
_____ Г. Бапышева

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ОКТЯБРЬ месяц 2016 года

Заказчик: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС МО РК"

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт системы вентиляции лечебного корпуса №30 военного госпиталя г.Талдыкорган Алматинской области

Договор: №76 от 27.06.2016 год

№№	Наименование работ	стоимость, тенге
1	Вентиляция	20 331 350
	ИТОГО	**20 331 350**

Сдал_____

Заказчик: РГУ "Главное управление расквартирования войск ВС МО РК"

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы вентиляции лечебного корпуса №30 военного госпиталя г. Талдыкорган Алматинской

Договор № 76 от 27.06.2016 год

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 год
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 38 Вентиляция ПЗ									
1	Ц35-6-10	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4 *комплект*	1	9793,45 9000	485,14 92,25	9793 9000	485 92	7365 81	38 0,539	38 1
2	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг *шт*	1	1798,61 387	124,05 2,25	1799 387	124 2	315 81	2 0,01314	2 –
3	80-1-1(пл)	Приточная установка ПКЦКП-Г2-1,6 в комплекте *шт*	1	701263		701263				
4	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,075	147100		11033				
5	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	17	1208,14 237,73	12,01 4,49	20538 4041	204 76	4735 115	1,47315 0,02192	25 –

38.1 воздуховод

6	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметр 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	29	1183,08	13,89	34309	403	9325	1,70258	49
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	7958	151	115	0,02546	1
7	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	9	726,08	21,2	6535	191	2314	1,29203	12
		решетка		214,63	8,86	1932	80	115	0,03938	–
8	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150Х150	8	1405		11240				
		шт								
9	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150Х100	1	1209		1209				
		шт								
10	E20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	1	1072,2	46,49	1072	46	401	2,00445	2
		решетка		331,46	17,72	331	18	115	0,09188	–
11	99-1-1(пл)	Решетка воздухозаборная EAL -500 x 700	1	5489		5489				
		шт								
	Раздел 39 Вентиляция В12									
12	E20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1449	7,245	7
		вентилятор		1241,61	17,72	1242	18	115	0,09188	–
13	99-1-1(пл)	Вентилятор канальный К315/1	1	19649		19649				
		шт								
14	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1183,08	13,89	12777	150	3473	1,70258	18
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	2964	56	115	0,02546	–
15	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 600 до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25	1212,35	17,27	30309	432	8779	1,85955	46
		м2 поверхности воздуховодов		298,86	6,47	7472	162	115	0,03163	1
16	E20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	10	1072,2	46,49	10722	465	4016	2,00445	20
		решетка		331,46	17,72	3315	177	115	0,09188	1
17	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х150	5	1405		7025				

		шт								
18	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100	5	1144		5720				
		шт								
	Раздел 40 ВЕ1-ВЕ24									
19	Е20-3-10									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	270	1208,14	12,01	326198	3243	75209	1,47315	398
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	64187	1212	115	0,02192	6
20	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 500 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	276,5	1183,08	13,89	327122	3841	88907	1,70258	471
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	75872	1438	115	0,02546	7
21	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	158	515,2	46,49	81402	7345	63447	2,00445	317
		решетка		331,46	17,72	52371	2800	115	0,09188	15
22	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100	14	1209		16926				
		шт								
23	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100	21	1144		24024				
		шт								
24	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х150	26	1405		36530				
		шт								
25	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х100	3	1346		4038				
		шт								
26	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР300х300	5	2720		13600				
		шт								
27	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 250х250	17	2484		42228				
		шт								
28	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200	37	1882		69634				
		шт								
29	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х150	29	1674		48546				
		шт								
30	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 300х200	1	2125		2125				
		шт								
31	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 250х200	4	2125		8500				
		шт								
32	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 300х250	1	2125		2125				
		шт								

Раздел 42 П1

33	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг	1	1798,61	124,05	1799	124	315	2	2
		шт								
				387	2,25	387	2	81	0,01314	–
34	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,075	147100		11033				
		т								

42.1 Воздуховод

35	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	13,2	1141,41	11,03	15067	146	2773	1,10849	15
		м2 поверхности воздуховодов								
				178,5	4,13	2356	55	115	0,02021	–
36	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,8	1208,14	12,01	31170	310	7186	1,47315	38
		м2 поверхности воздуховодов								
				237,73	4,49	6133	116	115	0,02192	1
37	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8	1183,08	13,89	946	11	258	1,70258	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				274,4	5,2	220	4	115	0,02546	–
38	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР) номер 3 размером 200х200 мм	8	274,08	21,2	2193	170	2056	1,29203	10
		решетка								
				214,63	8,86	1717	71	115	0,03938	–
39	99-1-12(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200	8	1882		15056				
		шт								
40	Е20-11-4	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением	1	688,74	60,62	689	61	512	2,5599	3
		решетка								
				421,12	23,63	421	24	115	0,105	–
41	99-1-12(пл)	Решетка воздухозаборная EAL-500х700	1	5489		5489				
		шт								

Раздел 43 П2

43.0 Приточная камера

42	Ц11-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, масса до 40 кг	1	1798,61	124,05	1799	124	315	2	2
		шт								

			387	2,25	387	2	81	0,01314	–
43 Ц35-6-10	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	1	9793,45	485,14	9793	485	7365	38	38
	комплект								
			9000	92,25	9000	92	81	0,539	1
44 80-1-1(пл)	Приточная установка ПКЦКП-Г2-3, 15-У3 в комплекте	1	899994		899994				
	шт								
45 Е20-45-1	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс. м3/ч	20	2500,4	118,3	50008	2366	47760	11,2539	225
	фильтр								
			2032,22	44,3	40644	886	115	0,21	4
46 99-1-1(пл)	Абсолютный фильтр 250x200HEPA H14	14	96820		1355480				
	шт								
47 99-1-1(пл)	Абсолютный фильтр 200x200HEPA H14	6	89041		534246				
	шт								
43.1 Воздуховод									
48 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36,8	1208,14	12,01	44460	442	10250	1,47315	54
	м2 поверхности воздуховодов								
			237,73	4,49	8748	165	115	0,02192	1
49 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22	1183,08	13,89	26028	306	7074	1,70258	37
	м2 поверхности воздуховодов								
			274,4	5,2	6037	114	115	0,02546	1
50 Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	21	726,08	21,2	15248	445	5397	1,29203	27
	решетка								
			214,63	8,86	4507	186	115	0,03938	1
51 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР200x250	14	2125		29750				
	шт								
52 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР200x250	7	1882		13174				
	шт								
53 Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм	2	947,31	16,18	1895	32	1876	4,85415	10
	клапан								
			809,63	5,91	1619	12	115	0,02625	–
54 99-1-1(пл)	Клапан огнезадерживающий с эл.магнитным приводом и тепловым замком КПЖ1 (ОГ) 500x300	2	16154		32308				
	шт								

Раздел 44 В1

55	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,6	1183,08	13,89	19639	231	5337	1,70258	28
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	4555	86	115	0,02546	–
56	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	9	274,08	21,2	2467	191	2314	1,29203	12
		решетка		214,63	8,86	1932	80	115	0,03938	–
57	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х100	9	1346		12114				
		шт								

Раздел 45 В2

58	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,7	1183,08	13,89	11476	135	3119	1,70258	17
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	2662	50	115	0,02546	–
59	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	4	274,08	21,2	1096	85	1028	1,29203	5
		решетка		214,63	8,86	859	35	115	0,03938	–
60	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х100	4	1346		5384				
		шт								

Раздел 46 В3

61	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1183,08	13,89	16563	194	4502	1,70258	24
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	3842	73	115	0,02546	–
62	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	5	274,08	21,2	1370	106	1285	1,29203	6
		решетка		214,63	8,86	1073	44	115	0,03938	–
63	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х100	5	1346		6730				
		шт								

Раздел 47 В4

64	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	25,5	1208,14	12,01	30808	306	7102	1,47315	38
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	6062	114	115	0,02192	1
65	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	14	274,08	21,2	3837	297	3598	1,29203	18
		решетка		214,63	8,86	3005	124	115	0,03938	1
66	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 250х250	14	2484		34776				
		шт								

Раздел 48 В5

67	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1212,35	17,27	16367	233	4740	1,85955	25
		м2 поверхности воздуховодов		298,86	6,47	4035	87	115	0,03163	–
68	E20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток (РР)	5	274,08	21,2	1370	106	1285	1,29203	6
		решетка		214,63	8,86	1073	44	115	0,03938	–
69	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х150	5	1405		7025				
		шт								

Раздел 49 В6

70	E20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	27	1208,14	12,01	32620	324	7521	1,47315	40
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	6419	121	115	0,02192	1
71	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,3	1183,08	13,89	2721	32	739	1,70258	4
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	631	12	115	0,02546	–
72	E20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	7	515,2	46,49	3606	325	2811	2,00445	14
		решетка		331,46	17,72	2320	124	115	0,09188	1
73	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200	1	2720		2720				
		шт								

74	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 300х200	1	2125		2125				
		шт								
75	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200	5	1882		9410				
		шт								
	Раздел 50 В7									
76	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от600 до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32	1183,08	13,89	37859	444	10289	1,70258	54
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	8781	166	115	0,02546	1
77	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1141,41	11,03	12327	119	2269	1,10849	12
		м2 поверхности воздуховодов		178,5	4,13	1928	45	115	0,02021	–
78	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1208,14	12,01	10148	101	2340	1,47315	12
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	1997	38	115	0,02192	–
79	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	10	515,2	46,49	5152	465	4016	2,00445	20
		решетка		331,46	17,72	3315	177	115	0,09188	1
80	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 300х200	4	2125		8500				
		шт								
81	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200	6	1882		11292				
		шт								
	Раздел 51 В8									
82	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22	1212,35	17,27	26672	380	7725	1,85955	41
		м2 поверхности воздуховодов		298,86	6,47	6575	142	115	0,03163	1
83	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	5	515,2	46,49	2576	232	2008	2,00445	10
		решетка		331,46	17,72	1657	89	115	0,09188	–
84	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х150	2	1647		3294				
		шт								

85 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 100х100		2	1209		2418			
		шт							
86 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х200		1	1882		1882			
		шт							
Раздел 52 В9									
87 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 400 до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		30	1183,08	13,89	35492	417	9646	1,70258	51
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	8232	156	115	0,02546	1
88 Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением		15	1072,2	46,49	16083	697	6024	2,00445	30
		решетка		331,46	17,72	4972	266	115	0,09188	1
89 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х150		5	1405		7025				
		шт								
90 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100		9	1144		10296				
		шт								
91 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 100х100		1	1209		1209				
		шт								
Раздел 53 В10									
92 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 400 до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		42	1183,08	13,89	49689	583	13504	1,70258	72
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	11525	218	115	0,02546	1
93 Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам		0,42	1456,51	9,12	612	4	541	6,94313	3
		м2		1116,64	2,95	469	1	115	0,01313	–
94 99-1-1(пл)	Гибкая вставка ВГ -600х300		2	3149		6298				
		шт								
95 Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением		17	515,2	46,49	8758	790	6826	2,00445	34
		решетка		331,46	17,72	5635	301	115	0,09188	2
96 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100		12	1144		13728				
		шт								
97 99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 100х100		5	1209		6045				

		шт								
	Раздел 54 В11									
98	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 400 до 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	32	1183,08	13,89	37859	444	10289	1,70258	54
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	8781	166	115	0,02546	1
99	Е20-11-3	Установка решеток площадью в свету до 1,5 м2 с выверкой и закреплением	10	515,2	46,49	5152	465	4016	2,00445	20
		решетка		331,46	17,72	3315	177	115	0,09188	1
100	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х150	1	1647		1647				
		шт								
101	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 200х100	1	1346		1346				
		шт								
102	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х150	1	1405		1405				
		шт								
103	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 150х100	6	1144		6864				
		шт								
104	99-1-1(пл)	Решетка регулируемая РАР 100х100	1	1209		1209				
		шт								

	Всего прямые затраты	**5549596**	**29706**	**2517**
		418898	**10947**	**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3499740		
	оборудования, тенге	1601257		
	Накладные расходы, тенге	487746		
	- заработная плата, тенге	73162		
	- трудоемкость, чел-ч	244		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	266165		
	Всего	**6303507**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	67712		
	- сметная заработная плата, тенге	9547		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	64394		
	- сметная заработная плата, тенге	29621		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	180
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47700
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19080
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6502393**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17797050**
- материалы, тенге	9578788
- оборудование, тенге	4382640
- сметная заработная плата, тенге	1666710
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3050
Налог (2 %)	355941
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18152991**
НДС (12 %)	2178359
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20331350**

Представитель Заказчика: ГУРВ ВС РК

Ст.офицер ИТН ИУ ГУРВ ВС РК
полковник _____ Б. Кизиев

Подрядчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент по производству АО "Әскери құрылыс"
Каирбеков М.Т _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К._____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А._____

Инженер ПТО АО "Әскери құрылыс"
Кабдуалиева А.К.

Инженер сметчик АО "Әскери құрылыс"
Алькеева К.М. от расценки согласно сметы

Прораб АО ""Әскери құрылыс"
Мамбеталиев Ж.М.