ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ "СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТІРКЕЛДІ № 50 "28" 06 2017 ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Шымкент. «28» мая 2017 г.

Заказчик *Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМСУ Шымкентмелиорация», РК, ЮКО, г. Шымкент мкр. Казыгурт, ул. Кунаева №89 в лице директора Карсыбаева С.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 2017 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «ХМСУ Шымкентмелиорация», в лице директора Карсыбаева С.К., г.Шымкент мкр. Казыгурт, ул. Кунаева №89*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 2017 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур & М Курылыс», в лице директора Сарсенова С.С. РК, ЮКО, г.Шымкент, Фактический адрес, 11 мкр, ул. Ш.Уалиханова 225/15.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 2017 года , Товарищество с ограниченной ответственностью «Онтустіксушаржоба», в лице Бишаева С.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство логистического центра около индустриальной зоны по трассе Балтакол г.Туркестан, ЮКО (инфраструктура)»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *ЮКО, г.Туркестан по трассе Балтакол*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *№767 от 30.06.2014 г. акимат г.Туркестан*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий __*ГАСК от 22.08.2016г.*_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Корпорация Асыл-Строй» №05-2016*_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) __*ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЮКО"*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __*август 2016г.*;

месяц, год

окончание работ __*июнь 2017г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5(пять)*_;

фактически, месяц: *5 (пять)*_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность железнодорожного пути	км	1,428	1,428	1,428	1,428
Протяженность электроснабжения	км	4,39	4,39	4,39	4,39
Протяженность газоснабжения	км	2,706	2,706	2,706	2,706
Протяженность водопровода	км	2,042	2,042	2,042	2,042
Протяженность	км	1,896	1,896	1,896	1,896

канализации					
Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен - 2016 года	млн. тенге	243,916	234,421	243,916	234,421
-в том числе СМР	млн. тенге	162,342	162,342	162,342	162,342
-в том числе оборудование	млн. тенге	40,606	40,606	40,606	40,606

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газоснабжение (II категория). Прокладка газопровода высокого давления выполнена из полиэтиленовых труб SDR 11 ПЭ100 Ф-110х10мм и стальных труб d-108х4мм. Прокладка газопровода среднего давления выполнена из стальных труб d-159х5мм.

Прокладка водопровода выполнена из труб ПЭ100 SDR17 d-110х6.6мм и канализации из труб ПЭ100 SDR26 d-160х6.2мм.

Электроснабжение (II категория). Сети ВЛ-10кВ выполнены проводом СИП-3 на ж/б опорах и кабелем АСБ-3х95мм2.

Железнодорожный путь (III категория). Ж/д путь выполнен из рельс типа Р65, деревянных шпал типа III-Б. Толщина балластного слоя (щебень) под шпалой составляет 30см. Ширина балластной призмы-3,1м. Уширение балластной призмы на кривой-0,1м. Стрелочный перевод типа 1/11.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *234420,59* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *162342,11* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *40605,69* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *234420,59* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *162342,11* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *40605,69* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «*Строительство логистического центра около индустриальной зоны по трассе Балтакол г.Туркестан, ЮКО (инфраструктура)*» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *А. Абдіқадіров*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор *С.Сарсенов*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор *С.Бишаев*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик *С.К.Карсыбаев*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик Б. Амренов

фамилия, имя, отчество (при наличии),