ЗАКАЗЧИК- ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района»

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Нияз»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 16-ти квартирного 2-х этажного жилого дома №3 в п.Атасу Жанааркинского района ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Основные объекты

ОБЬЕКТ НОМЕР 20

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за март 2017 г.

НА Строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. Проемы

Двери

1	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	64,89	429,13	102,53	27846	6653	14586	0,9	58				
				151,65	35,67	9841	2315	120	0,14	9				
		м2												
2	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	155,61	634,99	31,85	98811	4956	37877	1,15	179				
				190,8	12,04	29690	1874	120	0,06	9				
		м2												
3	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	14,68	3540	-	51967	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
4	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	28,35	4880	-	138348	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
5	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,89	12300	-	23247	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
6	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по	1,89	2105,37	4,64	3979	9	453	1,31	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асбесту с двух сторон		197,78	1,76	374	3	120	0,01	-
7	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м2	85	1380	-	117300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	16	1500	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12063-3	-Блоки дверные входные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ комплект	21,84	6390	-	139558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание м2	8	2980	-	23840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ комплект	10,5	4810	-	50505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание м2	5	1960	-	9800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 комплект	2	424,4	30,89	849	62	489	1,23	2
				191,93	11,68	384	23	120	0,06	-
14	С12064-7	-Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП м2	4	13100	-	52400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-791	-Скобяные изделия для люков комплект	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			767970	11680			242
			Тенге			40289	4215			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			767970	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44503	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636485	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			870657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52514	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			870657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52514	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
16	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	199,18	314,5	4,07	62642	810	28579	0,74	147
				135,68	0,97	27025	193	105	0,05	10
17	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	143,28	326,91	6,33	46840	907	47411	1,79	256
				312,75	2,39	44811	342	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109481	1717			404
			Тенге			71836	536			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5643	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72371	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83770	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отопление								
18	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	60	472,48	3,96	28349	238	4123	0,3	18
				52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
19	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	184	422,48	3,96	77736	729	12645	0,3	55
				52,2	1,49	9605	274	128	0,01	1
20	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	30	343,48	3,96	10304	119	2062	0,3	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
		м								
21	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	286	264,48	3,96	75641	1133	19655	0,3	85
				52,2	1,49	14929	426	128	0,01	2
		м								
22	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
		м								
23	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	81,64	4327,15	34,73	353268	2835	12692	0,68	56
		1кВт		108,45	13,01	8854	1062	128	0,06	5
24	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	1270	-	7620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	507	-	4056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	120	408	-	48960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	68	377	-	25636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	68	62,13	-	4225	-	1958	0,12	8
		комплект		22,5	-	1530	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			640199	5093			233
			Тенге			40138	1911			9

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	640199	-	-	-
Материалы -	Тенге	506958	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88010	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53823	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8073	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			735663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			735663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50123	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1517650	18489			879
			Тенге			152262	6662			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85160	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			636485	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19409	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1067256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		741
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136284	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			640199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			506958	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42049	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41641	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			735663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50123	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1802919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186407	-		-
		Врем. здания и соор., зимнее удорожание, выслуга лет и доп. отпуска 4,6%				82934				
		Итого в базовых ценах				1885853				
		Итого в ценах 2013 года				4212148				
		Налоги, плати в бюджет 2%				84243				
		Итого				4296391				
		НДС 12%				515567				
		Итого				4811957				

Сдал:Подрядчик _____ Картаев Е.

Принял: Заказчик _____ Назарбеков Е.