Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

011240001633

Заказчик **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4 , тел.: 271-66-25,272-50-31 бух.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**

051140009048

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 312 от 10.07.2014 года от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000029	05.08.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса м-он "Шанырак-5" (Саялы) ПЯТНО 51		шт	1	38 991 284,00	38 991 284,00	4 177 638,00	38 991 284,00
			Итого	1	x	38 991 284,00	4 177 638,00	38 991 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоэтажного жилого комплекса,расположенного по адресу микрорайон "Шанырак-5" (Саялы)
в Алатауском районе города Алматы
5-ти этажный 40 - квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. ПЯТНО 51

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за 05 август месяц 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		312	от 10 июля 2014г						
		доп.соглашение №4 от 08 мая 2015г							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
			строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**128 831 240**	**34 813 646**							**4 177 638**	**38 991 284**

М.п Заказчик: И.О.Заместителя Руководителя Токтарбаев М.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

М.п Подрядчик Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность ф., и., о., подпись) _____2015 год

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1 Пятно 51

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных панелей	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
5.	Е0121-24-10	Щиток этажный	шт	10,00	654,67	51,67	6547	517	3,22	32
					560,25	20,48	5602	205	0,10	1
7.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	40,00	166,90	5,40	6676	216	1,00	40
					158,00	2,30	6320	92	0,01	1
9.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
11.	Ц0108-524-2	Ящик автоматического включения резерва	шт	1,00	1785,90	45,90	1786	46	3,00	3
					547,00	6,80	547	7	0,04	0
13.	Е0121-24-8	Щиток квартирный	шт	40,00	434,42	36,17	17377	1447	2,08	83
					364,50	14,34	14580	573	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0121-24-8	Щит управления теплоснабжением	шт	1,00	434,42	36,17	434	36	2,08	2
					364,50	14,34	364	14	0,07	0
17.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	18,00	64,00	1,00	1152	18	0,36	6
					58,50	0,20	1053	4	0,00	0
19.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	510,00	62,70	0,20	31977	102	0,34	173
					57,80	0,10	29478	51	0,00	0
22.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	134,00	169,86	57,56	22761	7713	0,55	74
					86,85	35,93	11638	4815	0,16	21
28.	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	148,00	120,30	1,70	17804	252	0,49	73
					76,50	0,30	11322	44	0,00	0
31.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	116,00	47,00	0,20	5452	23	0,29	34
					45,50	0,10	5278	12	0,00	0
33.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	72,00	48,50	0,20	3492	14	0,29	21
					47,00	0,10	3384	7	0,00	0
35.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	134,80	3,60	809	22	0,68	4
					115,00	0,20	690	1	0,00	0
43.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	40,00	74,15	--	2966	--	0,29	12
					45,68	--	1827	--	--	--
46.	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	40,00	232,50	--	9300	--	1,00	40
					203,00	--	8120	--	--	--
62.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	280,00	88,90	3,10	24892	868	0,16	45
					27,90	0,30	7812	84	0,00	0
63.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр до 8 мм	м	100,00	84,60	2,80	8460	280	0,17	17
					32,40	0,20	3240	20	0,00	0
64.	Ц0108-78-1	Молниеприемник	м	6,00	3829,00	1304,00	22974	7824	9,00	54
					1458,00	277,00	8748	1662	1,61	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Ц0108-153 -1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	м	100,00	328,90	95,90	32890	9590	1,21	121
					200,00	16,90	20000	1690	0,10	10
70.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	10,00	114,40	7,80	1144	78	0,29	3
					48,80	0,50	488	5	0,00	0
72.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный до 40А	шт	2,00	892,90	17,90	1786	36	2,00	4
					394,00	2,30	788	5	0,01	0
74.	Ц0108-526 -6	Выключатель бытовой кнопочный с самовозвратом	шт	10,00	753,80	14,80	7538	148	1,00	10
					236,00	2,30	2360	23	0,01	0
	ИТОГО:						231140	29273		861
							145627	9323		46

Накладные расходы :

На монтажные работы	153000
Всего накладных расходов:	153000
Итого с накладными	384140

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	407188
Итого с временными, 1,1 %	411667
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	416113
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	417760
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	421877
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	942283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	18846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	961129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	115335
Итого с НДС	1076464

Принял: Сдал:

Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Многопрофильная компания «Достар» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этаж1ый 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1 Пятно 51

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-575 -2	Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг	шт	2,00	8766,00	646,00	17532	1292	39,00	78
					6773,00	146,00	13546	292	0,85	2
2.	Т	Платформа наклонная ПВ-250-П	комплект	2,00	575010,48	--	1150021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1167553	1292		78
							13546	292		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	12454
Всего накладных расходов:	12454
Итого с накладными	1180007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1181806
Итого с временными, 1,1 %	1182156
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1182503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1182632		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						1182953		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2642183		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52844		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2695027		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						323403		
		Итого с НДС						3018430		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, Тип 1 **Пятно 51**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Полы										
1.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	518,90	55,56	0,23	28828	119	0,29	150		
					51,30	0,09	26620	47	0,00	0		
3.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	555,00	27,95	0,22	15511	122	0,10	58		
					18,50	0,09	10268	50	0,00	0		
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	-7942,60	174,14	9,95	-1383105	-79029	0,36	-2828		
					52,20	3,74	-414604	-29705	0,02	-145		
6.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	м2	2114,80	441,83	2,61	934382	5520	0,31	663		
					46,73	0,97	98825	2051	0,00	7		
7.	Е0111-11-10	Вычитается позиция: Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя /до 2мм/	м2	-2114,80	250,29	1,59	-529313	-3363	0,06	-120		
					9,30	0,54	-19668	-1142	0,00	-4		
10.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции	м2	90,98	121,68	9,38	11070	853	0,24	22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной в один слой толщиной 2 мм			48,83	3,51	4443	319	0,02	2
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	90,98	167,43	9,95	15232	905	0,36	32
					52,20	3,74	4749	340	0,02	2
13.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	187,98	899,62	11,72	169111	2203	1,06	199
					171,68	4,39	32272	825	0,02	4
14.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	201,20	136,15	0,32	27394	64	0,24	47
					41,63	0,11	8376	22	0,00	0
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,00	167,43	9,95	25114	1492	0,36	53
					52,20	3,74	7830	561	0,02	3
17.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	320,00	55,56	0,23	17778	74	0,29	92
					51,30	0,09	16416	29	0,00	0
18.	Е0113-24-2	Нанесение на бетонную поверхность краской бетонакриловой за 2 раза /полы и плинтусы/	м2	343,94	146,28	0,18	50312	62	0,04	12
					7,84	0,10	2696	34	0,00	0
19.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	342,00	27,95	0,22	9558	75	0,10	36
					18,50	0,09	6327	31	0,00	0
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М75	м2	187,70	167,43	9,95	31426	1868	0,36	67
					52,20	3,74	9798	702	0,02	3
21.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М75/до 40мм/	м2	187,70	79,25	2,68	14876	503	0,02	3
					2,52	1,00	473	188	0,00	1
22.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	187,70	899,62	11,72	168859	2200	1,06	199
					171,68	4,39	32224	824	0,02	4
23.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	201,20	136,15	0,32	27394	64	0,24	47
					41,63	0,11	8376	22	0,00	0
24.	Е0112-15-1	Устройство рулонной изоляцией пленкой	м2	519,74	59,20	1,19	30768	618	0,16	81
					27,00	0,45	14033	234	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	10,00	55,56	0,23	556	2	0,29	3
					51,30	0,09	513	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								-334251
		Раздел: Двери								
33.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,8,9,10,11,12/	м2	158,99	330,85	32,08	52602	5100	1,49	237
					272,25	12,13	43285	1929	0,06	9
34.	С12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11/	шт	86,00	25100,00	--	2158600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1/	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	311,57	634,99	31,85	197844	9923	1,15	358
					190,80	12,04	59447	3751	0,06	18
37.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,27	3540,00	--	18651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /поз.4/	м2	306,30	4010,00	--	1228267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	170,00	1380,00	--	234600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0156-27-2	Установка люка для прочистки	шт	24,00	23,81	--	571	--	0,15	4
					23,33	--	560	--	--	--
42.	С12065-22	Полотно люка для прочистки	м2	1,44	3320,00	--	4781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-819	Петля накладная	шт	48,00	40,00	--	1920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	24,00	142,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,00	375,50	30,89	751	62	1,23	2
					191,93	11,68	384	23	0,06	0
46.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью размером 112х66 мм	м	8,00	645,00	--	5160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-790	Скобяные изделия для люков	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								4013474
		Раздел: Окна								
56.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок	м2	296,22	121,82	5,58	36086	1653	0,59	174
					94,05	2,12	27859	628	0,01	3
57.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	245,80	2860,00	--	702988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /сливов/ из листовой оцинкованной стали	м2	75,92	544,76	1,24	41355	94	0,97	74
					153,23	0,47	11632	36	0,00	0
59.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений РЖ1, и РЖ1 /лист 17,21ар/	т	1,26	17937,36	627,68	22630	792	86,50	109
					14197,50	101,25	17912	128	0,49	1
60.	С12021-268т.ч.п.4.7	Сварная решетка ограждения РЖ1 /окрашенная за 2 раза/	т	1,26	139940,00	--	176548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								979607
		Раздел: Лестницы								
61.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения и поручней	т	3,08	13711,47	5475,87	42268	16880	28,90	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5040,00	1552,87	15537	4787	5,46	17
62.	С12021-268	Ограждение лестничных маршей /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	3,08	139940,00	--	431393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								473661
		Раздел: Отделка потолков								
63.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	1199,35	114,26	1,42	137038	1703	0,45	540
					71,33	0,54	85550	648	0,00	3
64.	Е0115-69-1	Затирка потолка подвала и техэтажа	м2	518,64	21,21	0,42	11002	218	0,10	50
					14,85	0,16	7702	83	0,00	0
		Итого по разделу: Отделка потолков								148040
		Раздел: Отделка стен								
65.	Е0115-64-1	Затирка под окраску стен	м2	4221,49	97,07	1,19	409780	5024	0,37	1562
					60,30	0,45	254556	1900	0,00	9
66.	Е0115-69-3	Затирка под окраску стен подвала и техэтажа	м2	834,00	13,77	0,35	11483	292	0,06	50
					8,78	0,14	7323	117	0,00	1
67.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	899,96	166,08	3,43	149465	3087	0,46	410
					73,73	1,31	66354	1179	0,01	6
68.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	м2	98,00	1011,36	2,10	99113	206	2,00	196
					333,00	0,79	32634	77	0,00	0
69.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	1795,46	141,48	1,88	254022	3375	0,47	840
					78,30	0,72	140585	1293	0,00	6
70.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	11192,87	9,90	0,12	110787	1343	0,04	492
					6,75	0,05	75552	560	0,00	2
		Итого по разделу: Отделка стен								1034650
		Раздел: Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0115-64-4	Левкас потолков лоджий	м2	187,00	210,60	3,94	39382	737	0,55	104
					102,11	1,49	19095	279	0,01	1
78.	Е0115-60-6	Штукатурка потолков лоджий	м2	187,00	263,64	2,11	49302	395	0,67	126
					128,48	0,32	24026	60	0,04	8
79.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	2544,20	136,40	1,65	347016	4198	0,13	336
					24,53	0,63	62409	1603	0,00	8
80.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	68,00	544,76	1,24	37043	84	0,97	66
					153,23	0,47	10420	32	0,00	0
83.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	117,00	1174,27	2,56	137389	300	2,70	316
					468,00	0,97	54756	113	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка								610133
		Раздел: Перегородки 1172,03м2								
		Раздел: Стены из блока стандартного 247,2м2								
		Раздел: Кровля								
111.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	285,28	72,84	0,42	20780	120	0,09	27
					14,92	0,16	4256	46	0,00	0
112.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом	м2	285,28	369,67	18,33	105459	5229	0,14	39
					24,53	6,86	6998	1957	0,03	10
113.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	285,28	123,75	15,94	35303	4547	0,24	69
					34,65	5,96	9885	1700	0,03	8
114.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 200мм/	м2	273,84	912,76	25,90	249950	7092	0,17	46
					20,35	9,25	5573	2533	0,06	15
115.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М150 /до ср. 65мм/	м2	6,44	320,70	9,10	2065	59	0,06	0
					7,15	3,25	46	21	0,02	0
116.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	88,88	544,76	1,24	48418	110	0,97	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	13619	42	0,00	0
117.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	160,00	685,70	4,29	109712	686	0,42	67
					69,98	1,60	11197	256	0,01	1
118.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	29,60	510,72	3,73	15117	110	0,23	7
					39,15	1,40	1159	41	0,01	0
119.	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков заполнений каркасов толщ 200мм стен выхода на кровлю	м3	8,80	9127,99	319,70	80326	2813	3,07	27
					461,25	119,25	4059	1049	0,58	5
120.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /М150/	м2	45,00	154,04	15,94	6932	717	0,24	11
					34,65	5,96	1559	268	0,03	1
121.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 30мм//М150/	м2	45,00	74,01	2,10	3330	94	0,01	1
					1,65	0,75	74	34	0,00	0
122.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	45,00	72,84	0,42	3278	19	0,09	4
					14,92	0,16	671	7	0,00	0
123.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	45,00	369,67	18,33	16635	825	0,14	6
					24,53	6,86	1104	309	0,03	2
124.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	м	56,00	685,70	4,29	38399	240	0,42	24
					69,98	1,60	3919	90	0,01	0
125.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /свесов по периметру/ из листовой оцинкованной стали	м2	9,00	544,76	1,24	4903	11	0,97	9
					153,23	0,47	1379	4	0,00	0
128.	Е0111-39-1	Устройство поручней деревянных	м	140,00	12,88	0,46	1803	64	0,08	11
					12,04	0,18	1686	25	0,00	0
129.	С12069-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	м	140,00	120,00	--	16800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0109-47-1Изм.	Облицовка ограждения прокатом	м2	168,30	51,82	2,99	8721	503	0,30	50
					48,83	0,97	8218	163	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С11011-77	Винты самонарезающие	т	0,00	604700,00	--	2237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С11011-54 55	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97	т	1,11	56243,00	--	62486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	336,60	21,80	0,05	7337	17	0,03	10
					5,81	0,02	1956	7	0,00	0
134.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	336,60	40,72	0,04	13705	13	0,04	14
					8,32	--	2801	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								853699
		Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
145.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	165,00	944,73	4,92	155880	812	1,15	190
					193,05	1,87	31853	309	0,01	2
146.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	40,00	544,76	1,24	21790	50	0,97	39
					153,23	0,47	6129	19	0,00	0
147.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	м	100,00	685,70	4,29	68570	429	0,42	42
					69,98	1,60	6998	160	0,01	1
148.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	58,00	369,67	18,33	21441	1063	0,14	8
					24,53	6,86	1423	398	0,03	2
151.	Е0120-22-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали	м2	41,81	2691,49	31,61	112531	1322	0,83	35
					144,00	11,25	6021	470	0,06	3
		Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле								380213
		Раздел: Разные работы								
152.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плитжелезобетонных плоских	м3	7,62	5098,63	196,62	38852	1498	1,79	14
					272,25	74,27	2075	566	0,36	3
153.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,08	41200,00	--	3144	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
154.	Е0111-27-1	Устройство покрытий нацементном растворе из бетонных, цементных плиток	м2	16,00	807,89	16,79	12926	269	0,73	12
					111,60	6,28	1786	100	0,03	0
155.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	м2	14,00	123,75	15,94	1732	223	0,24	3
					34,65	5,96	485	83	0,03	0
156.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до ср. 70мм М150/	м2	14,00	271,36	7,70	3799	108	0,05	1
					6,05	2,75	85	39	0,02	0
157.	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	м2	22,08	72,84	0,42	1608	9	0,09	2
					14,92	0,16	329	4	0,00	0
158.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из рубероида в два слоя	м2	22,08	369,67	18,33	8162	405	0,14	3
					24,53	6,86	542	151	0,03	1
159.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,76	544,76	1,24	1504	3	0,97	3
					153,23	0,47	423	1	0,00	0
160.	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	9,20	685,70	4,29	6308	39	0,42	4
					69,98	1,60	644	15	0,01	0
161.	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	т	0,10	13711,47	5475,87	1333	532	28,90	3
					5040,00	1552,87	490	151	5,46	1
162.	С12021-237	Ограждение ОГ-2 /окрашенная за 2 раза ПФ-115/	т	0,10	160340,00	--	15585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С11011-819	Петля накладная	шт	8,00	40,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С11011-813	Задвижка накладная	шт	2,00	142,00	--	284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								95557
		ИТОГО:					8254781	19852		5818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1006987	5677		30
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						987198		
		На металломонтажные работы						42647		
		На сантехнические работы						8308		
		Всего накладных расходов:						1038153		
		Итого с накладными						9292934		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						557576		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9850510		
		Итого с временными, 1,1 %						9958866		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						10066422		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10106257		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						10205846		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						22795251		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						455905		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23251156		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2790139		
		Итого с НДС						26041295		

Принял :

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июня 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1
Пятно 51

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение								
26.	E0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,75	100,70 60,30	0,07 0,02	277 166	-- --	0,37 0,00	1 0
27.	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	9043,51 1453,50	137,88 51,75	9044 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
31.	E0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	5922 134	52 19	0,77 0,09	1 0
32.	E0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	40,00	1117,69 999,00	91,69 33,75	44708 39960	3668 1350	5,93 0,17	237 7
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение								59950
		Раздел: Горячее водоснабжение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	56,00	10,99	--	615	--	0,05	3
					10,69	--	599	--	--	--
68.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
73.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
74.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	40,00	1117,69	91,69	44708	3668	5,93	237
					999,00	33,75	39960	1350	0,17	7
79.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	1928,69	91,69	1929	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
84.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
85.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,00	100,70	0,07	1309	1	0,37	5
					60,30	0,02	784	--	0,00	0
86.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей	шт	40,00	589,20	6,95	23568	278	0,61	24
					101,25	2,25	4050	90	0,01	0
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								87186
		Раздел: Канализация								
97.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	8,00	5778,07	93,94	46225	752	1,95	16
					330,75	36,00	2646	288	0,17	1
98.	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	шт	9,00	1793,32	1,57	16140	14	0,70	6
					126,00	--	1134	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0115-179 -4	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	47,90	35,96	--	1722	--	0,18	8
					29,70	--	1423	--	--	--
101.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	28,00	72,96	16,85	2043	472	0,21	6
					38,59	4,33	1081	121	0,03	1
102.	С11031-24 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	м	32,15	543,00	--	17457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	2,00	10,99	--	22	--	0,05	0
					10,69	--	21	--	--	--
108.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	4,00	8426,26	137,88	33705	552	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	0,25	1
112.	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
119.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	72,96	16,85	730	169	0,21	2
					38,59	4,33	386	43	0,03	0
123.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,00	10,99	--	55	--	0,05	0
					10,69	--	53	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация								119883
ИТОГО:							267020	10250		584
							98893	3700		19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4122
На сантехнические работы	180498
Всего накладных расходов:	184620
Итого с накладными	451640

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	478739
Итого с временными, 1,1 %	484005
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	489232
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	491168
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	496008
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1107859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22157
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1130016
Налог на добавленную стоимость, 12 %	135603
Итого с НДС	1265619

Принял:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1

Пятно 51

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления								
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	126,50	181,44	35,77	22952	4525	0,70	89
					111,70	13,40	14130	1695	0,07	8
3.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	122,00	62,80	--	7662	--	0,12	15
					23,18	--	2827	--	--	--
23.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	336,50	10,99	--	3698	--	0,05	17
					10,69	--	3597	--	--	--
24.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	262,00	148,40	0,07	38880	18	0,65	169
					108,00	0,02	28296	5	0,00	0
25.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,00	21,80	0,05	1133	3	0,03	2
					5,81	0,02	302	1	0,00	0
26.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	52,00	19,64	0,02	1021	1	0,02	1
					3,13	--	163	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 20мм/	шт	282,00	193,78 164,25	-- --	54646 46318	-- --	1,00 --	282 --
38.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия /д. до 50мм/	шт	10,00	530,56 477,00	1,58 --	5306 4770	16 --	3,00 --	30 --
43.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	40,00	187,02 130,50	50,89 18,00	7481 5220	2036 720	0,75 0,09	30 4
45.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	20,00	960,18 57,94	1,62 --	19204 1159	32 --	0,32 --	6 --
46.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	20,00	605,62 55,62	-- --	12112 1112	-- --	0,32 --	6 --
47.	Е0118-9-6	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм	м	1,50	594,94 25,59	4,42 1,65	892 38	7 2	0,15 0,01	0 0
48.	Е0116-6-6	Прокладка коллектора из труб диам. 50 мм дл. 900мм	м	18,00	606,31 65,48	7,95 2,97	10914 1179	143 53	0,37 0,01	7 0
49.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,00	10,99 10,69	-- --	198 192	-- --	0,05 --	1 --
54.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	57,00	10,99 10,69	-- --	626 609	-- --	0,05 --	3 --
55.	Е0115-172 -4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,00	148,40 108,00	0,07 0,02	1632 1188	1 --	0,65 0,00	7 0
		Итого по разделу: Система отопления								188358
		Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
56.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм	1шт	2,00	15851,34 646,58	160,26 60,25	31703 1293	321 121	3,69 0,29	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5922,46	52,42	5922	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
58.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
59.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6911,88	72,98	13824	146	0,94	2
					159,91	27,81	320	56	0,13	0
60.	Е0116-26-2	Установка прибора учета теплоты	1счетчик	1,00	952,37	36,99	952	37	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	0,07	0
62.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	22,00	960,18	1,62	21124	36	0,32	7
					57,94	--	1275	--	--	--
63.	Е0116-15-1	Установка клапанов, кранов диам. до 25 мм	1шт	13,00	473,47	39,24	6155	510	1,47	19
					254,25	15,75	3305	205	0,07	1
64.	Е0116-15-2	Установка клапанов, кранов диам. до 50 мм	1шт	26,00	473,47	39,24	12310	1020	1,47	38
					254,25	15,75	6610	409	0,07	2
77.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 25мм	шт	6,00	193,78	--	1163	--	1,00	6
					164,25	--	986	--	--	--
78.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия д. до 32мм	шт	2,00	266,57	--	533	--	1,00	2
					220,50	--	441	--	--	--
91.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	605,62	--	6056	--	0,32	3
					55,62	--	556	--	--	--
92.	Е0116-10-1	Расширитель под термометр д.40 длиной 0,3м	м	0,30	425,70	14,12	128	4	0,55	0
					100,35	5,29	30	2	0,03	0
93.	Е0116-10-2	Расширитель под термометр д.50 длиной 0,3м	м	1,20	623,70	14,12	748	17	0,55	1
					100,35	5,29	120	6	0,03	0
94.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	шт	7,00	193,78	--	1356	--	1,00	7
					164,25	--	1150	--	--	--
100.	Е0118-13-	Установка насосов центробежных с	1насос	3,00	3293,83	123,78	9881	371	13,39	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т			2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
103.	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 89 мм	1шт	2,00	8184,79	70,66	16370	141	7,07	14
					1249,13	25,49	2498	51	0,13	0
104.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	422,48	3,96	2957	28	0,30	2
					52,20	1,49	365	10	0,01	0
105.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	14,00	425,70	14,12	5960	198	0,55	8
					100,35	5,29	1405	74	0,03	0
106.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	13,00	623,70	14,12	8108	184	0,55	7
					100,35	5,29	1305	69	0,03	0
107.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	34,00	10,99	--	374	--	0,05	2
					10,69	--	363	--	--	--
108.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	34,00	72,96	16,85	2481	573	0,21	7
					38,59	4,33	1312	147	0,03	1
112.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,00	148,40	0,07	1039	--	0,65	5
					108,00	0,02	756	--	0,00	0
113.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,00	200,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета								158047
		Раздел: квартирный счетчик								
115.	E0116-26-1	Установка счетчиков	1счетчик	40,00	75,82	1,57	3033	63	0,41	16
					67,50	--	2700	--	--	--
		Итого по разделу: квартирный счетчик								3033
		Раздел: Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	228,04	1144,51	11,11	260994	2533	1,48	338
					238,61	4,16	54413	948	0,02	5
118.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,48	1174,73	9,61	79271	648	1,28	86
					206,72	3,59	13950	242	0,02	1
119.	Е0120-11-1	Установка решеток	шт	100,00	798,85	16,96	79884	1696	1,12	112
					186,64	7,09	18664	709	0,03	3
120.	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	м2	83,16	193,62	92,82	16101	7719	0,59	49
					100,80	34,88	8383	2901	0,17	14
		Итого по разделу: Вентиляция								436251
	ИТОГО:				785686	23152				1447
					240661	8626				42

Накладные расходы :

На монтажные работы	48298
На общестроительные работы	44920
На сантехнические работы	194779
Всего накладных расходов:	287997
Итого с накладными	1073683

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64421
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1138104
Итого с временными, 1,1 %	1150623
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1163050
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1167652
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1179158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2633706		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52674		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2686380		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						322366		
		Итого с НДС						3008746		

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1
Пятно 51

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего, в т.ч. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего, осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш., в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един., осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего, осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1.	E0116-8-1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	56,00	292,95 51,30	4,59 1,71	16405 2873	257 96	0,28 0,01	16 0
2.	E0116-8-2 Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	м	47,20	302,95 51,30	4,59 1,71	14299 2421	217 81	0,28 0,01	13 0
3.	E0116-8-3 Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	м	33,60	285,95 51,30	4,59 1,71	9608 1724	154 57	0,28 0,01	9 0
4.	E0116-8-4 Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	м	20,60	343,95 51,30	4,59 1,71	7085 1057	95 35	0,28 0,01	6 0
5.	C130904-37 Краны 11б27п, Dy 15 мм	шт	40,00	663,00 --	-- --	26520 --	-- --	-- --	-- --
6.	C130904-4 Краны 11б27п, Dy 32 мм	шт	8,00	2240,00	--	17920	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
7.	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	кг	14,40	200,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130810-60	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 25х20 мм	шт	8,00	46,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы,d 20х15 мм	шт	8,00	38,00	--	304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	157,40	78,92	--	12422	--	0,33	52
					69,75	--	10979	--	--	--
11.	Е0125-120-1	Испытание на прочность и гермитичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,16	211139,21	171127,46	33233	26935	97,00	15
					18225,00	23166,64	2869	3646	91,05	14
12.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	41,60	148,40	0,07	6173	3	0,65	27
					108,00	0,02	4493	1	0,00	0
15.	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	шт	40,00	193,78	--	7751	--	1,00	40
					164,25	--	6570	--	--	--
16.	С131401-14	Счетчик газовый бытовой G-1,6	шт	40,00	14500,00	--	580000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0169-1-3	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в стенах	отверст	10,00	954,04	666,83	9540	6668	1,89	19
					287,21	255,45	2872	2555	1,40	14
18.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях	отверст	32,00	341,53	229,14	10929	7333	0,73	23
					112,39	88,29	3596	2825	0,48	15
19.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	отверст	10,00	196,43	2,32	1964	23	1,09	11
					163,35	0,36	1634	4	0,00	0
20.	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях	отверст	32,00	287,31	3,80	9194	122	1,32	42
					210,85	0,61	6747	20	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до40 мм	м	9,60	425,70	14,12	4087	136	0,55	5
					100,35	5,29	963	51	0,03	0
22.	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50мм	м	3,00	623,70	14,12	1871	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
23.	С131103-1-2	Рукава резинотканевые d 16 мм	м	61,80	375,00	--	23175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: внутреннее газоснабжение								795730
		ИТОГО:					795728	41985		281
							49099	9387		46

Накладные расходы :

На монтажные работы	5913
На общестроительные работы	30763
На сантехнические работы	26436
Всего накладных расходов:	63113
Итого с накладными	858840

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	51531
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	910371
Итого с временными, 1,1 %	920385
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	930325
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	934007
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	943211
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2106707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42134
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2148841
Налог на добавленную стоимость, 12 %	257861
Итого с НДС	2406702

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 312 от 10 июля 2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: 5-ти этажный 40-а квартирный монолитный жилой дом, тип 1
Пятно 51

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телевидение								
1.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны	шт	2,00	1114,80	--	2230	--	6,00	12
					1103,00	--	2206	--	--	--
2.	Ц0110-513 -3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилитель	шт	2,00	1034,60	--	2069	--	5,00	10
					1024,00	--	2048	--	--	--
3.	Ц0110-513 -5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители	шт	20,00	465,70	--	9314	--	3,00	60
					461,00	--	9220	--	--	--
4.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабеля	м	220,00	175,20	75,70	38544	16654	0,44	97
					72,70	20,60	15994	4532	0,12	26
5.	Ц0108-148 -1	Кабели в проложенных трубах	м	40,00	27,70	2,10	1108	84	0,10	4
					19,70	0,50	788	20	0,00	0
6.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	м	40,00	39,00	1,50	1560	60	0,16	6
					25,90	0,20	1036	8	0,00	0
7.	Ц0108-591	Розетки телевизионные	шт	40,00	62,70	0,20	2508	8	0,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-9									
					57,80	0,10	2312	4	0,00	0
8.	С12021-16 6	Антенна телевизионная	т	0,02	136300,00	--	3353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151803-1 78	Усилитель телевизионный DELTA-21-69	шт	2,00	7970,00	--	15940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-410 F	шт	4,00	204,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151801-1 9	Ответвитель ТАН-412 - FTAH-427F	шт	6,00	204,00	--	1224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151801-1 9	Разветвитель телевизионный на 4 направления SAH-408 F	шт	10,00	204,00	--	2040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151605-5 9	Кабель RG 11	1000м	0,04	35100,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151605-5 8	Кабель RG 6	1000м	0,22	20200,00	--	4533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151803-4 7	F-разъем на кабель RG-11,6 FY 051	1000шт	0,13	22300,00	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151803-2 0	Разетка телевизионная оконечная	шт	40,00	1080,00	--	43200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130804-1 21	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	10м	4,08	2150,00	--	8772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								141453
		Раздел: Радиофикация								
18.	Ц0108-591 -9	Розетки радиотрансляционные	шт	40,00	62,70	0,20	2508	8	0,34	14
					57,80	0,10	2312	4	0,00	0
19.	Ц0110-901	Коробки	шт	14,00	254,80	12,50	3567	175	1,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-8										
					234,00	--	3276	--	--	--
20.	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением по стене	м	460,00	43,80	--	20148	--	0,15	69
					24,50	--	11270	--	--	--
21.	С151801-148	Радиорозетка одноместная скрытой установки РВП-2	шт	40,00	66,00	--	2640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151803-56	Коробка ответвительная УК-П	шт	14,00	92,00	--	1288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151606-35	Кабели радиофикации , марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,47	20800,00	--	9759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Радиофикация								39911
		Раздел: Домофонная связь								
24.	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	шт	8,00	3100,60	1,60	24805	13	16,00	128
					2970,00	--	23760	--	--	--
25.	Ц0110-669-3	Приборы и устройства: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30	1,60	1989	3	5,00	10
					936,00	--	1872	--	--	--
26.	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	компл	40,00	295,70	--	11828	--	2,00	80
					252,00	--	10080	--	--	--
27.	Е0110-18-2	Установка доводчика	шт	2,00	72,63	1,08	145	2	0,45	1
					71,55	0,41	143	1	0,00	0
28.	С	Блок вызова CCD-2094.1/P	шт	2,00	5684,91	--	11370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С	Коммутатор КМГ-100	шт	2,00	1155,32	--	2311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С	Квартирная трубка ТАП КМ-2	шт	40,00	201,72	--	8069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С	Блок питания БП-2	шт	2,00	825,23	--	1650	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	С	Кнопка открывания двери Код сп 2	шт	2,00	421,78	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С	Плата управления ЭМЗ	шт	2,00	687,69	--	1375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С	Доводчик К-dОМ 740	шт	2,00	1846,68	--	3693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С	Замок ML Цифрал 350	шт	2,00	2193,28	--	4387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-401 -1	Монтаж кабелей	м	524,00	175,20	75,70	91805	39667	0,44	231
					72,70	20,60	38095	10795	0,12	63
37.	С151606-3 3	Кабель 2х0,4 КСПВ	1000м	0,46	11300,00	--	5187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151604-2 74	Кабель 8х0,4 КСПВ	1000м	0,03	50100,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151604-2 75	Кабель 20х0,4 КСПВ	1000м	0,04	72700,00	--	2966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151803-5 2	Коробки ответвительные У196 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00	--	966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151607-9 8	Провода, марка АПВ сечение 1,5 мм2	1000м	0,00	2008,00	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на щите на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
43.	С151801-1 9	Стоимость автоматических выключателей 1Р	шт	2,00	204,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40	7,80	229	16	0,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					48,80	0,50	98	1	0,00	0
45.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	2,00	418,00	--	836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Ц0108-409 -6	Трубы, диаметр до 25 мм	м	40,00	48,70	2,60	1948	104	0,17	7
					28,80	0,20	1152	8	0,00	0
47.	С130804-2 9	Трубы гофрированные, диаметр до 50 мм /16мм/	1000м	0,04	86200,00	--	3517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Домофонная связь								182871
		Раздел: Телефонизация								
48.	Ц0110-901 -8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	шт	13,00	254,80	12,50	3312	162	1,00	13
					234,00	--	3042	--	--	--
49.	Ц0110-901 -9	Монтаж оптической распределительной коробки	шт	4,00	295,80	30,40	1183	122	2,00	8
					250,00	2,30	1000	9	0,01	0
50.	Ц0110-901 -12	Настенная абонентская розетка	шт	40,00	85,50	0,20	3420	8	0,23	9
					38,00	0,10	1520	4	0,00	0
51.	Ц0110-898 -15	Разные работы: прокладка кабельного канала 20х10, по стене бетонной	м	130,00	161,70	72,80	21021	9464	0,27	35
					42,80	18,00	5564	2340	0,10	14
52.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 63 мм	м	90,00	41,80	2,20	3762	198	0,16	14
					27,00	0,30	2430	27	0,00	0
53.	С130804-1 2	Трубы Dн 63 мм	10м	9,18	2590,00	--	23776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-148 -1	Кабели ОК-2,4,8	м	150,00	27,70	2,10	4155	315	0,10	15
					19,70	0,50	2955	75	0,00	0
55.	Ц0110-901 -9	Монтаж сплиттера	шт	4,00	295,80	30,40	1183	122	2,00	8
					250,00	2,30	1000	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Ц0110-927 -3	Прокладка патчкорда	м кабеля	520,00	59,83	28,70	31112	14924	0,14	73
					29,97	7,30	15584	3796	0,04	22
57.	Е0146-25-9	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 70 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	50,00	205,37	100,07	10268	5004	0,51	26
					95,85	58,82	4792	2941	0,17	9
58.	С	Кабель оптический КС-FTTH-A-SM-2G /ОК2/	1000м	0,06	20460,78	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С	Кабель оптический КС-ОКГо-П-4-G /ОК4/	1000м	0,06	56970,18	--	3487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С	Кабель оптический КС-ОКГо-П-8-G /ОК8/	1000м	0,03	65591,61	--	2007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С	Сплиттер PLC 1x16, коннекторы SC/APC	шт	2,00	12107,68	--	24215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С	Сплиттер PLC 1x8, коннекторы SC/APC	шт	2,00	8459,11	--	16918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м	шт	16,00	724,66	--	11595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м	шт	24,00	814,11	--	19539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Коробка КРЭ-09-SC/APC-16/0-16/0-16 /ОРК16/	шт	2,00	4072,20	--	8144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Коробка КРЭ-12-SC/APC-8/0-8/0-8 /ОРК8/	шт	2,00	5170,37	--	10341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-1525/4	шт	10,00	679,11	--	6791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Коробка протяжная подвальная КПП-01-10/4	шт	3,00	607,06	--	1821	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-0-0	шт	40,00	466,68	--	18667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								227971
ИТОГО:							592203	87138		959
							164003	24579		134

Накладные расходы :

На монтажные работы	175700
На общестроительные работы	7906
Всего накладных расходов:	183606
Итого с накладными	775809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46549
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	822358
Итого с временными, 1,1 %	831404
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	840383
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	843709
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	852023
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1903035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38061
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1941096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	232932
Итого с НДС	2174028

Принял:

Сдал:

Технадзор: