Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ368562203104939068 БИН 010740001450 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск**
Договор № 108 от 16.03.2018 года
Доп.согл. № 1 от 4.06.2018 года
Доп.согл. № 2 от 28.06.2018 года
Доп.согл. № 3 от 09.07.2018 года

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 года

18.09.2018г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР	оборудование	всего	СМР	оборудование
1 Акт № 9	158 528 081,31	148 646 503		158 528 081,31	148 646 503	
2 НДС 12%	19 023 369,76			19 023 369,76		
3 **Итого:**	**177 551 451,07**			**177 551 451,07**		
4 **Всего к оплате:**	**177 551 451,07**			**177 551 451,07**		

Заказчик:
Зам руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"
Кенесбаев Д.М.

Тех.надзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Д.А. Новохатский

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"
Ж.Б. Казанов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

сть-Каменогорск "

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 ИИК KZ368562203104939068 БИН 010740001450 АО "БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Каныша Сатпаева с выходом на Самарское шоссе в городе Усть-Каменогорск**

Договор № 108 от 16.03.2018 года

Доп.согл. № 1 от 4.06.2018 года

Доп.согл. № 2 от 28.06.2018 года

Доп.согл. № 3 от 09.07.2018 года

Акт № 9
выполненных работ за сентябрь 2018 г.

18.09.2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	ед.измер.	количество на ед. измер	количество по проекту	стоимость, тенге на ед. измер	стоимость, тенге по проекту	накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дорожное покрытие						
		Локальная смета № 2-1-1 Дорожное покрытие основной трассы						
		Раздел 1 Земляные работы						
14	11-010102-0208	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 (для устройства земляного полотна и присыпных обочин)**	м3 грунта		**123719,7**	**104,78**	**12963350**	**59,1** / **2595492**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0052	643,34244	752,66	484218	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	3117,73644		3907477	
		Итого по заработной плате					**4391695**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М100	м3	0,00003	3,711591	2773,85	10295	
		Итого по материалам					**12667**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0036	445,39092	3702,59	1649100	
						1245,87	554899	

01-010201-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6	маш.-ч	0,0108	1643,97276	8097,44	13311971	
					2509,09	4124876	
	Итого по эксплуатации машин					**14961071**	
15 41-020103-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 кмК=1,400;**	т		**173207,58**	**367,24**	**63608752**	–
16 11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Устройство насыпи**	м3 грунта		**96183,254**	**40,62**	**3906964**	59,1
							1098831
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	961,83254		1859274	
	Итого по заработной плате					**1859274**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	961,83254	4062,1	3907060	
					1245,87	1198318	
	Итого по эксплуатации машин					**6062075**	
17 11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 мК=4,000;**	м3 грунта		**384733,016**	**34,12**	**13127091**	59,1
							3692072
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	3231,757334		6247161	
	Итого по заработной плате					**6247161**	
31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	3231,75733	4062,1	13127721	
					1245,87	4026350	
	Итого по эксплуатации машин					**20368572**	
18 11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	плотненного грунта		**165869,4**	**58,09**	**9635353**	59,1
							1890133
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	2599,173498		3198195	
	Итого по заработной плате					**3198195**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2371,93	3702,59	8782284	
					1245,87	2955116	

32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	227,24	706,65	160579	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	227,24	3050,01	693084	
					1069,68	243074	
	Итого по эксплуатации машин					**9635947**	
19 11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=5,000;**		плотненного грунта	**829347**	**5,15**	**4271137**	**59,1**
							718287
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00137	1136,20539		1215376	
	Итого по заработной плате					**1215376**	
32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1136,21	706,65	802903	
					–	–	
33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1136,21	3050,01	3465452	
					1069,68	1215381	
	Итого по эксплуатации машин					**4268355**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**107 512 647**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					484 218	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 296 020	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 427 483	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					63 608 752	
	- перевозка грузов, тенге					9 994 815	
	Накладные расходы I уровня, тенге					117 507 462	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4 935 313	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					122 442 775	
	Итого, тенге					9 795 422	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**132 238 197**	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**132 238 197**	
	Итого по смете на подряд, тенге					16 911 701	
	Сметная заработная плата, тенге					11 690	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч						

Организация дорожного движения

Локальная смета № 2-3-1 Основная трасса

Раздел 1 Обстановка дороги

10	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	8212,85	65703	–
11	24-010201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	15972,58	31945	–
12	24-010201-0230	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	3804,07	15216	–
13	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	8856,51	159417	–
14	24-010201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	9	10282,09	92539	–
15	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	54	8856,51	478252	–
16	24-010201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	10282,09	185078	–
17	24-010201-0244	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	36	13395,52	482239	–
18	24-010201-0233	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	4874,5	38996	–

	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 549 385**	
	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 549 385	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 074	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 614 459	
	Итого, тенге				129 157	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**1 743 616**	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 3 Устройство светофора					
25	51-110201-0102(об) **Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	**26**	**101165**	**2630290**	–
26	51-110201-0202(об) **Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	**18**	**55642**	**1001556**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**3 631 846**	
	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 631 846	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				152 538	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				3 784 384	
	Итого, тенге				302 751	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**4 087 135**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 830 751**	
	Итого по смете на подряд, тенге				0	
	Сметная заработная плата, тенге				0	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					

Локальная смета № 2-3-2 Примыкание ул. Западная (правый) на ПК5+25,342

Раздел 1 Обстановка дороги

6	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8856,51	8857	–
7	24-010201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10124,62	40498	–
8	24-010201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10282,09	10282	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				59 637	
		в том числе				0	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					
		- перевозка грузов, тенге				0	
		Накладные расходы I уровня, тенге				59 637	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 505	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				62 142	
		Итого, тенге				4 971	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				67 113	
		Итого по разделу на подряд, тенге					

Раздел 5 Устройство светофора

113	51-110201-0102(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	1	101165	101165	–
114	51-110201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	2	55642	111284	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				212 449	

	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				212 449	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 923	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				221 372	
	Итого, тенге				17 710	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**239 082**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**306 195**	
	Итого по смете на подряд, тенге				0	
	Сметная заработная плата, тенге				0	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					
Локальная смета № 2-3-3 Примыкание магистрали Южной (левый) на ПК9+75,000						
Раздел 1 Обстановка дороги						
8 24-010201-0204	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	8212,85	16426	–
9 24-010201-0211	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	8430,74	8431	–
10 24-010201-0215	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	8856,51	53139	–
11 24-010201-0240	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм x 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	6108,27	12217	–
12 24-010201-0244	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм x 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	4	13395,52	53582	–

					143 795	
	Итого прямые затраты по разделу 1					
	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				143 795	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 039	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				149 834	
	Итого, тенге				11 987	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				161 821	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 3 Устройство светофора					
19	51-110201-0102(об)	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	2	101165	202330	–
20	51-110201-0202(об)	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	2	55642	111284	–
						313 614	
	Итого прямые затраты по разделу 3						
	в том числе				0		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						
	- перевозка грузов, тенге				0		
	Накладные расходы I уровня, тенге				313 614		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 172		
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				326 786		
	Итого, тенге				26 143		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				352 929		
	Итого по разделу на подряд, тенге						
					514 750		
	Итого по смете на подряд, тенге				0		
	Сметная заработная плата, тенге				0		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч						

Локальная смета № 2-3-4 Примыкание магистрали Южной (правый) на ПК9+75,000

Раздел 1 Обстановка дороги

8	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8212,85	16426	–
9	24-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8430,74	8431	–
10	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	8856,51	53139	–
11	24-010201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6108,27	12217	–
12	24-010201-0244	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	13395,52	53582	–

Итого прямые затраты по разделу 1	143 795
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	143 795
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 039
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	149 834
Итого, тенге	11 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	161 821
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 4 Устройство светофора

67	51-110201-0102(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	2	101165	202330	–
68	51-110201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	2	55642	111284	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**313 614**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					
		- перевозка грузов, тенге				0	
		Накладные расходы I уровня, тенге				313 614	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 172	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				326 786	
		Итого, тенге				26 143	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**352 929**	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**514 750**	
		Итого по смете на подряд, тенге				0	
		Сметная заработная плата, тенге				0	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					

Локальная смета № 2-3-5 Примыкание съезда 3 (правый) на ПК13+68,536

Раздел 1 Обстановка дороги

8	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8212,85	8213	–
9	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8856,51	35426	–
10	24-010201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6108,27	6108	–

					49 747	
	Итого прямые затраты по разделу 1					
	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 747	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 089	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				51 836	
	Итого, тенге				4 147	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				55 983	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 3 Устройство светофора					
17	51-110201-0102(об)	**Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	1	101165	101165	–
18	51-110201-0202(об)	**Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	2	55642	111284	–
						212 449	
	Итого прямые затраты по разделу 3						
	в том числе					0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						
	- перевозка грузов, тенге					0	
	Накладные расходы I уровня, тенге					212 449	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					8 923	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					221 372	
	Итого, тенге					17 710	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					239 082	
	Итого по разделу на подряд, тенге						
	Итого по смете на подряд, тенге					295 065	
	Сметная заработная плата, тенге					0	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					0	

Локальная смета № 2-3-6 Примыкание съезда 1 (левый) на ПК17+38,588

Раздел 1 Обстановка дороги

10	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8212,85	8213	–
11	24-010201-0230	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	3804,07	7608	–
12	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8856,51	35426	–
13	24-010201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6108,27	6108	–

Итого прямые затраты по разделу 1	57 355
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	57 355
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 409
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	59 764
Итого, тенге	4 781
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 545
Итого по разделу на подряд, тенге	

Раздел 3 Устройство светофора

20	51-110201-0102(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	2	101165	202330	–

1	51-110201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010	шт.	2	55642	111284	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**313 614**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					
		- перевозка грузов, тенге					
		Накладные расходы I уровня, тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				313 614	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				13 172	
		Итого, тенге				326 786	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 143	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**352 929**	
		Итого по смете на подряд, тенге				**417 474**	
		Сметная заработная плата, тенге				0	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0	

Локальная смета № 2-3-7 Примыкание съезда 2 (правый) на ПК17+38,588

Раздел 1 Обстановка дороги

10	24-010201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	8856,51	8857	–
11	24-010201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10124,62	40498	–
12	24-010201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10282,09	10282	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				59 637	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				59 637	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 505	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				62 142	
	Итого, тенге				4 971	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				67 113	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 4 Устройство светофора					
67	51-110201-0102(об) **Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	2	101165	202330	–
68	51-110201-0202(об) **Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2010**	шт.	2	55642	111284	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				313 614	
	в том числе				0	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	- перевозка грузов, тенге				0	
	Накладные расходы I уровня, тенге				313 614	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 172	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				326 786	
	Итого, тенге				26 143	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				352 929	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
	Итого по смете на подряд, тенге				420 042	
	Сметная заработная плата, тенге				0	
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0	
	Всего по акту:			140 537 224		

Сметная заработная плата, тенге	16 911 701
Нормативная трудоемкость, чел-ч	11 690
Временные здания и сооружения (3,9%)	5 480 952
Сметная заработная плата(К=0,141)	772 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	2 628 327
Сметная заработная плата(0,65%)	913 492
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	243 598
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территриях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядеоного оружия на Семипалатинском полигоне	700 216
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**149 590 317**
Итого в текущих и прогнозных цена с учетом договорного коэффициента	**158 528 081,31**
НДС (12%)	19 023 369,76
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**177 551 451,07**

Заказчик:

Зам руководителя
ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Тех.надзор:

Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Д.А. Новохатский**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**