"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Алтынсарино Костанайского района
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 05.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за август 2021 года
на Общестроительные работы. (резервуар №1)

Основание: 71/19-НВ, Локальная смета 6-6-1
Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	170,7		151,05	143,34	25784	24468	--	5146	33404
						7,71	34,16	1316	5831		2474	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3		1543	--	4629	--	--	3333	8599
						1543	--	4629	--		637	
3	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки.**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	173,7		32,18	32,18	5589	5589	--	1508	7665
						--	12,06	--	2094		568	
4	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	173,7		25,47	25,47	4424	4424	--	1193	6066
						--	9,54	--	1657		449	
5	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	66,5		17,95	17,95	1194	1194	--	322	1637
						--	6,72	--	447		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	133	7,94	7,94	1056	1056	--	284	1447
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,97	--	395		107	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	804,86	--	5634	--	--	4056	10465
		НР - 72%; СП - 8%			804,86	--	5634	--		775	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,5	151,80	73,40	10095	4881	--	5311	16638
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,53	5214	2163		1232	
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи	м3 грунта	102,2	32,18	32,18	3289	3289	--	887	4510
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,05	--	1232		334	
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	102,2	25,47	25,47	2603	2603	--	702	3569
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,54	--	975		264	
11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	143,2	201,28	192,63	28823	27584	16	6087	37703
		НР - 72%; СП - 8%			8,54	50,50	1223	7231		2793	
12	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	231,984	205,00	--	47557	--		--	51362
		СП - 8%			--	--	--	--		3805	
13	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	245,4	170,49	167,63	41838	41137	--	9042	54950
		НР - 72%; СП - 8%			2,86	48,32	701	11858		4070	
14	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	240,5	109,86	105,23	26422	25309	--	4265	33142
		НР - 72%; СП - 8%			4,63	20,00	1113	4810		2455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				208935	141534	16	42136	271157
							19830	38693	--	20084	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				208935				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					58524			
	Транспортные расходы		Тенге				47557				
		Накладные расходы	Тенге				42136				
		Сметная прибыль	Тенге				20084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					58524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				271158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					58524			
		РАЗДЕЛ 2. Стены и днище резервуара N1									
15	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7)**	м3	4,42	18426,70	1084,16	81446	4792	71475	5617	94028
		НР - 91%; СП - 8%			1171,72	224,66	5179	993		6965	
16	1106-1301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 АС7, АС9**	м3	41,2	12182,18	3080,73	501906	126926	53126	331387	899956
		НР - 91%; СП - 8%			7811,99	1026,89	321854	42308		66663	
17	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 - КП1**	т	0,00336	260657,00	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
18	2105-0309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП1**	т	0,06228	243838,00	--	15186	--	15186	--	16401
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
19	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11595	226007,00	--	26206	--	26206	--	28302
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
20	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,52596	221704,00	--	560015	--	560015	--	604816
		СП - 8%			--	--	--	--		44801	
21	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1**	т стальных элементов	0,0679	681148,75	6774,67	46250	460	41919	4670	54994
		НР - 118%; СП - 8%			57010,31	1281,30	3871	87		4074	
22	1113-0301-1409	**Окраска эмалями ХС-720 - за 2 раза**	м2	3,2	233,75	1,56	748	5	692	35	846
		НР - 69%; СП - 8%			15,94	--	51	--		63	
23	1141-0101-0103	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	м2	113	1223,44	248,14	138249	28040	31	92176	248859
		НР - 79%; СП - 8%			975,03	57,52	110178	6500		18434	
24	2900-0000-0002	**Мастика "Хамаст"**	кг	339	268,00	--	90852	--	90852	--	98120
		СП - 8%			--	--	--	--		7268	
25	1113-0601-0208	**Поверхности. Протравливание - АС3 прим. п4**	м2	36	1073,81	--	38657	--	205	26532	70404
		НР - 69%; СП - 8%			1068,11	--	38452	--		5215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя АС3 прим п4. днище	м2 изолируемой поверхности	36	7330,44	14,78	263896	532	242153	20027	306637
		НР - 94%; СП - 8%			589,19	2,61	21211	94		22714	
27	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 АС5 р-рез 1-1	м2 стяжки	36	682,22	27,06	24560	974	12149	11196	38616
		НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	11437	474		2860	
28	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм.	м2 стяжки	432	92,68	4,72	40036	2040	36346	2436	45870
		НР - 94%; СП - 8%			3,82	2,18	1650	941		3398	
29	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	4	2948,25	1413,00	11793	5652	492	8068	21450
		НР - 118%; СП - 8%			1412,25	297,00	5649	1188		1589	
30	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	61811,00	--	234882	--	234882	–	253673
		СП - 8%			--	--	–	--		18791	
31	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	3,8	635,00	--	2413	--	2413	–	2606
		СП - 8%			--	--	–	--		193	
32	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	3,8	568,00	--	2158	--	2158	–	2331
		СП - 8%			--	--	–	--		173	
33	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	3,8	736,00	--	2797	--	2797	–	3021
		СП - 8%			--	--	–	--		224	
34	2988-8888-8913	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35	м3	3,8	1211,00	--	4602	--	4602	–	4970
		СП - 8%			--	--	–	--		368	
35	2988-8888-8914	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40	м3	3,8	1161,00	--	4412	--	4412	–	4765
		СП - 8%			--	--	–	--		353	
36	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка АС4	т стальных элементов	0,06364	471181,65	12555,00	29986	799	14744	17142	50898
		НР - 118%; СП - 8%			226948,46	1319,92	14443	84		3770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25 Ас4- усиление плит	м3	0,6	3990,00	1085,00	2394	651	1040	763	3410
		НР - 91%; СП - 8%			1171,67	225,00	703	135		253	
38	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,58	665,34	27,75	27665	1154	13174	13052	43974
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,18	13337	548		3257	
39	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	249,48	87,66	4,73	21870	1179	19702	1440	25175
		НР - 94%; СП - 8%			3,96	2,18	989	543		1865	
40	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	2,08	40630,77	1069,23	84512	2224	33920	37543	131819
		НР - 76%; СП - 8%			23253,85	495,67	48368	1031		9764	
41	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,184	19045,00	--	41594	--	41594	--	44922
		СП - 8%			--	--	--	--		3328	
42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,58	665,34	27,75	27665	1154	13174	13052	43974
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,18	13337	548		3257	
43	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0445	14134,83	1370,79	629	61	1	539	1261
		НР - 91%; СП - 8%			12741,57	561,80	567	25		93	
44	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	41,58	602,00	--	25031	--	25031	--	27033
		СП - 8%			--	--	--	--		2002	
45	1141-0101-0101 Изм. и доп. вып. 3 Коэффициенты по тех. части-1	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в три слоя по 10 мм	м2	41,58	587,21	1,92	24416	80	17	19212	47118
		НР - 79%; СП - 8%			584,87	--	24319	--		3490	
46	2900-0000-0002	Мастика "Хамаст"	кг	187,1	268,00	--	50143	--	50143	--	54154
		СП - 8%			--	--	--	--		4011	
47	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 - за 2 раза	м2	4,88	183,40	1,64	895	8	811	54	1025
		НР - 69%; СП - 8%			15,57	0,41	76	2		76	
48	1116-1201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2809,50	--	5619	--	1519	4018	10408
		НР - 98%; СП - 8%			2050,00	--	4100	--		771	
49	1116-1201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб 150 мм	сальник	1	5252,00	--	5252	--	2564	2634	8517
		НР - 98%; СП - 8%			2688,00	--	2688	--		631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0852	676373,24	1279,34	57627	109	51890	5162	67812
		НР - 91%; СП - 8%			66056,34	528,17	5628	45		5023	
		Отводящий трубопровод									
51	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16	. Устройство под бетонную обойму В15 АС13	м3	2,3	22250,43	1324,35	51176	3046	41274	6830	62646
		НР - 91%; СП - 8%			2980,87	282,61	6856	650		4640	
52	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	2631,00	--	8945	--	8945	--	9661
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	226007,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Переливной трубопровод									
54	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 АС14	м3	0,04	24625,00	1125,00	985	45	737	195	1274
		НР - 91%; СП - 8%			5075,00	275,00	203	11		94	
55	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00653	676416,54	1378,25	4417	9	3977	396	5198
		НР - 91%; СП - 8%			66003,06	612,56	431	4		385	
		Подводящий трубопровод									
56	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 - АС15	м3	0,04	24625,00	1125,00	985	45	737	195	1274
		НР - 91%; СП - 8%			5075,00	275,00	203	11		94	
57	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00653	676416,54	1378,25	4417	9	3977	396	5198
		НР - 91%; СП - 8%			66003,06	612,56	431	4		385	
		Камера лаза									
58	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка Камера лаза АС16	м3 сборных железобетонных конструкций	0,852	8019,95	4262,91	6833	3632	292	4961	12738
		НР - 118%; СП - 8%			3414,32	1519,95	2909	1295		944	
59	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
60	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
61	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4349,00	--	4349	--	4349	--	4697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
62	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00552	472101,45	6884,06	2606	38	2253	380	3225
		НР - 118%; СП - 8%			57065,22	1268,12	315	7		239	
63	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2	т стальных элементов	0,0128	711171,88	6796,88	9103	87	8286	880	10782
		НР - 118%; СП - 8%			57031,25	1250,00	730	16		799	
64	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж АС24 - ЛМ1	т конструкций	0,0805	70670,81	25900,62	5689	2085	812	2360	8693
		НР - 69%; СП - 8%			34683,23	7801,24	2792	628		644	
65	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СГ-52	т	0,0805	544348,00	--	43820	--	43820	--	47326
		СП - 8%			--	--	--	--		3506	
66	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,2	347,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
67	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 - за 2 раза	м2	4,88	183,40	1,64	895	8	811	54	1025
		НР - 69%; СП - 8%			15,57	0,41	76	2		76	
68	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,35	40631,43	1068,57	14221	374	5708	6317	22181
		НР - 76%; СП - 8%			23254,29	494,29	8139	173		1643	
69	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина	м3	0,3675	19045,00	--	6999	--	6999	--	7559
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
70	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	7,07	1446,96	248,09	10230	1754	1583	5767	17277
		НР - 79%; СП - 8%			974,96	57,57	6893	407		1280	
71	2900-0000-0002	Мастика "Хамаст"	кг	21,21	268,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
72	1115-0207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,82	2605,32	32,98	7347	93	3495	3042	11220
		НР - 80%; СП - 8%			1332,98	15,25	3759	43		831	
73	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - АС5 отмостка.	м2 площади уплотнения	5,7	240,18	30,53	1369	174	806	423	1935
		НР - 94%; СП - 8%			68,25	10,70	389	61		143	
74	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 АС 5 разрез 1-1	м3	0,684	20815,79	1083,33	14238	741	12695	870	16317
		НР - 91%; СП - 8%			1172,51	225,15	802	154		1209	
		Камера приборов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка Камера приборов АС19	м3 сборных железобетонных конструкций	0,852	8019,95	4262,91	6833	3632	292	4961	12738
		НР - 118%; СП - 8%			3414,32	1518,95	2909	1295		944	
76	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16457,00	--	16457	--	16457	--	17774
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
77	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12994,00	--	25988	--	25988	--	28067
		СП - 8%			--	--	--	--		2079	
78	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4349,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04263	471968,10	6779,26	20120	289	17401	2931	24895
		НР - 118%; СП - 8%			57002,11	1266,71	2430	54		1844	
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1,	т стальных элементов	0,0064	711093,75	6718,75	4551	43	4143	440	5390
		НР - 118%; СП - 8%			57031,25	1250,00	365	8		399	
81	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	3,2	347,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
82	1110-0107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков - крышка К1и К2	м2	2,5	3174,00	526,80	7935	1317	3488	3096	11913
		НР - 90%; СП - 8%			1252,00	124,00	3130	310		882	
83	2107-0602-0101	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов - крышка К1	м2	2,11	8754,00	--	18471	--	18471	--	19949
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
84	1110-0107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	2,6	3053,85	6,54	7940	17	6113	1635	10341
		НР - 90%; СП - 8%			696,15	2,69	1810	7		766	
85	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные К-2	м2	0,4	33103,00	--	13241	--	13241	--	14300
		СП - 8%			--	--	--	--		1059	
86	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,35	40631,43	1068,57	14221	374	5708	6317	22181
		НР - 76%; СП - 8%			23254,29	494,29	8139	173		1643	
87	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина	м3	0,3675	19045,00	--	6999	--	6999	--	7559
		СП - 8%			--	--	--	--		560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	7,07	1446,96	248,09	10230	1754	1583	5767	17277
		НР - 79%; СП - 8%			974,96	57,57	6893	407		1280	
89	2900-0000-0002	Мастика "Хамаст"	кг	21,2	268,00	--	5682	--	5682	--	6137
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
90	1115-0207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,82	2605,32	32,98	7347	93	3495	3042	11220
		НР - 80%; СП - 8%			1332,98	15,25	3759	43		831	
91	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем - АС5 отмостка.	м2 площади уплотнения	5,7	240,18	30,53	1369	174	806	423	1935
		НР - 94%; СП - 8%			68,25	10,70	389	61		143	
92	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 АС 5 разрез 1-1	м3	0,684	20815,79	1083,33	14238	741	12695	870	16317
		НР - 91%; СП - 8%			1172,51	225,15	802	154		1209	
		Крепление труб вентиляции									
93	1116-1201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм АС18	сальник	1	2810,00	--	2810	--	760	2009	5205
		НР - 98%; СП - 8%			2050,00	--	2050	--		386	
94	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0037	711081,08	6756,76	2631	25	2395	255	3117
		НР - 118%; СП - 8%			57027,03	1351,35	211	5		231	
95	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство АС18	м3	0,14	3985,71	1078,57	558	151	243	177	794
		НР - 91%; СП - 8%			1171,43	221,43	164	31		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2938257	197590	2024593	681744	3909594
							716066	61357	--	289601	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2918888				
		Материалы	Тенге				752057				
		Всего заработная плата	Тенге					765362			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1266885				
		Накладные расходы	Тенге				670715				
		Сметная прибыль	Тенге				287168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3876771				672
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					765362			
		Сметная заработная плата	Тенге				5688				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				812				
		Материалы	Тенге					3420			
		Всего заработная плата	Тенге				2360				
		Накладные расходы	Тенге				644				
		Сметная прибыль	Тенге				8691				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3420			
		Сметная заработная плата	Тенге				13681				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4843				
	Всего заработная плата		Тенге					8839			
		Накладные расходы	Тенге				8662				
		Сметная прибыль	Тенге				1787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3909593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
		Сметная заработная плата	Тенге					777620			
		РАЗДЕЛ 3. Перевозки									
96	4102-0103-1190	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км**	т	1,2	2681,00	--	3217	--		--	3474
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
97	4106-0101-1030	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	36,3	1634,00	--	59314	--		--	64059
		СП - 8%			--	--	--	--		4745	
98	4106-0101-1991	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	3267	31,00	--	101277	--		--	109379
		СП - 8%			--	--	--	--		8102	
99	4101-0205-1120	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 120 км**	т	16,1	2357,00	--	37948	--		--	40984
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
100	4101-0205-2120	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 120 км**	т	7,5	2773,00	--	20798	--		--	22462
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				222554	--	--	--	240358
							--	--	--	17804	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				222554				
	Транспортные расходы		Тенге				222554				
		Сметная прибыль	Тенге				17804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				240358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				240358				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4421109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				735896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339124			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100253			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2024609		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				270111				
		- Накладные расходы	Тенге							723880	

Всего	**4421109**
Временные здания и сооружения (2,0 %)	88 422
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	145897
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	91340
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 658 346**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 10%	465835
НДС (12 %)	503 101
Всего по акту с учетом НДС	**4 695 612**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО " Бомль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Мадиев Ж.И.**

Принял: (Заказчик)
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 050140005092

Руководитель _____ **Курмангалиев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Инженер авторского надзора _____ **Жапаров Ж.С.**