"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Алтынсарино Костанайского района
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 05.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за октябрь 2021 года
на Наружные сети электроснабжения

Основание: Проект 100/17-НЭС Локальная смета 4-1-2
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Высоковольтное оборудование										
1	1308-0103-0501	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1		3464,00	677,00	3464	677	309	1943	5840
		НР - 72%; СП - 8%				2478,00	221,00	2478	221		433	
2	5108-0301-1103	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1**	шт.	1		79440,00	--	79440	--		--	79440
						--	--	--	--	79440	--	
3	1308-0101-2501 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция	1		80121,00	41753,00	80121	41753	4915	34212	123480
		НР - 72%; СП - 8%				33453,00	14063,00	33453	14063		9147	
4	5108-0102-0411	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1		902320,00	--	902320	--		--	902320
						--	--	--	--	902320	--	
5	5108-0101-0105	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1		791168,00	--	791168	--		--	791168
						--	--	--	--	791168	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0103-1001 Изм. и доп. вып. 16	**Реклоузер. Монтаж оборудования**	шт.	1	2045,00	213,00	2045	213	593	943	3227
		НР - 72%; СП - 8%			1239,00	71,00	1239	71		239	
7	2900-0002-0001	**Реклоузер с разъединителем Rec15-R5**	шт	1	2743659,00	--	2743659	--	2743659	--	2963152
		СП - 8%			--	--	--	--		219493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4602216	42643	2749476	37098	4868627
							37170	14355	1772928	229312	
	Стоимость оборудования		Тенге				1772928				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1772928				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85629				
	Материалы		Тенге				5817				
	Всего заработная плата		Тенге					51525			
		Накладные расходы	Тенге				37098				
		Сметная прибыль	Тенге				9818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				132546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					51525			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2743659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2743659				
		Сметная прибыль	Тенге				219493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2963152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4868627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					51525			
		РАЗДЕЛ 2. Воздушная линия 10кВ									
		Провода АС									
8	1133-0204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,777	111042,21	56752,95	197322	100850	4917	99911	321012
		НР - 80%; СП - 8%			51522,23	18758,58	91555	33334		23779	
9	2306-1004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,09161	985309,00	--	1075573	--	1075573	--	1161619
		СП - 8%			--	--	--	--		86046	
		Опора угловая анкерная УА10-1 (1 шт)									
10	1133-0202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	21460,00	11064,00	21460	11064	694	12048	36189
		НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5358,00	9702	5358		2681	
11	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	49096,00	--	147288	--	147288	--	159071
		СП - 8%			--	--	--	--		11783	
12	1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	3	2379,67	1343,33	7139	4030	--	3698	11704
		НР - 80%; СП - 8%			1036,33	504,67	3109	1514		867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2104-9999-9917	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,15	42085,00	--	6313	--	6313	--	6818
		СП - 8%			--	--	--	--		505	
14	2106-0805-0101	**Стальные конструкции ЛЭП**	т	0,06286	555010,00	--	34888	--	34888	--	37679
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
15	2404-0207-4401	**Проволочная вязка ВШ-1**	м	4,4	139,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
16	2404-0102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	2	2010,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
17	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
18	2404-0203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
19	2404-0204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
20	2404-0201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	596,00	--	4768	--	4768	--	5149
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
21	2404-0204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	661,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
22	2404-0106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	12	2737,00	--	32844	--	32844	--	35472
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
23	2404-0201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	444,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
24	2404-0201-0109	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	378,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
25	2404-0201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Опора промежуточная одностоечная П10-2 (21 шт)									
26	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	21	6967,00	2973,57	146307	62445	14590	79594	243973
		НР - 80%; СП - 8%			3298,67	1439,05	69272	30220		18072	
27	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	21	49096,00	--	1031016	--	1031016	--	1113497
		СП - 8%			--	--	--	--		82481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,4662	555010,00	--	258746	--	258746	--	279446
		СП - 8%			--	--	--	--		20700	
29	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	126	48,00	--	6048	--	6048	--	6532
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
30	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	126	360,00	--	45360	--	45360	--	48989
		СП - 8%			--	--	--	--		3629	
31	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	661,00	--	13881	--	13881	--	14991
		СП - 8%			--	--	--	--		1110	
32	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	126	2737,00	--	344862	--	344862	--	372451
		СП - 8%			--	--	--	--		27589	
		Устройство ответвления на промежеточных опорах (1 шт)									
33	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,00964	555010,00	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
34	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	4,4	139,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
35	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
36	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
37	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2010,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Опора ответвительная анкерная двухстоечная А10-1 (1 шт)									
38	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14013,00	6873,00	14013	6873	694	7819	23579
		НР - 80%; СП - 8%			6446,00	3328,00	6446	3328		1747	
39	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49096,00	--	98192	--	98192	--	106047
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
40	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2380,00	1343,50	4760	2687	--	2466	7804
		НР - 80%; СП - 8%			1036,50	504,50	2073	1009		578	
41	2104-9999-9917	Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	42085,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2106-0805-0101	**Стальные конструкции ЛЭП**	т	0,04974	555010,00	--	27606	--	27606	--	29814
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
43	2404-0102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
44	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
45	2404-0203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
46	2404-0204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
47	2404-0201-0761	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	596,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
48	2404-0204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
49	2404-0106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	12	2737,00	--	32844	--	32844	--	35472
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
50	2404-0201-0203	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Опора переходная промежуточная одностоечная ПП10-2 (1 шт)									
51	1133-0202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя приставками. Установка**	опора	1	21460,00	11064,00	21460	11064	694	12048	36189
		НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5358,00	9702	5358		2681	
52	2104-0405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
		СП - 8%			--	--	--	--		3928	
53	2104-0406-0108	**Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	29586,00	--	59172	--	59172	--	63906
		СП - 8%			--	--	--	--		4734	
54	2106-0805-0101	**Стальные конструкции ЛЭП**	т	0,0628	555010,00	--	34855	--	34855	--	37643
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
55	2404-0207-4401	**Проволочная вязка ВШ-1**	м	13,2	139,00	--	1835	--	1835	--	1982
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2404-0102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
57	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
58	2404-0204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
59	2404-0204-1202	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		Опора переходная концевая двухстоечная ПА10-5 (1 шт)									
60	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14013,00	6873,00	14013	6873	694	7819	23579
		НР - 80%; СП - 8%			6446,00	3328,00	6446	3328		1747	
61	2104-0405-0106	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	148334,00	--	296668	--	296668	--	320401
		СП - 8%			--	--	--	--		23733	
62	1133-0203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	1	2379,00	1343,00	2379	1343	--	1233	3901
		НР - 80%; СП - 8%			1036,00	505,00	1036	505		289	
63	2104-9999-9917	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,05	42085,00	--	2104	--	2104	--	2272
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
64	2106-0805-0101	**Стальные конструкции ЛЭП**	т	0,09841	555010,00	--	54619	--	54619	--	58989
		СП - 8%			--	--	--	--		4369	
65	2404-0207-4401	**Проволочная вязка ВШ-1**	м	2,2	139,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
66	2404-0201-0533	**Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	5425,00	--	16275	--	16275	--	17577
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
67	2404-0102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	1	2010,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
68	2404-0109-0402	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
69	2404-0203-0201	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
71	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	596,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
72	2404-0102-0243	Изоляторы ПФ 70-В ГОСТ 1232-93	шт.	18	12342,00	--	222156	--	222156	--	239928
		СП - 8%			--	--	--	--		17772	
73	2404-0201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1113,00	--	3339	--	3339	--	3606
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
74	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	727,00	--	6543	--	6543	--	7066
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Опора переходная угловая анкерная трехстоечная ПУА10-1 (1 шт)									
79	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,10034	555010,00	--	55690	--	55690	--	60145
		СП - 8%			--	--	--	--		4455	
80	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	6,6	139,00	--	917	--	917	--	990
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
81	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2010,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
82	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
83	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
		СП - 8%			--	--	--	--		1162	
84	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
85	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	596,00	--	3576	--	3576	--	3862
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
86	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	661,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
87	2404-0102-0243	Изоляторы ПФ 70-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	12342,00	--	148104	--	148104	--	159952
		СП - 8%			--	--	--	--		11848	
88	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Опора переходная промежуточная одностоечная ПП10-5 (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6966,00	2973,00	6966	2973	694	3790	11616
		НР - 80%; СП - 8%			3299,00	1439,00	3299	1439		860	
90	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	148334,00	--	148334	--	148334	--	160201
		СП - 8%			--	--	--	--		11867	
91	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,04547	555010,00	--	25236	--	25236	--	27255
		СП - 8%			--	--	--	--		2019	
92	2404-0207-4401	Проволочная вязка ВШ-1	м	13,2	139,00	--	1835	--	1835	--	1982
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
93	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2010,00	--	12060	--	12060	--	13025
		СП - 8%			--	--	--	--		965	
94	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
95	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Устройство перехода ВЛ в кабель КМ-2 (1 шт)									
96	1308-0208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	528,00	5,00	528	5	55	338	935
		НР - 72%; СП - 8%			468,00	1,00	468	1		69	
97	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	1	535575,00	--	535575	--	535575	--	578421
		СП - 8%			--	--	--	--		42846	
98	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	4996,33	967,67	14989	2903	935	8744	25632
		НР - 72%; СП - 8%			3717,00	331,00	11151	993		1899	
99	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00	--	22290	--		--	22290
					--	--	--	--	22290	--	
100	2106-0805-0101	Стальные конструкции ЛЭП	т	0,03303	555010,00	--	18332	--	18332	--	19799
		СП - 8%			--	--	--	--		1467	
101	2404-0207-1848	Наконечник кабельный 7-8	шт.	2	106,00	--	212	--	212	--	229
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
102	2404-0206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2404-0204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	360,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
104	2113-0201-0901	**Болты с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00011	499538,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5471357	213110	5021692	239508	6165949
							214261	86387	22290	455089	
	Стоимость оборудования		Тенге				22290				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22290				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2458800				
	Материалы		Тенге				991				
	Всего заработная плата		Тенге					12613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2443282				
		Накладные расходы	Тенге				9081				
		Сметная прибыль	Тенге				197430				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2665312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12613			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2474945				
	Материалы		Тенге				22981				
	Всего заработная плата		Тенге					288031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196728				
	Местные материалы		Тенге				1842392				
		Накладные расходы	Тенге				230425				
		Сметная прибыль	Тенге				216430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2921800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата	Тенге					288031			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				515321				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				515321				
		Сметная прибыль	Тенге				41226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				556547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6165949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					300644			
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия									
105	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	238,5	1182,36	--	281993	--	--	203035	523830
		НР - 72%; СП - 8%			1182,36	--	281993	--		38802	
106	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	159	732,78	--	116512	--	--	83889	216433
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	116512	--		16032	
107	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1,325	513,96	439,25	681	582	--	215	968
		НР - 72%; СП - 8%			74,72	150,19	99	199		72	
108	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	79,5	1474,00	--	117183	--	117183	--	126558
		СП - 8%			--	--	--	--		9375	
109	1308-0201-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1460	598,69	330,92	874093	483142	65342	340698	1311974
		НР - 72%; СП - 8%			223,02	101,08	325609	147582		97183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	**2306-0109-1004**	**Кабели силовые ААБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**1,46**	**3431042,00**	**--**	**5009321**	**--**	**5009321**	**--**	**5410067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400746**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**6399784**	**483724**	**5191846**	**627837**	**7589830**
							724213	**147781**	**--**	**562210**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**5884096**				
Материалы			Тенге				**65344**				
Всего заработная плата			Тенге					**473489**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**5009321**				
		Накладные расходы	Тенге				**340912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**498001**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**6723009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**263**
		Сметная заработная плата	Тенге					**473489**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**515688**				
Всего заработная плата			Тенге					**398505**			
Местные материалы			Тенге				**117183**				
		Накладные расходы	Тенге				**286924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64209**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**866820**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**398505**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7589830**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**685**
		Сметная заработная плата	Тенге					**871994**			
РАЗДЕЛ 4. Заземление											
111	**1308-0208-0202 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20**	**624,60**	**25,35**	**12492**	**507**	**8625**	**2515**	**16208**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,00**	**6,65**	**3360**	**133**		**1201**	
112	**1133-0209-0101**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**810**	**233,65**	**47,88**	**189260**	**38783**	**2053**	**126768**	**341310**
		НР - 80%; СП - 8%			**183,24**	**12,39**	**148424**	**10036**		**25282**	
113	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5**	**220270,00**	**--**	**110135**	**--**	**110135**	**--**	**118946**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8811**	
114	**1133-0105-1101 Изм. и доп. вып. 4**	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	**заземлитель**	**27**	**1897,78**	**1415,78**	**51240**	**38226**	**171**	**18838**	**75684**
		НР - 80%; СП - 8%			**475,67**	**396,48**	**12843**	**10705**		**5606**	
115	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12**	**226007,00**	**--**	**27121**	**--**	**27121**	**--**	**29291**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2170**	
116	**1308-0208-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**1372,33**	**172,00**	**8234**	**1032**	**2162**	**3811**	**13009**
		НР - 72%; СП - 8%			**840,00**	**42,17**	**5040**	**253**		**964**	
117	**2105-0301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,293**	**220270,00**	**--**	**64539**	**--**	**64539**	**--**	**69702**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5163**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**463022**	**78548**	**214806**	**151932**	**664150**
							169668	**21127**	**--**	**49197**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**20727**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				10787				
	Всего заработная плата		Тенге					8786			
		Накладные расходы	Тенге				6326				
		Сметная прибыль	Тенге				2164				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				29217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8786			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442295				
	Материалы		Тенге				2224				
	Всего заработная плата		Тенге					182008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201795				
		Накладные расходы	Тенге				145606				
		Сметная прибыль	Тенге				47032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				634933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					182008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				664150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					190794			
		РАЗДЕЛ 5. Фундамент под трансформаторную подстанцию									
		Земляные работы.									
118	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	9,3	1543,12	--	14351	--	--	10333	26659
		НР - 72%; СП - 8%			1543,12	--	14351	--		1975	
119	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки**	м3 грунта	4,8	26,04	26,04	125	125	--	34	172
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,79	--	47		13	
120	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,4	15,00	15,00	36	36	--	10	50
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,83	--	14		4	
121	1101-0104-0410	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,4	7,50	7,50	18	18	--	5	25
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,92	--	7		2	
122	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,4	151,67	73,33	364	176	--	192	600
		НР - 72%; СП - 8%			78,33	32,50	188	78		44	
123	1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - подача грунта из резерва для засыпки вручную**	м3 грунта	2,4	25,83	25,83	62	62	--	17	85
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,58	--	23		6	
124	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,4	805,00	--	1932	--	--	1391	3589
		НР - 72%; СП - 8%			805,00	--	1932	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	4,5	26,00	26,00	117	117	--	32	161
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,78	--	44		12	
		Фундаменты под КТП									
126	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2	5460,63	962,19	17474	3079	5296	9671	29317
		НР - 94%; СП - 8%			2843,44	371,56	9099	1189		2172	
127	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	5850,00	1685,63	9360	2697	5370	2227	12514
		НР - 93%; СП - 8%			808,13	688,75	1293	1102		927	
128	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100	м3	0,7	18824,29	1082,86	13177	758	11599	889	15192
		НР - 91%; СП - 8%			1171,43	224,29	820	157		1125	
129	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4693,50	2690,50	9387	5381	1368	5501	16079
		НР - 118%; СП - 8%			1319,00	1012,00	2638	2024		1191	
130	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2191,75	1135,75	8767	4543	1344	5343	15239
		НР - 118%; СП - 8%			720,00	412,00	2880	1648		1129	
131	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1550,50	809,33	9303	4856	1368	5704	16208
		НР - 118%; СП - 8%			513,17	292,50	3079	1755		1201	
132	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	22575,00	--	36797	--	36797	--	39741
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
133	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,318	25273,00	--	58583	--	58583	--	63270
		СП - 8%			--	--	--	--		4687	
134	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ	м3	0,22	20595,45	1277,27	4531	281	3524	719	5670
		НР - 91%; СП - 8%			3300,00	290,91	726	64		420	
135	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,2	852,21	20,76	14658	357	9852	4178	20343
		НР - 93%; СП - 8%			258,66	2,50	4449	43		1507	
136	1106-0701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные В25, F100, W4. Устройство	м3	0,5	40175,25	3876,50	20088	1940	12335	5636	27782
		НР - 91%; СП - 8%			11627,00	760,75	5813	380		2058	
138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05323	213816,00	--	11381	--	11381	--	12292
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
		ПМ1 - 2 шт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				230512	24426	158817	51882	304988
							47269	8575	--	22594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230512				
	Материалы		Тенге				52055				
	Всего заработная плата		Тенге					55843			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11381				
	Местные материалы		Тенге				95380				
		Накладные расходы	Тенге				51882				
		Сметная прибыль	Тенге				22594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				304988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55843			
		РАЗДЕЛ 6. Корректировочная смета №4-1-2(и)									
21	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	24964,71	7038,40	24965	7038	1820	13330	41359
		НР - 72%; СП - 8%			16107,00	2407,20	16107	2407		3064	
22	ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Соколов Олег Владимирович", 2021г.	**Шкаф АВР**	шт.	1	568100,00	--	568100	--	568100	--	613548
		СП - 8%			--	--	--	--		45448	
23	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	6966,00	2973,00	6966	2973	694	3790	11617
		НР - 80%; СП - 8%			3299,00	1439,00	3299	1439		861	
24	2104-0405-0106	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	148334,00	--	148334	--	148334	--	160201
		СП - 8%			--	--	--	--		11867	
25	1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1**	шт.	170	697,88	87,98	118640	14957	6793	73444	207450
		НР - 72%; СП - 8%			569,94	30,09	96890	5115		15367	
26	2404-0102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	140	2010,00	--	281400	--	281400	--	303912
		СП - 8%			--	--	--	--		22512	
27	2404-0106-0106	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	30	2737,00	--	82110	--	82110	--	88679
		СП - 8%			--	--	--	--		6569	
28	ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Соколов Олег Владимирович", 2021г.	**Накладка ОГ-6, оцинкованная Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	6460,00	--	19380	--	19380	--	20930
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
29	1308-0202-1802 РСНБ РК 2015	**Оттяжка. Монтаж**	шт.	5	3402,76	1288,76	17014	6444	--	9213	28325
		НР - 72%; СП - 8%			2114,00	445,24	10570	2226		2098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Соколов Олег Владимирович", 2021г.	**Оттяжка цинковая ГОСТ 23118-2012 типа ОТ-4 Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	75887,00	--	227661	--	227661	--	245874
		СП - 8%			--	--	--	--		18213	
31	ТКОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ. ИП "Соколов Олег Владимирович", 2021г.	**Оттяжка цинковая ГОСТ 23118-2012 типа ОТ-3 Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	9332,00	--	18664	--	18664	--	20157
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
32	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим . Монтаж оборудования**	шт.	57	582,16	10,04	33183	572	4362	20475	57951
		НР - 72%; СП - 8%			495,60	3,31	28249	189		4293	
33	2404-0204-1302	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	57	360,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
34	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные . Установка**	шт.	2	1758,35	836,68	3517	1673	541	2134	6102
		НР - 108%; СП - 8%			651,52	336,30	1303	673		452	
35	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	5315,00	--	10630	--	10630	--	11480
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
36	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км	1,6	56147,92	26533,92	89837	42454	--	44706	145306
		НР - 72%; СП - 8%			29614,00	9193,38	47382	14709		10763	
37	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	м	1600	82,00	--	131200	--	131200	--	141696
		СП - 8%			--	--	--	--		10496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1802120**	**76112**	**1522209**	**167092**	**2126749**
							203800	**26758**	**--**	**157538**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1480953**				
	Материалы		Тенге				**12975**				
	Всего заработная плата		Тенге					**223845**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1197315**				
		Накладные расходы	Тенге				**161169**				
		Сметная прибыль	Тенге				**131370**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1773492**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**179**
		Сметная заработная плата	Тенге					**223845**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**321167**				
	Материалы		Тенге				**1234**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6714**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**162350**				
	Местные материалы		Тенге				**148334**				
		Накладные расходы	Тенге				**5924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**353258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6714**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2126749**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**183**
		Сметная заработная плата	Тенге					**230559**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21720293**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1396380**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**918563**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**304983**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14858846**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1795218**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1275349**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1475940**	

Всего	**21720293**
Временные здания и сооружения (2,0 %)	434 406
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	731105
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	457716
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 343 520**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 10%	2334352
НДС (12 %)	2 521 100
Всего по акту с учетом НДС	**23 530 268**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Принял: (Заказчик)
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 050140005092

Руководитель _____ **Курмангалиев К.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО " Бизнес-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Мадиев Ж.И.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Инженер авторского надзора _____ **Жапаров Ж.С.**