"SANA-2015". Версия 19.4.1 от 11.11.19 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Наименование объекта: Строительство водоснабжения села Алтынсарино Костанайского района
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 05.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за октябрь 2021 года
на Бурение эксплуатационных скважин-2 шт.

Основание: Локальная смета 6-1-1
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Раздел без наименования												
1	**1104-0101-0202**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**12**		**2950,75**	**2053,25**	**35409**	**24639**	**306**	**15829**	**55337**
		НР - 85%; СП - 8%				**872,00**	**679,83**	**10464**	**8158**		**4099**	
2	**1104-0101-0203**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**18**		**5212,22**	**3582,50**	**93820**	**64485**	**722**	**42511**	**147237**
		НР - 85%; СП - 8%				**1589,61**	**1188,89**	**28613**	**21400**		**10906**	
3	**1104-0201-0203**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**31**		**2842,84**	**1578,77**	**88128**	**48942**	**1046**	**42684**	**141277**
		НР - 85%; СП - 8%				**1230,32**	**389,58**	**38140**	**12077**		**10465**	
4	**1104-0101-0202**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**32**		**2950,78**	**2053,28**	**94425**	**65705**	**816**	**42210**	**147566**
		НР - 85%; СП - 8%				**872,00**	**679,84**	**27904**	**21755**		**10931**	
5	**1104-0101-0203**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**6**		**5212,33**	**3582,50**	**31274**	**21495**	**241**	**14170**	**49080**
		НР - 85%; СП - 8%				**1589,67**	**1188,83**	**9538**	**7133**		**3636**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1104-0101-0205	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	52	10908,31	7428,75	567232	386295	3760	251148	883850
		НР - 85%; СП - 8%			3407,25	2274,83	177177	118291		65470	
7	1104-0301-0102	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	2	451853,50	269720,50	903707	539441	--	451130	1463224
		НР - 85%; СП - 8%			182133,00	83237,50	364266	166475		108387	
8	2113-0101-1505	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	т	0,2	28066,00	--	5613	--	5613	--	6062
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
9	1104-0401-0104	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения**	м труб	121	749,88	357,78	90735	43291	3967	50992	153065
		НР - 85%; СП - 8%			359,31	136,47	43477	16513		11338	
10	2403-0101-2801	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)**	шт.	7	39812,00	--	278684	--	278684	--	300979
		СП - 8%			--	--	--	--		22295	
11	1104-0501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация**	сутки откачки	10	334861,00	254239,90	3348610	2542399	--	1288539	5008121
		НР - 85%; СП - 8%			80621,10	70971,70	806211	709717		370972	
12	1104-0501-0101	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	2	334861,00	254240,00	669722	508480	--	257707	1001623
		НР - 85%; СП - 8%			80621,00	70971,50	161242	141943		74194	
13	1104-0501-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	10	131221,00	73135,00	1312210	731350	--	663408	2133667
		НР - 85%; СП - 8%			58086,00	19962,00	580860	199620		158049	
15	2403-0101-0322	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 320 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-320 МС**	шт.	0,2	137715,00	--	27543	--	27543	--	29746
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
16	2403-0101-0157	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1**	шт.	1	207616,00	--	207616	--	207616	--	224225
		СП - 8%			--	--	--	--		16609	
17	2101-0102-0102	**Глина бентонитовая**	т	4,2	37349,00	--	156866	--	156866	--	169415
		СП - 8%			--	--	--	--		12549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**1101-0101-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**16**	**57,44**	**51,75**	**919**	**828**	**--**	**362**	**1383**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,69**	**25,75**	**91**	**412**		**102**	
19	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16**	**17,94**	**17,94**	**287**	**287**	**--**	**78**	**394**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**6,75**	**--**	**108**		**29**	
20	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - канавки**	**м3 грунта**	**2**	**1543,00**	**--**	**3086**	**--**	**--**	**2222**	**5733**
		НР - 72%; СП - 8%			**1543,00**	**--**	**3086**	**--**		**425**	
21	**1101-0205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**64**	**558,53**	**25,34**	**35746**	**1622**	**20718**	**10135**	**49551**
		НР - 72%; СП - 8%			**209,47**	**10,47**	**13406**	**670**		**3670**	
22	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**100**	**27,00**	**--**	**2700**	**--**	**2700**	**--**	**2916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**216**	
23	**2900-0000-0001**	**Пьезометрические трубки (вдоль обсадной колонны)**	**м**	**36**	**26900,00**	**--**	**968400**	**--**	**968400**	**--**	**1045872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77472**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8922732**	**4979259**	**1678998**	**3133125**	**13020323**
							2264474	**1424272**	**--**	**964466**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8922732**				
	Материалы		Тенге				**31577**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3688746**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1490556**				
	Местные материалы		Тенге				**156866**				
		Накладные расходы	Тенге				**3133123**				
		Сметная прибыль	Тенге				**964468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13020323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1688**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3688746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13020323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1688**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3688746**			
		<u>РАЗДЕЛ 2. Корректировочная смета №6-1-1(и)</u>									
1	**1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**120**	**1488,42**	**899,62**	**178611**	**107955**	**4345**	**77596**	**276704**
		НР - 85%; СП - 8%			**552,59**	**208,15**	**66311**	**24978**		**20497**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**178611**	**107955**	**4345**	**77596**	**276704**
							66311	**24978**	**--**	**20497**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**178611**				
	Материалы		Тенге				**4345**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					91290			
		Накладные расходы	Тенге				77596				
		Сметная прибыль	Тенге				20497				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				276704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					91290			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				276704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					91290			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**13297027**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				2330785				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					5087214			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					1449250			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1683344		
- Накладные расходы			Тенге							3210720	
- Сметная прибыль			Тенге							984963	

Всего	**13297027**
Временные здания и сооружения (2,0 %)	265 941
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	447578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	280211
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**14 290 756**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года с учетом ценовой скидки Подрядчика 10%	1429076
НДС (12 %)	1 543 402
Всего по акту с учетом НДС	**14 405 082**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____ **Жайнаков Ж. Т.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "[illegible]-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ **Мадиев Ж.И.**

Принял: (Заказчик)
ГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 050140005092

Руководитель _____ **Курмангалиев К.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

Инженер авторского надзора _____ **Жапаров Ж.С.**