Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО"ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 2 июня 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент	71 428 571	80 000 000	71 428 571	80 000 000
Итого к оплате:	**71 428 571**	**80 000 000**	**71 428 571**	**80 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Ахметов Е. К.

Инженер:
Директор ТОО "ArmanStroiHolding"
Юсупов Б. Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Қуат - құрылыс"
Нурмахан Р. Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"
Албай А. С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО"ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Куат - құрылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
от 2 июня 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	848,6433	187,94	178,88	159491	151801	--	30100	204759
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	7690	34115		15167	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	26,2467	1719,90	--	45142	--	--	32502	83855
		НР - 72%; СП - 8%			1719,90	--	45142	--		6211	
10	2306-0619-1221 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4,8830274	8723929,00	--	42599184	--	42599184	--	46007119
		СП - 8%			--	--	--	--		3407935	
13	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,263	62752,00	--	1334296	--	1334296	--	1441039
		СП - 8%			--	--	--	--		106744	
15	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	945	580,00	--	548100	--	548100	--	591948
		СП - 8%			--	--	--	--		43848	
		РАЗДЕЛ 2. Дизельный генератор									
		РП-10/0,4кВ №61									
29	Прайс-лист	Комплектно-распределительное устройства КСО-292	комплект	4	3295334,82	--	13181339	--		--	13181339
					--	--	--	--	13181339	--	
		Монтаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	5108-0102-0207 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	11580200,00	--	11580200	--		--	11580200
					--	--	--	--	11580200	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								73090260
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						478677514		24761539

		Оборудование					24 761 539				
		Всего прямые затраты					48 328 720				
		Временные здания и сооружения 2,4%					1 159 889				
		Итого:					49 488 610				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					346 420				
		Итого:					49 835 030				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					996 701				
		Итого:					75 593 270				
		Итого в текущих ценах 2019г. К-1,0498961					79 365 079				
		Понижающий коэффициент К=0,98					71 428 571				
		НДС-12%					8 571 429				
		Всего к оплате					80 000 000				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ArmanStroiHolding"

Куттымуратов К. А.

Авторский надзор:
Архитектор проекта: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Албай А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО Куат - құрылыс"

Нұрмахан Р.Н.