Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер : ТОО "ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 2 июля 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент	74 487 113	83 425 567	56 649 311	63 447 229
Итого к оплате:	74 487 113	83 425 567	56 649 311	63 447 229

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____Ахметов Е. К.

Инженер:
Директор ТОО "ArmanStroiHolding"
_____Исупов Б. Д.

Подрядчик:
Директор ТОО Куат - құрылыс"
_____Нұрмахан Р. Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"
_____Албай А. С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО"ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Куат - курылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
от 2 июля 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ											
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	490	471,60	404,04	231084	197980	--	71966	327295
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	33104	66851		24244	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	490	288,62	147,72	141424	72383	8349	58161	215553
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	60691	20090		15967	
10	2306-0619-1221 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,49	8723929,00	--	4274725	--	4274725	--	4616703
		СП - 8%			--	--	--	--		341978	
12	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	12062,00	--	144744	--	144744	--	156323
		СП - 8%			--	--	--	--		11579	
		ПС-110/10/10кВ III-СШ-10кВ "Нурсат"									
25	Прайс-лист	Комплектно-распределительное устройства КСО-292	комплект	1	3295334,82	--	3295335	--		--	3295335
					--	--	--	--	3295335	--	
		ПС-110/10/10кВ IV-СШ-10кВ "Северная"									
27	Прайс-лист	Комплектно-распределительное устройства КСО-292	комплект	1	3295334,82	--	3295335	--		--	3295335
					--	--	--	--	3295335	--	
		РП-10/0,4кВ №61									
29	Прайс-лист	Комплектно-распределительное устройства КСО-292	комплект	2	3295334,82	--	6590670	--		--	6590670
					--	--	--	--	6590670	--	
		Монтаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	19,44	17125,00	--	332910	--	332910	--	359543
		СП - 8%			--	--	--	--		26633	
33	5108-0102-0207 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2	11580200,00	--	23160400	--		--	23160400
					--	--	--	--	23160400	--	
35	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	6	2940200,00	--	17641200	--		--	17641200
					--	--	--	--	17641200	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59658356
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						478677514		53982939

		Оборудование					**53 982 939**				
		Всего прямые затраты					**5 675 417**				
		Временные здания и сооружения 2,4%					**136 210**				
		Итого:					**5 811 627**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**40 681**				
		Итого:					**5 852 308**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**117 046**				
		Итого:					**59 952 294**				
		Итого в текущих ценах 2019г. К-1,0498961					**62 943 679**				
		Понижающий коэффициент К=0,899999999					**56 649 311**				
		НДС-12%					**6 797 917**				
		Всего к оплате					**63 447 229**				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО"ArmanStroiHolding"

Куттымуратов К. А.

Авторский надзор:
Архитектор проекта: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Албай А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО Куат - құрылыс"

Нұрмахан Р.Н.