Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 2 ноября 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент	348 796 610	390 652 203	9 510 895	10 652 203
Итого к оплате:	**348 796 610**	**390 652 203**	**9 510 895**	**10 652 203**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"
_____ Ахметов Е. К.

Инженер:
Директор ТОО "ArmanStroiHolding"
_____ Юсупов Б. Д.

Подрядчик:
Директор ТОО Қуат - құрылыс"
_____ Нұрмахан Р. Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"
_____ Албай А. С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО"ArmanStroiHolding"
Подрядчик: ТОО "Қуат - құрылыс"
Договор: №279 от 21.05.2020 года.
Наименование объекта: Строительство электролиний в административноделовом центре г.Шымкент

Форма-2

А К Т №5
приемки выполненных работ
от 2 ноября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10кВ									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	583,26	30,99	30,99	18076	18076	--	4553	24438
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	6323		1810	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	583,26	77,60	66,55	45263	38817	1750	9150	58766
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	4696	8012		4353	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	200	665,52	--	133104	--	--	95835	247254
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	133104	--		18315	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2985	471,60	404,04	1407727	1206060	--	438408	1993825
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	201667	407231		147691	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3014	288,62	147,72	869901	445228	51356	357748	1325870
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	373314	123574		98212	
9	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	942	546,17	286,54	514488	269920	43037	200730	772435
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	201531	77260		57217	
10	2306-0619-1221 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,4443732	8723929,00	--	3876680	--	3876680	--	4186815
		СП - 8%			--	--	--	--		310134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0201-1817 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	64	2453,20	80,97	157005	5182	7695	105032	282999
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	27,34	144128	1750		20963	
12	2306-1703-1106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	52	12062,00	--	627224	--	627224	--	677402
		СП - 8%			--	--	--	--		50178	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9569803
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						478677514		
		Оборудование					-				
		Всего прямые затраты					**9 569 803**				
		Временные здания и сооружения 2,4%					**229 675**				
		Итого:					**9 799 478**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%					**68 596**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**197 361**				
		Итого:					**10 065 436**				
		Итого в текущих ценах 2019г. К-1,0498961					**10 567 662**				
		Понижающий коэффициент К=0,899999999028					**9 510 895**				
		НДС-12%					**1 141 307**				
		Всего к оплате					**10 652 203**				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ArmanStroiHolding"

Кутымуратов К. А.

Авторский надзор:
Архитектор проекта: ТОО "ПСИ Каз Нур"

Албай А. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат - құрылыс"

Нұрмахан Р.Н.