Заказчик: **КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Махамбетова №197А до ул.Г.Муратбаева №200)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Меморандиум		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Махамбетова №197А до ул.Г.Муратбаева №200)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.	3 857 804,00	3 444 467,86							413 336,14	3 857 804,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Ж.Махамбетова(от ул.Махамбетова №197А до ул.Г.Муратбаева №200)в пос. Тасбогет,г.Кызылорда.

Форма-2

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	590,69605		225,52	225,52	133214	133214	--	16268	161440
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	22594		11959	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,26895		2234,23	--	40817	--	--	29388	75822
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	40817	--		5616	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	530,391311		36,35	36,35	19280	19280	--	5503	26766
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	7643		1983	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,9219266		972,00	--	38804	--	--	27939	72082
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	38804	--		5339	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	530,391311		174,70	79,98	92659	42420	--	51168	155334
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	50239	20828		11506	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	15,265		1295,58	1295,58	19777	19777	--	9870	32019
		НР - 72%; СП - 8%				--	898,04	--	13709		2372	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28,116		5177,00	--	145557	--	145557	--	157202
		СП - 8%				--	--	--	--		11645	
		Монтажные работы										
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,372		7045,74	179,06	66033	1678	53371	11360	83584

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	10984	491		6191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	10,3092	5177,00				53371		
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,194		323617,96	76557,88	62782	14853	137	51859	123812
		НР - 99%; СП - 8%				246352,00	23662,52	47792	4591		9171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,97	134,00				130		
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1125		388531,25	109758,53	43710	12348	283	34580	84553
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	31079	3851		6263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,025	134,00				271		
11	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	113,625		1590,00	--	180664	--	180664	--	195117
		СП - 8%				--	--	--	--		14453	
12	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	195,94		134,00	--	26256	--	26256	--	28356
		СП - 8%				--	--	--	--		2100	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1514,24	944,99	6057	3780	--	3378	10190
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	2277	1135		755	
14	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4		1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
		СП - 8%				--	--	--	--		431	
15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8		1196,33	62,28	9571	498	491	8497	19513
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	--	8582	--		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	211214,00				490		
16	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%				--	--	--	--		829	
17	241-116-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4		4436,00	--	17744	--	17744	--	19164
		СП - 8%				--	--	--	--		1420	
18	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40										
		СП - 8%	шт.	1		8568,00	--	8568	--	8568	--	9253
						--	--	--	--		685	
20	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20										
		СП - 8%	шт.	1		5507,00	--	5507	--	5507	--	5948
						--	--	--	--		441	
21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003		589385,93	117642,97	1768	352	87	1454	3480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				443070,00	46499,14	1329	139		258	
21.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00054	100670,00				54		
21.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	211214,00				25		
22	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм										
		СП - 8%	м	3,012		4977,00	--	14991	--	14991	--	16190
						--	--	--	--		1199	
23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				415173,00	28167,68	166	11		30	
23.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
23.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
24	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм										
		СП - 8%	м	0,2008		1321,00	--	265	--	265	--	286
						--	--	--	--		21	
25	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм										
		СП - 8%	м	0,2008		468,00	--	94	--	94	--	102
						--	--	--	--		8	
26	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции										
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				108624,60	18801,89	43	8		11	
26.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
26.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003		242278,94	52575,28	727	158	243	379	1194
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	326	57		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,63	263,00				166		
27.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0159	4019,00				64		
		Водомерный узел со счетчиком Д15 и фильтром для воды д15										
28	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6		644,17	31,54	3865	189	111	3581	8042
		НР - 98%; СП - 8%				594,09	14,96	3565	90		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	568,00				34		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	483,00				58		
29	244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	6		3195,00	--	19170	--	19170	--	20704
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
30	244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	6		46389,00	--	278334	--	278334	--	300601
		СП - 8%				--	--	--	--		22267	
31	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6		1302,40	168,62	7814	1012	86	6912	15904
		НР - 98%; СП - 8%				1119,35	56,14	6716	337		1178	
32	242-404-0601 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	6		1101,00	--	6606	--	6606	--	7134
		СП - 8%				--	--	--	--		528	
33	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6		467,74	4,57	2806	28	36	2690	5935
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	2742	3		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,126	90,00				11		
33.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00324	5164,00				17		
33.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000024	379074,00				9		
34	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6		5023,00	--	30138	--	30138	--	32549
		СП - 8%				--	--	--	--		2411	
35	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		912,44	43,72	1095	53	30	1011	2274
		НР - 98%; СП - 8%				843,32	16,31	1012	20		168	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012		990974,68	36044,72	1189	43	793	350	1662
		НР - 99%; СП - 8%				294147,00	149,60	353	--		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	2,076	263,00				546		
36.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	0,0516	4019,00				207		
37	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,2		594,00	--	713	--	713	--	770
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
38	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,194		66272,04	--	12857	--	348	12384	27260
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	12509	--		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,2892	134,00				307		
39	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1125		71623,77	--	8058	--	804	7181	16458
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	--	7254	--		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	5,2875	134,00				709		
		Переход методом ГНБ д225 L=15м										
40	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15		14620,95	5790,45	219314	86857	118336	29484	268702
		НР - 99%; СП - 8%				941,39	1044,05	14121	15661		19904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	11,295	169,425	378,00				64043		
40.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	0,897	13,455	4004,00				53874		
41	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15		1430,99	8,49	21465	127	2399	18788	43473
		НР - 99%; СП - 8%				1262,62	2,54	18939	38		3220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,39	621,00				2105		
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		33082,25	3183,69	66164	6368	38223	21505	94683
		НР - 99%; СП - 8%				10786,50	74,80	21573	150		7014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,05	190213,00				9511		
42.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	0,0196	1358578,00				26628		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	15,3		6452,00	--	98716	--	98716	--	106613
		СП - 8%				--	--	--	--		7897	
		Колодец сборный д1500										
44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,9		1861,86	--	5399	--	--	3888	10030
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	--	5399	--		743	
45	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,88		48601,76	10041,11	188575	38960	72816	92299	303343
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	76799	16432		22470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	1,05536	19341,00				20412		
45.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,3492	20600,00				7194		
45.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	81,868	145,00				11871		
45.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,01552	1358578,00				21085		
46	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	2		29337,00	--	58674	--	58674	--	63368
		СП - 8%				--	--	--	--		4694	
47	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(V=0,4)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
48	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б(V=0,32)	шт.	2		20264,00	--	40528	--	40528	--	43770
		СП - 8%				--	--	--	--		3242	
49	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	2		27717,00	--	55434	--	55434	--	59869
		СП - 8%				--	--	--	--		4435	
50	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10(V=0,32)	шт.	2		40676,00	--	81352	--	81352	--	87860
		СП - 8%				--	--	--	--		6508	
51	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3(V=0,08)	шт.	2		6404,00	--	12808	--	12808	--	13833
		СП - 8%				--	--	--	--		1025	
52	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		62811,00	--	125622	--	125622	--	135672
		СП - 8%				--	--	--	--		10050	
53	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,03416		887579,00	--	30320	--	30320	--	32746
		СП - 8%				--	--	--	--		2426	
54	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,8		3280,00	--	2624	--	2624	--	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
55	241-201-0612 ЕСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	0,2	1072,00	--	214	--	214	--	231
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
56	241-201-0608 ЕСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	0,8	340,00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
57	261-105-0654 ЕСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	3	1712,00	--	5136	--	5136	--	5547
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2377605**	**382054**	**1591217**	**452839**	**3056878**
							404334	**107789**	**--**	**226436**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1498524**				
		Материалы	тенге				**288356**				
		Всего заработная плата	тенге					**496723**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**5136**				
		Местные материалы	тенге				**434881**				
		Накладные расходы	тенге				**437748**				
		Сметная прибыль	тенге				**154901**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**2091173**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**382**
		Сметная заработная плата	тенге					**496723**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**30320**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**30320**				
		Сметная прибыль	тенге				**2426**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**32746**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				**848761**				
		Материалы	тенге				**277**				
		Всего заработная плата	тенге					**15400**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**832246**				
		Сдача и испытание	тенге				**225**				
		Накладные расходы	тенге				**15091**				
		Сметная прибыль	тенге				**69109**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				**932961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	тенге					**15400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**3056880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**393**
		Сметная заработная плата	тенге					**512123**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3056880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**404334**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**382054**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**107789**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1591216**		
		- Накладные расходы	тенге							**452839**	
		- Сметная прибыль	тенге							**226436**	

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-1/1 ОСР	Тенге	3 056 880	
ИТОГО	Тенге	**3 056 880**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 056 880**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		39 739						
		Итого	Тенге		**3 096 619**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		64 100						
		Итого	Тенге		**3 160 719**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		63 214						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		220 534						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**3 444 467,85**						
		НДС 12%	Тенге		413 336,14						
		Всего	Тенге		**3 857 804,00**						

Заказчик:
Акимат кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
С.Сыдыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.