*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда,Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ыбырай Жахаев, дом № 16 — 190140008898

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256 — 050940010286

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Доп.соглашение №223/1 от 01.09.2021г. к Договору №223 от 30.07.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 13.09.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка автостоянки возле здание "ЦОН" по ул.Г.Муратбаева г.Кызылорда | | | Работа | 1 | 9 327 936,80 | 9 327 936,80 | 999 421,80 |
| | | | | Итого | 1 | x | 9 327 936,80 | 999 421,80 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2021

М.П.

Форма 3

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**
**Дополнительное соглашение 223/1 от 01.09.2021г. к Договору №223 от 30.07.2021г.**

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года.**

**по объекту:Установка автостоянки возле здание "ЦОН" по ул. Г. Муратбаева г.Кызылорда**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Сметная стоимость объекта в рыночных ценах | Договорная стоимость по результатам конкурса | Акт выполненных работ с начала строительства (года) | Акт выполненных работ за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|
| | | рыночных ценах | рыночных ценах | рыночных ценах | рыночных ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка автостоянки возле здание "ЦОН" по ул. Г. Муратбаева г.Кызылорда | 11 091 696,00 | 9 427 936,00 | 9 427 936,00 | 9 327 936,80 |
| 2 | В том числе НДС-12% | 1 188 396,00 | 1 010 136,00 | 1 010 136,00 | 999 421,80 |

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Руководитель _____

**Технадзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"**

Эксперт _____ Бердалы Н.Ж

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**
**Наименование стройки: Установка автостоянки возле здание "Центр обслуживания населения" по ул. Муратбаева в г. Кызылорда**
**Дополнительное соглашение №223/1 от 01.09.2021г. К Договору №223 от 30.07.2021г.**

# АКТ №2
## приемки выполненных работ
## за сентябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **1125,0000** | | **1,11** | **1246,92** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,43** | **489,30** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,11** | **1246,92** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 0,31 | 352,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,11 | 127,94 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,54** | **1727,15** |
| **2** | **Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **541,2880** | | **4095,79** | **2217004,31** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **369,86** | **200202,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1037,38** | **561521,51** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2917,15** | **1579018,29** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 399,45 | 216218,54 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 359,62 | 194657,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4854,87** | **2627880,67** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **450,0000** | | **4824,99** | **2171245,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **379,53** | **170787,65** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1073,50** | **483073,02** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3610,23** | **1624603,50** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 409,89 | 184450,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 418,79 | 188455,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5653,67** | **2544151,65** |
| **4** | **Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **787,5000** | | **76,17** | **59983,84** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29,21** | **23001,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **76,17** | **59983,84** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 21,03 | 16561,30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,78 | 6123,61 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,98** | **82668,75** |
| **5** | **Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **787,5000** | | **36,29** | **28579,40** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,84** | **8533,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **36,29** | **28579,40** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 7,80 | 6144,41 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,53 | 2777,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47,62** | **37501,71** |
| **6** | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,4725** | | **128480,39** | **60706,98** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **917,56** | **433,55** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1785,24** | **843,53** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **126695,15** | **59863,46** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 990,96 | 468,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 10357,71 | 4894,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **139829,06** | **66069,23** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **1125,0000** | | **175,18** | **197082,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75,00** | **84370,38** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **125,60** | **141302,34** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **5,10** | **5733,10** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 81,00 | 91120,01 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 20,49 | 23056,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **276,67** | **311258,86** |
| 8 | **Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302** | **м2 покрытия** | **1125,0000** | | **0,56** | **628,02** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,48** | **536,22** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,08** | **91,80** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | **0,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 0,51 | 579,12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,09 | 96,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,16** | **1303,71** |
| 9 | **С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **163,3500** | | **19139,00** | **3126355,65** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1531,12 | 250108,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **20670,12** | **3376464,10** |
| 10 | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **105,0000** | | **1927,68** | **202406,68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 771,49 | **81006,31** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,41** | **3297,61** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1136,85** | **119369,55** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 833,21 | 87486,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 220,87 | 23191,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2981,76** | **313084,98** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **4,7250** | | **47820,00** | **225949,50** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3825,60 | 18075,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **51645,60** | **244025,46** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **8291189,27** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **270356,25** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1279939,96** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **299005,20** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **6740893,06** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0,00** |
| | | - оборудование | Тенге | | | | **0,00** |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | **603381,37** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **8894570,63** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **711565,65** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **9606130,30** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | тенге | | | **192122,6** |
| **ИТОГО с непредвиденными работами и затратами** | тенге | | | **9798252,9** |
| **ИТОГО со скидкой: К=0,85** | тенге | | | **8328515,0** |
| **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | тенге | | | **999421,8** |
| **ИТОГО по акту:** | тенге | | | **9327936,8** |

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Руководитель _____

**Технадзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"**

**Эксперт** _____ Бердалы Н.Ж.

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**

Директор _____ Бертлеуов А.Х.