Заказчик: ГУ "Отдел образования " г. Арыс ЮКО

Подрядчик: ТОО "Отырабат-Курылыс"

Инженер: ТОО "БатырАлемСБ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы ОСШ №11 им. Б.Момышулы, по ул. Ауезова б/н в городе Арыс, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2016 года

код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 134	29.09.2016г.	Бюджетное финансирование		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего к опла
			СМР в сметном базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е материа-лов	др.доп.затраты и расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы ОСШ №11 им. Б.Момышулы, по ул. Ауезова б/н в городе Арыс, ЮКО	**52 692 640**	**47 047 000**	16 861 645	2 635 640					282 390	2 635
Всего к оплате	**52 692 640**	**47 047 000**	16 861 645	2 635 640					**282 390**	2 635

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел образования " г. Арыс ЮКО

А. Мусаев

Инженер :

Директор ТОО "БатырАлемСБ"

Ералиев С.С

Подрядчик :

Директор ТОО "Отырабат-Курылыс"

Р. Утешов

Форма 4
Форма 4

Наименование строй Капитальный ремонт здания ОСШ № 11 им. Б.Момышулы по улице М.Ауезова в городе Арысь,ЮКО

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТУАЛЕТ								
		Демонтажные работы								
1	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	26,911212	4899,14	1880,99	131842	50620	101636	21,24	572
		м3		3018,15	538,09	81222	14481	106,2	2,91	78
2	Е0107-13-15	Демонтаж плит перекрытия, высота здания до 25 м	9	1968,44	1161,72	17716	10456	12161	3,68	33
		шт		625,50	339,66	5630	3057	140	1,37	12
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	52	28,89	27,85	1502	1448	478	0,01	--
		м3		1,04	8,44	54	439	97	0,03	2
4	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	24	7181,49	353,46	172356	8483	18107	3,60	8
		м3		585,00	133,52	14040	3204	105	0,65	
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,116	51000,00	--	5916	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,245	55620,00	--	13627	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	27,2	1531,25	372,83	41650	10141	23542	3,72	101
		м3		594,00	139,50	16157	3794	118	0,68	18
8	С143003-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	1536,8	43,00	--	66082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
9	Е0110-14-1	Установка стропил	0,62	23741,72	334,28	14720	207	2621	22,10	14
		м3		3397,50	126,00	2106	78	120	0,62	--
10	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил	0,62	573,75	28,11	356	17	100	0,78	--
		м3		123,75	10,58	77	7	120	0,05	--
11	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	42	851,93	8,30	35781	349	4766	0,57	24
		м2		94,18	1,17	3956	49	119	--	--
12	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	0,236	10687,00	--	2522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	42	20,48	0,91	860	38	253	0,03	1
		м2		4,68	0,34	197	14	120	--	--
14	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	24,712	384,14	4,48	9493	111	3213	0,67	17
		м2		106,65	1,69	2636	42	120	0,01	--
15	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	129,44	275,32	4,07	35638	526	18572	0,74	96
		м2		135,68	0,97	17562	126	105	0,05	7
16	Е0115-152-1	Окраска стен водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	39,06	17,43	0,12	681	5	565	0,09	
		м2		13,73	0,05	536	2	105	--	
		ОТМОСТКА								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,25	5847,50	--	30699	--	3661	3,66	
		м3		567,00	--	2977	--	123	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			581440	82400			
			Тенге			147149	25292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										275730
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			581440				
		Материалы -	Тенге			75251				
		Всего заработная плата -	Тенге				172441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22065				
		Местные материалы -	Тенге			254575				
		Накладные расходы -	Тенге			189676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			581440	82400			967
			Тенге			147149	25292			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			581440				
		Материалы -	Тенге			75251				
		Всего заработная плата -	Тенге				172441			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22065				
		Местные материалы -	Тенге			254575				
		Накладные расходы -	Тенге			189676				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			817383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				200893			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**817 383,00**				
		Временные здания и сооружения К=1,44 %				**11 770,00**				
		Итого с временными				**829 153,00**				
		Затраты на производство в зимнее время -0,7 %				**5 804,00**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**8 292,00**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**33,00**				
		Итого				**843 282,00**				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,7366742				**2 307 789,00**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**46 156,00**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 353 945,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				282 473,00				
		Итого с НДС				2 636 418,00				
		ИТОГО с п/п коэффициентом, К=0,99970476				2 635 640,00				

Инженер:
ТОО "БатырАлем СБ"

У. Сагындиков

Подрядчик :
Директор ТОО "Отырабат-Құрылыс"

Утешов Р.М.