Форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 20 июля 2017 года

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**
Подрядчик: **ТОО «Талас-Құрылыс»**
Договор: **№73 от 07.06.2017 года**
Наименование строительства: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» Участок №4, пятно 3»**

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	дополнительные затраты		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» Участок №4, пятно 3»								
Всего по стройке	23 977 230,00				23 977 230,00	23 977 230,00		
Удержание 5%	1 198 861,50				1 198 861,50			
Всего к оплате	**22 778 368,50**				**22 778 368,50**			
В том числе НДС	2 568 988,93				2 568 988,93			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временный и.о. руководителя

Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор

Нурмашев Е.Т.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» Участок №4, пятно 3. Теплотрасса (Участок 4 пятно 3)**

(наименование, адрес)

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №73 от 07 июня 2017 года.**

Акт приемки выполненных работ №1 на 20 июля 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Электроснабжение КЛ 0,4 кВ (Локальная ресурсная смета №04-01)				
1	**1**	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет(траншей и котлована под муфты)**	**м3 грунта**	**79,320**	**143,76**	**11403**
			Накладные расходы			***29,98***	***2378***
			Сметная прибыль			***10,65***	***845***
2	**2**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,180**	**1785,67**	**3893**
			Накладные расходы			***656,45***	***1431***
			Сметная прибыль			***132,27***	***288***
3	**3**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**73,210**	**25,11**	**1839**
			Накладные расходы			***4,75***	***348***
			Сметная прибыль			***1,86***	***136***
4	**4**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**73,210**	**186,64**	**13664**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*58,11*	*4255*
			Сметная прибыль			*13,83*	*1012*
5	**5**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**6,330**	**149,75**	**948**
			Накладные расходы			*29,16*	*185*
			Сметная прибыль			*11,09*	*70*
6	**6**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**11,394**	**241,78**	**2755**
			Накладные расходы			*9,11*	*104*
			Сметная прибыль			*17,91*	*204*
7	**7**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,330**	**17,22**	**109**
			Накладные расходы			*3,63*	*23*
			Сметная прибыль			*1,28*	*8*
8	**8**	**13-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**148,000**	**356,01**	**52690**
			Накладные расходы			*74,28*	*10994*
			Сметная прибыль			*26,37*	*3903*
9	**9**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**91,000**	**431,81**	**39295**
			Накладные расходы			*77,45*	*7048*
			Сметная прибыль			*31,99*	*2911*
10	**10**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**91,000**	**127,39**	**11593**
			Накладные расходы			*23,30*	*2121*
			Сметная прибыль			*9,44*	*859*
11	**11**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**74,000**	**378,63**	**28019**
			Накладные расходы			*69,38*	*5134*
			Сметная прибыль			*28,05*	*2075*
12	**12**	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**74,000**	**219,10**	**16213**
			Накладные расходы			*39,21*	*2902*
			Сметная прибыль			*16,23*	*1201*
13	**13**	**13-080201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**34,000**	**508,60**	**17292**
			Накладные расходы			*110,67*	*3763*
			Сметная прибыль			*37,67*	*1281*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,036	173929,07	6261
			Накладные расходы			*65199,87*	*2347*
			Сметная прибыль			*12883,64*	*464*
15	15	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2 001	м	36,000	2186,61	78718
			Накладные расходы			*82,35*	*2965*
			Сметная прибыль			*161,97*	*5831*
16	16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,280	2363,41	10115
			Накладные расходы			*89,01*	*381*
			Сметная прибыль			*175,07*	*749*
17	17	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,888	21940,09	19483
			Накладные расходы			*826,32*	*734*
			Сметная прибыль			*1625,19*	*1443*
18	18	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг(по здании и по ТП). Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26,000	1265,05	32891
			Накладные расходы			*206,49*	*5369*
			Сметная прибыль			*93,71*	*2436*
19	19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,074	23512,83	1740
			Накладные расходы			*4259,36*	*315*
			Сметная прибыль			*1741,69*	*129*
20	20	ПРАЙС	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	74,000	44,23	3273
			Накладные расходы			*1,67*	*123*
			Сметная прибыль			*3,28*	*242*
21	21	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блокахи коробах	м кабеля	18,000	508,60	9155
			Накладные расходы			*110,67*	*1992*
			Сметная прибыль			*37,67*	*678*
22	22	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,199	2082038,67	414326
			Накладные расходы			*78414,52*	*15604*
			Сметная прибыль			*154225,09*	*30691*
23	23	23-060137-0740 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,037	2291289,64	84778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*86295,41*	*3193*
			Сметная прибыль			*169725,16*	*6280*
24	**24**	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**18,000**	**1221,39**	**21985**
			Накладные расходы			*324,98*	*5850*
			Сметная прибыль			*90,47*	*1629*
25	**25**	**23-010301-0164 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячеде формированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**18,000**	**1980,71**	**35653**
			Накладные расходы			*74,60*	*1343*
			Сметная прибыль			*146,72*	*2641*
26	**26**	**13-080201-2503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,000**	**31026,33**	**186158**
			Накладные расходы			*5372,85*	*32237*
			Сметная прибыль			*2298,25*	*13789*
27	**27**	**ПРАЙС**	**Муфта термоусаживаемая концевая GUST 01/4x70-120/750**	**шт**	**6,000**	**17087,91**	**102527**
			Накладные расходы			*643,57*	*3861*
			Сметная прибыль			*1265,77*	*7595*
28	**28**	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200X500X400 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**4948,70**	**9897**
			Накладные расходы			*1144,68*	*2289*
			Сметная прибыль			*366,57*	*733*
29	**29**	**23-070201-0601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф под оборудование 1200x500x400**	**шт**	**2,000**	**20041,60**	**40083**
			Накладные расходы			*754,81*	*1510*
			Сметная прибыль			*1484,56*	*2969*
30	**30**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,000**	**1242,56**	**2485**
			Накладные расходы			*365,18*	*730*
			Сметная прибыль			*92,04*	*184*
31	**31**	**23-070501-0702 РСНБ РК 2015**	**Счетчик DTZ 1513**	**шт**	**2,000**	**65413,47**	**130827**
			Накладные расходы			*2463,63*	*4927*
			Сметная прибыль			*4845,44*	*9691*
32	**32**	**13-080303-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**2,000**	**1626,93**	**3254**
			Накладные расходы			*444,02*	*888*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*120,51*	*241*
33	33	**ПРАЙС**	**Рубильник РПС-2**	**шт**	**2,000**	**15881,71**	**31763**
			Накладные расходы			*598,14*	*1196*
			Сметная прибыль			*1176,42*	*2353*
34	34	**13-080303-0302 РСНБ РК 2015**	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**6,000**	**1571,97**	**9432**
			Накладные расходы			*447,12*	*2683*
			Сметная прибыль			*116,44*	*699*
35	35	**ПРАЙС**	**Предохранитель ПН-2-250**	**шт**	**6,000**	**402,07**	**2412**
			Накладные расходы			*15,14*	*91*
			Сметная прибыль			*29,78*	*179*
			Телефонизация (Локальная ресурсная смета №05-01)				
36	1	**11-010101-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**9,800**	**143,76**	**1409**
			Накладные расходы			*29,98*	*294*
			Сметная прибыль			*10,65*	*104*
37	2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,240**	**1488,06**	**3333**
	3		***Накладные расходы***			*547,04*	*1225*
			Сметная прибыль			*110,23*	*247*
38	3	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную под колодцы**	**м3 грунта**	**6,100**	**1488,06**	**9077**
			Накладные расходы			*547,04*	*3337*
			Сметная прибыль			*110,23*	*672*
39	4	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,900**	**1014,59**	**3957**
			Накладные расходы			*372,99*	*1455*
			Сметная прибыль			*75,16*	*293*
40	5	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**12,040**	**25,11**	**302**
			Накладные расходы			*4,75*	*57*
			Сметная прибыль			*1,86*	*22*
41	6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,040**	**186,64**	**2247**
			Накладные расходы			*58,11*	*700*
			Сметная прибыль			*13,83*	*166*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2,600**	**149,75**	**389**
			Накладные расходы			*29,16*	*76*
			Сметная прибыль			*11,09*	*29*
43	8	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**4,550**	**241,78**	**1100**
			Накладные расходы			*9,11*	*41*
			Сметная прибыль			*17,91*	*81*
44	9	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,600**	**17,22**	**45**
			Накладные расходы			*3,63*	*9*
			Сметная прибыль			*1,28*	*3*
45	10	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,043**	**173929,07**	**7479**
			Накладные расходы			*65199,87*	*2804*
			Сметная прибыль			*12883,64*	*554*
46	11	23-010501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**43,000**	**2186,61**	**94024**
			Накладные расходы			*82,35*	*3541*
			Сметная прибыль			*161,97*	*6965*
47	12	23-020302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**410,19**	**1231**
			Накладные расходы			*15,45*	*46*
			Сметная прибыль			*30,38*	*91*
48	13	13-100904-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**	**м кабеля**	**83,000**	**380,71**	**31599**
			Накладные расходы			*94,59*	*7851*
			Сметная прибыль			*28,20*	*2341*
49	14	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**45,000**	**295,62**	**13303**
			Накладные расходы			*73,48*	*3307*
			Сметная прибыль			*21,90*	*985*
50	15	13-100902-0918 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в шкафу,для муфты и в ОРШ.**	**м кабеля**	**17,000**	**51,24**	**871**
			Накладные расходы			*10,17*	*173*
			Сметная прибыль			*3,80*	*65*
51	16	23-060702-0508 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический подземный в трубе ИКСЛ-м4П-А16-2,5**	**км**	**0,146**	**173677,15**	**25357**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6541,09*	*955*
			Сметная прибыль			*12864,97*	*1878*
52	**17**	**11-340201-0504 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККСу-2 собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**1,000**	**35678,62**	**35679**
			Накладные расходы			*5052,49*	*5052*
			Сметная прибыль			*2642,86*	*2643*
53	**18**	**21-040301-0501 РСНБ РК 2015**	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,580**	**36647,72**	**21256**
			Накладные расходы			*1380,24*	*801*
			Сметная прибыль			*2714,65*	*1574*
54	**19**	**13-100902-0208 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная**	**шт**	**10,000**	**535,04**	**5350**
			Накладные расходы			*89,25*	*892*
			Сметная прибыль			*39,63*	*396*
55	**20**	**24-040207-1201 РСНБ РК 2015**	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98**	**100 шт.**	**0,100**	**20264,19**	**2026**
			Накладные расходы			*763,20*	*76*
			Сметная прибыль			*1501,05*	*150*
56	**21**	**11-340201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна**	**шт.**	**2,000**	**2948,96**	**5898**
			Накладные расходы			*494,49*	*989*
			Сметная прибыль			*218,44*	*437*
57	**22**	**24-040207-2302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**1598,44**	**3197**
			Накладные расходы			*60,20*	*120*
			Сметная прибыль			*118,40*	*237*
58	**23**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев**	**м2 поверхности**	**6,960**	**907,97**	**6319**
			Накладные расходы			*121,12*	*843*
			Сметная прибыль			*67,26*	*468*
59	**24**	**11-460302-0403 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в ККС**	**отверст.**	**2,000**	**2080,45**	**4161**
			Накладные расходы			*591,28*	*1183*
			Сметная прибыль			*154,11*	*308*
60	**25**	**11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб,здание**	**канал**	**3,000**	**1159,78**	**3479**
			Накладные расходы			*414,50*	*1244*
			Сметная прибыль			*85,91*	*258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	26	11-340201-0801 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Установка люка на проезжей части**	**шт.**	**1,000**	**37593,45**	**37593**
			Накладные расходы			***3267,53***	***3268***
			Сметная прибыль			***2784,70***	***2785***
62	27	23-030101-0205 РСНБ РК 2015	**Люк ГТС, тип Т ГОСТ 8591-76**	**комплект**	**1,000**	**34968,51**	**34969**
			Накладные расходы			***1317,00***	***1317***
			Сметная прибыль			***2590,26***	***2590***
63	28	13-100902-1206 РСНБ РК 2015	**Шкаф для размещения оптической кабельной муфты, размер 800x900x300 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**5135,76**	**5136**
			Накладные расходы			***1183,02***	***1183***
			Сметная прибыль			***380,43***	***380***
64	29	ПРАЙС	**Стоимость шкафа ШРМ-02**	**шт**	**1,000**	**25527,77**	**25528**
			Накладные расходы			***961,44***	***961***
			Сметная прибыль			***1890,95***	***1891***
65	30	13-100904-0504 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые. Монтаж в шкафу в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16**	**муфта**	**1,000**	**122490,55**	**122491**
			Накладные расходы			***18868,44***	***18868***
			Сметная прибыль			***9073,37***	***9073***
66	31	ПРАЙС	**Стоимость муфты FOSC-A6**	**шт**	**1,000**	**16886,88**	**16887**
			Накладные расходы			***636,00***	***636***
			Сметная прибыль			***1250,88***	***1251***
67	32	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,000**	**267,57**	**803**
			Накладные расходы			***58,29***	***175***
			Сметная прибыль			***19,82***	***59***
68	33	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**3,000**	**25,31**	**76**
			Накладные расходы			***0,95***	***3***
			Сметная прибыль			***1,87***	***6***
69	34	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3,000**	**98,22**	**295**
			Накладные расходы			***24,14***	***72***
			Сметная прибыль			***7,28***	***22***
70	35	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,003**	**150810,44**	**452**
			Накладные расходы			***5679,88***	***17***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*11171,14*	*34*
71	36	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	9,000	2656,90	23912
			Накладные расходы			*348,03*	*3132*
			Сметная прибыль			*196,81*	*1771*
72	37	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	м	9,000	400,41	3604
			Накладные расходы			*70,30*	*633*
			Сметная прибыль			*29,66*	*267*
73	38	13-100904-1104 РСНБ РК 2015	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом и змерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 169сплиттер**	усслк	4,000	66461,84	265847
			Накладные расходы			*12223,13*	*48893*
			Сметная прибыль			*4923,10*	*19692*
74	39	ПРАЙС	**Стоимость оптического сплиттераSPL2-SP/SC/APC**	шт	4,000	14776,02	59104
			Накладные расходы			*556,50*	*2226*
			Сметная прибыль			*1094,52*	*4378*
75	40	13-110402-0201 РСНБ РК 2015	**Пачкорд. Включение в аппаратуру**	шт	8,000	268,88	2151
			Накладные расходы			*83,10*	*665*
			Сметная прибыль			*19,92*	*159*
76	41	ПРАЙС	**Стоимость патчкорд SC/APC-SC/APC 3 м**	шт	8,000	461,92	3695
			Накладные расходы			*17,40*	*139*
			Сметная прибыль			*34,22*	*274*
			Теплотрасса (Локальная ресурсная смета №06-01)				
77	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	210,790	90,47	19070
			Накладные расходы			*15,94*	*3359*
			Сметная прибыль			*6,70*	*1413*
78	2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,520	1785,67	11643
			Накладные расходы			*656,45*	*4280*
			Сметная прибыль			*132,27*	*862*
79	3	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	33,380	1014,59	33867

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*372,99*	*12450*
			Сметная прибыль			*75,16*	*2509*
80	**4**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**133,520**	**25,11**	**3353**
			Накладные расходы			*4,75*	*634*
			Сметная прибыль			*1,86*	*248*
81	**5**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**133,520**	**186,64**	**24920**
			Накладные расходы			*58,11*	*7759*
			Сметная прибыль			*13,83*	*1846*
82	**6**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**50,410**	**129,98**	**6552**
			Накладные расходы			*22,86*	*1152*
			Сметная прибыль			*9,63*	*485*
83	**7**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**90,738**	**241,78**	**21938**
			Накладные расходы			*9,11*	*826*
			Сметная прибыль			*17,91*	*1625*
84	**8**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**50,410**	**17,22**	**868**
			Накладные расходы			*3,63*	*183*
			Сметная прибыль			*1,28*	*64*
85	**9**	**11-240101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,211**	**1026053,77**	**216087**
			Накладные расходы			*307970,29*	*64859*
			Сметная прибыль			*76003,98*	*16006*
86	**10**	**23-010201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**212,706**	**1253,65**	**266658**
			Накладные расходы			*47,22*	*10043*
			Сметная прибыль			*92,86*	*19752*
87	**11**	**11-240106-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые КШЦ.Ф065.016.02 диаметром 80 мм. Установка**	**комплект**	**4,000**	**7865,23**	**31461**
			Накладные расходы			*2178,59*	*8714*
			Сметная прибыль			*582,61*	*2330*
88	**12**	**23-040901-0107 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые фланцевые КШЦФ065.0,16.02 д 80мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,000**	**39604,99**	**158420**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1491,62*	*5966*
			Сметная прибыль			*2933,70*	*11735*
89	**13**	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиль для спуска воды мм. Установка**	**комплект**	**4,000**	**4933,89**	**19736**
			Накладные расходы			*1366,96*	*5468*
			Сметная прибыль			*365,47*	*1462*
90	**14**	**23-040901-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые КШЦШ 040.02.02 д 40мм**	**шт.**	**4,000**	**17935,76**	**71743**
			Накладные расходы			*675,50*	*2702*
			Сметная прибыль			*1328,57*	*5314*
91	**15**	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,000**	**2090,54**	**16724**
			Накладные расходы			*78,73*	*630*
			Сметная прибыль			*154,85*	*1239*
92	**16**	**23-020103-0306 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**1204,27**	**4817**
			Накладные расходы			*45,36*	*181*
			Сметная прибыль			*89,21*	*357*
93	**17**	**23-051501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**4,000**	**1450,31**	**5801**
			Накладные расходы			*54,62*	*218*
			Сметная прибыль			*107,43*	*430*
94	**18**	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**4,000**	**517,72**	**2071**
			Накладные расходы			*171,82*	*687*
			Сметная прибыль			*38,35*	*153*
95	**19**	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4,000**	**2688,65**	**10755**
			Накладные расходы			*215,31*	*861*
			Сметная прибыль			*199,16*	*797*
96	**20**	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**1573,20**	**12586**
			Накладные расходы			*249,67*	*1997*
			Сметная прибыль			*116,53*	*932*
97	**21**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**14,820**	**10058,12**	**149061**
			Накладные расходы			*2295,00*	*34012*
			Сметная прибыль			*745,05*	*11042*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	22	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(Л4-8)	м3	8,640	74990,42	647917
			Накладные расходы			*2824,32*	*24402*
			Сметная прибыль			*5554,85*	*47994*
99	23	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до0,5 м3 СТ РК 937-(Л4д-8)	м3	1,620	54323,97	88005
			Накладные расходы			*2045,97*	*3314*
			Сметная прибыль			*4024,00*	*6519*
100	24	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)(П5д8)	м3	4,560	48536,29	221325
			Накладные расходы			*1827,99*	*8336*
			Сметная прибыль			*3595,28*	*16394*
101	25	С121-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:15 до 20	м3	10,260	674,43	-8911
			Накладные расходы			*-32,71*	*-336*
			Сметная прибыль			*-64,33*	*-660*
102	26	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы не проходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,060	10058,12	60952
			Накладные расходы			*2295,00*	*13908*
			Сметная прибыль			*745,05*	*4515*
103	27	21-040303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92(лу4-8)	м3	4,140	74990,42	310460
			Накладные расходы			*2824,32*	*11693*
			Сметная прибыль			*5554,85*	*22997*
104	28	21-040302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П5-8)	м3	1,920	48536,29	93190
			Накладные расходы			*1827,99*	*3510*
			Сметная прибыль			*3595,28*	*6903*
105	29	С121-020199-9910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	4,140	645,21	2671
106	30	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	17,760	79402,88	1410195
			Накладные расходы			*11192,14*	*198772*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5881,69*	*104459*
107	**31**	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции.Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**176,910**	**1108,16**	**196044**
			Накладные расходы			*233,12*	*41242*
			Сметная прибыль			*82,09*	*14522*
108	**32**	**21-100402-9903 РСНБ РК 2015**	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м2**	**203,447**	**243,46**	**49532**
			Накладные расходы			*9,17*	*1865*
			Сметная прибыль			*18,03*	*3669*
109	**33**	**11-260301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**414,462**	**3682,79**	**1526378**
			Накладные расходы			*1057,30*	*438210*
			Сметная прибыль			*272,80*	*113065*
110	**34**	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,477**	**353628,91**	**168551**
			Накладные расходы			*13318,50*	*6348*
			Сметная прибыль			*26194,73*	*12485*
111	**35**	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,015**	**272639,41**	**3975**
			Накладные расходы			*10268,25*	*150*
			Сметная прибыль			*20195,51*	*294*
112	**36**	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,197**	**272639,41**	**53786**
			Накладные расходы			*10268,25*	*2026*
			Сметная прибыль			*20195,51*	*3984*
113	**37**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,309**	**116208,58**	**35936**
			Накладные расходы			*38711,03*	*11971*
			Сметная прибыль			*8608,04*	*2662*
114	**38**	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,515**	**290284,70**	**149613**
			Накладные расходы			*10932,81*	*5635*
			Сметная прибыль			*21502,57*	*11082*
115	**39**	**21-040305-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**180,000**	**0,00**	**0**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	40	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	м3 кладки	0,156	22914,36	3575
			Накладные расходы			*3120,71*	*487*
			Сметная прибыль			*1697,36*	*265*
117	41	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	0,980	1785,50	1750
			Накладные расходы			*142,32*	*139*
			Сметная прибыль			*132,26*	*130*
118	42	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,055	68583,17	3786
			Накладные расходы			*2583,01*	*143*
			Сметная прибыль			*5080,23*	*280*
119	43	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	2,920	2531,82	7393
			Накладные расходы			*538,69*	*1573*
			Сметная прибыль			*187,54*	*548*
120	44	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,920	1227,58	3585
			Накладные расходы			*242,15*	*707*
			Сметная прибыль			*90,93*	*266*
121	45	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетон для неподвижных опор	м3	3,000	22834,67	68504
			Накладные расходы			*2640,16*	*7920*
			Сметная прибыль			*1691,46*	*5074*
			Наружный водопровод (Локальная ресурсная смета №06-02)				
122	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	146,130	90,47	13220
			Накладные расходы			*15,94*	*2329*
			Сметная прибыль			*6,70*	*979*
123	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	61,560	99,52	6126
	3		*Накладные расходы*			*17,53*	*1079*
			Сметная прибыль			*7,37*	*454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	**3**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,420**	**1785,67**	**11464**
			Накладные расходы			*656,45*	*4214*
			Сметная прибыль			*132,27*	*849*
125	**4**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42,768**	**1014,59**	**43392**
			Накладные расходы			*372,99*	*15952*
			Сметная прибыль			*75,16*	*3214*
126	**5**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**171,072**	**25,11**	**4296**
			Накладные расходы			*4,75*	*812*
			Сметная прибыль			*1,86*	*318*
127	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**171,072**	**186,64**	**31929**
			Накладные расходы			*58,11*	*9942*
			Сметная прибыль			*13,83*	*2365*
128	**7**	**11-220301-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,047**	**486666,42**	**22679**
			Накладные расходы			*167237,43*	*7793*
			Сметная прибыль			*36049,36*	*1680*
129	**8**	**11-220301-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода(футляр)**	**0,015**	**1733864,35**	**26008**
			Накладные расходы			*509169,11*	*7638*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*1927*
130	**9**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**15,000**	**1418,64**	**21280**
			Накладные расходы			*478,05*	*7171*
			Сметная прибыль			*105,08*	*1576*
131	**10**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,060**	**13146,00**	**197979**
			Накладные расходы			*495,11*	*7456*
			Сметная прибыль			*973,78*	*14665*
132	**11**	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**61,846**	**1072,37**	**66322**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*40,39*	*2498*
			Сметная прибыль			*79,44*	*4913*
133	**12**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Нестандартные Фасонные части стальные сварные . Установка**	**т фасонных частей**	**0,006**	**1298390,26**	**7790**
			Накладные расходы			*284066,48*	*1704*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*577*
134	**13**	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**2273,12**	**2273**
			Накладные расходы			*728,95*	*729*
			Сметная прибыль			*168,38*	*168*
135	**14**	**23-040102-1903 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,000**	**37948,25**	**37948**
			Накладные расходы			*1429,22*	*1429*
			Сметная прибыль			*2810,98*	*2811*
136	**15**	**23-020103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**1642,06**	**3284**
			Накладные расходы			*61,84*	*124*
			Сметная прибыль			*121,63*	*243*
137	**16**	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**2114,32**	**8457**
			Накладные расходы			*79,63*	*319*
			Сметная прибыль			*156,62*	*626*
138	**17**	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**885,24**	**1770**
			Накладные расходы			*299,32*	*599*
			Сметная прибыль			*65,57*	*131*
139	**18**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4,000**	**1156,91**	**4628**
			Накладные расходы			*390,50*	*1562*
			Сметная прибыль			*85,70*	*343*
140	**19**	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиль диаметром 40 мм. Установка**	**шт**	**1,000**	**1405,52**	**1406**
			Накладные расходы			*464,49*	*464*
			Сметная прибыль			*104,11*	*104*
141	**20**	**23-040702-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные вентиля К-83 Т DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,000**	**4181,73**	**4182**
			Накладные расходы			*157,49*	*157*
			Сметная прибыль			*309,76*	*310*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	21	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	5788,69	5789
			Накладные расходы			*1632,72*	*1633*
			Сметная прибыль			*428,79*	*429*
143	22	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,400	1072,37	429
			Накладные расходы			*40,39*	*16*
			Сметная прибыль			*79,44*	*32*
144	23	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный в колодце. Устройство	м3	0,120	22834,67	2740
			Накладные расходы			*2640,16*	*317*
			Сметная прибыль			*1691,46*	*203*
145	24	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка светоуказателей пожарных гидрантов	шт.	2,000	5441,29	10883
			Накладные расходы			*1678,47*	*3357*
			Сметная прибыль			*403,06*	*806*
146	25	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий для закладки труб вколодце д=250мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1,000	2080,45	2080
			Накладные расходы			*591,28*	*591*
			Сметная прибыль			*154,11*	*154*
147	26	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий,площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,000	130076,75	130077
			Накладные расходы			*31157,09*	*31157*
			Сметная прибыль			*9635,31*	*9635*
148	27	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,062	71466,31	4402
			Накладные расходы			*25594,82*	*1577*
			Сметная прибыль			*5293,80*	*326*
			Наружная канализация (Локальная ресурсная смета № 06-01)				
149	1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	404,350	90,47	36581
			Накладные расходы			*15,94*	*6443*
			Сметная прибыль			*6,70*	*2710*
150	2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	103,540	99,52	10304

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,53*	*1815*
			Сметная прибыль			*7,37*	*763*
151	**3**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,710**	**1785,67**	**28053**
			Накладные расходы			*656,45*	*10313*
			Сметная прибыль			*132,27*	*2078*
152	**4**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.Уширение и углубление траншей под колодцы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,236**	**90,47**	**474**
			Накладные расходы			*15,94*	*83*
			Сметная прибыль			*6,70*	*35*
153	**5**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**99,058**	**1014,59**	**100504**
			Накладные расходы			*372,99*	*36947*
			Сметная прибыль			*75,16*	*7445*
154	**6**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**396,232**	**25,11**	**9951**
			Накладные расходы			*4,75*	*1881*
			Сметная прибыль			*1,86*	*737*
155	**7**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**396,232**	**186,64**	**73952**
			Накладные расходы			*58,11*	*23026*
			Сметная прибыль			*13,83*	*5478*
156	**8**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта(излишний грунт)**	**33,550**	**129,98**	**4361**
			Накладные расходы			*22,86*	*767*
			Сметная прибыль			*9,63*	*323*
157	**9**	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**60,390**	**241,78**	**14601**
			Накладные расходы			*9,11*	*550*
			Сметная прибыль			*17,91*	*1082*
158	**10**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**33,550**	**17,22**	**578**
			Накладные расходы			*3,63*	*122*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,28*	*43*
159	**11**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,950**	**4028,28**	**76336**
			Накладные расходы			*603,78*	*11442*
			Сметная прибыль			*298,39*	*5655*
160	**12**	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,089**	**630648,06**	**55970**
			Накладные расходы			*195277,74*	*17331*
			Сметная прибыль			*46714,67*	*4146*
161	**13**	**23-011201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотни тельными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**89,460**	**2453,21**	**219464**
			Накладные расходы			*92,39*	*8266*
			Сметная прибыль			*181,72*	*16257*
162	**14**	**11-220201-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**0,032**	**648354,07**	**20423**
			Накладные расходы			*216823,97*	*6830*
			Сметная прибыль			*48026,23*	*1513*
163	**15**	**23-011002-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98**	**м**	**31,500**	**8196,86**	**258201**
			Накладные расходы			*308,71*	*9724*
			Сметная прибыль			*607,17*	*19126*
164	**16**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,092**	**51861,52**	**160356**
			Накладные расходы			*11029,86*	*34104*
			Сметная прибыль			*3841,59*	*11878*
165	**17**	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,364**	**42256,12**	**99893**
			Накладные расходы			*7973,91*	*18850*
			Сметная прибыль			*3130,08*	*7400*
166	**18**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**6,000**	**9969,52**	**59817**
			Накладные расходы			*375,48*	*2253*
			Сметная прибыль			*738,48*	*4431*
167	**19**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**6,000**	**9949,49**	**59697**
			Накладные расходы			*374,72*	*2248*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*737,00*	*4422*
168	**20**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,000**	**19754,49**	**39509**
			Накладные расходы			*744,00*	*1488*
			Сметная прибыль			*1463,30*	*2927*
169	**21**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,000**	**18828,96**	**37658**
			Накладные расходы			*709,14*	*1418*
			Сметная прибыль			*1394,74*	*2789*
170	**22**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**12,000**	**1675,48**	**20106**
			Накладные расходы			*63,10*	*757*
			Сметная прибыль			*124,11*	*1489*
171	**23**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,000**	**2229,53**	**4459**
			Накладные расходы			*83,97*	*168*
			Сметная прибыль			*165,15*	*330*
172	**24**	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**3,000**	**5733,25**	**17200**
			Накладные расходы			*215,93*	*648*
			Сметная прибыль			*424,69*	*1274*
173	**25**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**3,000**	**8931,28**	**26794**
			Накладные расходы			*336,37*	*1009*
			Сметная прибыль			*661,58*	*1985*
174	**26**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,000**	**8991,27**	**17983**
			Накладные расходы			*338,63*	*677*
			Сметная прибыль			*666,02*	*1332*
175	**27**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1,000**	**14329,56**	**14330**
			Накладные расходы			*539,69*	*540*
			Сметная прибыль			*1061,45*	*1061*
176	**28**	**23-020308-1703 РСНБ РК 2015**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**6,000**	**1447,32**	**8684**
			Накладные расходы			*54,51*	*327*
			Сметная прибыль			*107,21*	*643*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	29	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,500	3051,86	4578
			Накладные расходы			*114,94*	*172*
			Сметная прибыль			*226,06*	*339*
178	30	23-010501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,500	1367,65	2051
			Накладные расходы			*51,51*	*77*
			Сметная прибыль			*101,31*	*152*
179	31	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены колодцев ж/бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2,000	2080,45	4161
			Накладные расходы			*591,28*	*1183*
			Сметная прибыль			*154,11*	*308*
180	32	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены колодцев железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,000	130076,75	260153
			Накладные расходы			*31157,09*	*62314*
			Сметная прибыль			*9635,31*	*19271*
181	33	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8,000	11280,20	90242
			Накладные расходы			*424,84*	*3399*
			Сметная прибыль			*835,57*	*6685*
182	34	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(футляр)	км трубопровода	0,007	1069026,25	7697
			Накладные расходы			*304981,13*	*2196*
			Сметная прибыль			*79187,13*	*570*
183	35	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,200	1620,71	11669
			Накладные расходы			*512,97*	*3693*
			Сметная прибыль			*120,05*	*864*
184	36	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	54,000	636,16	34353
			Накладные расходы			*23,96*	*1294*
			Сметная прибыль			*47,12*	*2545*
185	37	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части и горловины колодца. Установка	т	0,278	200220,67	55737
			Накладные расходы			*15099,54*	*4203*
			Сметная прибыль			*14831,16*	*4129*
186	38	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,052	381786,88	19853

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14379,00*	*748*
			Сметная прибыль			*28280,51*	*1471*
187	**39**	**11-220301-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием(Футляр)**	**км трубопровода**	**0,015**	**1733864,35**	**26008**
			Накладные расходы			*509169,11*	*7638*
			Сметная прибыль			*128434,40*	*1927*
188	**40**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,060**	**13146,00**	**197979**
			Накладные расходы			*495,11*	*7456*
			Сметная прибыль			*973,78*	*14665*
189	**41**	**21-050102-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)**	**т**	**0,012**	**225748,46**	**2641**
			Накладные расходы			*8502,22*	*99*
			Сметная прибыль			*16722,11*	*196*
190	**42**	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(выпуск)**	**м**	**7,000**	**638,40**	**4469**
			Накладные расходы			*24,04*	*168*
			Сметная прибыль			*47,29*	*331*
191	**43**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,120**	**97715,97**	**11750**
			Накладные расходы			*31164,09*	*3747*
			Сметная прибыль			*7238,22*	*870*
			Наружный газопровод (Локальная ресурсная смета № 06-04)				
192	**1**	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,200**	**90,47**	**470**
			Накладные расходы			*15,94*	*83*
			Сметная прибыль			*6,70*	*35*
193	**2**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,000**	**1785,67**	**3571**
			Накладные расходы			*656,45*	*1313*
			Сметная прибыль			*132,27*	*265*
194	**3**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,200**	**1014,59**	**3247**
			Накладные расходы			*372,99*	*1194*
			Сметная прибыль			*75,16*	*240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
195	4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,000	25,11	50
			Накладные расходы			*4,75*	*9*
			Сметная прибыль			*1,86*	*4*
196	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,000	186,64	373
			Накладные расходы			*58,11*	*116*
			Сметная прибыль			*13,83*	*28*
197	6	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта(излишний грунт)	2,400	129,98	312
			Накладные расходы			*22,86*	*55*
			Сметная прибыль			*9,63*	*23*
198	7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,320	241,78	1044
			Накладные расходы			*9,11*	*39*
			Сметная прибыль			*17,91*	*77*
199	8	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,400	17,22	41
			Накладные расходы			*3,63*	*9*
			Сметная прибыль			*1,28*	*3*
200	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,400	4028,28	9668
			Накладные расходы			*603,78*	*1449*
			Сметная прибыль			*298,39*	*716*
201	10	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	319996,16	3
			Накладные расходы			*108283,75*	*1*
			Сметная прибыль			*23703,42*	*0*
202	11	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода(футляр)	0,004	797551,47	3190
			Накладные расходы			*260974,10*	*1044*
			Сметная прибыль			*59077,89*	*236*
203	12	23-010201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	1886,75	7577
			Накладные расходы			*71,06*	*285*
			Сметная прибыль			*139,76*	*561*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	13	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**4,000**	**1418,64**	**5675**
			Накладные расходы			*478,05*	*1912*
			Сметная прибыль			*105,08*	*420*
205	14	23-010405-1201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 сзащитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**14,140**	**1447,17**	**20463**
			Накладные расходы			*54,50*	*771*
			Сметная прибыль			*107,20*	*1516*
206	15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,000**	**1260,29**	**12603**
			Накладные расходы			*344,23*	*3442*
			Сметная прибыль			*93,35*	*934*
207	16	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**1239,37**	**2479**
			Накладные расходы			*46,68*	*93*
			Сметная прибыль			*91,81*	*184*
208	17	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**3439,41**	**6879**
			Накладные расходы			*129,54*	*259*
			Сметная прибыль			*254,77*	*510*
209	18	23-020302-9207 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,000**	**410,19**	**2461**
			Накладные расходы			*15,45*	*93*
			Сметная прибыль			*30,38*	*182*
210	19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,020**	**23512,83**	**470**
			Накладные расходы			*4259,36*	*85*
			Сметная прибыль			*1741,69*	*35*
211	20	ПРАЙС	**Стоимость ленты сигнальной "Осторожно Газ"**	**м**	**20,000**	**11,86**	**237**
			Накладные расходы			*0,45*	*9*
			Сметная прибыль			*0,88*	*18*
212	21	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**14,000**	**287,71**	**4028**
			Накладные расходы			*61,93*	*867*
			Сметная прибыль			*21,31*	*298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
213	22	23-060128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,014**	**301038,09**	**4215**
			Накладные расходы			*11337,81*	*159*
			Сметная прибыль			*22299,12*	*312*
214	23	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,042**	**4393,12**	**185**
			Накладные расходы			*561,35*	*24*
			Сметная прибыль			*325,42*	*14*
215	24	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,900**	**19489,77**	**37031**
			Накладные расходы			*1469,92*	*2793*
			Сметная прибыль			*1443,69*	*2743*
216	25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,700**	**20014,38**	**14010**
			Накладные расходы			*1253,84*	*878*
			Сметная прибыль			*1482,55*	*1038*
217	26	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	**Ковер**	**шт.**	**2,000**	**434,27**	**869**
			Накладные расходы			*16,36*	*33*
			Сметная прибыль			*32,17*	*64*
218	27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2нповерхности**	**3,600**	**907,97**	**3269**
			Накладные расходы			*121,12*	*436*
			Сметная прибыль			*67,26*	*242*
219	28	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**0,300**	**25021,22**	**7506**
			Накладные расходы			*2722,51*	*817*
			Сметная прибыль			*1853,42*	*556*
220	29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,640**	**1616,06**	**1034**
			Накладные расходы			*190,00*	*122*
			Сметная прибыль			*119,71*	*77*
221	30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**1,920**	**907,97**	**1743**
			Накладные расходы			*121,12*	*233*
			Сметная прибыль			*67,26*	*129*
222	31	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1,000**	**1763,56**	**1764**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*594,25*	*594*
			Сметная прибыль			*130,63*	*131*
223	**32**	**С130902-10**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	**шт**	**1,000**	**22676,35**	**22676**
			Накладные расходы			*854,05*	*854*
			Сметная прибыль			*1679,73*	*1680*
224	**33**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**602,30**	**1205**
			Накладные расходы			*207,71*	*415*
			Сметная прибыль			*44,61*	*89*
225	**34**	**23-020103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**2090,54**	**4181**
			Накладные расходы			*78,73*	*157*
			Сметная прибыль			*154,85*	*310*
226	**35**	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,000**	**18436,21**	**92181**
			Накладные расходы			*1839,82*	*9199*
			Сметная прибыль			*1365,65*	*6828*
227	**36**	**11-220601-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,005**	**4426186,74**	**22131**
			Накладные расходы			*361383,01*	*1807*
			Сметная прибыль			*327865,68*	*1639*
228	**37**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,400**	**1824,34**	**2554**
			Накладные расходы			*348,09*	*487*
			Сметная прибыль			*135,14*	*189*
229	**38**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**972159,46**	**1361**
			Накладные расходы			*136429,47*	*191*
			Сметная прибыль			*72011,81*	*101*
230	**39**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,001**	**1298390,26**	**1298**
			Накладные расходы			*284066,48*	*284*
			Сметная прибыль			*96177,06*	*96*
231	**40**	**23-020101-0153 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,000**	**513,14**	**1026**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,33*	*39*
			Сметная прибыль			*38,01*	*76*
232	**41**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(ложемент сектор). Прокладка**	**м трубопровода**	**0,110**	**1824,34**	**201**
			Накладные расходы			*348,09*	*38*
			Сметная прибыль			*135,14*	*15*
233	**42**	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,000**	**972159,46**	**107**
			Накладные расходы			*136429,47*	*15*
			Сметная прибыль			*72011,81*	*8*
234	**43**	**21-050106-9908 РСНБ РК 2015**	**Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 ммГОСТ 535-2005**	**т**	**0,001**	**210882,47**	**186**
			Накладные расходы			*7942,33*	*7*
			Сметная прибыль			*15620,92*	*14*
235	**44**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см(10см). Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1,050**	**169,38**	**178**
			Накладные расходы			*37,96*	*40*
			Сметная прибыль			*12,55*	*13*
236	**45**	**21-010202-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,164**	**2051,97**	**336**
			Накладные расходы			*77,28*	*13*
			Сметная прибыль			*152,00*	*25*
237	**46**	**У1-32-17**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	**м**	**6,000**	**5913,36**	**35480**
			Накладные расходы			*588,54*	*3531*
			Сметная прибыль			*438,03*	*2628*
238	**47**	**У1-32-18**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	**м**	**6,000**	**4882,84**	**29297**
			Накладные расходы			*782,27*	*4694*
			Сметная прибыль			*361,69*	*2170*
239	**48**	**У1-32-17**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы**	**м**	**1,000**	**5913,36**	**5913**
			Накладные расходы			*588,54*	*589*
			Сметная прибыль			*438,03*	*438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	49	У1-32-18	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций**	м	1,000	4882,84	4883
			Накладные расходы			*782,27*	*782*
			Сметная прибыль			*361,69*	*362*
241	50	У1-34-41	**Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций**	калитка	1,000	18525,97	18526
			Накладные расходы			*3031,20*	*3031*
			Сметная прибыль			*1372,29*	*1372*
242	51	У1-34-51	**Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5Б, строительные работы**	калитка	1,000	40581,10	40581
			Накладные расходы			*1528,38*	*1528*
			Сметная прибыль			*3006,01*	*3006*
243	52	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,001	734462,49	426
			Накладные расходы			*244151,70*	*142*
			Сметная прибыль			*54404,63*	*32*
244	53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,582	819,43	477
			Накладные расходы			*30,86*	*18*
			Сметная прибыль			*60,70*	*35*
245	54	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	972159,46	564
			Накладные расходы			*136429,47*	*79*
			Сметная прибыль			*72011,81*	*42*
246	55	11-220301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,000	751821,45	301
			Накладные расходы			*247814,08*	*99*
			Сметная прибыль			*55690,48*	*22*
247	56	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,402	1023,07	411
			Накладные расходы			*38,53*	*15*
			Сметная прибыль			*75,78*	*30*
248	57	11-220601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,000	1190046,87	476
			Накладные расходы			*145141,16*	*58*
			Сметная прибыль			*88151,62*	*35*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
249	58	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**319996,16**	**480**
			Накладные расходы			***108283,75***	***162***
			Сметная прибыль			***23703,42***	***36***
250	59	23-010405-1201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63х5,8с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	**м**	**1,515**	**1447,17**	**2192**
			Накладные расходы			***54,50***	***83***
			Сметная прибыль			***107,20***	***162***
251	60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,000**	**1260,29**	**6301**
			Накладные расходы			***344,23***	***1721***
			Сметная прибыль			***93,35***	***467***
252	61	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**3439,41**	**3439**
			Накладные расходы			***129,54***	***130***
			Сметная прибыль			***254,77***	***255***
253	62	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**1053,25**	**3160**
			Накладные расходы			***39,67***	***119***
			Сметная прибыль			***78,02***	***234***
254	63	23-020303-1903 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,000**	**1152,56**	**1153**
			Накладные расходы			***43,41***	***43***
			Сметная прибыль			***85,38***	***85***
255	64	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,000**	**2060,60**	**154545**
			Накладные расходы			***356,99***	***26774***
			Сметная прибыль			***152,64***	***11448***
256	65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,003**	**1298390,26**	**3246**
			Накладные расходы			***284066,48***	***710***
			Сметная прибыль			***96177,06***	***240***
257	66	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,000**	**256,47**	**1282**
			Накладные расходы			***9,66***	***48***
			Сметная прибыль			***19,00***	***95***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
258	67	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	1405,52	1406
			Накладные расходы			*464,49*	*464*
			Сметная прибыль			*104,11*	*104*
259	68	23-040101-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	14164,77	14165
			Накладные расходы			*533,48*	*533*
			Сметная прибыль			*1049,24*	*1049*
260	69	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,000	602,30	1205
			Накладные расходы			*207,71*	*415*
			Сметная прибыль			*44,61*	*89*
261	70	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1086,45	2173
			Накладные расходы			*40,92*	*82*
			Сметная прибыль			*80,48*	*161*
262	71	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1230,94	1231
			Накладные расходы			*46,36*	*46*
			Сметная прибыль			*91,18*	*91*
263	72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,424	86,91	1167
			Накладные расходы			*17,66*	*237*
			Сметная прибыль			*6,44*	*86*
264	73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,848	72,34	1942
			Накладные расходы			*11,62*	*312*
			Сметная прибыль			*5,36*	*144*
265	74	11-240202-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	10761,81	10762
			Накладные расходы			*3411,80*	*3412*
			Сметная прибыль			*797,17*	*797*
266	75	23-020101-3317 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1,000	6642,13	6642
			Накладные расходы			*250,16*	*250*
			Сметная прибыль			*492,01*	*492*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Вертикальная планировка (Локальная ресурсная смета №07-01)				
267	**1**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)**	**м3**	**1876,000**	**41,80**	**78413**
			Накладные расходы			***7,90***	***14825***
			Сметная прибыль			***3,10***	***5808***
268	**2**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостаток грунта)**	**м3**	**4628,000**	**182,89**	**846399**
			Накладные расходы			***35,63***	***164876***
			Сметная прибыль			***13,55***	***62696***
269	**3**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**8099,000**	**91,29**	**739362**
			Накладные расходы			***3,44***	***27846***
			Сметная прибыль			***6,76***	***54768***
270	**4**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемещение ранее разрыхленного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**6504,000**	**121,60**	**790878**
			Накладные расходы			***22,99***	***149526***
			Сметная прибыль			***9,01***	***58584***
271	**5**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**278,000**	**149,75**	**41631**
			Накладные расходы			***29,16***	***8107***
			Сметная прибыль			***11,09***	***3084***
272	**6**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**333,600**	**91,29**	**30455**
			Накладные расходы			***3,44***	***1147***
			Сметная прибыль			***6,76***	***2256***
273	**7**	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**278,000**	**112,58**	**31297**
			Накладные расходы			***21,28***	***5917***
			Сметная прибыль			***8,34***	***2318***
			Покрытие,МАФ, озеленение (Локальная ресурсная смета №07-01)				
274	**1**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**99,900**	**3745,28**	**374153**
			Накладные расходы			***280,04***	***27976***
			Сметная прибыль			***277,43***	***27715***
275	**2**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см (22см)из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**1468,530**	**703,91**	**1033720**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	3		*Накладные расходы*			*67,04*	*98452*
			Сметная прибыль			*52,14*	*76572*
276	3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,769	85813,59	66008
			Накладные расходы			*3557,59*	*2736*
			Сметная прибыль			*6356,56*	*4889*
277	4	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,769	14855,03	11426
			Накладные расходы			*3996,71*	*3074*
			Сметная прибыль			*1100,37*	*846*
278	5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см(5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	999,000	1462,40	1460936
			Накладные расходы			*82,07*	*81990*
			Сметная прибыль			*108,33*	*108217*
279	6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1998,000	165,79	331250
			Накладные расходы			*6,29*	*12563*
			Сметная прибыль			*12,28*	*24537*
280	7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	351,000	1879,16	659586
			Накладные расходы			*373,83*	*131216*
			Сметная прибыль			*139,20*	*48858*
281	8	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-400	м3	15,795	40153,03	634217
			Накладные расходы			*1512,26*	*23886*
			Сметная прибыль			*2974,30*	*46979*
282	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	50,300	3745,28	188388
	21		*Накладные расходы*			*280,04*	*14086*
			Сметная прибыль			*277,43*	*13955*
283	15	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	503,000	793,60	399181
			Накладные расходы			*149,14*	*75015*
			Сметная прибыль			*58,79*	*29569*
284	16	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	-1006,000	27,11	-42373

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-4,39*	*-4412*
			Сметная прибыль			*-3,12*	*-3139*
285	**17**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**503,000**	**1243,09**	**625273**
			Накладные расходы			*114,99*	*57838*
			Сметная прибыль			*92,08*	*46317*
286	**18**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**м**	**436,000**	**1879,16**	**819315**
			Накладные расходы			*373,83*	*162992*
			Сметная прибыль			*139,20*	*60690*
287	**19**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**6,976**	**38014,56**	**265190**
			Накладные расходы			*1431,72*	*9988*
			Сметная прибыль			*2815,89*	*19644*
			ИТОГО:				**21435934**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2763126**
			Сметная прибыль				**1587649**
			Итого с временными		**1 %**	**214359,00**	**21650293**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,9 %**	**194853,00**	**21845146**
			Итого с НДС		**12 %**	**2621418,00**	**24466564**
			Итого с понижающим коэффициентом				**23 977 230,00**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Временный и.о. руководителя _____ **Бабакулов Е.Н.**

Подрядчик: ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

ТОО "Ашимов Едиль Уртаевич"

Технадзор _____ **Ашимов Е.У.**