АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бороздай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области

от «30» 10 2013 г. г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

В составе:
Приемочная комиссия, утвержденная приказом (постановлением) «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №184 от «30» октября 2013 г.

Председатель:

Самуратов С.З (Ф.И.О) — Заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя:

Танкаков А.Р. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Икар-Строй»

Члены комиссии:

Ниетбаев Е.К. (Ф.И.О.) — и.о начальника отдела автомобильных дорог

Файль В.А. (Ф.И.О.) — Заместитель Акима Илийского района

Рахимов Ж.Ә. (Ф.И.О) — Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД Алматинской области»

Садыков А.Ж. (Ф.И.О.) — Начальник ГУ отдела «ПТ и АД» Илийского района

Сырымбай М.Д. (Ф.И.О) — Главный специалист отдела ОДТИ УДП АО

Назарбеков А.Ж. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Конурбаев Г.Н. (Ф.И.О.) — Директор ТОО «РСУ -1»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО « РСУ -1»**

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурунддай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) на 2013 год договор № 84 от «08» апреля 2013г.

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» .

(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана:

ТОО «Икар-Строй»

(наименование проектной организации)

5.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: апрель 2013 г.; Окончание работ: сентябрь 2013 г.

6.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурунддай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

7.**Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:**

всего тыс. тенге: 180 062 977,00 тыс. тенге
в том числе СМР: 177 283 512, 00 тыс. тенге
технический надзор: 2 421 056,00 тыс. тенге
авторский надзор: 358 409,00 тыс. тенге

Фактические затраты:

всего тыс. тенге: 179 800 218,14 тыс. тенге
в том числе СМР: 177 280 152, 00 тыс. тенге
технический надзор: 2 161 657,14 тыс. тенге
авторский надзор: 358 409,00 тыс. тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Боролдай-Водник" км 0-3 Илийского района Алматинской области**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ С. З.Самуратов
(подпись, печать)

Заместитель председателя
приемочной комиссии:

_____ А.Р. Танкаков
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Е.К. Ниетбаев
(подпись, печать)

_____ В. Файль
(подпись, печать)

_____ Ж.Ө.Рахимов
(подпись, печать)

_____ А.Ж.Садыков
(подпись, печать)

_____ М.Д.Сырымбай
(подпись, печать)

_____ А.Ж. Назарбеков
(подпись, печать)

_____ Т. Н. Конурбаев
(подпись, печать)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за август 2013 года
Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Бороздай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области.	тенге	177 280 152,00	124 379 797,95	5 318 404,56	98 879 797,95	25 500 000,00	765 000,00	24 735 000,00
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		158 285 850,00	111 053 391,02	4 748 575,50	88 285 533,88	22 767 857,14	683 035,71	22 084 821,43
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		18 994 302,00	13 326 406,93	569 829,06	10 594 264,07	2 732 142,86	81 964,29	2 650 178,57
	Всего по акту:		177 280 152,00	124 379 797,95	5 318 404,56	98 879 797,95	25 500 000,00	765 000,00	24 735 000,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской области

Заказ

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

А К Т

приемки выполненных работ за август 2013 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тру рабочих-ст / машин на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 3 Дорожная одежда							
		3.1 Дорожная одежда							
47	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,42	40097,59	339,59	136 982	1 160	640	0,58
		т			140,94		481	133	0,58
48	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3600	560,65	15,35	2 018 340	55 260	52 668	0,0336
		м2 покрытия		5,94	5,06	21 384	18 216	133	0,01766
49	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	7200	67,18		483 696		97	0,00009
		м2 покрытия		0,01		72		133	

с учетом тендерной скидки-0,999981047	25 500 000,00
в том числе НДС	2 732 142,86

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Е.Балдыргов

М.П.

Представитель тех. надзора:

_____ **С.Абипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Е.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____ Косембаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за август 2013 года
Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Боролдай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области.	тенге	177 280 152,00	137 775 005,17	5 318 404,56	124 379 797,95	13 395 207,22	401 856,21	12 993 351,01
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		158 285 850,00	123 013 397,47	4 748 575,50	111 053 391,02	11 960 006,45	358 800,19	11 601 206,26
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		18 994 302,00	14 761 607,70	569 829,06	13 326 406,93	1 435 200,77	43 056,02	1 392 144,75
	Всего по акту:		177 280 152,00	137 775 005,17	5 318 404,56	124 379 797,95	13 395 207,22	401 856,21	12 993 351,01

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

ЧП "Киселева О.Н."

Цены региона Алматинская обл

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской

Заказ 268дор2

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

А К Т

приемки выполненных работ за август 2013 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
		1.3 Разборка существующей дорожной одежды								
9	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	540	202,84	196,64	109534	106186	10335	0,0349	19
		м2		6,04	8,35	3262	4509	133	0,0336	18
10	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	43,2	19,7	19,7	851	851	170		
		т			3,94		170	100	0,00827	0
		Итого по разделу 1				**110385**	**107037**			**19**
						3262	**4679**			**19**
		Накладные расходы, тенге				10505				
		- заработная плата, тенге				7941				

	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7253				
	Всего по разделу, тенге				**128143**				
	Сметная заработная плата, тенге				7941				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная одежда

42	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,30	40097,59	339,59	11 857	100	55	0,58	0
		т			140,94		42	133	0,58	0
45	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	410,71	456,58	15,35	187 522	6 304	6 009	0,0336	14
		м2 покрытия		5,94	5,06	2 440	2 078	133	0,01766	7
46	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	2464,26	54,14		133 415		33	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01		25		133		
47	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,40	40097,59	339,59	56 299	477	263	0,58	1
		т			140,94		198	133	0,58	1
50	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4 680,17	560,65	15,35	2 623 937	71 841	68 391	0,0336	157
		м2 покрытия		5,94	5,06	27 800	23 682	133	0,01766	83
51	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	18 720,68	67,18		1 257 655		250	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01		187		133		

	Итого по разделу 3				**4 270 686**	**78 722**			**173**
					30 452	**25 999**			**91**
	Накладные расходы, тенге				75 001				
	- заработная плата, тенге				158 455				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				260 741				
	Всего по разделу, тенге				**4 606 428**				
	Сметная заработная плата, тенге				158 455				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				91				

Раздел 4 Водопропускные трубы

3.1 Дорожная одежда

56 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13	23,36	22,08	304	287	86	0,00888	
	м3 грунта		1,28	5,56	17	72	97	0,0193	
57 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72		525		594	1,848	4
	м3 грунта		262,72		525		113		
58 Е30-60-1	Устройство гравийного основания	3	2576,78	516,53	7 730	1 550	1 282	1,63	5
	м3		254,25	137,7	763	413	109	0,48	1
59 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,9	6589,26	3701,25	12 520	7 032	6 094	11,8	22
	м3		1980	962,33	3 762	1 828	109	3,29	6
60 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	10	11200		112 000				
	шт								
61 Е30-6-1	Устройство смотровых блоков	1,1	1799,09	922,5	1 979	1 015	765	2,44	3

		м3								
				398,25	239,85	438	264	109	0,82	1
62	30-23-145	Смотровой блок	3	12400		37 200				
		шт								
63	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,42	174569,6	1941,97	73 319	816	3 817	42,3	18
		т металлических изделий								
				6975	726,75	2 930	305	118	3,55	1
64	Е6-1-1	Устройство заделки швов	1	392,17	66,01	392	66	232	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	196	25	105	0,1218	
65	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1	5220		5 220				
		м3								
66	Е41-4-1									
		Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	27	193,12	7,38	5 214	199	1 784	0,409	11
		м2								
				60,75	2,79	1 640	75	104	0,0136	
67	Е41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	6	502,74	12,37	3 016	74	821	0,829	5
		м2								
				126,9	4,68	761	28	104	0,0228	
68	Е30-6-1	Устройство портальных стенок	3,14	1799,09	922,5	5 649	2 897	2 184	2,44	8
		м3								
				398,25	239,85	1 251	753	109	0,82	3
69	30-23-47	Портальная стенка СТ-12 (ТП 3.501.1-144)	2	53500		107 000				
		шт								
70	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	10	3,35	3,35	34	34	11		
		м3 грунта								
					1,16		12	97	0,0038	
71	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	10	12,51	12,51	125	125	42		
		м3 уплотненного грунта								
					4,28		43	97	0,01399	

72	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	31	134,1		4 157		4 697	0,972	30
		м3 грунта		134,1		4 157		113		
73	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31	21,55	4,52	668	140	512	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	528		97		
74	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	31	14,12	12	438	372	49	0,0122	
		м3 уплотненного грунта		1,62		50	0	97	0,0122	
		Итого по разделу 4				**377 490**	**14 607**			**110**
						17 018	**3 819**			**12**

Накладные расходы, тенге	23 051
- заработная плата, тенге	20 836
- трудоемкость, чел-ч	12
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24 032
Всего по разделу, тенге	**424 574**
Сметная заработная плата, тенге	24 379
Нормативная трудоемкость, чел-ч	134
Всего по смете	**5 159 146**

Затраты на выслугу лет, 1%	**51 591**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**20 637**
ИТОГО по форме	**5 231 373,71**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**11 725 718,76**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**234 514,38**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**11 960 233,13**

НДС (12%)	**1 435 227,98**
Всего по смете	**13 395 461,11**
с учетом тендерной скидки-0,999981047	13 395 207,22
в том числе НДС	1 435 200,77

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Самуратов**

М.П.

Представитель тех. надзора:

_____ **С.Абипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Е.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Косембаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за сентябрь 2013 года
Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Боролдай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области.	тенге	177 280 152,00	159 550 155,17	5 318 404,56	137 775 005,17	21 775 150,00	653 254,50	21 121 895,50
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		158 285 850,00	142 455 495,68	4 748 575,50	123 013 397,47	19 442 098,21	583 262,94	18 858 835,26
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		18 994 302,00	17 094 659,49	569 829,06	14 761 607,70	2 333 051,79	69 991,56	2 263 060,24
	Всего по акту:		177 280 152,00	159 550 155,17	5 318 404,56	137 775 005,17	21 775 150,00	653 254,50	21 121 895,50

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
Г.Конурбаев _____
М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской Заказ 268дор2

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
		1.5 Рекультивация грунтовых (внетрассовых) карьеров								
16	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт 108.с.) с перемещением до 10 м	93	6,01	6,01	559	559	188		
		м3 грунта			2,08		193	97	0,00827	1
17	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	837	4,75	4,75	3976	3976	1340		
		м3 грунта			1,65		1381	97	0,00984	8
18	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт 108.с.) с перемещением до 10 м	919	6,01	6,01	5523	5523	1854		
		м3 грунта			2,08		1912	97	0,00827	8
19	Е1-145-2	Планировка откосов карьеров в грунтах 2 группы механизированным способом	202	1,41	1,41	285	285	59		
		м2 спланированной площади			0,3		61	97	0,00099	
		Итого по разделу 1				**10343**	**10343**			

					0	3547			
	Стоимость: материалов, тенге				518				
	Накладные расходы, тенге				3440				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				224				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1431				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				913				
	Всего по разделу, тенге				**14696**				
	Сметная заработная плата, тенге				510524				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1953				

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Дорожная одежда

42	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,32	40097,59	339,59	12 958	110	61	0,58	0
		т			140,94		46	133	0,58	0
45	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	448,82	456,58	15,35	204 922	13 444	12 985	0,0336	15
		м2 покрытия		5,94	5,06	2 666	2 271	133	0,01766	8
46	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	2692,92	54,14		145 795		36	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01		27		133		
47	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,45	40097,59	339,59	17 873	151	84	0,58	0
		т			140,94		63	133	0,58	0
50	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1 485,76	560,65	15,35	832 990	22 806	21 737	0,0336	50
		м2 покрытия		5,94	5,06	8 825	7 518	133	0,01766	26
51	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	5 943,03	67,18		399 253		80	0,00009	1
		м2 покрытия								

75	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	221	39,76	37,82	8 787	8 358	2 759	0,013	3
		м3 грунта		1,87	11	413	2 431	97	0,0376	8
76	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,650;	364,65	45	45	16 409	16 409	3 282		
		т			9		3 282	100	0,0189	7
77	Е1-166-2	Устройство присыпных берм	221	134,1		29 636		33 489	0,972	215
		м3 грунта		134,1		29 636		113		
78	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11	14,12	12	155	132	47	0,0122	
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	18	30	97	0,0122	
79	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	221	21,55	4,52	4 763	999	3 651	0,108	24
		м3 уплотненного грунта		17,03		3 764		97		
80	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	7,3	1722,2	97,07	12 572	709	1 279	0,78	6
		м3 основания		112,5	36	821	263	118	0,18	1
81	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов	15	9877,01	257,71	148 155	3 866	11 437	4,05	61
		м3		634,5	91,69	9 518	1 375	105	0,3964	6
82	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,16	68200		79 112				
		т								
83	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	43	747,86	146,19	32 158	6 286	30 566	3,2	138
		шт		506,25	28,22	21 769	1 213	133	0,11	5
84	2-1-41	Стоимость стоек дорожных знаков	0,425	147100		62 518				
		т								
85	Е6-1-1	Устройство бетонирования стоек	3,4	8582,77	66,01	29 181	224	788	1,35	5
		м3		195,75	24,93	666	85	105	0,1218	
86	99-20-20(пл)	Знак дорожный 700х700	6	3787		22 722				
		шт								
87	99-20-22(пл)	Знак дорожный 900х900	19	5317		101 023				
		шт								
88	99-20-30(пл)	Знак дорожный 200х300	16	2212		35 392				

		шт								
89	99-20-35(пл)	Знак дорожный 2250х500	2	6877		13 754				
		шт								
90	99-20-37(пл)	Знак дорожный 600х300	3	2212		6 636				
		шт								
91	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 спрей-пластиком	0,78	4349,35	1692,25	3 392	1 320	1 123	3,18	2
		км линии		450	632,07	351	493	133	2,85	2
92	Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 спрей-пластиком	0,21	6556,45	1692,25	1 377	355	302	3,18	1
		км линии		450	632,07	95	133	133	2,85	1
93	Е27-59-4	Установка ограждений из стали	220	2895,29	61,21	636 964	13 466	40 227	0,714	157
		м		121,95	15,53	26 829	3 417	133	0,0633	14
94	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	10	273,96	119,85	2 740	1 199	1 730	0,64	6
		шт		100,35	29,7	1 004	297	133	0,12	1
95	30-19-210	Столбики сигнальные (прим.)	0,12	14200		1 704				
		м3								
		Итого по разделу 5				**1 249 151**	**53 323**			**618**
						94 882	**13 019**			**45**
		Стоимость: материалов, тенге				1100943				
		Накладные расходы, тенге				130 679				
		- заработная плата, тенге				19602				
		- трудоемкость, чел-ч				65				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82790				
		Всего по разделу, тенге				**1 462 620**				
		Сметная заработная плата, тенге				127505				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				728				

УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ А/ДОРОГИ

111	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
		т	48,20752	5970,00		287799				
112	Е0127-59-5	Установка метталического барьерного ограждения проезжей части								
		м	180	3842,07	21,62	691573	3892	45761	1,13	136
				185,85	5,30	33453	954	133	0,02	3
113	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил на лестничных сходах								
		т	5,333	17298,09	124,87	92242	666	62643	61,00	217
				10732,50	45,00	57231	240	109	0,22	1
114	С12021-268	Сварная решетка ограждения								
		т	5,333	134000,00		714555				
		УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ А/ДОРОГИ С ПК18+60 ПО ПК 19+80								
123	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	180	592,92	6,63	106726	1193	26439	0,70	126
				108,68	1,76	19562	317	133	0,01	1
124	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400								
		м3	9,36	26000,00		243360				
125	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах								
		м3	0,95	14583,41	2438,75	13854	2317	4705	20,70	20
				3105,00	618,75	2950	588	133	2,50	2
126	С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/								
		шт	12	3780,00		45360				

127	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов		1,8	9849,20	532,08	17729	958	1111	2,55	5
			м3		434,25	131,85	782	237	109	0,43	1
128	C143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм		4,2	1960,00		8232				
			м3								
129	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы		12	432,86	0,86	5194	10	5032	2,81	34
			м3		432,00	0,32	5184	4	97		
130	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/		12,12	620,00		7514				
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2475043	10377			2228
				Тенге			141797	2673			200
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2475043				
	Материалы -			Тенге			4304587				
	Всего заработная плата -			Тенге				144470			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			491399				
		Накладные расходы -		Тенге			174033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				469084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			158945				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2808021				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			2808021				2659
		Сметная заработная плата -		Тенге				444485			

Всего по смете	**8 386 670**
Сметная заработная плата, тенге	2 954 652
Нормативная трудоемкость, чел-ч	14 588

Затраты на выслугу лет, 1%	**83 867**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**33 547**
ИТОГО по форме	**8 504 082,95**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**19 061 241,87**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**381 224,84**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**19 442 466,71**

НДС (12%)	**2 333 096,00**
Всего по смете	**21 775 562,71**
с учетом тендерной скидки-0,999981047	21 775 150,00
в том числе НДС	2 333 051,79

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
_____**С.Абипов**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____**Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"
_____Косембаев Т.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за октябрь 2013 года
Выполненных работ по Договору № 84 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Первомайка-Бороздай - мкр. Водник, км 0-3 Илийского района Алматинской области.	тенге	177 280 152,00	177 280 152,00	5 318 404,56	159 550 155,17	17 729 996,83	531 899,90	17 198 096,93
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		158 285 850,00	158 285 850,00	4 748 575,50	142 455 495,68	15 830 354,32	474 910,63	15 355 443,69
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		18 994 302,00	18 994 302,00	569 829,06	17 094 659,49	1 899 642,51	56 989,27	1 842 653,24
	Всего по акту:		177 280 152,00	177 280 152,00	5 318 404,56	159 550 155,17	17 729 996,83	531 899,90	17 198 096,93

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Г.Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____ **Ж.Рахимов**

ЧП "Киселева О.Н." Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Первомайка-Бурундай-мкр.Водник"км 0-3 Илийского района Алматинской Заказ 268дор2

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

АКТ

приемки выполненных работ за **октябрь 2013 г.**

Капитальный ремонт автомобильной дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.1 Дорожная одежда								
47	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,26	40097,59	339,59	90 614	767	424	0,58	1
		т			140,94		319	133	0,58	1
50	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7532,83	560,65	15,35	4 223 281	115 629	110 206	0,0336	253
		м2 покрытия		5,94	5,06	44 745	38 116	133	0,01766	133
51	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	30132,29	67,18		2 024 287		402	0,00009	3
		м2 покрытия		0,01		301		133		
		Итого по разделу 3				**6 338 183**	**116 396**	**111 031**		
						135 661	**39 202**			
		Накладные расходы, тенге				111 031				
		- заработная плата, тенге				16 655				
		- трудоемкость, чел-ч				528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				386 953				
		Всего по разделу, тенге				**6 836 167**				
		Сметная заработная плата, тенге				16 655				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				528				
		Всего по смете				**6 836 167**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**68 362**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**27 345**				
		ИТОГО по форме				**6 931 872,98**				

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	**15 520 249,36**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**310 404,99**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**15 830 654,35**
НДС (12%)	**1 899 678,52**
Всего по смете	**17 730 332,87**
с учетом тендерной скидки-0,999981047	17 729 996,83
в том числе НДС	1 899 642,51

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель тех. надзора:

_____**С.Абипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Косембаев Т.