Экз ТОО Техносчаб

Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 324 803 004,24 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 225 082 045,44 тенге
с Местного бюджета: 99 720 958,80 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 127 358 897,00 тенге
за отчетный месяц: 95 542 163,00 тенге

АКТ № 2
выполненных работ за август месяц 2019 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.

№ п.п	Программа	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	011	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	993 440 000,00	0,00	0,00	0,00	31 636 187,00	113 713 300,89	65 000 000,00	58 035 714,29	6 964 285,71	127 358 897,00
2	015									30 000 000,00	26 785 714,28	3 214 285,72	
		Итого		993 440 000,00	0,00	0,00	0,00	31 636 187,00	113 713 300,89	95 000 000,00	84 821 428,57	10 178 571,43	127 358 897,00

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
С.Б. Кумусбеков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Форма 2В

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 2 Фундаменты										
14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	133,49	25132,02	1973,01	3354874	263377	2569604	521315	4186284
					3909,6	381,91	521893	50981	–	310095	
18	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм1(4шт),Фм2(2шт),Фм3(14шт),Фм4(10шт)Фм4*(18шт) НР = 91 %	м3	32,96	28169,66	1883,46	928472	62079	651993	207075	1226391
					6504,85	399,12	214400	13155	–	90844	

27	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундаментов под перегородки НР = 91 %	м3	6,14	22622,8	1972,96	138904	12114	102785	23979	175914
					3909,61	381,92	24005	2345	–	13031	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1022,16	848,99	20,12	867799	20565	585680	245574	1202443
					255,88	2,45	261554	2504	–	89070	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	287,94	706,7	10,4	203487	2996	87638	106266	334533
					391,93	4,9	112853	1411	–	24780	

Итого по разделу 2	**7 125 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 134 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	361 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 396
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 997 700
Накладные расходы, тенге	1 104 209
Сметная прибыль (8 %), тенге	527 820

Раздел 3 Бетонные работы

3.1 Монолитная лестница (3шт)

33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,318	22849,06	1314,47	7266	418	5910	935	8857
					2949,69	279,87	938	89	–	656	
40	1106-0701-0201	Устройство ж/б объвязки НР = 91 %	м3	0,75	30905,33	4638,67	23179	3479	12857	6834	32414

				9124	889,33	6843	667	–	2401	
43	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,072	30902,78	4638,89	2225	334	1234	656	3111
					9125	888,89	657	64	–	230	
3.2 Перекрытия											
50	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	10,2	218718		2230924		2230924	–	2409398
					–		–		–	178474	
51	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7	202229		546018		546018	–	589699
					–		–		–	43681	
53	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	30,4067	218718		6650493		6650493	–	7182532
					–		–		–	532039	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7	202229		1759392		1759392	–	1900143
					–		–		–	140751	
56	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	7,5	218718		1640385		1640385	–	1771616
					–		–		–	131231	

57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,75	202229		353901		353901	–	382213
					–		–		–	28312	
58	1106-0301-0409	Устройство обрамления отверстий НР = 91 %	т	1,38763	23744,8	1225,11	32949	1700	–	29093	67005
					22519,69	519,59	31249	721	–	4963	
59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555	197644		10969		10969	–	11847
					–		–		–	878	
60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	202229		41052		41052	–	44336
					–		–		–	3284	
3.3 Обрамление Об-1(60шт)											
61	1106-0701-0201	Устройство Об-1 НР = 91 %	м3	1,2	31863,33	4638,33	38236	5566	21721	10936	53106
					9124,17	890,83	10949	1069	–	3934	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	202229		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734	205246		15065		15065	–	16270

				–		–		–	1205	
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03156	260353		8217		8217	—	8874
					–		–		–	657
	3.4 Монолитные сердечники									
65	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС НР = 91 %	м3	23,23	35598,54	6041,67	826954	140348	429069	260746	1174716
					11086,4	1248,26	257537	28997	–	87016
		Итого по разделу 3					**15 660 352**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 173			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					151 845			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 607			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 731 110			
		Накладные расходы, тенге					309 200			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 160 024			
	Раздел 4 Каркас									
71	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1(5шт) НР = 91 %	м3	15,49992	37948	5565,25	588191	86261	291014	208636	860573
					13607,55	1184,14	210916	18354	–	63746
72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4974	202229		100589		100589	—	108636
					–		–		–	8047

73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,08466	197644		412021		412021	–	444983
					–		–		–	32962	
74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,006	387666,67	1166,67	2326	7	981	1221	3831
					223000	666,67	1338	4	–	284	
75	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1*(1шт) НР = 91 %	м3	3,78608	37948,22	5565,39	143675	21071	71085	50962	210208
					13607,48	1184,07	51519	4483	–	15571	
76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	202229		8251		8251	–	8911
					–		–		–	660	
77	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20348	197644		40217		40217	–	43434
					–		–		–	3217	
78	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0042	387619,05	1190,48	1628	5	687	854	2681
					222857,14	476,19	936	2	–	199	
79	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1**,Р2,Р6(12шт) НР = 91 %	м3	17,569	37948,03	5565,26	666709	97776	329861	236486	975451
					13607,6	1184,07	239072	20803	–	72256	

80	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,47376	202229		95808		95808	–	103473
					–		–		–	7665	
81	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	2,36127	197644		466691		466691	–	504026
					–		–		–	37335	
82	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,0144	387638,89	1250	5582	18	2354	2928	9191
					222916,67	555,56	3210	8	–	681	
83	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р3,Р7(36шт) НР = 91 %								
			м3	27,25708	37947,98	5565,2	1034351	151691	511757	366892	1513342
					13607,58	1184,1	370903	32275	–	112099	
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,26784	202229		54165		54165	–	58498
					–		–		–	4333	
85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,3307	197644		263005		263005	–	284045
					–		–		–	21040	
86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,0432	387615,74	1226,85	16745	53	7061	8784	27571
					222939,81	509,26	9631	22	–	2042	

87	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р4,Р5(60шт) НР = 91 %								
			м3	33,76	37948,05	5565,28	1281126	187884	633850	454423	1874393
					13607,58	1184,06	459392	39974	–	138844	
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,44642	202229		90279		90279	–	97501
					–		–		–	7222	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,91792	197644		379065		379065	–	409390
					–		–		–	30325	
90	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,096	387625	1218,75	37212	117	15692	19522	61273
					222947,92	520,83	21403	50	–	4539	
		Итого по разделу 4					**7 601 411**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 368 320				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					544 883				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115 975				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 774 433				
		Накладные расходы, тенге					1 350 708				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					563 067				
	Раздел 6 Стены подвала										
116	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %								
			м3	168,4	28324,2	2160,55	4769796	363836	3343235	1036351	6270639
					6310,72	452,03	1062725	76122	–	464492	

121	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1658,9	848,99	20,12	1408385	33377	950522	398552	1951492
					255,88	2,45	424486	4064	–	144555	
122	1106-0301-0406	Установка узлов 1-4 НР = 91 %	т	2,12832	69957,06	16408,72	148891	34923	3162	113005	282848
					52062,66	6284,3	110806	13375	–	20952	

Итого по разделу 6 **8 504 979**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 598 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 432 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 93 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 296 919

Накладные расходы, тенге 1 547 908

Сметная прибыль (8 %), тенге 629 999

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 2 Фундаменты

14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	133,49	25132,02	1973,01	3354874	263377	2569604	521315	4186284
					3909,6	381,91	521893	50981	–	310095	
18	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм1(4шт),Фм2(2шт),Фм3(14шт),Фм4(10шт)Фм4*(18шт) НР = 91 %	м3	32,96	28169,66	1883,46	928472	62079	651993	207075	1226391
					6504,85	399,12	214400	13155	–	90844	

22	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,47056	228886,86	1984,87	107705	934	89233	16238	133858
					37270,49	650,29	17538	306	–	9915	
23	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков А1,А2,А3,1 НР = 91 %	т	5,68502	69956,83	16408,74	397706	93284	8446	301849	755519
					52062,44	6284,23	295976	35726	–	55964	
27	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство фундаментов под перегородки НР = 91 %	м3	6,14	22622,8	1972,96	138904	12114	102785	23979	175914
					3909,61	381,92	24005	2345	–	13031	
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1022,16	848,99	20,12	867799	20565	585680	245574	1202443
					255,88	2,45	261554	2504	–	89070	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	287,96	706,7	10,4	203501	2996	87644	106273	334556
					391,93	4,9	112861	1411	–	24782	

Итого по разделу 2 **8 014 965**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 448 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 455 349
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 106 428
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 095 385

	Накладные расходы, тенге					1 422 303				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					593 701				
Раздел 3 Бетонные работы										
8.1 Монолитная лестница (3шт)										
33 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,318	22849,06	1314,47	7266	418	5910	935	8857
				2949,69	279,87	938	89	–	656	
40 1106-0701-0201	Устройство ж/б объвязки НР = 91 %	м3	1,5	30906,67	4638,67	46360	6958	25715	13671	64833
				9124,67	890,67	13687	1336	–	4802	
43 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	30908,33	4638,89	11127	1670	6172	3281	15561
				9125	888,89	3285	320	–	1153	
3.2 Перекрытия										
50 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	10,2	218718		2230924		2230924	–	2409398
				–		–		–	178474	
51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7	202229		546018		546018	–	589699
				–		–		–	43681	
53 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	31,77	218718		6948671		6948671	–	7504565
				–		–		–	555894	

54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7	202229		1759392		1759392	–	1900143
					–		–		–	140751	
56	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)	т	7,5	218718		1640385		1640385	–	1771616
					–		–		–	131231	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,75	202229		353901		353901	–	382213
					–		–		–	28312	
58	1106-0301-0409	Устройство обрамления отверстий НР = 91 %	т	0,552	23746,38	1226,45	13108	677	–	11573	26655
					22519,93	519,93	12431	287	–	1974	
59	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	197644		69175		69175	–	74709
					–		–		–	5534	
60	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	202229		41052		41052	–	44336
					–		–		–	3284	
3.3 Обрамление Об-1(60шт)											
61	1106-0701-0201	Устройство Об-1 НР = 91 %	м3	1,2	31863,33	4638,33	38236	5566	21721	10936	53106

				9124,17	890,83	10949	1069	–	3934	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193	202229		3903		3903	–	4215
					–		–		–	312	
63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734	205246		15065		15065	–	16270
					–		–		–	1205	
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03156	260353		8217		8217	–	8874
					–		–		–	657	
3.4 Монолитные сердечники											
65	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС НР = 91 %	м3	116,15	35598,51	6041,64	4134767	701736	2145346	1303729	5873576
					11086,4	1248,25	1287685	144984	–	435080	
		Итого по разделу 3					**20 748 626**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 328 975				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					717 025				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					148 085				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 821 567				
		Накладные расходы, тенге					1 344 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 536 934				

Раздел 6 Стены подвала

116 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	168,4	28324,2	2160,55	4769796	363836	3343235	1036351	6270639
				6310,72	452,03	1062725	76122	–	464492	
117 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,06771	197644		1792178		1792178	–	1935552
				–		–		–	143374	
121 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1658,9	848,99	20,12	1408385	33377	950522	398552	1951492
				255,88	2,45	424486	4064	–	144555	
122 1106-0301-0406	Установка узлов 1-4 НР = 91 %	т	2,12832	69957,06	16408,72	148891	34923	3162	113005	282848
				52062,66	6284,3	110806	13375	–	20952	

Итого по разделу 6	**10 440 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 598 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	432 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 089 097
Накладные расходы, тенге	1 547 908
Сметная прибыль (8 %), тенге	773 373
Итого по смете	**78 096 429**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	702 868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	851 032

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 593 007**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**81 243 336**
Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,05	**85 305 503**
НДС (12 %)	10 236 660
Итого по смете:	**95 542 163**
Условная тендерная скидка	**542 163**
Итого к оплате :	**95 000 000**

Принял (Заказчик):И.О.Руководителя ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б._____

М.П. (при наличи

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж._____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А._____
М.П. (при наличии)