Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000 тенге
Финансирование на 2019год: 225 082 045.44 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 31 816 734,00
за отчетный месяц: 31 816 734,00

АКТ № 1
выполненных работ за июль месяц 2019 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	431	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 407 798**	**31 636 187,00**	**28 246 595,54**	**3 389 591,46**	**31 816 734,00**
		Итого		**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 407 798**	**31 636 187,00**	**28 246 595,54**	**3 389 591,46**	**31 816 734,00**

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

С.Б. Кумусбеков

М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1814,44	124,02	119,01	225032	215940	–	59887	307713
					5,01	40,83	9092	74084	–	22794	
2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
			т	208,344	95		19793		–	–	21376

				–		–		–	1583	
3 1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	173,62	278,44	266,27	48343	46230	22	13185	66450
				12,04	93,43	2091	16222	–	4922	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	173,62	18,93	15,99	3286	2776	15	1158	4800
				2,85	6,42	495	1114	–	356	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	87,9	1831,37	–	160977	–	–	115903	299030
				1831,37	–	160977	–	–	22150	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	1902,34	29,69	29,69	56471	56471	–	16323	78618
				–	11,92	–	22671	–	5824	
7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1902,34	23,49	23,49	44695	44695	–	12920	62224
				–	9,43	–	17944	–	4609	
	Итого по разделу 1					**840 211**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 655				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					366 112				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132 035				

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37				
		- перевозка грузов, тенге					19 793				
		Накладные расходы, тенге					219 376				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					62 238				
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	23,41	18616,49	1077,74	435812	25230	383466	29407	502437
					1158,31	222,08	27116	5199	–	37218	
15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,94708	197644		1570693		1570693	–	1696348
					–		–		–	125655	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52798	202229		915689		915689	–	988944
					–		–		–	73255	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под Фм1-Фм4*. Устройство НР = 91 %	м3	7,68	18616,41	1077,73	142974	8277	125801	9647	164831
					1158,33	222,01	8896	1705	–	12210	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-2)	т	1,4688	218718		321253		321253	–	346953
					–		–		–	25700	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09136	197644		215701		215701	–	232957
					–		–		–	17256	

21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23376	202229		47273		47273	–	51055
					–		–		–	3782	
22	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,47056	228886,86	1984,87	107705	934	89233	16238	133858
					37270,49	650,29	17538	306	–	9915	
23	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков А1,А2,А3,1 НР = 91 %	т	5,68502	69956,83	16408,74	397706	93284	8446	301849	755519
					52062,44	6284,23	295976	35726	–	55964	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06086	205246		12491		12491	–	13490
					–		–		–	999	
25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,07676	197644		1003391		1003391	–	1083662
					–		–		–	80271	
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	19093,02	1076,74	8210	463	7249	541	9451
					1158,14	223,26	498	96	–	700	
28	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3, С-4)	т	0,00932	226233		2108		2108	–	2277

				–		–		–	169	
29 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3, С-4)	т	0,13689	218718		29940		29940	–	32335
				–		–		–	2395	
	Итого по разделу 2					**6 014 117**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					350 024				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					128 188				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 032				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 732 734				
	Накладные расходы, тенге					357 682				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					445 489				

Раздел 3 Бетонные работы

10.1 Монолитная лестница (3шт)

32 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,234	18619,66	1081,2	4357	253	3833	294	5023
				1158,12	222,22	271	52	–	372	
37 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17496	202229		35382		35382	–	38213
				–		–		–	2831	
38 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,57162	205246		733061		733061	–	791706
				–		–		–	58645	

39 21[redacted]5-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,40394	197644	1463344	1463344	–	1580412
				–	–	–	117068	
41 21[redacted]5-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02601	202229	5260	5260	–	5681
				–	–	–	421	
42 21[redacted]5-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06393	205246	13121	13121	–	14171
				–	–	–	1050	
44 21[redacted]5-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01242	202229	2512	2512	–	2713
				–	–	–	201	
45 21[redacted]5-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04443	205246	9119	9119	–	9849
				–	–	–	730	
3.4	**Монолитные сердечники**							
55 21[redacted]5-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,62237	202229	530319	530319	–	57274
				–	–	–	42426	

56	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,0285	197644	2377361	2377361	–	2567550
					–	–	–	190189	
		Итого по разделу 3.4				**5 588 063**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				271			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				253			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 173 312			
		Накладные расходы, тенге				294			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				413 933			
	Раздел 6 Стены подвала								
41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,11081	197644	2986561	2986561	–	3225486
					–	–	–	238925	
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1559	205246	237244	237244	–	256224
					–	–	–	18980	
43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18077	202229	36557	36557	–	39482
					–	–	–	2925	
44	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01933	197161	3811	3811	–	4116

					–		–		–	305
45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40489	202229		284110		284110	–	306839
				–		–		–	22729	
	Итого по разделу 6					**3 832 147**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 548 283				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					283 864				

Локальная смета №2-2-1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1814,44	124,02	119,01	225032	215940	–	59887	307713
				5,01	40,83	9092	74084	–	22794	
2 1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	173,62	278,44	266,27	48343	46230	22	13185	66450
				12,04	93,43	2091	16222	–	4922	
3 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	208,344	95		19793		–	–	21376
				–		–		–	1583	
4 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	173,62	18,93	15,99	3286	2776	15	1158	4800

				2,85	6,42	495	1114	–	356	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	87,9	1831,37	–	160977	–	–	115903	299030
				1831,37	–	160977	–	–	22150	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв для обратной засыпки) НР = 72 %	м3 грунта	1902,34	29,69	29,69	56471	56471	–	16323	78618
				–	11,92	–	22671	–	5824	
7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1902,34	23,49	23,49	44695	44695	–	12920	62224
				–	9,43	–	17944	–	4609	
	Итого по разделу 1					**840 211**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					172 655				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					366 112				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					132 035				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					37				
	- перевозка грузов, тенге					19 793				
	Накладные расходы, тенге					219 376				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 238				
Раздел 2 Фундаменты										
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	23,41	18616,49	1077,74	435812	25230	383466	29407	502437
				1158,31	222,08	27116	5199	–	37218	

15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,94708	197644		1570693		1570693	–	1696348
					–		–		–	125655	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,52798	202229		915689		915689	–	988944
					–		–		–	73255	
17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под Фм1-Фм4*. Устройство НР = 91 %	м3	7,68	18616,41	1077,73	142974	8277	125801	9647	164831
					1158,33	222,01	8896	1705	–	12210	
19	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-2)	т	1,4688	218718		321253		321253	–	346953
					–		–		–	25700	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09136	197644		215701		215701	–	232957
					–		–		–	17256	
21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23376	202229		47273		47273	–	51055
					–		–		–	3782	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06086	205246		12491		12491	–	13490

				–		–		–	999	
25	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,07676	197644		1003391		1003391	–	1083662
					–		–		–	80271	
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,43	19093,02	1076,74	8210	463	7249	541	9451
					1158,14	223,26	498	96	–	700	
28	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3, С-4)	т	0,00932	226233		2108		2108	–	2277
					–		–		–	169	
29	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-3, С-4)	т	0,13689	218718		29940		29940	–	32335
					–		–		–	2395	
		Итого по разделу 2					**5 124 740**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 510				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 970				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 000				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 635 055				
		Накладные расходы, тенге					39 595				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					379 610				

Раздел 3 Бетонные работы

3.1 Монолитная лестница (3шт)

32	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,234	18619,66	1081,2	4357	253	3833	294	5023

				1158,12	222,22	271	52	–	372	
37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17496	202229		35382		35382	–	38213
					–		–		–	2831
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,57162	205246		733061		733061	–	791706
					–		–		–	58645
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,40394	197644		1463344		1463344	–	158041
					–		–		–	117068
41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02601	202229		5260		5260	–	568
					–		–		–	421
42	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06393	205246		13121		13121	–	1417
					–		–		–	1050
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01242	202229		2512		2512	–	271
					–		–		–	201

45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04443	205246	9119	9119	–	9849
					–	–	–	730	

3.4 Монолитные сердечники

66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13689	202229	27683	27683	–	29898
					–	–	–	2215	

Итого по разделу 3.4	**2 477 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 293 315
Накладные расходы, тенге	294
Сметная прибыль (8 %), тенге	183 533

Раздел 9 Стены подвала

117	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0431	197644	1194382	1194382	–	1289933
					–	–	–	95551	

Итого по разделу 9	**1 289 933**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 382
Сметная прибыль (8 %), тенге	95 551

Итого по смете	**26 007 088**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	234 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	283 404
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**530 491**
Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,05	**28 407 799**
Итого:	**28 407 799**
НДС (12 %)	3 408 935
Итого:	**31 816 734**
Условная тендерная скидка	180 547
Итого к оплате:	**31 636 187**

Принял (Заказчик):И.О.Руководителя ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

М.П. (при наличи

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж.

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А.

М.П. (при наличии)