Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 441 328 232,44 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 359 692 045,44 тенге
с Местного бюджета: 81 636 187 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 441 328 232,44 тенге
за отчетный месяц: 220 945 823,00 тенге

АКТ № 4
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.Доп.соглашение №1 от 21.11.2019 г.

№ п.п	Программа	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	011	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	993 440 000,00	0,00	0,00	0,00	221 636 187,00	197 273 056,25	219 692 045,44	196 153 612,00	23 538 433,44	220 945 823,00
		Итого		993 440 000,00	0,00	0,00	0,00	221 636 187,00	197 273 056,25	219 692 045,44	196 153 612,00	23 538 433,44	220 945 823,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
А.Б.Саурыков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Форма 2В

Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00, Доп №120140000979/190071/01

Акт № 4

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 1 Земляные работы										
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	190,2211	796,07	–	151429	–	–	109029	281295
					796,07	–	151429	–	–	20837	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	761	143,96	66,41	109551	50540	–	60107	183231
					77,54	32,16	59011	24471	–	13573	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (из резерва) НР = 72 %	м3 грунта	761	16,56	16,56	12605	12605	–	3644	17549
					–	6,65	–	5061	–	1300	

11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=2;	м3 грунта	1522,04	7,32	7,32	11146	11146	–	3222	15517
					–	2,94	–	4475	–	1149	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	464	143,95	66,41	66795	30815	–	36649	111720
					77,54	32,16	35980	14921	–	8276	
		Итого по разделу 1					**609 312**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					246 420				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 928				
		Накладные расходы, тенге					212 651				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					45 135				

Раздел 3 Бетонные работы

3.1 Монолитная лестница (3шт)

34	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	52,5	33410,61	7909,41	1754057	415244	935161	440537	2370162
					7688,61	1532,48	403652	80455	–	175568	
35	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	52,5	8709,85	159,05	457267	8350	219461	210210	720875
					4370,59	29,41	229456	1544	–	53398	
36	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м3 бетона	52,5	2419,47	147,83	127022	7761	–	109909	255885

	3.2 Перекрытия			2271,64	28,91	119261	1518	–	18954	
52	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-2(4шт) НР = 91 %								
			м3	521,44	36911,38	1794,85	19247068	935904	13915029	4184009	25305563
					8430,76	386,77	4396135	201677	–	1874486	
53	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2)								
			т	0,37506	218718		82032		82032	–	88595
					–		–		–	6563	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0018	202229		364		364	–	393
					–		–		–	29	
55	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-3(1шт) НР = 91 %								
			м3	138,79	36911,37	1794,84	5122929	249106	3703718	1113643	6735498
	3.3 Обрамление Об-1(60шт)				8430,76	386,76	1170105	53679	–	498926	
61	1106-0701-0201	Устройство Об-1 НР = 91 %								
			м3	4,8	31863,13	4638,33	152943	22264	86881	43745	212423
					9124,58	890,21	43798	4273	–	15735	
62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0773	202229		15632		15632	–	16883
					–		–		–	1251	

63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2938	205246		60301		60301	–	65125
					–		–		–	4824	
64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12624	260353		32867		32867	–	35496
					–		–		–	2629	
	3.4 Монолитные сердечники										
65	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС НР = 91 %	м3	69,75	35598,52	6041,66	2482997	421406	1288315	782910	3527180
					11086,39	1248,24	773276	87065	–	261273	
	3.5 Перемычки										
68	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	22,68	43720,94	4287,43	991591	97239	583577	299871	1394779
					13702,6	826,9	310775	18754	–	103317	
69	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,86698	197644		566641		566641	–	611972
					–		–		–	45331	
70	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57025	202229		115321		115321	–	124547
					–		–		–	9226	
	Итого по разделу 3						**41 465 376**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						7 446 458				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 157 274				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					448 965				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 605 300				
	Накладные расходы, тенге					7 184 834				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 071 510				
Раздел4 Каркас										
71 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1(5шт) НР = 91 %	м3	23,15008	37947,99	5565,25	878499	128836	434646	311609	1285317
				13607,6	1184,06	315017	27411	–	95209	
72 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2896	202229		58566		58566	–	63251
				–		–		–	4685	
73 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,83864	197644		363396		363396	–	392468
				–		–		–	29072	
74 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,012	387583,33	1250	4651	15	1961	2440	7658
				222916,67	500	2675	6	–	567	
75 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1*(1шт) НР = 91 %	м3	6,24392	37947,96	5565,09	236944	34748	117231	84046	346669
				13607,64	1184,03	84965	7393	–	25679	
76 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1032	202229		20870		20870	–	22540
				–		–		–	1670	

85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	12965	
			т	3,99282	197644		789157		789157	–	852290
86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	63133	
			т	0,1308	387629,97	1223,24	50702	160	21380	26599	83485
87	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р4,Р5(60шт) НР = 91 %			222951,07	519,88	29162	68	–	6184	
			м3	71,6	37948	5565,25	2717077	398472	1344302	963766	3975310
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			13607,58	1184,08	974303	84780	–	294467	
			т	1,33918	202229		270821		270821	–	292487
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	21666	
			т	9,90448	197644		1957561		1957561	–	2114166
90	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	156605	
			т	0,288	387625	1222,22	111636	352	47075	58567	183819
91	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К1(4шт) НР = 91 %			222947,92	520,83	64209	150	–	13616	
			м3	6,14	49929,15	6894,14	306565	42330	129403	130272	471784
					21959,61	1355,7	134832	8324	–	34947	

92	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,108	226233		24433		24433	–	26388
					–		–		–	1955	
93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15332	202229		31006		31006	–	33486
					–		–		–	2480	
94	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81432	197644		160945		160945	–	173821
					–		–		–	12876	
95	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00768	387500	1171,88	2976	9	1255	1562	4901
					222916,67	520,83	1712	4	–	363	
96	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К2,К3(16шт) НР = 91 %	м3	24,576	49929,16	6894,12	1227059	169430	517950	521428	1888366
					21959,59	1355,75	539679	33319	–	139879	
97	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,432	226233		97733		97733	–	105552
					–		–		–	7819	
98	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61128	202229		123619		123619	–	133509
					–		–		–	9890	

99	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,51956	197644		497976		497976	–	537814
					–		–		–	39838	
100	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0312	387628,21	1217,95	12094	38	5100	6345	19914
					222948,72	512,82	6956	16	–	1475	
101	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К4(28шт) НР = 91 %	м3	43,01	49929,18	6894,14	2147454	296517	906455	912542	3304796
					21959,59	1355,75	944482	58311	–	244800	
102	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,756	226233		171032		171032	–	184715
					–		–		–	13683	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07224	202229		216838		216838	–	234185
					–		–		–	17347	
104	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,35272	197644		662645		662645	–	715657
					–		–		–	53012	
105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0268	387649,25	1231,34	10389	33	4381	5450	17106
					222947,76	522,39	5975	14	–	1267	
106	1126-0201-0501	Изоляция изделиями из пенополистерола колонн и ригелей НР = 76 %	м3 изоляции	45,274	35586,16	1223,79	1611128	55406	528259	795203	2598837

107 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012			22694,33	416,51	1027463	18857	–	192506	
		м3	45,274	21654		980363		980363	–	1058792
				–		–		–	78429	
	Итого по разделу 4					**28 661 079**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 502 022				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 682 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					356 897				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 179 307				
	Накладные расходы, тенге					5 174 670				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 123 046				
Раздел 5 Стены и перегородки										
108 1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
		м3 кладки	128,34	20478,25	2370,4	2628178	304217	1656359	679355	3572136
				5201,82	490	667602	62887	–	264603	
109 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	606,34	3497,21	246,42	2120496	149414	1081472	856488	3215143
				1467,18	51,7	889610	31345	–	238159	
110 1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-стены НР = 93 %	м3	19,84	7774,19	415,57	154240	8245	41941	98488	272946
				5244,66	93,09	104054	1847	–	20218	

111	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-внутренние стены НР = 93 %	м3	14,48	7127,62	415,54	103208	6017	21248	71881	18909
					5244,68	93,09	75943	1348	–	14007	
112	2103-0301-0502	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	33,29	12401		412829		412829	–	44585
					–		–		–	33026	
113	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,133	505150,38	2090,23	67185	278	25164	38094	11370
					313857,14	887,22	41743	118	–	8422	
114	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	1,43	387627,27	1225,17	554307	1752	233739	290799	912714
					222948,25	519,58	318816	743	–	67608	
115	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	2,67	323773,03	2169,29	864474	5792	695143	153734	1099665
					61250,56	661,42	163539	1766	–	81457	

Итого по разделу 5 **9 821 256**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 261 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 475 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 100 054
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 167 895

Накладные расходы, тенге 2 188 839

Сметная прибыль (8 %), тенге 727 500

Раздел 8 Проемы

160	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-2)	м2	6,3	52010	327663	327663	–	353876
					–	–	–	26213	
161	2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дв-3, Дв-7)	м2	115,02	45987	5289425	5289425	–	5712579
					–	–	–	423154	
162	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-1)	м2	16,38	46709	765093	765093	–	826300
					–	–	–	61207	
165	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-4)	м2	170,1	13635	2319314	2319314	–	2504859
					–	–	–	185545	
166	2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-5)	м2	100,8	15896	1602317	1602317	–	1730502
					–	–	–	128185	
167	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-6)	м2	132,3	14941	1976694	1976694	–	2134830
					–	–	–	158136	
		Итого по разделу 8				**13 262 946**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 280 506			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				982 440			

Локальная смета № 2-2-1

Раздел 1 Земляные работы

8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	190	796,07	–	151253	–	–	108902	280967
					796,07	–	151253	–	–	20812	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	761	143,96	66,41	109551	50540	–	60107	183231
					77,54	32,16	59011	24471	–	13573	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (из резерва) НР = 72 %	м3 грунта	761	16,56	16,56	12605	12605	–	3644	17549
					–	6,65	–	5061	–	1300	
11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=2;	м3 грунта	1522	7,32	7,32	11146	11146	–	3222	15517
					–	2,94	–	4475	–	1149	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	457	143,96	66,41	65789	30351	–	36096	110036
					77,54	32,16	35438	14695	–	8151	

Итого по разделу 1	**607 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	245 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 702
Накладные расходы, тенге	211 971
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 985

Раздел 3 Бетонные работы

3.1 Монолитная лестница (3шт)

34	1 106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %								
			м3 бетона	52,5	33410,61	7909,41	1754057	415244	935161	440537	2370162
					7688,61	1532,48	403652	80455	–	175568	
35	1 106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %									
			м3 бетона	52,5	8709,85	159,05	457267	8350	219461	210210	720875
					4370,59	29,41	229456	1544	–	53398	
36	1 106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %									
			м3 бетона	52,5	2419,47	147,83	127022	7761	–	109909	255885
					2271,64	28,91	119261	1518	–	18954	

3.2 Перекрытия

52	11 06-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-2(4шт) НР = 91 %									
			м3	521,44	36911,38	1794,85	19247068	935904	13915029	4184009	25305563
					8430,76	386,77	4396135	201677	–	1874486	
55	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-3(1шт) НР = 91 %									
			м3	138,79	36911,37	1794,84	5122929	249106	3703718	1113643	6735498
					8430,76	386,76	1170105	53679	–	498926	
58	1106-0301-0409	Устройство обрамления отверстий НР = 91 %									
			т	0,83563	23743,76	1224,23	19841	1023	–	17519	40349
					22519,54	519,37	18818	434	–	2989	

3.3 Обрамление Об-1(60шт)

61	1106-0701-0201	Устройство Об-1 НР = 91 %								
			м3	4,8	31863,13	4638,33	152943	22264	86881	43745	212423
					9124,58	890,21	43798	4273	–	15735	

3.4 Монолитные сердечники

66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,40491	202229		284114		284114	–	306843
					–		–		–	22729	

3.5 Перемычки

68	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %									
			м3	22,68	43720,94	4287,43	991591	97239	583577	299871	1394779
					13702,6	826,9	310775	18754	–	103317	

Итого по разделу 3	**37 342 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 692 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 736 891
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	362 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 727 941
Накладные расходы, тенге	6 419 443
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 766 102

Раздел 4 Каркас

71	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1(5шт) НР = 91 %									
			м3	24,325	37948	5565,26	923085	135375	456706	327424	1350550
					13607,56	1184,09	331004	28803	–	100041	

72	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,4935	202229		99800		99800	–	107784
					–		–		–	7984	
73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	2,7123	197644		536070		536070	–	578956
					–		–		–	42886	
74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,018	387611,11	1222,22	6977	22	2942	3661	11489
					222944,44	555,56	4013	10	–	851	
75	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1*(1шт) НР = 91 %								
			м3	5,465	37948,03	5565,23	207386	30414	102607	73561	303423
					13607,5	1184,08	74365	6471	–	22476	
76	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,102	202229		20627		20627	–	22277
					–		–		–	1650	
77	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,50889	197644		100579		100579	–	108625
					–		–		–	8046	
78	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=-1,000;								
			т	-0,084	387630,95	1226,19	-32561	-103	-13730	-17083	-53616
					222952,38	523,81	-18728	-44	–	-3972	
79	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1**,Р2,Р6(12шт) НР = 91 %								
			м3	70,056	37948	5565,25	2658485	389879	1315313	942983	3889585

80	2105-0301 –3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			13607,59	1184,08	953293	82952	–	288117	
			т	1,42128	202229		287424		287424	–	310418
81	2105-0301–3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	22994	
			т	7,08382	197644		1400075		1400075	–	1512081
82	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	112006	
			т	0,0432	387615,74	1226,85	16745	53	7061	8784	27571
83	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р3,Р7(36шт) НР = 91 %			222939,81	509,26	9631	22	–	2042	
			м3	42,768	37948	5565,24	1622960	238014	802977	575675	2374526
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			13607,58	1184,09	581969	50641	–	175891	
			т	0,80352	202229		162495		162495	–	175495
85	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		–		–	13000	
			т	3,99212	197644		789019		789019	–	852141
86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %			–		–		–	63122	
			т	0,1296	387631,17	1226,85	50237	159	21184	26355	82719
					222947,53	516,98	28894	67	–	6127	

87	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р4,Р5(60шт) НР = 91 %								
			м3	72,096	37948	5565,25	2735899	401232	1353615	970442	4002848
					13607,58	1184,09	981052	85368	–	296507	
88	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	1,3392	202229		270825		270825	–	292491
					–		–		–	21666	
89	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	12,5016	197644		2470866		2470866	–	2668535
					–		–		–	197669	
90	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,4608	387628,04	1226,13	178619	565	75320	93706	294111
					222947,05	520,83	102734	240	–	21786	
91	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К1(4шт) НР = 91 %								
			м3	6,144	49929,04	6894,04	306764	42357	129487	130358	472092
					21959,64	1355,79	134920	8330	–	34970	
92	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)								
			т	0,1728	226233		39093		39093	–	42220
					–		–		–	3127	
93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,24511	202229		49568		49568	–	53533
					–		–		–	3965	

94	2105-03[illegible]01-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8126	197644		160606		160606	–	173454
					–		–		–	12848	
95	1106-03[illegible]1-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00768	387500	1171,88	2976	9	1255	1562	4901
					222916,67	520,83	1712	4	–	363	
96	1106-05[illegible]1-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К2,К3(16шт) НР = 91 %	м3	39,322	49929,2	6894,13	1963316	271091	828730	834294	3021419
					21959,59	1355,78	863495	53312	–	223809	
97	2105-030[illegible]9-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,432	226233		97733		97733	–	105552
					–		–		–	7819	
98	2105-030[illegible]-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61278	202229		123922		123922	–	133836
					–		–		–	9914	
99	2105-0301 —3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,03076	197644		796656		796656	–	860388
					–		–		–	63732	
100	1106-0301—0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0506	387628,46	1225,3	19614	62	8271	10289	32295
					222944,66	513,83	11281	26	–	2392	

101	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К4(28шт) НР = 91 %	м3	41,95327	49929,2	6894,12	2094693	289231	884185	890122	3223600
					21959,6	1355,77	921277	56879	–	238785	
102	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,756	226233		171032		171032	–	184715
					–		–		–	13683	
103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71604	202229		347033		347033	–	374796
					–		–		–	27763	
104	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,36912	197644		1061174		1061174	–	1146068
					–		–		–	84894	
105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0428	387616,82	1214,95	16590	52	6996	8703	27316
					222943,93	514,02	9542	22	–	2023	
106	1126-0201-0501	Изоляция изделиями из пенополистерола колонн и ригелей НР = 76 %	м3 изоляции	71,874	35586,14	1223,78	2557718	87958	838628	1262412	4125740
					22694,33	416,51	1631132	29936	–	305610	
107	2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	71,874	21654		1556360		1556360	–	1680869
					–		–		–	124509	
	Итого по разделу 4						**34 574 803**				

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 621 586				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 886 370				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				403 039				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 362 504				
	Накладные расходы, тенге				6 143 248				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 561 095				
Раздел 5 Стены и перегородки									
108 1108-0201 -0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
		м3 кладки	51,56028	20478,24	2370,39	1055864	122218	665439	272929	1435096
				5201,81	490,01	268207	25265	–	106303	
	Итого по разделу 5					**1 435 096**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 207				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					122 218				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					665 439				
	Накладные расходы, тенге					272 929				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					106 303				
Раздел 8 Проемы									
160 2109-0402-[redacted]201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-2)								
		м2	6,3	52010		327663		327663	–	353876
				–		–		–	26213	
161 2109-0402-[redacted]101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дв-3, Дв-7)								
		м2	115,02	45987		5289425		5289425	–	5712579
				–		–		–	423154	

163	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-1)	м2	16,38	46709	765093	765093	–	826300
					–	–	–	61207	
165	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-4)	м2	170,1	13635	2319314	2319314	–	2504859
					–	–	–	185545	
166	2109-0102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-5)	м2	100,8	15896	1602317	1602317	–	1730502
					–	–	–	128185	
167	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92 (Дв-6)	м2	104,98504	14941	1568581	1568581	–	1694067
					–	–	–	125486	
		Итого по разделу 8				**12 822 183**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 872 393			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				949 790			
		Итого по смете				**180 601 728**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 283 702			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 270 250			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 794 184			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				101 861 285			
		Накладные расходы, тенге				27 808 585			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 377 906			
		Всего				**180601728**			
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				1 625 416			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				1 968 053			

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 683 904**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**187 879 101**
Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,05	**197 273 056**
Итого:	**197 273 056**
НДС (12 %)	23 672 767
Итого :	**220 945 823**
Условная тендерная скидка	1 253 777,56
Итого к оплате :	**219 692 045,44**

Принял (Заказчик):Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Саурыков А.Б._____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.Ж._____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А._____

М.П. (при наличии)