Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 324 803 004,24 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 225 082 045,44 тенге
с Местного бюджета: 99 720 958,80 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 222 901 060,00 тенге
за отчетный месяц: 95 542 163,00 тенге

**АКТ № 3**
**выполненных работ за октябрь месяц 2019 года**
**Договору №190071 от 05.07.2019г.**

| № п.п | Программа | Наименование и виды работ | Ед.изм. | Стоимость работ по договору | АВАНС | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС) | Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц | | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге ) | Сумма погашения аванса за месяц (тенге) | Остаток аванса ( тенге) | | | сумма с НДС, тенге | сумма без НДС, тенге | сумма НДС, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 011 | «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области» | объект | 993 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 636 187,00 | 199 018 803,57 | 75 000 000,00 | 66 964 285,71 | 8 035 714,29 | 222 901 060,00 |
| 2 | 015 | | | | | | | | | 20 000 000,00 | 17 857 142,86 | 2 142 857,14 | |
| | | Итого | | 993 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 636 187,00 | 199 018 803,57 | 95 000 000,00 | 84 821 428,57 | 10 178 571,43 | 222 901 060,00 |

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ А.Б.Сауранков
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Форма 2В

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

## Акт №3

## приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Локальная №2-1-1 | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 190,1189 | 796,07 | – | 151348 | – | – | 108971 | 281145 |
| | | | | | 796,07 | – | 151348 | – | – | 20826 | |
| 9 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 761 | 143,96 | 66,41 | 109551 | 50540 | – | 60107 | 183231 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 59011 | 24471 | – | 13573 | |
| 10 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (из резерва) НР = 72 % | м3 грунта | 761 | 16,56 | 16,56 | 12605 | 12605 | – | 3644 | 17549 |
| | | | | | – | 6,65 | – | 5061 | – | 1300 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=2; | м3 грунта | 1521,95 | 7,32 | 7,32 | 11145 | 11145 | – | 3222 | 15516 |
| | | | | | – | 2,94 | – | 4475 | – | 1149 | |
| 12 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 450 | 143,96 | 66,41 | 64781 | 29886 | – | 35543 | 108350 |
| | | | | | 77,54 | 32,16 | 34895 | 14470 | – | 8026 | |
| | | **Итого по разделу 1** | | | | | **605 791** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 245 254 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 104 176 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 48 477 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 211 487 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 44 874 | | | | |

**Раздел 3 Бетонные работы**

**3.1 Монолитная лестница (3шт)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,318 | 22849,06 | 1314,47 | 7266 | 418 | 5910 | 935 | 8857 |
| | | | | | 2949,69 | 279,87 | 938 | 89 | – | 656 | |
| 40 | 1106-0701-0201 | Устройство ж/б объвязки НР = 91 % | м3 | 0,75 | 30905,33 | 4638,67 | 23179 | 3479 | 12857 | 6834 | 32414 |
| | | | | | 9124 | 889,33 | 6843 | 667 | – | 2401 | |
| 43 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,288 | 30906,25 | 4635,42 | 8901 | 1335 | 4938 | 2624 | 12447 |
| | | | | | 9125 | 888,89 | 2628 | 256 | – | 922 | |

**3.2 Перекрытия**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-1(1шт) НР = 91 % | м3 | 130,36 | 36911,37 | 1794,85 | 4811766 | 233976 | 3478756 | 1046002 | 6326389 |
| | | | | 8430,76 | 386,77 | 1099034 | 50419 | – | 468621 | |
| 50 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 2,07029 | 218718 | | 452810 | | 452810 | – | 489035 |
| | | | | – | | – | | – | 36225 | |
| 51 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,93458 | 202229 | | 188999 | | 188999 | – | 204119 |
| | | | | – | | – | | – | 15120 | |
| 53 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 9,5 | 218718 | | 2077821 | | 2077821 | – | 2244047 |
| | | | | – | | – | | – | 166226 | |
| 54 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,6 | 202229 | | 525795 | | 525795 | – | 567859 |
| | | | | – | | – | | – | 42064 | |
| 56 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 3,22118 | 218718 | | 704530 | | 704530 | – | 760892 |
| | | | | – | | – | | – | 56362 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,73138 | 202229 | | 350135 | | 350135 | – | 378146 |
| | | | | | – | | – | | – | 28011 | |
| 59 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8231 | 197644 | | 162681 | | 162681 | – | 175695 |
| | | | | | – | | – | | – | 13014 | |
| 60 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,30603 | 202229 | | 61888 | | 61888 | – | 66839 |
| | | | | | – | | – | | – | 4951 | |
| | **3.4 Монолитные сердечники** | | | | | | | | | | |
| 65 | 1106-0501-0104 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС НР = 91 % | м3 | 23,17 | 35598,58 | 6041,65 | 824819 | 139985 | 427962 | 260073 | 1171683 |
| | | | | | 11086,4 | 1248,3 | 256872 | 28923 | – | 86791 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 2** | **12 438 422** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 366 315 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 379 193 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 80 354 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 8 455 082 |
| Накладные расходы, тенге | 1 316 468 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 921 364 |

**Раздел 4 Каркас**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1(5шт) НР = 91 % | м3 | 10 | 37948,1 | 5565,3 | 379481 | 55653 | 187752 | 134604 | 555212 |
| | | | | 13607,6 | 1184,1 | 136076 | 11841 | – | 41127 | |
| 72 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2 | 202229 | | 40446 | | 40446 | – | 43682 |
| | | | | – | | – | | – | 3236 | |
| 73 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5 | 197644 | | 296466 | | 296466 | – | 320183 |
| | | | | – | | – | | – | 23717 | |
| 74 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,012 | 387583,33 | 1250 | 4651 | 15 | 1961 | 2440 | 7658 |
| | | | | 222916,67 | 500 | 2675 | 6 | – | 567 | |
| 75 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1*(1шт) НР = 91 % | м3 | 0,9 | 37946,67 | 5564,44 | 34152 | 5008 | 16897 | 12115 | 49968 |
| | | | | 13607,78 | 1184,44 | 12247 | 1066 | – | 3701 | |
| 76 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06 | 202229 | | 12134 | | 12134 | – | 13105 |
| | | | | – | | – | | – | 971 | |
| 77 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4 | 197644 | | 79058 | | 79058 | – | 85383 |
| | | | | – | | – | | – | 6325 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,006 | 387666,67 | 1166,67 | 2326 | 7 | 981 | 1221 | 3831 |
| | | | | | 223000 | 666,67 | 1338 | 4 | – | 284 | |
| 79 | 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1**,Р2,Р6(12шт) НР = 91 % | м3 | 29,12 | 37947,94 | 5565,21 | 1105044 | 162059 | 546732 | 391968 | 1616773 |
| | | | | | 13607,59 | 1184,1 | 396253 | 34481 | – | 119761 | |
| 80 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,94 | 202229 | | 190095 | | 190095 | – | 205303 |
| | | | | | – | | – | | – | 15208 | |
| 81 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,5 | 197644 | | 494110 | | 494110 | – | 533639 |
| | | | | | – | | – | | – | 39529 | |
| 82 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0144 | 387638,89 | 1250 | 5582 | 18 | 2354 | 2928 | 9191 |
| | | | | | 222916,67 | 555,56 | 3210 | 8 | – | 681 | |
| 83 | 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р3,Р7(36шт) НР = 91 % | м3 | 14,256 | 37948,09 | 5565,24 | 540988 | 79338 | 267660 | 191892 | 791510 |
| | | | | | 13607,6 | 1184,06 | 193990 | 16880 | – | 58630 | |
| 84 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,27 | 202229 | | 54602 | | 54602 | – | 58970 |
| | | | | | – | | – | | – | 4368 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 2105-03О1-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,33 | 197644 | | 262867 | | 262867 | – | 283896 |
| | | | | | – | | – | | – | 21029 | |
| 86 | 1106-03О1-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,042 | 387642,86 | 1238,1 | 16281 | 52 | 6865 | 8541 | 26808 |
| | | | | | 222952,38 | 523,81 | 9364 | 22 | – | 1986 | |
| 87 | 1106-07О1-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р4,Р5(60шт) НР = 91 % | м3 | 13,44 | 37948,07 | 5565,33 | 510022 | 74798 | 252338 | 180908 | 746204 |
| | | | | | 13607,59 | 1184,08 | 182886 | 15914 | – | 55274 | |
| 88 | 2105-03О1-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4464 | 202229 | | 90275 | | 90275 | – | 97497 |
| | | | | | – | | – | | – | 7222 | |
| 89 | 2105-03О1-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2 | 197644 | | 237173 | | 237173 | – | 256147 |
| | | | | | – | | – | | – | 18974 | |
| 90 | 1106-03О1-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,096 | 387625 | 1218,75 | 37212 | 117 | 15692 | 19522 | 61273 |
| | | | | | 222947,92 | 520,83 | 21403 | 50 | – | 4539 | |
| 91 | 1106-05О1-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К1(4шт) НР = 91 % | м3 | 4,1 | 49929,27 | 6894,15 | 204710 | 28266 | 86410 | 86990 | 315036 |
| | | | | | 21959,51 | 1355,85 | 90034 | 5559 | – | 23336 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,072 | 226233 | | 16289 | | 16289 | – | 17592 |
| | | | | | – | | – | | – | 1303 | |
| 93 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,102 | 202229 | | 20627 | | 20627 | – | 22277 |
| | | | | | – | | – | | – | 1650 | |
| 94 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54 | 197644 | | 106728 | | 106728 | – | 115266 |
| | | | | | – | | – | | – | 8538 | |
| 95 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00512 | 387500 | 1171,88 | 1984 | 6 | 837 | 1040 | 3266 |
| | | | | | 222851,56 | 390,63 | 1141 | 2 | – | 242 | |
| 96 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К2,К3(16шт) НР = 91 | м3 | 16,384 | 49929,26 | 6894,17 | 818041 | 112954 | 345301 | 347618 | 1258912 |
| | | | | | 21959,59 | 1355,71 | 359786 | 22212 | – | 93253 | |
| 97 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,288 | 226233 | | 65155 | | 65155 | – | 70367 |
| | | | | | – | | – | | – | 5212 | |
| 98 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,41 | 202229 | | 82914 | | 82914 | – | 89547 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 6633 | |
| 99 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,679 | 197644 | | 331844 | | 331844 | – | 358392 |
| | | | | | – | | – | | – | 26548 | |
| 100 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,02 | 387650 | 1250 | 7753 | 25 | 3269 | 4067 | 12766 |
| | | | | | 222950 | 500 | 4459 | 10 | – | 946 | |
| 101 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К4(28шт) НР = 91 % | м3 | 28,67 | 49929,23 | 6894,18 | 1431471 | 197656 | 604233 | 608290 | 2202942 |
| | | | | | 21959,61 | 1355,74 | 629582 | 38869 | – | 163181 | |
| 102 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,504 | 226233 | | 114021 | | 114021 | – | 123143 |
| | | | | | – | | – | | – | 9122 | |
| 103 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,715 | 202229 | | 144594 | | 144594 | – | 156162 |
| | | | | | – | | – | | – | 11568 | |
| 104 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-iii (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,24 | 197644 | | 442723 | | 442723 | – | 478141 |
| | | | | | – | | – | | – | 35418 | |
| 105 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,018 | 387611,11 | 1222,22 | 6977 | 22 | 2942 | 3661 | 11489 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 222944,44 | 555,56 | 4013 | 10 | – | 851 | | |
| 106 | 1126-0201-0501 | Изоляция изделиями из пенополистерола колонн и ригелей НР = 76 % | м3 изоляции | 29,6 | 35586,15 | 1223,78 | 1053350 | 36224 | 345374 | 519901 | 1699111 |
| | | | | | 22694,32 | 416,49 | 671752 | 12328 | – | 125860 | |
| 107 | 2111-0401-0402 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 29,6 | 21654 | | 640958 | | 640958 | – | 692235 |
| | | | | | – | | – | | – | 51277 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **13 392 877** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 720 209 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 752 218 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 159 262 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 410 677 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 517 706 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 992 067 | | | | |
| | **Раздел 5 Стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 112 | 2103-0301-0502 | Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 | м3 | 110,96024 | 12401 | | 1376018 | | 1376018 | – | 1486099 |
| | | | | | – | | – | | – | 110081 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **1 486 099** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 376 018 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 110 081 | | | | |
| | **Раздел 8 Проемы** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2109-0203-0402 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 187,2 | 22516 | 4214995 | 4214995 | – | 4552195 |
| | | | | | – | – | – | 337200 | |
| 173 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-1) | м2 | 168 | 18485 | 3105480 | 3105480 | – | 3353918 |
| | | | | | – | – | – | 248438 | |
| 175 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-2) | м2 | 67,2 | 20982 | 1409990 | 1409990 | – | 1522789 |
| | | | | | – | – | – | 112799 | |
| 177 | 2109-0201-0201 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Ок-3, Ок-4) | м2 | 28,32 | 14963 | 423752 | 423752 | – | 457652 |
| | | | | | – | – | – | 33900 | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | **9 886 554** | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 9 154 217 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 732 337 | | | | |
| Локальная смета №2-2-1 | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 8 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 190,34 | 796,07 | – | 151524 | – | – | 109097 | 281471 |
| | | | | 796,07 | – | 151524 | – | – | 20850 | |
| 9 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 761 | 143,96 | 66,41 | 109551 | 50540 | – | 60107 | 183231 |
| | | | | 77,54 | 32,16 | 59011 | 24471 | – | 13573 | |
| 10 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (из резерва) НР = 72 % | м3 грунта | 761 | 16,56 | 16,56 | 12605 | 12605 | – | 3644 | 17549 |
| | | | | – | 6,65 | – | 5061 | – | 1300 | |
| 11 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=2; | м3 грунта | 1522 | 7,32 | 7,32 | 11146 | 11146 | – | 3222 | 15517 |
| | | | | – | 2,94 | – | 4475 | – | 1149 | |
| 12 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 457 | 143,96 | 66,41 | 65789 | 30351 | – | 36096 | 110036 |
| | | | | 77,54 | 32,16 | 35438 | 14695 | – | 8151 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **607 804** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 245 973 | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 104 642 | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 48 702 | | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 212 166 | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 45 023 | | | | | |

**Раздел 3 Бетонные работы**

**3.1 Монолитная лестница (3шт)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1106-0101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,318 | 22849,06 | 1314,47 | 7266 | 418 | 5910 | 935 | 8857 |
| | | | | | 2949,69 | 279,87 | 938 | 89 | – | 656 | |

**3.2 Перекрытия**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м-устройство Пм-1(1шт) НР = 91 % | м3 | 130,36 | 36911,37 | 1794,85 | 4811766 | 233976 | 3478756 | 1046002 | 632638 |
| | | | | | 8430,76 | 386,77 | 1099034 | 50419 | – | 468621 | |
| 50 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 2,07029 | 218718 | | 452810 | | 452810 | – | 48903 |
| | | | | | – | | – | | – | 36225 | |
| 51 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,93458 | 202229 | | 188999 | | 188999 | – | 20411 |
| | | | | | – | | – | | – | 15120 | |
| 53 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 8,51176 | 218718 | | 1861675 | | 1861675 | – | 201060 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 148934 | |
| 54 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,6018 | 202229 | 526159 | 526159 | – | 568252 |
| | | | | – | – | – | 42093 | |
| 56 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1,С-2) | т | 3,22118 | 218718 | 704530 | 704530 | – | 760892 |
| | | | | – | – | – | 56362 | |
| 57 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,73138 | 202229 | 350135 | 350135 | – | 378146 |
| | | | | – | – | – | 28011 | |
| 59 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5286 | 197644 | 104475 | 104475 | – | 112833 |
| | | | | – | – | – | 8358 | |
| 60 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,30603 | 202229 | 61888 | 61888 | – | 66839 |
| | | | | – | – | – | 4951 | |
| **3.3 Обрамление Об-1(60шт)** | | | | | | | | |
| 62 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0773 | 202229 | 15632 | 15632 | – | 16883 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 1251 | |
| 63 | 21 | 05-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2938 | 205246 | 60301 | 60301 | – | 65125 |
| | | | | | | – | – | – | 4824 | |
| 64 | 21 | 05-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,12624 | 260353 | 32867 | 32867 | – | 35496 |
| | | | | | | – | – | – | 2629 | |

### 3.4 Монолитные сердечники

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21 | 05-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,08057 | 202229 | 218523 | 218523 | – | 236005 |
| | | | | | | – | – | – | 17482 | |
| 67 | 21 | 05-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 12,0285 | 197644 | 2377361 | 2377361 | – | 2567550 |
| | | | | | | – | – | – | 190189 | |

### 3.5 Перемычки

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 21 | 05-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,86698 | 197644 | 566641 | 566641 | – | 611972 |
| | | | | | | – | – | – | 45331 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,57025 | 202229 | | 115321 | | 115321 | – | 124547 |
| | | | | – | | – | | – | 9226 | |
| | **Итого по разделу3** | | | | | **14 583 549** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 099 972 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 234 394 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 50 508 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 11 121 983 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 046 937 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 080 263 | | | | |
| **Раздел 4 Каркас** | | | | | | | | | | |
| 71 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1(5шт) НР = 91 % | м3 | 24,325 | 37948 | 5565,26 | 923085 | 135375 | 456706 | 327424 | 1350550 |
| | | | | 13607,56 | 1184,09 | 331004 | 28803 | – | 100041 | |
| 72 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4935 | 202229 | | 99800 | | 99800 | – | 107784 |
| | | | | – | | – | | – | 7984 | |
| 73 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,711 | 197644 | | 535813 | | 535813 | – | 578678 |
| | | | | – | | – | | – | 42865 | |
| 74 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,012 | 387583,33 | 1250 | 4651 | 15 | 1961 | 2440 | 7658 |
| | | | | 222916,67 | 500 | 2675 | 6 | – | 567 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1*(1шт) НР = 91 % | м3 | 5,465 | 37948,03 | 5565,23 | 207386 | 30414 | 102607 | 73561 | 303423 |
| | | | | | 13607,5 | 1184,08 | 74365 | 6471 | – | 22476 | |
| 76 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,102 | 202229 | | 20627 | | 20627 | – | 22277 |
| | | | | | – | | – | | – | 1650 | |
| 77 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5085 | 197644 | | 100502 | | 100502 | – | 108542 |
| | | | | | – | | – | | – | 8040 | |
| 78 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0105 | 387619,05 | 1238,1 | 4070 | 13 | 1716 | 2136 | 6702 |
| | | | | | 222952,38 | 571,43 | 2341 | 6 | – | 496 | |
| 79 | 1106-0701-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р1**,Р2,Р6(12шт) НР = 91 % | м3 | 46,704 | 37947,97 | 5565,24 | 1772322 | 259919 | 876875 | 628655 | 2593055 |
| | | | | | 13607,57 | 1184,1 | 635528 | 55302 | – | 192078 | |
| 80 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,94752 | 202229 | | 191616 | | 191616 | – | 206945 |
| | | | | | – | | – | | – | 15329 | |
| 81 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,7225 | 197644 | | 933374 | | 933374 | – | 1008044 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 74670 | |
| 82 1106-03□1-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0288 | 387638,89 | 1250 | 11164 | 36 | 4707 | 5857 | 18383 |
| | | | | 222951,39 | 520,83 | 6421 | 15 | – | 1362 | |
| 83 1106-07□1-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р3,Р7(36шт) НР = 91 % | м3 | 28,512 | 37947,99 | 5565,27 | 1081973 | 158677 | 535317 | 383783 | 158301 |
| | | | | 13607,57 | 1184,1 | 387979 | 33761 | – | 117260 | |
| 84 2105-03□1-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,53568 | 202229 | | 108330 | | 108330 | – | 11699 |
| | | | | – | | – | | – | 8666 | |
| 85 2105-03□1-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,6614 | 197644 | | 526010 | | 526010 | – | 56809 |
| | | | | – | | – | | – | 42081 | |
| 86 1106-03□1-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0864 | 387627,31 | 1226,85 | 33491 | 106 | 14122 | 17570 | 5514 |
| | | | | 222951,39 | 520,83 | 19263 | 45 | – | 4085 | |
| 87 1106-07□1-0401 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р4,Р5(60шт) НР = 91 % | м3 | 46,704 | 37947,97 | 5565,24 | 1772322 | 259919 | 876875 | 628655 | 259305 |
| | | | | 13607,57 | 1184,1 | 635528 | 55302 | – | 192078 | |
| 88 2105-03□1-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8928 | 202229 | | 180550 | | 180550 | – | 19499 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 14444 | |
| 89 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5208 | 197644 | | 102933 | | 102933 | – | 111168 |
| | | | | | – | | – | | – | 8235 | |
| 90 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0192 | 387604,17 | 1197,92 | 7442 | 23 | 3138 | 3905 | 12255 |
| | | | | | 222968,75 | 520,83 | 4281 | 10 | – | 908 | |
| 91 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К1(4шт) НР = 91 % | м3 | 4,096 | 49929,69 | 6894,29 | 204512 | 28239 | 86326 | 86906 | 314731 |
| | | | | | 21959,72 | 1355,96 | 89947 | 5554 | – | 23313 | |
| 92 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,0072 | 226233 | | 1629 | | 1629 | – | 1759 |
| | | | | | – | | – | | – | 130 | |
| 93 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01021 | 202229 | | 2065 | | 2065 | – | 2230 |
| | | | | | – | | – | | – | 165 | |
| 94 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54172 | 197644 | | 107068 | | 107068 | – | 115633 |
| | | | | | – | | – | | – | 8565 | |
| 95 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00512 | 387500 | 1171,88 | 1984 | 6 | 837 | 1040 | 3266 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 222851,56 | 390,63 | 1141 | 2 | – | 242 | |
| 96 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К2,К3(16шт) НР = 91 | м3 | 1,638 | 49929,18 | 6894,38 | 81784 | 11293 | 34521 | 34753 | 125860 |
| | | | | | 21959,71 | 1355,31 | 35970 | 2220 | – | 9323 | |
| 97 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,288 | 226233 | | 65155 | | 65155 | – | 70367 |
| | | | | | – | | – | | – | 5212 | |
| 98 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4085 | 202229 | | 82611 | | 82611 | – | 89220 |
| | | | | | – | | – | | – | 6609 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1678 | 197644 | | 33165 | | 33165 | – | 35818 |
| | | | | | – | | – | | – | 2653 | |
| 100 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0006 | 386666,67 | – | 232 | – | 98 | 122 | 382 |
| | | | | | 223333,33 | – | 134 | – | – | 28 | |
| 101 | 1106-0501-0111 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство К4(28шт) НР = 91 % | м3 | 2,867 | 49929,54 | 6894,66 | 143148 | 19767 | 60423 | 60829 | 220295 |
| | | | | | 21959,54 | 1355,77 | 62958 | 3887 | – | 16318 | |
| 102 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) | т | 0,504 | 226233 | | 114021 | | 114021 | – | 123143 |
| | | | | | – | | – | | – | 9122 | |
| 103 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0712 | 202229 | | 14399 | | 14399 | – | 15551 |
| | | | | | – | | – | | – | 1152 | |
| 104 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2236 | 197644 | | 44193 | | 44193 | – | 47728 |
| | | | | | – | | – | | – | 3535 | |
| 105 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,002 | 387500 | 1000 | 775 | 2 | 327 | 408 | 1278 |
| | | | | | 223000 | 1000 | 446 | 2 | – | 95 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 1126-0201-[illegible]501 | Изоляция изделиями из пенополистерола колонн и ригелей НР = 76 % | м3 изоляции | 3 | 35586 | 1223,67 | 106758 | 3671 | 35004 | 52693 | 172207 |
| | | | | 22694,33 | 416,67 | 68083 | 1250 | – | 12756 | |
| 107 2111-0401-[illegible]402 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 3 | 21654 | | 64962 | | 64962 | – | 70159 |
| | | | | – | | – | | – | 5197 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **12 956 389** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 358 064 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 907 475 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 192 636 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 420 383 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 310 737 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 959 730 | | | | |
| **Раздел 6 [illegible]Стены подвала** | | | | | | | | | | |
| 118 2105-0301-[illegible]3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1559 | 205246 | | 237244 | | 237244 | – | 256224 |
| | | | | – | | – | | – | 18980 | |
| 119 2105-0301-[illegible]3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,18077 | 202229 | | 36557 | | 36557 | – | 39482 |
| | | | | – | | – | | – | 2925 | |
| 120 2105-0301-[illegible]3002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01933 | 197161 | | 3811 | | 3811 | – | 4116 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 305 | |
| 123 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,62848 | 202229 | 329326 | 329326 | – | 355672 |
| | | | | | – | – | – | 26346 | |
| 124 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,49984 | 205246 | 102590 | 102590 | – | 110797 |
| | | | | | – | – | – | 8207 | |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | **766 291** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 709 528 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 56 763 | | | |

**Раздел 5 Стены и перегородки**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2103-0301-0502 | Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89 | м3 | 110,96024 | 12401 | 1376018 | 1376018 | – | 1486099 |
| | | | | | – | – | – | 110081 | |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | **1 486 099** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 1 376 018 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 110 081 | | | |

**Раздел 8 Проемы**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2109-0203-0402 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 | м2 | 187,2 | 22516 | 4214995 | 4214995 | – | 4552195 |
| | | | | | – | – | – | 337200 | |
| 173 | 2109-0201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-1) | м2 | 168 | 18485 | 3105480 | 3105480 | – | 3353918 |
| | | | | | – | – | – | 248438 | |
| 175 | 2109-0201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-2) | м2 | 67,2 | 20982 | 1409990 | 1409990 | – | 1522789 |
| | | | | | – | – | – | 112799 | |
| 177 | 2109-0201-0201 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Ок-3, Ок-4) | м2 | 28,32 | 14963 | 423752 | 423752 | – | 457652 |
| | | | | | – | – | – | 33900 | |
| | | **Итого по разделу 8** | | | | **9 886 554** | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 9 154 217 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 732 337 |
| **Итого по смете** | **78 096 429** |
| Временные здания и сооружения (0,9 %) | 702 868 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %) | 851 032 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 593 007** |
| **Итого в текущих ценах с 22.05.18 г** | **81 243 336** |
| **Итого в текущих ценах 2019 года, к=1,05** | **85 305 503** |
| НДС (12 %) | 10 236 660 |
| **Итого по смете:** | **95 542 163** |
| Условная тендерная скидка | **542 163** |
| **Итого к оплате :** | **95 000 000** |

**Принял (Заказчик):Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"**

**Саурыков А.Б.**_____

М.П. (при наличи

**Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"**

**Жарасбаев Д.Ж.**_____

М.П. (при наличии)

**Эксперт технического надзора: ТОО "УКС"**

**Айтбалаев Н.А.**_____

М.П. (при наличии)