Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 441 328 232,44 тенге
Финансирование на 2020год: 552 111 767,56 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 497 179 067,56 тенге
с Местного бюджета: 54 932 700 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 360 000 000,00 тенге
за отчетный месяц: 44 674 594,00 тенге

АКТ № 8
выполненных работ за август месяц 2020 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.Доп.соглашение №2 от 30.03.2020 г.

№ п.п	Программа	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	011	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 653 638,44**	**323 262 962,50**	**44 674 594,00**	**39 888 030,36**	**4 786 563,64**	**362 054 518,00**
		Итого		**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 653 638,44**	**323 262 962,50**	**44 674 594,00**	**39 888 030,36**	**4 786 563,64**	**362 054 518,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
Пурмолдаев Б.М.
М.П.

Авторский надзор:
Инженер ПТО
ТОО "Жетысу сәулет құрылысы"
Омаров Ж.Е.
М.П. (при наличии)

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Шауменов С.Ж.
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов .К.
М.П. (при наличии)

ДЛЯ ФОРМ №3

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Наименование стройки: Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Дом №1,№2

Заказ

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00, Доп №2 от 30.03.2020г

Акт № 8

приемки выполненных работ за август 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 8 Проемы										
159	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2, Дв-3, Дв-7) НР = 69 %	м2	84	2659,49	44,8	223397	3763	39489	125368	376666
					2144,58	18,43	180145	1548	–	27901	
164	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-4, Дв-5, Дв-6) НР = 90 %	м2	283,5	1582,31	73,2	448586	20752	133088	273345	779685
					1039,67	31,64	294746	8971	–	57754	
	Итого по разделу 8						**1 156 351**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						474 891				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						24 515				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 519				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					172 577				
		Накладные расходы, тенге					398 713				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					85 655				
		Раздел 9 Отделка									
		9.1 Внутренняя отделка									
183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1765,4	495,2	–	874226	–	–	699381	1699496
					495,2	–	874226	–	–	125889	
		Итого по разделу 9					**1 699 496**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					874 226				
		Накладные расходы, тенге					699 381				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					125 889				
		Раздел 11 Полы.1 этаж									
214	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	318,96	1378,69	86,34	439748	27539	214107	189582	679676
					621,09	11,23	198102	3581	–	50346	
215	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	318,96	835,33	42,54	266438	13567	133343	114276	411171
					374,74	6,4	119528	2042	–	30457	
		Итого по разделу 11					**1 090 847**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					317 630				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 106				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 623				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					347 450				
		Накладные расходы, тенге					303 858				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					80 803				
	Раздел 12 Полы. 2-5 этаж										
	12.2 Тип 9										
240	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	137,664	383,26	17,85	52761	2457	41693	8684	66361
					62,55	4,55	8611	627	–	4916	
242	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	137,664	1490,69	86,35	205215	11887	107827	81824	310002
					621,08	11,23	85501	1546	–	22963	
		Итого по разделу 12					**376 363**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					94 112				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 344				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 173				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					149 520				
		Накладные расходы, тенге					90 508				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 879				
	Раздел13.2 Разное, Балконы										
257	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %									
			т конструкций	0,5347	53428,09	7147,93	28568	3822	1755	16346	48507
					42997,94	1307,28	22991	699	–	3593	
	13.3 Крыльца Кв-1(3шт)										
263	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Кв-1) НР = 91 %	м3	8,97	18830,43	1651,39	168909	14813	137622	17912	201767
					1836,57	357,86	16474	3210	–	14946	

265	1106-03О1-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03114	387636,48	1220,3	12071	38	5090	6333	19876
					222960,82	513,81	6943	16	–	1472	
13.4 Тамбур (3шт)											
266	1106-01О1-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	18616,13	1077,42	17313	1002	15234	1168	19959
					1158,06	221,51	1077	206	–	1478	
267	1106-01О1-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,95	23633,94	1973,13	116988	9767	87868	19330	147223
					3909,7	381,62	19353	1889	–	10905	
270	1108-01О1-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,2	848,97	20,1	26488	627	17877	7496	36703
					255,9	2,44	7984	76	–	2719	
271	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков НР = 91 %	т	0,01152	69965,28	16406,25	806	189	17	612	1531
					52083,33	6250	600	72	–	113	

Итого по разделу 13	**475 566**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 463
Накладные расходы, тенге	69 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 226

Локальная смета №2-1-3

Раздел 2. Канализация К1

129	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,49	22840,28	1314,84	193914	11163	–	168541	391451
					21525,44	532,04	182751	4517	–	28996	
130	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	4,6	18131,74	1226,74	83406	5643	–	72139	167989
					16905	519,78	77763	2391	–	12444	
131	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,18	23284,98	987,44	283611	12027	–	249260	575501
					22297,54	440,97	271584	5371	–	42630	
132	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,09	10066,08	53,86	131765	705	120380	9888	152985
					815,89	23,45	10680	307	–	11332	
133	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	12,18	8189,16	38,83	99744	473	74861	22153	131649
					2004,11	16,75	24410	204	–	9752	
134	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	991,97	185,93	11,38	184437	11292	–	128672	338158
					174,55	5,61	173145	5566	–	25049	
136	1106-1401-0201	Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок НР = 91 %	м шва	64,4	2591,55	7,95	166896	512	104328	56609	241385
					963,6	2,36	62056	152	–	17880	
137	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	754	86,2	12,22	64996	9215	–	53285	127743
					73,98	2,84	55781	2138	–	9462	

139	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	991,97	4349,02	96,53	4314094	95757	2444040	1655542	6447207
					1788,66	25,41	1774297	25205	–	477571	
141	1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	44,7	725,62	2,44	32435	109	15725	13314	49409
					371,39	0,94	16601	42	–	3660	
143	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	120,8	1351,64	87,02	163278	10512	6192	137396	324728
					1213,36	22,93	146574	2770	–	24054	
146	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,23643	505155,86	2093,64	119434	495	44734	67718	202124
					313856,11	888,21	74205	210	–	14972	
147	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,7141	387627,78	1225,32	276805	875	116723	145216	455783
					222947,77	519,54	159207	371	–	33762	
148	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	173,57	93,92	22,82	16302	3960	1221	11165	29664
					64,07	5,85	11121	1015	–	2197	
150	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,7	75,11	1,49	353	7	233	79	467
					24,04	0,43	113	2	–	35	
151	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	17997	786	107982	4716	65838	35453	154910
					6238	327,33	37428	1964	–	11475	
152	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	58,8	3473,33	96,53	204232	5676	107529	85119	312499

156	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %			1548,08	25,41	91027	1494	–	23148	
			м2 покрытия	42,72	3516,15	56,13	150210	2398	134833	12567	175799
157	1112-0101-2001	Планки снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %			303,82	23,03	12979	984	–	13022	
			м планки	134	1941,79	1491,85	260200	199908	9504	85151	372979
					379,01	311,69	50788	41767	–	27628	
	Итого по разделу 9						**12 929 233**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 828 391				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						450 882				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						110 207				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 122 124				
	Накладные расходы, тенге						3 570 115				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						957 721				
	Раздел 8 Проемы										
159	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2, Дв-3, Дв-7) НР = 69 %									
			м2	72,792	2659,48	44,79	193589	3260	34221	108640	326407
164	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-4, Дв-5, Дв-6) НР = 90 %			2144,58	18,42	156108	1341	–	24178	
			м2	241,92	1582,32	73,2	382795	17709	113569	233255	665334
					1039,67	31,64	251517	7655	–	49284	
	Итого по разделу 8						**991 741**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						407 625				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						20 969				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 996				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 790				
	Накладные расходы, тенге					341 895				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73 462				

Раздел 9 Отделка

9.1 Внутренняя отделка

185	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2986,374	691,43	54,12	2064878	161614	–	1628749	3989117
					637,32	44,43	1903264	132672	–	295490	
186	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3527,4	635,74	4,97	2242522	17538	–	1786211	4351032
					630,77	2,21	2224984	7780	–	322299	
188	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,5	905,78	54,12	362764	21674	85845	218430	627690
					637,32	44,42	255245	17792	–	46496	
189	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	300	2292	–	687600	–	–	550080	1336694
					2292	–	687600	–	–	99014	
190	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,264	2782,76	41,47	985831	14691	231741	597510	1710008

				2087,14	21,14	739399	7488	–	126667	
	Итого по разделу 9					**12 014 541**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 810 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					215 517				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					165 732				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					317 586				
	Накладные расходы, тенге					4 780 980				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					889 966				
	Раздел 11 Полы.1 этаж									
214	1111-01О1-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	318,12	1378,69	86,34	438589	27466	213542	189084	677887
					621,09	11,23	197581	3572	–	50214	
215	1111-01О1-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	318,12	835,33	42,54	265736	13532	132991	113975	410088
					374,74	6,4	119213	2037	–	30377	
	11.2 Тип 2										
222	1111-01О1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410
					317,21	13,02	10917	448	–	2623	
	11.3 Тип 3										
224	1111-01О1-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,476	642,24	27,02	35629	1499	16533	17221	57078
					317,2	13,03	17597	723	–	4228	
	Итого по разделу 11					**1 180 463**					
	в том числе										

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					345 308			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 427			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 780			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					373 323			
		Накладные расходы, тенге					330 963			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					87 442			
		Раздел 13 Разное								
		13.1 Пандус (3шт)								
254	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса НР = 91 %	м3	3,18	18831,13	1651,57	59883	5252	48791	6350	71532
					1836,48	357,86	5840	1138	–	5299	
		13.3 Крыльца Кв-1(3шт)								
263	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Кв-1) НР = 91 %	м3	8,97	18830,43	1651,39	168909	14813	137622	17912	201767
					1836,57	357,86	16474	3210	–	14946	
		13.4 Тамбур (3шт)								
266	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,93	18616,13	1077,42	17313	1002	15234	1168	19959
					1158,06	221,51	1077	206	–	1478	
267	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	4,95	23633,94	1973,13	116988	9767	87868	19330	147223
					3909,7	381,62	19353	1889	–	10905	
268	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07089	202229		14336		14336	–	15483

					–		–		–	1147	
270	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,2	848,97	20,1	26488	627	17877	7496	36703
					255,9	2,44	7984	76	–	2719	
271	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка выпусков НР = 91 %	т	0,01152	69965,28	16406,25	806	189	17	612	1531
					52083,33	6250	600	72	–	113	

Итого по разделу 13	**494 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 328
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 591
- материалы, изделия и конструкции, тенге	321 745
Накладные расходы, тенге	52 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 607

Итого по смете	**33 384 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 581 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	873 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	323 147
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 521 967
Накладные расходы, тенге	10 934 402
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 472 898
Всего	**33384150**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	300 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	363 794
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**680 968**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**34 729 369**
Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,155093551	**40 115 670**
НДС (12 %)	4 813 880
Итого	**44 929 551**
Условная тендерная скидка	254 957
Итого к оплате:	**44 674 594**

Принял (Заказчик):Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Нурмолдаев Б.М._____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж._____

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
Инженер ПТО
ТОО "Жетысу сәулет құрылысы"
Омаров Ж.Е._____

М.П.(при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов.К._____

М.П. (при наличии)