Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 441 328 232,44 тенге
Финансирование на 2020год: 552 111 767,56 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 497 179 067,56 тенге
с Местного бюджета: 54 932 700 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 315 325 406,00 тенге
за отчетный месяц: 75 325 406,00 тенге

АКТ № 7
выполненных работ за июль месяц 2020 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.Доп.соглашение №2 от 30.03.2020 г.

№ п.п	Программа	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	011	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 508 779,44**	**283 147 291,96**	**75 325 406,00**	**67 254 826,79**	**8 070 579,21**	**317 124 967,00**
		Итого		**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681 508 779,44**	**283 147 291,96**	**75 325 406,00**	**67 254 826,79**	**8 070 579,21**	**317 124 967,00**

Заказчик
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
М.Е.Исаев
М.П.

Авторский надзор:
Инженер ПТО
ТОО "Жетысу саулет курлысы"
Омаров Ж.Е.
М.П.(при наличии)

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Шауменов С.Ж.
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов .К.
М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области. Заказ 12дом

Дом №1,№2

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района,

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00, Доп №2 от 30.03.2020г

Акт № 7

приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 5 Стены и перегородки										
108	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	50	20478,24	2370,4	1023912	118520	645301	264670	1391669
					5201,82	490	260091	24500	–	103087	
109	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	243,621	3497,21	246,42	851993	60033	434524	344128	1291811
					1467,18	51,7	357436	12594	–	95690	

110	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-стены НР = 93 %	м3	10,18	7774,17	415,52	79141	4230	21520	50535	140050
					5244,7	93,12	53391	948	–	10374	
111	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-внутренние стены НР = 93 %	м3	3,292	7127,58	415,55	23464	1368	4831	16342	42990
					5244,53	93,26	17265	307	–	3184	
		Итого по разделу 5					**2 866 520**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					688 183				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					184 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 349				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 106 176				
		Накладные расходы, тенге					675 675				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					212 335				
		Раздел 7 Кровля									
125	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	377	673,97	26,14	254085	9853	174870	65130	344752
					183,98	3,8	69362	1432	–	25537	
126	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	377	550,18	22,77	207416	8584	153635	42693	270118
					119,89	3,2	45197	1208	–	20009	

127	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	463,59	827,98	51,15	383843	23711	134632	212245	643775
					486,42	11,22	225500	5201	–	47687	
128	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	289,85	516,7	11,38	149765	3299	95874	37598	202352
					174,55	5,61	50592	1627	–	14989	
136	1106-1401-0201	Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок НР = 91 %	м шва	64,4	2591,55	7,95	166896	512	104328	56609	241385
					963,6	2,36	62056	152	–	17880	
137	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	754	86,2	12,22	64996	9215	–	53285	127743
					73,98	2,84	55781	2138	–	9462	
139	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	291,97	4349,02	96,53	1269783	28184	719364	487282	1897630
					1788,66	25,41	522235	7419	–	140565	
143	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	120,8	1351,64	87,02	163278	10512	6192	137396	324728
					1213,36	22,93	146574	2770	–	24054	
146	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,11822	505159,87	2097,78	59720	248	22368	33861	101067

147	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,35705	313855,52	896,63	37104	106	–	7486	
					387626,38	1223,92	138402	437	58361	72609	227892
148	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	173,57	222949,17	520,94	79604	186	–	16881	
					93,92	22,82	16302	3960	1221	11165	29664
150	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,7	64,07	5,85	11121	1015	–	2197	
					75,11	1,49	353	7	233	79	467
151	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	24,04	0,43	113	2	–	35	
					17997	786	107982	4716	65838	35453	154910
152	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	58,8	6238	327,33	37428	1964	–	11475	
					3473,33	96,53	204232	5676	107529	85119	312499
157	1112-0101-2001	Планки снегозадержателей из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	134	1548,08	25,41	91027	1494	–	23148	
					1941,79	1491,85	260200	199908	9504	85151	372979
					379,01	311,69	50788	41767	–	27628	
	Итого по разделу 7						**5 251 961**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 484 482				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						308 822				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						68 481				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 653 949				
	Накладные расходы, тенге						1 415 675				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					389 033			
Раздел 9 Отделка										
9.1 Внутренняя отделка										
183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	1192,4	279,15 / –	– / –	332860 / –	– / –	332860 / –	– / 26629	359489
185	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2821,92	905,78 / 637,32	54,12 / 44,43	2556031 / 1798455	152713 / 125366	604863 / –	1539057 / 327607	4422695
186	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3758,576	1065,86 / 630,77	6,86 / 2,21	4006107 / 2370804	25792 / 8290	1609511 / –	1903275 / 472751	6382133
193	1110-0402-0601	Устройство вставок гипсокартонных НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6	2851,67 / 1131,11	25,83 / 10	10266 / 4072	93 / 36	6101 / –	3697 / 1117	15080
194	2202-0201-0106	Люки из металлопластика для ниши счетчика (примин)	м2	9,6	1489 / –		14294 / –		14294 / –	– / 1144	15438
9.3 Наружная отделка											

21	21108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2122,2	643,68	1,82	1366019	3864	398753	897656	2444769
					453,96	0,86	963402	1820	–	181094	
		Итого по разделу 9					**13 639 604**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 136 733				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					182 462				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135 512				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 966 382				
		Накладные расходы, тенге					4 343 685				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 010 342				
		Раздел 11 Полы.1 этаж									
		11.1 Тип 1.									
216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	318,96	642,25	27,02	204851	8617	95061	99009	328169
					317,2	13,03	101173	4156	–	24309	
217	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1274,688	82,76	4,6	105498	5861	94640	7278	121798
					3,92	2,15	4997	2746	–	9022	
		11.2 Тип 2									
219	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	383,25	17,84	13190	614	10423	2171	16590
					62,56	4,56	2153	157	–	1229	
220	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410

222	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %			317,21	13,02	10917	448	–	2623	
			м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410
					317,21	13,02	10917	448	–	2623	
11.3 Тип 3											
224	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	55,476	642,24	27,02	35629	1499	16533	17221	57078
					317,2	13,03	17597	723	–	4228	
11.4 Тип 4 ,5, 6											
225	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	28,998	642,22	27	18623	783	8642	9001	29834
226	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %			317,19	13,04	9198	378	–	2210	
			м2 стяжки	115,992	82,76	4,6	9600	533	8612	663	11084
					3,92	2,16	455	250	–	821	
11.5 Тип 7											
228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	5,67	642,33	26,98	3642	153	1690	1761	5835
229	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %			317,28	13,05	1799	74	–	432	
			м2 стяжки	22,68	82,76	4,59	1877	104	1684	130	2168
					3,92	2,16	89	49	–	161	
	Итого по разделу 11						**643 376**				

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					159 295				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 024				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 429				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					257 799				
		Накладные расходы, тенге					158 600				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 658				
	Раздел 12 Полы. 2-5 этаж										
	12.1 Тип 8										
237	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1274,688	642,25	27,02	818663	34438	379899	395679	1311489
					317,2	13,03	404326	16609	–	97147	
238	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	5098,752	82,76	4,6	421997	23447	378561	29117	487203
					3,92	2,15	19989	10986	–	36089	
	12.2 Тип 9										
241	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	137,664	642,24	27,02	88414	3719	41029	42732	141638
					317,19	13,03	43666	1794	–	10492	
243	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	137,664	642,24	27,02	88414	3719	41029	42732	141638
					317,19	13,03	43666	1794	–	10492	
	12.3 Тип 10										
245	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	221,904	642,25	27,02	142517	5995	66135	68881	228310
					317,2	13,03	70387	2891	–	16912	
	12.4 Тип 11										

246	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,424	642,22	27,02	22750	957	10557	10996	36446
					317,19	13,04	11236	462	–	2700	
247	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	141,696	82,77	4,6	11728	652	10520	809	13540
					3,92	2,15	556	305	–	1003	
		Итого по разделу 12					**2 360 264**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					593 826				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 927				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					927 730				
		Накладные расходы, тенге					590 946				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					174 835				

Локальная смета №2-1-2

Раздел1 Отопление

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7,2	1403,47	17,36	10105	125	7360	2614	13737
					363,89	6,53	2620	47	–	1018	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61,2	1541,6	17,3	94346	1059	71021	22210	125880
					363,82	6,49	22266	397	–	9324	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64,2	1584,98	17,29	101756	1110	77288	23300	135060

				363,83	6,5	23358	417	–	10004	
32 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	112	2047,29	91,46	229297	10243	33669	183022	445305
				1655,22	12,25	185385	1372	–	32986	
34 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	98	1311,07	15,33	128485	1502	1411	123069	271678
				1281,35	0,09	125572	9	–	20124	
35 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	125	2139,59	18,41	267449	2301	92255	169454	471855
				1383,14	0,15	172893	19	–	34952	
36 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2047,38	91,5	16379	732	2405	13073	31808
				1655,25	12,25	13242	98	–	2356	
41 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (коллектор из труб) НР = 98 %	м трубопровода	5	2930,2	66	14651	330	9793	4547	20734
				905,6	22,4	4528	112	–	1536	

42	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (коллектор из труб) НР = 98 %	м трубопровода	18	1429,61	37,67	25733	678	12622	12420	41205
					690,72	13,33	12433	240	–	3052	
43	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	224	590,62	65,03	132298	14566	57565	50941	197898
					268,6	30,63	60167	6860	–	14659	
46	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,4	36789,29	1685,71	51505	2360	16184	25885	83581
					23543,57	784,29	32961	1098	–	6191	
48	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м трубопровода	11,16	2930,2	65,95	32701	736	21859	10147	46276
					905,56	22,22	10106	248	–	3428	
49	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	511,2	79,25	1,17	40513	598	192	38929	85797
					77,71	–	39723	–	–	6355	
		Итого по разделу 1					**1 970 814**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					705 254				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 340				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 917				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					403 624				

		Накладные расходы, тенге				679 611				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				145 985				
Раздел 2 Вентиляция										
2.1 BE1-BE24										
52	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24	1338,21	37,71	32117	905	–	30932	68093
					1300,5	14,63	31212	351	–	5044	
53	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	45	1689,07	47,42	76008	2134	–	73220	161166
					1641,64	18,67	73874	840	–	11938	
54	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	53,4	1689,04	47,4	90195	2531	–	86887	191249
					1641,65	18,65	87664	996	–	14167	
55	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	31,2	1540,74	37,69	48071	1176	–	46405	102034
					1503,04	14,65	46895	457	–	7558	
56	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	44	1540,73	37,66	67792	1657	–	65444	143895

					1503,07	14,66	66135	645	–	10659	
58	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3	36789,33	1686	110368	5058	34679	55467	179102
					23543,67	784	70631	2352	–	13267	
		Итого по разделу 2					**845 539**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					376 411				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 641				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 679				
		Накладные расходы, тенге					358 355				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					62 633				

Локальная смета №2-1-4

Раздел1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети

1.2 Кабельные изделия

22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	99,3	349,83	2,51	34738	249	15630	13642	52250
					189,92	0,89	18859	88	–	3870	
23	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	111,9	108,66	3,34	12159	374	2487	6790	20465
					83,09	1,19	9298	133	–	1516	

1.3 Изоляционные изделия

31	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
		м	13,5	398,96	15,11	5386	204	1657	2570	8592
				261,11	3,26	3525	44	–	636	
33	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
		м	81	399,01	15,1	32320	1223	9945	15420	51559
				261,14	3,27	21152	265	–	3819	
		Итого по разделу 1				**132 866**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				52 834				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 050				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				530				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 719				
		Накладные расходы, тенге				38 422				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 841				

Локальная смета №2-2-1

Раздел 5 Стены и перегородки

108	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %								
		м3 кладки	126,77972	20478,25	2370,4	2596227	300519	1636223	671095	3528708
				5201,82	490	659485	62122	–	261386	

109	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1212,61	3497,21	246,42	4240746	298811	2162818	1712877	6429913
					1467,18	51,7	1779117	62686	–	476290	
110	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-стены НР = 93 %	м3	14,12	7774,08	415,51	109770	5867	29849	70092	194251
					5244,62	93,06	74054	1314	–	14389	
111	1108-0301-0301	Стены железобетонных сборных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м-внутренние стены НР = 93 %	м3	18,072	7127,6	415,56	128810	7510	26519	89712	236004
					5244,63	93,13	94781	1683	–	17482	
		Итого по разделу 5					**10 388 876**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 607 437				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					612 707				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					127 805				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 855 409				
		Накладные расходы, тенге					2 543 776				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					769 547				
	Раздел 7 Кровля										
158	2110-0102-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=-1,000;	м	-134	665		-89110	-89110	–		-96239
					–		–	–		-7129	

		Итого по разделу 7					**-96 239**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-89 110				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-7 129				
	Раздел 8 Проемы										
174	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2) НР = 90 %	м2 проемов	20,16	2487,25	161,11	50143	3248	29348	17167	72695
					870,39	75,74	17547	1527	–	5385	
176	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-3, Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	8,5	3499,76	157,88	29748	1342	15882	11843	44918
					1473,41	74,71	12524	635	–	3327	
		Итого по разделу 8					**117 613**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 071				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 590				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 230				
		Накладные расходы, тенге					29 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 712				
	Раздел 9 Отделка										
	9.1 Внутренняя отделка										
183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1700	778,75	4,4	1323877	7480	474557	675384	2159202
					495,2	1,41	841840	2390	–	159941	

185	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3054,4	905,78	54,12	2766608	165295	654695	1665850	4787055
					637,32	44,43	1946618	135694	–	354597	
186	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3527,4	1065,86	6,86	3759705	24205	1510516	1786211	5989589
					630,77	2,21	2224984	7780	–	443673	
		Итого по разделу 9					**12 935 846**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 013 442				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					196 980				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					145 864				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 639 768				
		Накладные расходы, тенге					4 127 445				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					958 211				
	Раздел 11 Полы.1 этаж										
216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	318,672	642,24	27,02	204665	8609	94975	98919	327871
					317,19	13,03	101081	4152	–	24287	
217	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1274,688	82,76	4,6	105498	5861	94640	7278	121798
					3,92	2,15	4997	2746	–	9022	

11.2 Тип 2

219	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410
					317,21	13,02	10917	448	–	2623	
220	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410
					317,21	13,02	10917	448	–	2623	
	11.4 Тип 4 ,5, 6										
225	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	28,998	642,22	27	18623	783	8642	9001	29834
					317,19	13,04	9198	378	–	2210	
226	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	115,992	82,76	4,6	9600	533	8612	663	11084
					3,92	2,16	455	250	–	821	
	11.5 Тип 7										
228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,67	642,33	26,98	3642	153	1690	1761	5835
					317,28	13,05	1799	74	–	432	
229	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	22,68	82,76	4,59	1877	104	1684	130	2168
					3,92	2,16	89	49	–	161	
		Итого по разделу 11					**569 410**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 453				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 903			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 545			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					230 757			
		Накладные расходы, тенге					139 118			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 179			

Раздел 12 Полы. 2-5 этаж

12.1 Тип 8

237	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1274,688	642,25	27,02	818663	34438	379899	395679	1311489
					317,2	13,03	404326	16609	–	97147	
238	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	5098,752	82,76	4,6	421997	23447	378561	29117	487203
					3,92	2,15	19989	10986	–	36089	

12.2 Тип 9

240	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	137,664	642,24	27,02	88414	3719	41029	42732	141638
					317,19	13,03	43666	1794	–	10492	
241	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	137,664	642,24	27,02	88414	3719	41029	42732	141638
					317,19	13,03	43666	1794	–	10492	

12.3 Тип 10

245	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	221,904	642,25	27,02	142517	5995	66135	68881	228310
					317,2	13,03	70387	2891	–	16912	

12.4 Тип 11

246 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,424	642,22	27,02	22750	957	10557	10996	36446
				317,19	13,04	11236	462	–	2700	
247 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	141,696	82,77	4,6	11728	652	10520	809	13540
				3,92	2,15	556	305	–	1003	
	Итого по разделу 12					**2 360 264**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					593 826				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 927				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 841				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					927 730				
	Накладные расходы, тенге					590 946				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					174 835				

Локальная смета №2-2-2

Раздел 1 Отопление

1 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8	1403,33	17,29	6736	83	4907	1742	9156
				363,75	6,67	1746	32	–	678	
2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	61,2	1541,6	17,3	94346	1059	71021	22210	125880
				363,82	6,49	22266	397	–	9324	

3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	64,2	1584,98	17,29	101756	1110	77288	23300	135060
					363,83	6,5	23358	417	–	10004	
8	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19,2	2515,73	45,31	48302	870	31701	15710	69133
					819,32	15,63	15731	300	–	5121	
34	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	90	1296,68	15,32	116701	1379	–	113023	248102
					1281,36	0,09	115322	8	–	18378	
35	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	125	1401,55	18,41	175194	2301	–	169454	372220
					1383,14	0,15	172893	19	–	27572	
41	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (коллектор из труб) НР = 98 %	м трубопровода	5	2930,2	66	14651	330	9793	4547	20734
					905,6	22,4	4528	112	–	1536	
42	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (коллектор из труб) НР = 98 %	м трубопровода	18	1429,61	37,67	25733	678	12622	12420	41205

				690,72	13,33	12433	240	–	3052	
43	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	224	590,62	65,03	132298	14566	57565	50941	197898
					268,6	30,63	60167	6860	–	14659	
46	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	36790,83	1686,67	44149	2024	13873	22187	71643
					23543,33	784,17	28252	941	–	5307	

Итого по разделу 1 **1 291 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 461 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге 279 712

Накладные расходы, тенге 440 355

Сметная прибыль (8 %), тенге 96 487

Раздел 2 Вентиляция

2.1 ВЕ1-ВЕ24

52	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	19,2	1338,18	37,66	25693	723	–	24746	54474
					1300,52	14,64	24970	281	–	4035	
53	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	36	1689,03	47,39	60805	1706	–	58576	128931

				1641,64	18,67	59099	672	–	9550	
54	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	42,72	1689,04	47,4	72156	2025	–	69509	152998
				1641,64	18,66	70131	797	–	11333	
55	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24,96	1540,75	37,7	38457	941	–	37124	81627
				1503,04	14,66	37516	366	–	6046	
56	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35,2	1540,74	37,67	54234	1326	–	52356	115117
				1503,07	14,66	52908	516	–	8527	
58	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,4	36789,17	1685,83	88294	4046	27743	44374	143281
				23543,75	784,17	56505	1882	–	10613	
59	2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	3,7	30605		113239		113239	–	122298
					–		–		–	9059	
60	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,8	542		18862		18862	–	20371
					–		–		–	1509	

	Итого по разделу 26					**819 097**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					355 590				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 410				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 102				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					185 920				
	Накладные расходы, тенге					340 633				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					71 563				

Локальная смета №2-2-4

Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети

1.2 Кабельные изделия

22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	132,4	349,82	2,5	46316	331	20840	18190	69666
					189,92	0,9	25145	119	–	5160	
23	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	149,2	108,65	3,34	16211	498	3316	9053	27285
					83,09	1,19	12397	177	–	2021	

1.3 Изоляционные изделия

29	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	18	501,28	33,83	9023	609	2218	4589	14701
					344,22	9,83	6196	177	–	1089	

31 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	18	399,06	15,11	7183	272	2210	3427	11459
				261,17	3,28	4701	59	–	849	
33 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %									
		м	108	398,99	15,09	43091	1630	13258	20561	68744
				261,14	3,28	28203	354	–	5092	
	Итого по разделу 27					**191 855**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 642				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 340				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					886				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 842				
	Накладные расходы, тенге					55 820				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 211				

Итого по смете	**56 288 697**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 475 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 765 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	638 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 876 381
Накладные расходы, тенге	16 528 072
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 211 603
Всего	**56 288 697**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	506 598
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	613 389

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 148 174**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**58 556 858**
Итого в текущих ценах 2020 года,к=1,155093551	**67 638 649**
НДС (12 %)	8 116 638
Итого	**75 755 287**
Условная тендерная скидка	429 881
Итого к оплате:	**75 325 406**

Принял (Заказчик): И.О.Руководителя ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Исаев М.Е._____

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
Инженер ПТО
ТОО "Жетысу сәулет құрлысы"
Омаров Ж.Е._____

М.П.(при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж._____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов.К._____

М.П. (при наличии)