Наименование обьекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент)
Панфиловского района Алматинской области
Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 999 109 544,00 тенге
Стоимость работ по договору: 993 440 000,00 тенге
Финансирование на 2019год: 441 328 232,44 тенге
Финансирование на 2020год: 552 111 767,56 тенге
в том числе:
с Республиканского бюджета: 497 179 067,56 тенге
с Местного бюджета: 54 932 700 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 440 000 000,00 тенге
за отчетный месяц: 80 000 000,00 тенге

АКТ № 9
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.Доп.соглашение №2 от 30.03.2020 г.

№ п.п	Программа	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0[redacted]1	«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	объект	**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 328 232,44**	**392 857 142,85**	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**	**8 571 428,57**	**442 511 076,**
		Итого		**993 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801 328 232,44**	**392 857 142,85**	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**	**8 571 428,57**	**442 511 076,**

Заказчик
Руководителя ГУ "Отдел строительства
Панфиловского района"

Нурмолдаев Б.М.
М.П.

Автор[redacted]ский надзор:
Инже[redacted]нер ПТО
ТОО "Жетысу саулет курлысы"
Омаров Ж.Е.
М.П.(при наличии)

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Шауменов С.Ж.
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов .К.
М.П. (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области. Дом №1,№2

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00, Доп №2 от 30.03.2020г

Акт № 9

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 8 Проемы									
159	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2, Дв-3, Дв-7) НР = 69 %	м2	37,32	2659,51	44,8	99253	1672	17545	55699	167348
					2144,59	18,41	80036	687	–	12396	
164	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 в внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных деталях (Дв-4, Дв-5, Дв-6) НР = 90 %	м2	119,7	1582,31	73,2	189403	8762	56193	115412	329200
					1039,67	31,65	124448	3788	–	24385	
168	1110-0501-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	187,2	2827,06	170,29	529226	31879	273386	215208	803989

					1196,37	80,98	223961	15159	–	59555	
170	1 110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	78	2189,14	4,71	170753	367	153428	15420	201067
					217,41	2,24	16958	175	–	14894	
172	1 110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1) НР = 90 %	м2 проемов	67,2	2753,9	163,24	185062	10970	100781	70617	276133
					1090,94	76,67	73311	5152	–	20454	
174	1 110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2) НР = 90 %	м2 проемов	40,32	2487,23	161,09	100285	6495	58696	34333	145387
					870,39	75,74	35094	3054	–	10769	
176	1 10-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-3, Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	11,328	3500	158,02	39648	1790	21167	15783	59865
					1473,43	74,68	16691	846	–	4434	
178	1 10-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	186	2189,14	4,71	407180	876	365866	36770	479466
					217,41	2,25	40438	418	–	35516	

Итого по разделу 8	2 462 455
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	610 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 279
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 047 062
Накладные расходы, тенге	559 242
Сметная прибыль (8 %), тенге	182 403

Раздел 9 Отделка

9.1 Внутренняя отделка

183	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1177	498,34	3,14	586552	3701	–	467605	1138490
					495,2	1,41	582851	1655	–	84333	
188	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	405	691,43	54,12	280030	21917	–	220885	540988
					637,32	44,43	258113	17993	–	40073	
189	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	419	2310,5	18,5	968099	7751	–	771270	1878519
					2292	8,92	960348	3739	–	139150	
190	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	2128,61	41,47	745013	14514	–	590317	1442156
					2087,14	21,13	730499	7397	–	106826	
191	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	332	559,01	9,58	185592	3182	–	146984	359182
					549,43	3,98	182410	1320	–	26606	

9.2 Тамбур,лестничная клетка

198 1115 –0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	691,43	54,12	380288	29764	–	299966	734674
				637,32	44,43	350524	24434	–	54420	
199 1115 –0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	550	635,74	4,97	349658	2734	–	278510	678421
				630,77	2,21	346924	1213	–	50253	
9.3 Наружная отделка										
201 1115—0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2	1860,13	426,02	3,08	792448	5720	328127	368287	1253594
				246,54	0,95	458601	1758	–	92859	
204 1115—0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1010	2847,23	32,31	2875701	32636	1511986	1077026	4268945
				1317,9	15,05	1331079	15203	–	316218	
208 1115—0206-0205	Потолки балконов. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	200	778,75	4,4	155750	880	55830	79458	254025
				495,2	1,41	99040	282	–	18817	

Итого по разделу 9 **12 548 994**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 300 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 122 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 74 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 895 943

	Накладные расходы, тенге					4 300 308				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					929 555				
	Раздел 11 Полы.1 этаж									
	11.1 Тип 1.									
214	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	212,16	1378,69	86,34	292502	18318	142414	126103	452093
					621,09	11,23	131770	2382	–	33488	
215	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	212,16	835,33	42,53	177224	9024	88695	76012	273495
					374,74	6,41	79505	1359	–	20259	
216	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	212,16	642,25	27,02	136259	5732	63231	65856	218284
					317,19	13,03	67296	2764	–	16169	
217	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	846,792	82,77	4,6	70085	3894	62871	4835	80914
					3,92	2,15	3320	1824	–	5994	
	11.2 Тип 2										
219	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,944	383,24	17,83	8793	409	6949	1448	11060
					62,54	4,58	1435	105	–	819	
220	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,944	642,26	27,02	14736	620	6838	7122	23607
					317,21	13,03	7278	299	–	1749	

221	1 111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	22,944	1490,67	86,34	34202	1981	17971	13638	51667
					621,08	11,24	14250	258	–	3827	
222	1 111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	57,36	642,22	27	36838	1549	17095	17805	59014
					317,19	13,02	18194	747	–	4371	
	11.3 Тип 3										
224	1 111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36,984	642,25	27,01	23753	999	11023	11480	38052
					317,19	13,03	11731	482	–	2819	
	11.4 Тип 4 ,5, 6										
225	1 111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	19,332	642,2	27	12415	522	5761	6001	19889
					317,19	13,04	6132	252	–	1473	
226	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	77,33	82,76	4,6	6400	356	5741	442	7389
					3,92	2,16	303	167	–	547	
	11.5 Тип 7										
228	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,78	642,33	26,98	2428	102	1127	1173	3889
					317,2	12,96	1199	49	–	288	
229	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	15,12	82,8	4,63	1252	70	1123	86	1445
					3,9	2,18	59	33	–	107	

230	1111-01	01-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4175	21691,01	7,76	30747	11	25854	4589	38163
						3444,09	–	4882	–	–	2827	
231	1106-03	01-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0272	274338,24	1323,53	7462	36	7083	326	8411
						12610,29	551,47	343	15	–	623	
11.7 Теплоизоляция												
236	1111-01	01-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	588,48	314,46	29,11	185054	17132	–	165510	378609
						285,35	13,85	167922	8152	–	28045	

Итого по разделу 11 1 665 981
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 515 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге 463 776

Накладные расходы, тенге 502 426
Сметная прибыль (8 %), тенге 123 405

Раздел 12 Полы. 2-5 этаж

12.1 Ти п 8

237	1111-01	01-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,208	639,42	24,04	133	5	62	65	214
						317,31	14,42	66	3	–	16	
238	1111-01	01-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	3399,168	82,76	4,6	281331	15631	252374	19411	324801
						3,92	2,15	13326	7324	–	24059	

12.2 Ти п 9

40	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	91,776	383,24	17,84	35172	1637	27795	5789	44238
					62,54	4,57	5740	419	–	3277	
41	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	91,776	642,24	27,01	58942	2479	27352	28489	94425
					317,2	13,03	29111	1196	–	6994	
42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	91,776	1490,68	86,34	136809	7924	71884	54549	206667
					621,09	11,22	57001	1030	–	15309	
43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	91,776	642,24	27,01	58942	2479	27352	28489	94425
					317,2	13,03	29111	1196	–	6994	
	12.3 Тип 10										
45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	147,936	642,25	27,02	95012	3997	44090	45922	152209
					317,2	13,03	46925	1928	–	11275	
	12.4 Тип 11										
46	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,616	642,28	27,02	15168	638	7039	7331	24299
					317,2	13,04	7491	308	–	1800	
47	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	94,464	82,76	4,59	7818	434	7014	540	9027
					3,92	2,16	370	204	–	669	
		Итого по разделу 12					**950 305**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					189 141				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 224				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 608				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					464 962				
		Накладные расходы, тенге					190 585				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					70 393				
		Раздел 13 Разное									
		13.2 Балко[redacted]ы									
257	1109-0606-0[redacted]110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,0299	53428,5	7148,42	161883	21659	9946	92628	274872
					42997,46	1308,95	130278	3966	–	20361	
259	1115-0108-1 808	Балконы Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	343,48	725,64	2,44	249242	839	120836	102314	379680
					371,4	0,95	127567	325	–	28124	
260	2900-0000-0[redacted]000 (пл)	Металлосайдинг К=1,020;	м2	350,3496	1920		672671		672671	–	726485
					–		–		–	53814	
261	1106-0301-0[redacted]407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,9	387627,78	1225,56	348865	1103	147109	183020	574436
					222947,78	520	200653	468	–	42551	
		13.4 Тамбу[redacted] (3шт)									
270	1108-0101-0[redacted]307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	31,2	848,97	20,1	26488	627	17877	7496	36703
					255,9	2,44	7984	76	–	2719	
		13.5 Стреми[redacted]нка. Люк Л-1(3шт)									
294	1109-0304-0[redacted]101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04794	67793,07	24801,84	3250	1189	416	1390	5011
					34313,73	7717,98	1645	370	–	371	

296	1 109-0601-0101	Монтаж люка НР = 69 %	т конструкций	0,19944	90468,31	4402,33	18043	878	365	11833	32266
					84235,86	1749,9	16800	349	–	2390	
299	1 113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	10,38	75,24	1,64	781	17	515	173	1030
					23,99	0,19	249	2	–	76	
	1 3.6 Вент. Шахты										
300	1 110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш1 над кровлей НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,198	97171,72	984,85	19240	195	14630	4052	25155
					22297,98	439,39	4415	87	–	1863	
301	1 109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4329	82605,68	20115,5	35760	8708	979	19583	59770
					60228,69	5331,49	26073	2308	–	4427	
303	1 126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,85	20824,56	1333,33	59350	3800	6368	38732	105929
					17256,84	624,91	49182	1781	–	7847	

305	1 110-0102-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	42	200,17	13,55	8407	569	482	6862	16491
					175,14	6,38	7356	268	–	1222	
307	1 110-0115-0201	Плиты OSB. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	42	349,67	2,5	14686	105	13283	1210	17168
					30,9	1,1	1298	46	–	1272	
308	1 110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	42	2325,88	5,45	97687	229	84033	12180	118656
					319,64	2,57	13425	108	–	8789	
309	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	2,4	2460,83	36,67	5906	88	5119	662	7093
					291,25	15	699	36	–	525	
310	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0336	686428,57	6666,67	23064	224	20946	2284	27376
					56369,05	1250	1894	42	–	2028	
313	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш2 над кровлей НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,42768	97173,12	984,38	41559	421	31602	8753	54337
					22297,04	441,92	9536	189	–	4025	

314	1 109-0302-030	1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,99504	82614,77	20118,79	82205	20019	2256	45011	137393
						60228,73	5329,43	59930	5303	–	10177	
316	1 126-0101-110	1	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	6,144	20824,38	1333,33	127945	8192	13727	83497	228357
						17256,84	624,67	106026	3838	–	16915	
318	1110-0102-060	2	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	90,48	200,15	13,55	18110	1226	1038	14780	35521
						175,13	6,37	15846	576	–	2631	
320	1110-0115-020	1	Плиты OSB. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	90,48	349,69	2,5	31640	226	28617	2606	36986
						30,91	1,08	2797	98	–	2740	

321	1 110-0102 -0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й	90,48	2325,9	5,46	210447	494	181032	26239	255621
					319,64	2,58	28921	233	–	18935	
322	1 110-0114 -0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	5,28	2460,98	36,93	12994	195	11262	1455	15605
					291,1	15,15	1537	80	–	1156	
323	1 107-0107 -0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0672	686413,69	6651,79	46127	447	41892	4570	54753
					56369,05	1264,88	3788	85	–	4056	
326	1110-0102 -0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка Вш3 над кровлей НР = 90 %	м3 древесины в конструкци и	0,15246	97159,91	983,86	14813	150	11264	3119	19367
					22294,37	439,46	3399	67	–	1435	
327	1109-0302 -0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкци и	0,35526	82612,73	20117,66	29349	7147	805	16071	49054
					60229,13	5331,31	21397	1894	–	3634	

329 1126-010 1-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	2,193	20824,44	1333,33	45668	2924	4900	29803	81509
				17256,73	624,72	37844	1370	–	6038	
331 1110-010 2-0602	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	32,34	200,15	13,54	6473	438	371	5283	12696
				175,14	6,37	5664	206	–	940	
333 1110-011 5-0201	Плиты OSB. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	32,34	349,72	2,5	11310	81	10229	932	13221
				30,92	1,08	1000	35	–	979	
334 1110-010 2-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой	32,34	2325,91	5,47	75220	177	64706	9378	91366
				319,64	2,57	10337	83	–	6768	
335 1110-011 4-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	1,86	2460,75	37,1	4577	69	3967	512	5496

				290,86	15,05	541	28	–	407	
336 1 107-0107-0 103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0336	686428,57	6666,67	23064	224	20946	2284	27376
				56369,05	1250	1894	42	–	2028	
339 1 113-0301-1 406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	56,84	75,23	1,6	4276	91	2822	950	5644
				23,98	0,25	1363	14	–	418	

Итого по разделу 13 **3 532 423**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 901 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 82 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 24 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 547 011

Накладные расходы, тенге 739 662

Сметная прибыль (8 %), тенге 261 661

Локальная смета №2-1-2

Раздел 2 Вентиляция

2.1 ВЕ1-ВЕ 24

52 1120-0101-0 10	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	24	1338,21	37,71	32117	905	–	30932	68093
				1300,5	14,63	31212	351	–	5044	
53 1120-0101-0 02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	45	1689,07	47,42	76008	2134	–	73220	161166
				1641,64	18,67	73874	840	–	11938	

54	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	53,4	1689,04	47,4	90195	2531	–	86887	191249
					1641,65	18,65	87664	996	–	14167	
55	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	31,2	1540,74	37,69	48071	1176	–	46405	102034
					1503,04	14,65	46895	457	–	7558	
56	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	44	1540,73	37,66	67792	1657	–	65444	143895
					1503,07	14,66	66135	645	–	10659	

Итого по разделу 2	666 437
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 289
Накладные расходы, тенге	302 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 366

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Водопровод холодной воды В1

1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2516	45,33	7548	136	4954	2455	10803
					819,33	15,67	2458	47	–	800	
2	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	10009	222	10009	222	7397	2393	13394

				2390	52	2390	52	–	992	
3 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	1673,58	19,75	40166	474	29784	9888	54058
				412,83	7,58	9908	182	–	4004	
4 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	53	432,55	19,72	22925	1045	–	21837	48343
				412,83	7,6	21880	403	–	3581	
5 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	19	432,53	19,68	8218	374	–	7828	17330
				412,84	7,58	7844	144	–	1284	
6 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	432,5	19,69	11245	512	–	10711	23712
				412,81	7,58	10733	197	–	1756	
7 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	565,05	34,62	11866	727	–	11197	24908
				530,43	13,62	11139	286	–	1845	
8 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16	681,88	45,88	10910	734	–	10253	22856
				636	17,88	10176	286	–	1693	

9	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	228	1530,95	21,75	349057	4959	–	337269	741232
					1509,2	0,24	344098	54	–	54906	
10	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	185	1401,56	18,42	259289	3407	–	250791	550886
					1383,15	0,15	255882	27	–	40806	
11	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	250	1296,68	15,32	324169	3831	–	313953	689172
					1281,35	0,09	320338	22	–	51050	
		Итого по разделу 1					2 196 694				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					996 846				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 421				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 700				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 135				
		Накладные расходы, тенге					978 575				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					162 717				
	Раздел 2 Канализация К1										
43	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	12	3268,75	102,25	39225	1227	22046	16023	59668
					1329,33	33,17	15952	398	–	4420	
44	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	744,74	1,31	148948	262	–	145796	318324

				743,43	0,43	148686	85	–	23580	
45 1116-0 501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	448	1553,48	3,2	695957	1434	375153	313406	1090112
				712,88	0,96	319370	432	–	80749	

Итого по разделу 2	1 468 104
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	484 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	915
- материалы, изделия и конструкции, тенге	397 199
Накладные расходы, тенге	475 225
Сметная прибыль (8 %), тенге	108 749

Локальная смета №2-1-4

Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети

1.1 Электрическое оборудование

1 1308-03 04-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	11213	978	11213	978	7689	2048	14322
				2546	298	2546	298	–	1061	
10 1308-03 05-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	60	537,77	83,38	32266	5003	1294	19983	56429
				432,82	29,75	25969	1785	–	4180	
12 1308-03 03-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	60	2577,23	24,88	154634	1493	80721	52142	223318
				1207	–	72420	–	–	16542	

16	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	2577	25	2577	25	1345	869	3722
					1207	–	1207	–	–	276	
18	1308-0205-1001	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн НР = 72 %	шт.	1	2841	1084	2841	1084	280	1342	4518
					1477	387	1477	387	–	335	
	1.2 Кабельные изделия										
22	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	231,7	349,83	2,5	81056	580	36472	31832	121919
					189,92	0,89	44004	207	–	9031	
23	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	261,1	108,66	3,34	28370	871	5804	15844	47751
					83,09	1,19	21695	311	–	3537	
	1.3 Изоляционные изделия										
29	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	45	501,29	33,82	22558	1522	5546	11471	36751
					344,22	9,82	15490	442	–	2722	
31	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	31,5	398,95	15,08	12567	475	3866	5997	20049

				261,14	3,27	8226	103	–	1485	
33	1308-0206-19[redacted]1	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	189	398,99	15,1	75410	2853	23202	35981	120302
					261,14	3,28	49355	619	–	8911	

Итого по разделу 1	649 081
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	166 219
Накладные расходы, тенге	177 509
Сметная прибыль (8 %), тенге	48 080

Раздел 2 Эл[redacted]/оборудование групповой квартирной сети

2.1 Эл/техни[redacted]ческое оборудование

51	1308-0305-09[redacted]1	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	60	3147,92	87,52	188875	5251	30864	111272	324159
					2546	29,75	152760	1785	–	24012	
53	1308-0303-06[redacted]1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	252	2577,23	24,87	649463	6267	339032	218998	937938
					1207	–	304164	–	–	69477	

2.3 Эл/устан[redacted]овочные изделия

66	1308-0305-01[redacted]8	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	30	469,33	4,23	14080	127	205	9924	25924
					458,27	1,2	13748	36	–	1920	

68	308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	120	385,45	3,34	46254	401	1553	31999	84513
					369,17	1,19	44300	143	–	6260	
70	308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	80	385,44	3,33	30835	266	1035	21333	56341
					369,18	1,19	29534	95	–	4173	
	2.4 Кабельные изделия										
78	308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6990	310,05	142,71	2167235	997559	313401	829821	3236820
					122,5	42,38	856275	296254	–	239764	
	2.5 Изоляционные изделия										
84	1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	4450	399	15,09	1775547	67165	546309	847177	2832542
					261,14	3,27	1162073	14562	–	209818	
86	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2540	399	15,09	1013458	38336	311826	483558	1616777
					261,14	3,27	663296	8313	–	119761	

Итого по разделу 2	9 115 014
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 226 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 115 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	321 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 544 225
Накладные расходы, тенге	2 554 082
Сметная прибыль (8 %), тенге	675 185

Раздел 3 Эл/оборудование общедомовой сети

3.3 Кабельные изделия

112	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	355	310,05	142,71	110066	50663	15915	42144	164387
					122,5	42,38	43488	15046	–	12177	
113	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	669	349,83	2,5	234033	1674	105303	91910	352018
					189,92	0,89	127056	597	–	26075	
114	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	114444		4578		4578	–	4944
					–		–		–	366	
115	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	169111		67644		67644	–	73056
					–		–		–	5412	
116	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	234753		14085		14085	–	15212
					–		–		–	1127	
117	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	177266		10636		10636	–	11487
					–		–		–	851	

118 2306-0144-05 04	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,464	267493		124117		124117	–	134046
				–		–		–	9929	
3.4 Изоляционные изделия										
119 1308-0206-19 01	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР = 72 %	м	355	399	15,09	141645	5357	43583	67584	225967
				261,14	3,27	92705	1161	–	16738	
120 2301-0504-01 02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	355	29		10295		10295	–	11119
				–		–		–	824	
	Итого по разделу 3					992 236				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					263 249				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 694				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 804				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					396 156				
	Накладные расходы, тенге					201 638				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					73 499				

Локальная смета №2-2-1

Раздел 8 Проемы

164 1110-0107-01 06	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-4, Дв-5, Дв-6) НР = 90 %	м2	61,28	1582,34	73,22	96966	4487	28768	59085	168535
				1039,67	31,64	63711	1939	–	12484	
168 1110-0501-03 2	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	187,2	2827,06	170,29	529226	31879	273386	215208	803989

					1196,37	80,98	223961	15159	–	59555	
170 1 1	10-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	38	2189,16	4,71	83188	179	74747	7513	97957
					217,42	2,26	8262	86	–	7256	
172 1 1	10-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Ок-1) НР = 90 %	м2 проемов	67,8	2753,89	163,24	186714	11068	101680	71248	278599
					1090,94	76,67	73966	5198	–	20637	
174 1 1	10-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2) НР = 90 %	м2 проемов	26,88	2487,24	161,12	66857	4331	39130	22889	96926
					870,39	75,74	23396	2036	–	7180	
176 1 1	10-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-3, Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	14,156	3499,93	157,95	49545	2236	26451	19724	74811
					1473,44	74,74	20858	1058	–	5542	
178 1 1	10-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	148,8	2189,15	4,71	325745	701	292693	29417	383575
					217,41	2,24	32351	334	–	28413	
		Итого по разделу 8					1 904 392				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					446 505				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					54 881				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 810				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					836 855				

	Накладные расходы, тенге					425 084					
	Сметная прибыль (8 %), тенге					141 067					

Раздел 9 Отделка

9.1 Внутренняя отделка

191	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	554,19	820,85	40,87	454906	22652	127767	258817	770821
					549,43	34,35	304487	19034	–	57098	

9.2 Тамбур,лестничная клетка

196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	326,52	778,75	4,4	254278	1437	91148	129722	414720
					495,2	1,41	161693	459	–	30720	
198	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	638	905,78	54,12	577886	34527	136751	347962	999916
					637,32	44,43	406608	28344	–	74068	
199	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностеи под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	638	861,04	6,86	549346	4378	142536	323071	942210
					630,77	2,21	402432	1407	–	69793	

9.3 Наружная отделка

208 1 115-0206-0205	Потолки балконов. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400	778,75	4,4	311501	1760	111661	158914	508048
				495,2	1,41	198080	562	–	37633	
	Итого по разделу 9					**3 635 715**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 473 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 754				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					49 806				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					609 863				
	Накладные расходы, тенге					1 218 486				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					269 312				

Раздел 10 Полы.Подвал

10.1 Тип1*

213 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	702,97	206,58	28,97	145219	20365	77413	51718	212692
				67,49	10,78	47441	7578	–	15755	
	Итого по разделу 10					**212 692**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 441				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 365				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 578				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 413				
	Накладные расходы, тенге					51 718				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 755				

Раздел 11 Полы.1 этаж

214 1111-0101-04 01	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	106,68	1378,69	86,34	147079	9211	71610	63409	227327
				621,09	11,23	66258	1198	–	16839	
215 1111-0101-04 02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	106,68	835,34	42,54	89114	4538	44598	38221	137522
				374,75	6,4	39978	683	–	10187	
216 1111-0101-11 01	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	106,68	642,24	27,02	68514	2882	31794	33114	109758
				317,19	13,03	33838	1390	–	8130	
217 1111-0101-11 02	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	519,02	82,77	4,6	42957	2387	38535	2964	49595
				3,92	2,15	2035	1118	–	3674	
11.2 Тип 2										
219 1111-0101-11 07	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,472	383,28	17,87	4397	205	3474	724	5531
				62,59	4,53	718	52	–	410	
220 1111-0101-11 01	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,472	642,26	27,02	7368	310	3419	3561	11803
				317,21	12,99	3639	149	–	874	
221 1111-0101-04 01	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	34,416	1490,64	86,33	51302	2971	26956	20456	77499

					621,08	11,24	21375	387	–	5741	
222 1	111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,416	642,26	27,02	22104	930	10257	10683	35410
					317,21	13,02	10917	448	–	2623	
1	1.3 Тип 3										
224 1	111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,492	642,28	27,04	11877	500	5511	5741	19027
					317,22	13,03	5866	241	–	1409	
1	1.4 Тип 4 ,5, 6										
225 1	111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,666	642,25	27	6208	261	2881	3000	9945
					317,19	13,04	3066	126	–	737	
226 1	111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	38,664	82,76	4,58	3200	177	2871	221	3695
					3,93	2,15	152	83	–	274	
1	1.5 Тип 7										
230 1	111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,4175	21691,01	7,76	30747	11	25854	4589	38163
					3444,09	–	4882			2827	
231 1	106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0272	274338,24	1323,53	7462	36	7083	326	8411
					12610,29	551,47	343	15	–	623	
1	1.7 Теплоизоляция										
235 2	111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	90,9201	25157		2287277		2287277	–	2470259

236 1 111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	588,48	–		–		–	182982	
				314,46	29,11	185054	17132	–	165510	378609
				285,35	13,85	167922	8152	–	28045	
	Итого по разделу 11					3 582 554				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					360 989				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					41 551				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 042				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 562 120				
	Накладные расходы, тенге					352 519				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					265 375				
	Раздел 12 Полы. 2-5 этаж									
	12.1 Тип 8									
237 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	424,896	642,25	27,02	272888	11480	126633	131892	437162
				317,2	13,03	134775	5536	–	32382	
238 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1699,584	82,76	4,6	140666	7816	126187	9706	162402
				3,92	2,15	6663	3662	–	12030	
	12.2 Тип 9									
240 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	45,888	383,26	17,85	17587	819	13898	2894	22119
				62,54	4,55	2870	209	–	1638	

241 1111-0101——1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	45,888	642,24	27,02	29471	1240	13676	14244	47212
				317,19	13,03	14555	598	–	3497	
242 1111-0101——0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	183,552	1490,7	86,34	273621	15848	143771	109099	413338
				621,09	11,23	114002	2061	–	30618	
243 1111-0101——1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	183,552	642,25	27,02	117886	4959	54705	56977	188852
				317,2	13,03	58222	2392	–	13989	
12.3 Тип [redacted] 0										
245 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	73,968	642,24	27,01	47505	1998	22045	22960	76102
				317,19	13,03	23462	964	–	5637	
12.4 Тип 1 1										
246 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,616	642,28	27,02	15168	638	7039	7331	24299
				317,2	13,04	7491	308	–	1800	
247 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	47,8	82,76	4,6	3956	220	3549	273	4567
				3,91	2,15	187	103	–	338	
	Итого по разделу 12					**1 376 053**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					362 227				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 018				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 833				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					511 503				

		Накладные расходы, тенге				355 376				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				101 929				

Локальная смета №2-2-2

Раздел 2 Вентиляция

2.1 ВЕ1-ВЕ24

52	1120-01-101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,8	1338,19	37,67	38540	1085	–	37119	81712
					1300,52	14,65	37455	422	–	6053	
53	1120-01-101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	54	1689,07	47,43	91210	2561	–	87863	193399
					1641,65	18,65	88649	1007	–	14326	
54	1120-01-101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	64,08	1689,03	47,39	108233	3037	–	104263	229496
					1641,64	18,65	105196	1195	–	17000	
55	1120-01-101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	37,44	1540,76	37,69	57686	1411	–	55688	122444
					1503,07	14,66	56275	549	–	9070	
56	1120-01-101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35,2	1540,74	37,67	54234	1326	–	52356	115117
					1503,07	14,66	52908	516	–	8527	

	Итого по разделу 2					742 168				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					340 483				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 420				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 689				
	Накладные расходы, тенге					337 289				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					54 976				
	Локальная смета №2-2-3									
	Раздел 2 Канализация К1									
43	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м труб	12	3268,75	102,25	39225	1227	22046	16023	59668
					1329,33	33,17	15952	398	–	4420	
44	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	81	1020,48	1,31	82659	106	22335	59047	153042
					743,43	0,42	60218	34	–	11336	
45	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	89,6	1553,48	3,2	139192	287	75031	62681	218023
					712,88	0,96	63874	86	–	16150	
46	2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	2020		12120		12120	–	13090
					–		–		–	970	
47	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 135° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	147	1474		216678		216678	–	234012
					–		–		–	17334	

48	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 135° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	320	4800	4800	–	5184
					–	–	–	384	
49	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78	2745	214110	214110	–	231239
					–	–	–	17129	
50	2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	192	649	124608	124608	–	134577
					–	–	–	9969	
51	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114	1298	147972	147972	–	159810
					–	–	–	11838	
52	2302-0303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 100x50x100, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	6137	128877	128877	–	139187
					–	–	–	10310	
53	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	679	81480	81480	–	87998
					–	–	–	6518	
54	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	192	5760	5760	–	6221
					–	–	–	461	
55	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	36	155	5580	5580	–	6026
					–	–	–	446	

56	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	36	400	14400	14400	–	15552
					–	–	–	1152	
57	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1931	139032	139032	–	150155
					–	–	–	11123	
58	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	1854	116802	116802	–	126146
					–	–	–	9344	
61	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	542	36314	36314	–	39219
					–	–	–	2905	
63	2111-0403-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	2694	124463	124463	–	134420
					–	–	–	9957	

64 2 111-0-403-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	184,8	5247	969646	969646	–	1047218		
				–	–	–	77572			
	Итого по разделу 2				2 960 787					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 044					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 620					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				518					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 462 054					
	Накладные расходы, тенге				137 751					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				219 318					

Локальная смета №2-2-4

Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети

2.1 Эл/техническое оборудование

51 1308-03-05-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	48	3147,96	87,54	151102	4202	24692	89018	259330
				2546	29,75	122208	1428	–	19210	
53 1308-03-03-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	202	2577,24	24,87	520603	5024	271765	175546	751841
				1207	–	243814	–	–	55692	

2.3 Эл/установочные изделия

63	13[illegible]8-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	250	457,93	3,34	114483	834	5444	78122	208013
					432,82	1,19	108205	298	–	15408	
66	130[illegible]8-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	48	469,35	4,23	22529	203	329	15880	41482
					458,27	1,21	21997	58	–	3073	
68	130[illegible]8-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	192	385,45	3,33	74006	640	2485	51198	135220
					369,17	1,19	70881	228	–	10016	
70	130[illegible]-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	120	385,45	3,34	46254	401	1553	31999	84513
					369,17	1,19	44300	143	–	6260	
	2.4 [illegible]Кабельные изделия										
78	1308[illegible]-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6125,4	310,05	142,71	1899166	874168	274636	727180	2836454
					122,5	42,38	750362	259610	–	210108	
	2.5 [illegible]Изоляционные изделия										
84	1308 [illegible]-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3950	399	15,09	1576047	59618	484926	751990	2514280
					261,14	3,27	1031503	12927	–	186243	
86	1308[illegible]0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2270	399	15,09	905730	34262	278680	432156	1444917
					261,14	3,27	592788	7429	–	107031	

	Итого по разделу 2					8 276 050				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 986 058				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					979 352				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					282 121				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 344 510				
	Накладные расходы, тенге					2 353 089				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					613 041				
	Раздел 3 Эл/оборудование общедомовой сети									
	3.3 Кабельные изделия									
112	1308-0201-0901 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
		м кабеля	284	310,05	142,71	88053	40530	12733	33715	131509
				122,5	42,38	34790	12037	–	9741	
113	1308-0206-1303 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %									
		м	535,2	349,83	2,5	187227	1339	84243	73529	281616
				189,92	0,89	101645	478	–	20860	
114	2306-0144-0303 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,04	114444		4578		4578	–	4944
				–		–		–	366	
115	2306-0144-0503 Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,4	169111		67644		67644	–	73056
				–		–		–	5412	

1	16	2306-0144-0 703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	234753	14085	14085	–	15212
						–	–	–	1127	
1	17	2306-0144-0 304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	177266	10636	10636	–	11487
						–	–	–	851	
1	8	2306-0144-0 04	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,464	267493	124117	124117	–	134046
						–	–	–	9929	
			3.4 Изоляционные изделия							
11	9	1308-0206-1 01	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР = 72 %	м	284	399	15,09	113315	4286	34865	54068	180774
						261,14	3,27	74164	930	–	13391	
12	0	2301-0504-01 02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	355	29		10295		10295	–	11119
						–		–		–	824	
			Итого по разделу 3					**843 763**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 599				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 155				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 445				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 196				

Накладные расходы, тенге	161 312
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 501
Итого по смете	**59 781 898**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 403 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 842 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	921 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 732 992
Накладные расходы, тенге	16 374 447
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 428 287
Всего	**59781898**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	538 037
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	651 455
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 219 428**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**62 190 818**
Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,155093551	**71 836 213**
НДС (12 %)	8 620 346
Итого	**80 456 558**
Условная тендерная скидка	**456 558**
Итого к оплате:	**80 000 000**

Принял (Заказчик):Руководитель ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Нурмолдаев Б.М._____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж._____

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
Инженер ПТО
ТОО "Жетысу сәулет құрылысы"
Омаров Ж.Е._____

М.П.(при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Кожмамбетов.К._____

М.П. (при наличии)