Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент)
Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 11
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года
Договору №190071 от 05.07.2019г.Доп.соглашение №2 от 30.03.2020 г. Доп. соглашение №3 от 16.09.2020 г.Доп договор № 04/1 от 07.06.2021г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№04/1	от 24.05.2021 г	РБ	011	ТОО"ТехноСнаб 2002"		17	
Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1					НДС	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты		
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области»	993440000,00	49 047 112,89	41135596,44	54932766,44	1129658,00		12667512,00		7911516,45	54932766,44
Всего:	**993440000,00**	**49 047 112,89**	**41135596,44**	**54932766,44**	**1129658,00**		**12667512,00**		**5885653,55**	**54932766,44**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **Кашкынбаев.Б.Т.**
М.П.(при наличии)

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ **Шауменов С.Ж.**
М.П.(при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области Дом №1,

Наименование объекта:«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00, Доп №2 от 30.03.2020г, Доп соглашение №3 от.16.09.2020 г Доп. договор № 04/1 от 07.06.2021г

Акт № 11

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета №2-1-1										
	Раздел 3 Бетонные работы										
	3.1 Монолитная лестница (3шт)										
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	203,04	75,22	1,6	15273	325	10078	3395	20161
					23,99	0,25	4870	50	–	1493	
	3.2 Перекрытия										
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54	202229		109204		109204	–	117940
					–		–		–	8736	

		Итого по разделу 3					**138 101**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 870				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					325				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 282				
		Накладные расходы, тенге					3 395				
	Раздел 7 Кровля										
141	1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	44,7	725,62	2,44	32435	109	15725	13314	49409
					371,39	0,94	16601	42	–	3660	
		Итого по разделу 7					**49 409**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 601				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 725				
		Накладные расходы, тенге					13 314				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 660				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 229				
	Раздел 8 Проемы										
162	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-1) НР = 69 %	м2	16,38	2200,12	47,19	36038	773	2585	22771	63514
					1995,12	19,6	32680	321	–	4705	
171	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	14,4	2802,57	13,68	40357	197	25799	13255	57901
					997,29	3,26	14361	47	–	4289	

179	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,6	2802,5	13,66	94164	459	60197	30929	135100
					997,26	3,3	33508	111	–	10007	
		Итого по разделу 8					**256 515**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					80 549				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 429				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					479				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					88 581				
		Накладные расходы, тенге					66 955				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					19 001				
		Раздел 9 Отделка									
		9.1 Внутренняя отделка									
184	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2942,4	324,1	2,54	953644	7480	445003	403766	1466003
					170,32	1,21	501161	3546	–	108593	
187	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7054,8	292,88	2,28	2066209	16100	973349	867518	3168425
					152,63	1,08	1076760	7638	–	234698	

189	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	280,9	3529,48	18,5	991430	5196	342411	517063	1629172
					2292	8,92	643823	2506	–	120679	
192	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	554,19	297,78	2,28	165028	1265	79178	68148	251830
					152,63	1,08	84585	600	–	18654	
9.2 Тамбур,лестничная клетка											
195	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,24	707,39	3,06	15025	65	3767	8979	25924
					526,98	1,46	11193	31	–	1920	
197	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	326,52	324,1	2,54	105826	830	49382	44806	162683
					170,32	1,21	55614	394	–	12051	

200	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	797,5	292,88	2,28	233573	1820	110032	98068	358172
					152,63	1,08	121721	864	–	26531	
		Итого по разделу 9					**7 062 209**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 494 857				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 756				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 579				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 003 122				
		Накладные расходы, тенге					2 008 348				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					523 126				

Раздел 11. Полы.1 этаж

11.1 Тип 1.

1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-0,552	643,12	27,17	-355	-15	-165	-171	-568
					317,03	12,68	-175	-7	–	-42	
218	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 покрытия	531,12	392,12	20,05	208262	10649	–	190607	430779
					372,07	9,72	197613	5160	–	31910	
218	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 покрытия	263,37	1988,23	–	523641	–	523641	–	565532
					–	–	–	–	–	41891	

11.2 Тип 2

221 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	34,416	1490,64	86,33	51302	2971	26956	20456	77499
				621,08	11,24	21375	387	–	5741	
222 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-34,416	642,26	27,02	-22104	-930	-10257	-10683	-35410
				317,21	13,02	-10917	-448	–	-2623	
223 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	57,36	1140,62	–	65426	–	–	61500	137080
				1140,62	–	65426	–	–	10154	
11.4 Тип 4 ,5, 6										
227 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	48,33	134,31	3,43	6491	166	492	5536	12989
				120,69	1,16	5833	56	–	962	
11.5 Тип 7										
232 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	9,45	134,5	3,49	1271	33	97	1083	2542
				120,74	1,16	1141	11	–	188	
11.6 Плинтусы										
233 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	637,7	289,02	2,15	184310	1372	132525	47866	250750
				79,05	0,8	50413	508	–	18574	
234 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	129,66	284,85	–	36934	–	–	34718	77384

				284,85	–	36934	–	–	5732	
	Итого по разделу 11					**1 518 577**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					367 643				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 246				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 667				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					673 289				
	Накладные расходы, тенге					350 912				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					112 487				
Раздел 12 Полы. 2-5 этаж										
12.1 Тип 8										
237	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	849,584	642,25	27,02	545642	22953	253204	263722	874113
					317,2	13,03	269485	11070	–	64749	
239	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 % kмат1=0; kмат2=0; kмат3=0;	м2 покрытия	1062	392,12	20,05	416429	21293	–	381128	861362
					372,07	9,72	395136	10319	–	63805	
239	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1062	2361,99	20,05	2508431	21293	2092002	381128	3120724
					372,07	9,72	395136	10319	–	231165	
12.2 Тип 9											
244	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	91,776	1628,99	70,67	149502	6486	38334	101114	270665
					1140,63	31,45	104682	2886	–	20049	
244	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % kмат1=0; kмат2=0; kмат3=0;	м2 покрытия	137,664	1211,3	70,68	166752	9730	–	151669	343895

12.4 Тип 11				1140,62	31,44	157022	4328	–	25474	
248 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	59,04	134,32	3,44	7930	203	601	6761	15866
				120,7	1,13	7126	67	–	1175	
12.5 Плинтусы										
249 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м плинтусов	1530,48	80,6	1,55	123360	2369	–	114437	256821
				79,05	0,49	120991	750	–	19024	
249 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1020,32	289,02	2,15	294897	2196	212040	76587	401203
				79,05	0,8	80661	814	–	29719	
250 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м плинтусов	318,18	284,85	–	90634	–	–	85196	189896
				284,85	–	90634	–	–	14066	
250 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	200	546,21	1,56	109242	312	51960	53690	175967
				284,85	0,74	56970	147	–	13035	

Итого по разделу 12 **6 510 512**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 677 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 86 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 40 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 648 141

Накладные расходы, тенге 1 615 432

Сметная прибыль (8 %), тенге 482 261

Раздел 13 Разное

13.1 Пандус (3шт)

253 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	7,725	75,21	1,55	581	12	384	129	767
				23,95	0,26	185	2	–	57	
	Итого по разделу 13					**767**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					185				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					384				
	Накладные расходы, тенге					129				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57				
Раздел 14 Отмостка										
342 1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	16,52	12016,34	2728,33	198510	45072	42113	128424	353089
				6738,8	1531,23	111325	25296	–	26155	
343 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	33,04	3945,55	1530,05	130361	50553	53381	45493	189922
				799,85	680,69	26427	22490	–	14068	
344 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,738	18616,41	1077,67	199903	11572	175893	13489	230463
				1158,32	222,11	12438	2385	–	17071	
	Итого по разделу 14					**773 474**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					150 190				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 197				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					50 171				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					271 387				
	Накладные расходы, тенге					187 406				

		Сметная прибыль (8 %), тенге				57 294				
	Локальная смета №2-1-2									
	Раздел 1 Отопление									
34	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	42	1283,02	1,67	53887	70	–	52743	115160
					1281,36	0,05	53817	2	–	8530	
35	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	42	1384,45	1,31	58147	55	–	56933	124286
					1383,14	0,07	58092	3	–	9206	
		Итого по разделу 1					**239 446**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 909				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5				
		Накладные расходы, тенге					109 676				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 736				
	Раздел 2 Вентиляция										
	2.1 ВЕ1-ВЕ24										
50	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	24	4711,04	195,71	113065	4697	1058	106728	237376
					4471,25	66,5	107310	1596	–	17583	

52	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	48	82,52	–	3961	–	3961	–	4278
					–	–	–	–	–	317	
53	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м2 поверхности воздуховодов	-43,67657	4865,58	47,39	-212512	-2070	-138741	-71065	-306263
					1641,64	18,64	-71701	-814	–	-22686	
54	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	106,8	99,58	–	10635	–	10635	–	11486
					–	–	–	–	–	851	
55	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	62,4	99,49	–	6208	–	6208	–	6705
					–	–	–	–	–	497	

56	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности воздуховодов	88	99,5	–	8756	–	8756	–	9456
				–	–	–	–	–	700	
57	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	решетка	96	1213,21	29,79	116468	2860	–	112488	247272
					1183,42	12,25	113608	1176	–	18316	
58	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	3	36789,33	1686	110368	5058	34679	55467	179102
					23543,67	784	70631	2352	–	13267	
61	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	7415,08	103,83	88981	1246	65190	22382	120272
					1878,75	24,5	22545	294	–	8909	

Итого по разделу 2	**509 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	242 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-8 254
Накладные расходы, тенге	226 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 754

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Водопровод холодной воды В1

40	1117-0201-0103	Смесители для моек. Установка НР = 98 %	шт.	60	3297,5	0,13	197850	8	146392	50421	268133
					857,5	–	51450	–	–	19862	
41	1117-0201-0103	Смесители для ванн и умывальников. Установка НР = 98 %	шт.	60	7555,5	0,13	453330	8	401872	50421	544051
					857,5	–	51450	–	–	40300	
42	1117-0201-0103	Смесители для умывальника. Установка НР = 98 %	шт.	60	3162,5	0,13	189750	8	138292	50421	259385
					857,5	–	51450	–	–	19214	

Итого по разделу 1 **1 071 569**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 154 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24
- материалы, изделия и конструкции, тенге 686 556

Накладные расходы, тенге 151 263

Сметная прибыль (8 %), тенге 79 376

Раздел 2 Канализация К1

44	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	121,5	1020,47	1,31	123987	159	33501	88570	229560
					743,43	0,42	90327	51	–	17005	
59	1115-0404-0304	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,768	140,92	–	531	–	73	366	969

60 1109-0601-0102	Монтаж упоров металлических НР = 69 %			121,55	–	458	–	–	72	
		т конструкций	0,051	53882,35	2529,41	2748	129	181	1698	4802
				47803,92	450,98	2438	23	–	356	
62 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	210	590,62	65,02	124030	13655	53968	47757	185530
				268,6	30,62	56407	6431	–	13743	
	Итого по разделу 2					**420 861**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					149 630				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 941				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 505				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 723				
	Накладные расходы, тенге					138 390				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 176				
Раздел 3 Санитарно-техническое оборудование										
65 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
		комплект	60	3381,57	166,13	202894	9968	32154	162297	394406
				2679,53	80,62	160772	4837	–	29215	
67 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	60	2690	83,67	161400	5020	13055	142827	328565
				2388,75	40,28	143325	2417	–	24338	
70 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	60	2300,85	62,87	138051	3772	19619	114159	272387
				1911	30,48	114660	1829	–	20177	
72 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	60	2933,62	327,98	176017	19679	13013	149477	351534

				2388,75	153,38	143325	9203	–	26040	
	Итого по разделу 3					**1 346 892**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					562 082				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 439				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 286				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 841				
	Накладные расходы, тенге					568 760				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					99 770				
Раздел 4 Канализация К3										
74	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %								
			насос	1	18832	401	18832	401	3273	14977	36514
					15158	125	15158	125	–	2705	
76	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %								
			шт.	2	2073	117,5	4146	235	601	3292	8033
					1655	24,5	3310	49	–	595	
80	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %								
			м трубопровода	3	1760	37,67	5280	113	3095	2070	7938
					690,67	13,33	2072	40	–	588	
81	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %								
			м2	0,54	155,56	1,85	84	1	66	12	104
					31,48	–	17	–	–	8	

82	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	0,54	88,89	–	48	–	35	9	62
					24,07	–	13	–	–	5	

Итого по разделу 4 **52 651**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 070

Накладные расходы, тенге 20 360

Сметная прибыль (8 %), тенге 3 901

Локальная смета №2-1-4

Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети

1.1 Эл/техническое оборудование

3	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	3	1213	83,67	3639	251	65	2457	6584
					1107,67	30	3323	90	–	488	
6	1308-0103-0302	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3687	1084	11061	3252	459	6128	18564
					2450	387	7350	1161	–	1375	
8	1308-0305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	15	5991,4	342,73	89871	5141	8350	56279	157842
					5092	119	76380	1785	–	11692	
14	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	1	3149	88	3149	88	515	1855	5404

				2546	30	2546	30	–	400	
20	1308-0303-1102	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	2	4119,5	25	8239	50	3097	3666	12857
					2546	–	5092	–	–	952	
1.3 Изоляционные изделия											
35	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	13	744,23	52,62	9675	684	4516	3283	13995
					344,23	6,54	4475	85	–	1037	
1.4 Заземление											
37	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	4	2952,75	164,25	11811	657	7830	2514	15471
					831	41,75	3324	167	–	1146	
38	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	419,05	17,52	8800	368	4444	2934	12673
					189,9	4,14	3988	87	–	939	
39	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	595,8	24,22	29790	1211	20270	6219	38890
					166,18	6,56	8309	328	–	2881	
40	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	371	15,5	2226	93	922	886	3361

				201,83	3,33	1211	20	–	249	
41 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	75	486,71	22,12	36503	1659	18819	11843	52214
				213,67	5,65	16025	424	–	3868	
1.5 Стальные изделия. Кабельный лоток										
42 1308-0206-0601	Лоток металлический длиной 2,5 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР = 72 %	м	55	615,96	152,31	33878	8377	4610	17103	55059
				379,84	52,05	20891	2863	–	4078	
	Итого по разделу 1					**392 914**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					152 914				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 831				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 040				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					73 897				
	Накладные расходы, тенге					115 167				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					29 105				
Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети										
2.2 Светотехническое оборудование										
57 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	60	1803,15	719,08	108189	43145	7759	61786	183573
				954,75	475,48	57285	28529	–	13598	
60 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	240	643,34	11,34	154402	2722	1975	108405	283832

				623,77	3,57	149705	857	–	21025	
2.3 Эл/установочные изделия										
63 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	570	457,93	3,34	261019	1901	12411	178117	474267
				432,82	1,19	246707	678	–	35131	
66 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	30	469,33	4,23	14080	127	205	9924	25924
				458,27	1,2	13748	36	–	1920	
68 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	120	385,45	3,34	46254	401	1553	31999	84513
				369,17	1,19	44300	143	–	6260	
70 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	70	385,46	3,34	26982	234	906	18666	49300
				369,17	1,19	25842	83	–	3652	
74 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	60	1151,45	–	69087	–	1527	41212	119123
				1126	–	67560	–	–	8824	
76 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	60	3134,7	26,58	188082	1595	4207	179355	396832
				3038	12,25	182280	735	–	29395	
	Итого по разделу 2					**1 617 364**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					787 427				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					50 125				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 061				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 543				
	Накладные расходы, тенге					629 464				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					119 805				
Раздел 3 Эл/оборудование общедомовой сети										
3.1 Светотехническое оборудование										
89 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	40	1803,18	719,08	72127	28763	5174	41190	122382
				954,75	475,48	38190	19019	–	9065	
90 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1949		11694		11694	–	12630
				–		–		–	936	
91 2307-0101-0702	Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 17677-82	шт.	18	1579		28422		28422	–	30696
				–		–		–	2274	
92 2307-0101-0224	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	16	1290		20640		20640	–	22291
				–		–		–	1651	
93 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	40	738		29520		29520	–	31882
				–		–		–	2362	
94 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	1462	171	1462	171	18	960	2616

				1273	60	1273	60	–	194	
95	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753		10753		10753	–	11613
					–		–		–	860	
3.2 Эл/установочные изделия											
96	1308-0305-0107	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	15	385,53	3,33	5783	50	195	4000	10566
					369,2	1,2	5538	18	–	783	
97	2307-0206-0101	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	15	1867		28005		28005	–	30245
					–		–		–	2240	
98	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт	3	385,67	3,33	1157	10	39	800	2114
					369,33	1	1108	3	–	157	
99	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306		918		918	–	991
					–		–		–	73	
100	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	13	430,23	3,38	5593	44	88	3941	10297
					420,08	0,92	5461	12	–	763	

101	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			шт.	13	217		2821		2821	–	3047
					–		–		–	226	
102	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	385,67	3,33	1157	10	39	800	2114
					369,33	1	1108	3	–	157	
103	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	3	481,67	4,33	1445	13	19	1020	2662
					471	1	1413	3	–	197	
104	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	3	315		945		945	–	1021
					–		–		–	76	
105	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	3	234		702		702	–	758
					–		–		–	56	
106	1310-0701-0202	Датчик движения. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	15	2552,4	2,27	38286	34	1502	22418	65560
					2450	–	36750	–	–	4856	

107	2308-0302-0207	Датчик движения ДД-010								
			шт.	15	1275		19125		19125	–	20655
					–		–		–	1530	
108	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм								
			шт.	59	249		14691		14691	–	15866
					–		–		–	1175	
109	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК								
			шт.	19	184		3496		3496	–	3776
					–		–		–	280	
110	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %								
			шт	2	469,5	4,5	939	9	13	662	1729
					458,5	1	917	2	–	128	
111	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	2	373		746		746	–	806
					–		–		–	60	
		Итого по разделу 3					**406 317**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 758				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 104				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 120				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				179 565				
		Накладные расходы, тенге				75 791				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				30 099				
	Раздел 4 Испытания и электроизмерения									
121	1310-0901-1301	Участок усилительный смонтированный. Измерение сопротивления изоляции НР = 61 %								
		измерение	1	4399	2267	4399	2267	–	1682	6567
				2132	625	2132	625	–	486	
122	1310-0901-1307	Кабель симметричный на усилительном участке на двухкабельной линии, емкость 1х4. Испытание электрической прочности изоляции с оконечных устройств НР = 61 %								
		кабель	312	1330,08	755,82	414985	235816	–	148927	609025
				574,26	208,25	179169	64974	–	45113	
		Итого по разделу 4				**615 592**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				181 301				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				238 083				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				65 599				
		Накладные расходы, тенге				150 609				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				45 599				
	Локальная смета №2-1-6									
	Раздел 1 Внутреннее газоснабжение									
1	1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %								
		м трубопровода	48	2321,9	20,44	111451	981	93947	16550	138241
				344,23	7,6	16523	365	–	10240	

2 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	1852,18	20,43	133357	1471	107102	24824	170835
				344,22	7,6	24784	547	–	12654	
3 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	1703,83	20,44	61338	736	48210	12412	79650
				344,22	7,58	12392	273	–	5900	
4 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	114	1639,5	20,44	186903	2330	145331	39306	244306
				344,23	7,6	39242	866	–	18097	
7 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	60	3469,5	228,22	208170	13693	116783	82506	313930
				1294,9	108,27	77694	6496	–	23254	
10 1116-0901-0501	Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	60	529,2	26,02	31752	1561	991	29336	65975
				486,67	12,25	29200	735	–	4887	
12 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1683,29	37,71	47132	1056	26736	19319	71767
				690,71	13,32	19340	373	–	5316	
13 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	28	1311	7,29	36708	204	7555	28717	70659

14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей		1033,89	2,07	28949	58	–	5234	
			0,05046	1285770,91	465418,15	64880	23485	18279	29759	102210
				458105,43	137613,95	23116	6944	–	7571	
16 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	60	1311,18	–	78671	–	–	59003	148688
				1311,18	–	78671	–	–	11014	
18 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	60	6785,32	1,82	407119	109	11010	241560	700573
				6600	–	396000	–	–	51894	
20 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	60	457,92	3,33	27475	200	1306	18749	49922
				432,82	1,18	25969	71	–	3698	
22 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	60	14103,98	236,17	846239	14170	167854	160627	1047038
				2658,25	73,5	159495	4410	504720	40172	
23 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	270	508,84	–	137386	–	3150	131551	290452
				497,17	–	134236	–	–	21515	
24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,57	84,69	2,28	1488	40	727	500	2147
				41,04	0,23	721	4	–	159	

25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	35,14	75,21	1,59	2643	56	1744	587	3488
				23,99	0,23	843	8	–	258	
26 1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	56	1735,77	731,54	97203	40966	–	63616	173685
				1004,23	348,14	56237	19496	–	12866	
27 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,68	26927,98	19,05	45239	32	22079	19428	69840
				13766,67	–	23128	–	–	5173	

Итого по разделу 1	**3 743 406**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 146 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 646
- материалы, изделия и конструкции, тенге	772 804
- оборудование, тенге	504 720
Накладные расходы, тенге	978 350
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 902

Итого по смете	**26 726 260**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 393 612
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	748 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	305 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 727 656
- оборудование, тенге	504 720
Накладные расходы, тенге	7 409 722
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 942 338
Всего по смете	**26 726 260**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	240 536
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	291 241
Итого:	**27 258 037**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**545 161**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**27 803 198**
Итого в текущих ценах 2020 года, К=1,09	**30 305 486**
Разница коэффицента за 2020 год	**25 158 631**
Итого:	**5 146 855**
НДС (12 %)	617 623
Итого	**5 764 478**
Условная тендерная скидка	2 543 138,56
Итого к оплате:	**3 221 339,44**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Кашқынбаев Б.Т.

М.П.

Подрядчик

Директор

ТОО "Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж.

М.П.

Эксперт технического надзора:

ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.

М.П. (при наличии)