Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Букейхана,д24,ВП-6, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан),	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : №DVL/Под/416 от26.05.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
31	22.08.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг) тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"		усл	1	32829383.00	32829383.00
			Итого :	1	x	32829383.00
					в т.ч. НДС :	3517433.89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации

ВСЕГО к оплате : Тридцать два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят три тенге	32829383.00
в т.ч. НДС : Три миллиона пятьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать три тенге 89 тиын	3517433.89

Сдал (исполнитель) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

:: ТОО "Dream Village"
ик: ТОО "КазИнженерСтрой"
вание объекта: Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ DVL/Под/416	26.05.2014				

вание пусковых ексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекту	98 510 099	29 311 949							3 517 434	32 829 383

рядчик:

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

:: ТОО "Dream Village"

ик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вание объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

№ DVL/Под/416 от 26 мая 2014 года

Акт №3

выполненных работ за август 2014 год

(локальная смета 2-1-1)

Водопровод и Канализация

ен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2785,536	62,8	60,72	174932	169138	11753	0,0107	30
	м3 грунта		1,94	2,41	5404	6713	97	0,03025	84
П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	803,04	71,7	71,7	57578	57578	12423	–	–
	т		–	15,47	–	12423	100	0,02953	24
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	4071,648	22,1	22,1	89983	89983	19381	–	–
	т		–	4,76	–	19381	100	0,00909	37
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2326,656	8,32	7,77	19358	18078	4176	0,00349	8
	м3 грунта		0,55	1,3	1280	3025	97	0,0039	9
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	92,8512	252,86	–	23478	–	26530	1,617	150
	м3 грунта								

			252,86	–	23478	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1114,2144	323,21	323,21	360125	360125	232975	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	215,56	–	240180	97	0,9009	1004
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	92,8512	343,65	166,15	31908	15427	29393	1,071	99
	м3 основания								
			177,5	66,01	16481	6129	130	0,29295	27
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	581,664	154,89	–	90094	–	101806	1,0206	594
	м3 грунта								
			154,89	–	90094	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	114,72	154,89	–	17769	–	20079	1,0206	117
	м3 грунта								
			154,89	–	17769	–	113	–	–
30-8-92	Песок природныйК=1,100;	504,768	806		406843				
	м3								
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1744,992	70,97	69,03	123842	120457	7362	0,0107	19
	м3 грунта								
			1,94	2,41	3385	4205	97	0,03025	53
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	251,3088	70,97	69,03	17835	17348	1061	0,0107	3
	м3								
			1,94	2,41	488	606	97	0,03025	8
П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	3053,736	50,49	50,49	154183	154183	33255	–	–
	т								
			–	10,89	–	33255	100	0,02079	63
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1744,992	12,07	12,07	21062	21062	5975	–	–
	м3 грунта								
			–	3,53	–	6160	97	0,0105	18
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	251,3088	12,07	12,07	3033	3033	860	–	–
	м3								

			–	3,53	–	887	97	0,0105	3
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1744,992	10,14	10,14	17694	17694	5028	–	–
	м3 грунта								
			–	2,97	–	5183	97	0,00882	15
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	251,3088	10,14	10,14	2548	2548	724	–	–
	м3								
			–	2,97	–	746	97	0,00882	2
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1744,992	24,41	4,74	42595	8271	33294	0,1134	198
	м3 уплотненного грунта								
			19,67	–	34324	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	251,3088	24,41	4,74	6134	1191	4795	0,1134	28
	м3								
			19,67	–	4943	–	97	–	–
1.2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,38688	65918,5	27695,49	25503	10715	23171	203,7	79
	км трубопровода								
			38201,63	7869,53	14779	3045	130	27,699	11
99-1-1(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110К=1,010;	390,7488	530		207097				
	м								
1.3 Трубопроводная арматура									
Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	21	448,97	19,3	9428	405	7521	1,47	31
	задвижка или клапан								
			267,67	7,8	5621	164	130	0,0315	1
99-2-1(пл)	Задвижка Хавле диам 100 мм	21	37704		791784				
	ш								
Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	2	442,14	17,67	884	35	703	1,428	3
	задвижка или клапан								
			262,47	7,8	525	16	130	0,0315	–
99-2-2(пл)	Задвижка Хавле диам 65 мм	2	24589		49178				
	шт								

E22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	35	177,03	22,5	6196	788	6622	0,63	22
	фланец		145,53	–	5094	–	130	–	–
8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	66	971		64086				
	шт								
E22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	31	327,87	242,16	10164	7507	5970	0,4347	13
	шт		80,31	67,8	2490	2102	130	0,2373	7
99-2-4(пл)	Втулка под фланец диам. 110	31	589		18259				
	шт								
E22-35-1	Установка шаровых кранов диам. 50мм	69	264,98	7,53	18284	520	15152	0,924	64
	задвижка или клапан		166,32	2,6	11476	179	130	0,0105	1
9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	11	3510		38610				
	шт								
9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	58	4310		[illegible]				
	шт								
E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	623,78	40,26	624	40	454	1,911	2
	шт		332,64	15,59	333	16	130	0,0735	–
11-3-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 125 мм, высотой 500-2500 мм	1	20146,57		20147				
	шт								
3-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	11	56,5		622				
	шт								
3-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	58	69		4002				
	шт								
1.4 Устройство колодцев									
09-3-1(пл)	КС-15-9	19	7108		135052				
	шт								
09-3-2(пл)	КЦД-15	8	9684		77472				
	шт								
09-3-3(пл)	КЦП-15-1	8	9506		76048				

		шт							
99-3-4(пл)	КС-15-6	3	7108		21324				
		шт							
99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)	13	1978		25714				
		шт							
99-3-6(пл)	КС-10-3	92	3333		306636				
		шт							
1-1-773	Скобы ходовые	700	221		154700				
		шт							
Е8-6-1	Кирпичная кладка колодцев	3,3	7703,16	365,86	25420	1207	3713	4,767	16
	м3 кладки		808,21	145,53	2667	480	118	0,6405	2
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	294,356	251,57	4,16	74051	1225	15562	0,2226	66
	м2 поверхности		43,14	1,66	12699	489	118	0,00735	2
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	64,057	678,87	8,96	43486	574	7400	0,4914	31
	м2 поверхности		94,34	3,56	6043	228	118	0,01586	1
30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / на монолитные упоры	3,627	4430		16068				
		м3							
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (футляр)	0,036	65918,5	27695,49	2373	997	2155	203,7	7
	км трубопровода		38201,63	7869,53	1375	283	130	27,699	1
99-1-5(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 диаметром 110 (футляр)К=1,010;	36,36	530		19271				
		м							
Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	36	267,78	0,31	9640	11	7948	0,8862	32
	м трубы, уложенной в футляре		169,7	0,13	6109	5	130	0,00053	–
Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,0513	78599,96	11632,08	4032	597	4072	283,5	15
	км трубопровода		56392,88	4656,96	2893	239	130	20,6745	1

8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 ммК=1,010;	51,813	483,5		25052				
	м								

Раздел 2 Канализация К1

2.1 Земляные работы

Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3218,618	62,8	60,72	202129	195434	13581	0,0107	34
	м3 грунта		1,94	2,41	6244	7757	97	0,03025	97
П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	427,61065	71,7	71,7	30660	30660	6615	–	–
	т		–	15,47	–	6615	100	0,02953	13
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1359,971	22,1	22,1	30055	30055	6473	–	–
	т		–	4,76	–	6473	100	0,00909	12
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	777,1262	8,32	7,77	6466	6038	1394	0,00349	3
	м3 грунта		0,55	1,3	427	1010	97	0,0039	3
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	164,6352	252,86	–	41630	–	47042	1,617	266
	м3 грунта		252,86	–	41630	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1284,447	323,21	323,21	415146	415146	268569	–	–
	м3 мокрого грунта		–	215,56	–	276875	97	0,9009	1157
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	123,4764	343,65	166,15	42433	20516	39088	1,071	132
	м3 основания		177,5	66,01	21917	8151	130	0,29295	36
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	194,2816	154,89	–	30092	–	34004	1,0206	198
	м3 грунта		154,89	–	30092	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	610,373	154,89	–	94541	–	106831	1,0206	623
	м3		154,89	–	94541	–	113	–	–

30-8-92	Песок природныйК=1,100;	2685,64098	806		2164627				
	м3								
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	582,8446	62,66	60,72	36521	35390	2460	0,0107	6
	м3 грунта		1,94	2,41	1131	1405	97	0,03025	18
Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1707,6424	62,66	60,72	107001	103688	7205	0,0107	18
	м3		1,94	2,41	3313	4115	97	0,03025	52
П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1019,98	22,1	22,1	22542	22542	4855	–	–
	т		–	4,76	–	4855	100	0,00909	9
Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	582,8446	12,07	12,07	7035	7035	1995	–	–
	м3 грунта		–	3,53	–	2057	97	0,0105	6
Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1707,6424	12,07	12,07	20611	20611	5847	–	–
	м3		–	3,53	–	6028	97	0,0105	18
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	582,8446	10,14	10,14	5910	5910	1679	–	–
	м3 грунта		–	2,97	–	1731	97	0,00882	5
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1707,6424	10,14	10,14	17315	17315	4920	–	–
	м3 грунта		–	2,97	–	5072	97	0,00882	15
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	582,8446	24,41	4,74	14227	2763	11121	0,1134	66
	м3 уплотненного грунта		19,67	–	11465	–	97	–	–

Е1-134-1									
	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1707,6424	24,41	4,74	41684	8094	32581	0,1134	194
	м3								
			19,67	–	33589	–	97	–	–
2.2 Прокладка трубопроводов									
Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,07488	170497,39	111078,26	12767	8318	8373	321,3	24
	км трубопровода								
			59251,5	26768,11	4437	2004	130	103,656	8
30-19-32									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб вторая К=1,010;	75,6288	1876,5		141917				
	м								
Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,23927	153430,78	97390,02	36711	23303	24415	300,3	72
	км трубопровода								
			55873,13	22618,16	13369	5412	130	88,2735	21
30-19-29									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 200 мм, прочность труб третья К=1,010;	241,6627	732,5		177018				
	м								
Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,30933	87307,79	38949,66	27007	12048	23902	259,35	80
	км трубопровода								
			48336,75	11102,91	14952	3434	130	39,165	12
30-19-28									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 150 мм, прочность труб третья К=1,010;	312,4233	590		184330				
	м								
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0625	65918,5	27695,49	4120	1731	3744	203,7	13
	км трубопровода								
			38201,63	7869,53	2388	492	130	27,699	2
30-19-28									
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 100 мм, прочность труб вторая К=1,010;	63,125	239,5		15118				

			м								
2.3 Трубопроводная арматура											
80	99-5-2(пл)	Муфта для труб диам 315мм		4	866		3464				
			шт								
81	99-5-3(пл)	Муфта для труб диам. 200мм		17	345		5865				
			шт								
82	99-5-4(пл)	Муфта для труб диам 160мм		16	243		3888				
			шт								
83	99-5-5(пл)	Муфта для труб диам 110мм		11	101		1111				
			шт								
84	99-6-2(пл)	Уплотнительное кольцо диам 315мм		8	224		1792				
			шт								
85	99-6-3(пл)	Уплотнительное кольцо диам 200мм		34	76		2584				
			шт								
86	99-6-4(пл)	Уплотнительное кольцо диам 160мм		32	52		1664				
			шт								
87	99-6-5(пл)	Уплотнительное кольцо диам 110мм		22	33		726				
			шт								
2.4 Устройство колодцев											
88	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах		29,215	11318,29	2765,29	330664	80788	157741	16,6614	487
			м3 конструкций колодцев		3055,36	1097,98	89262	32077	130	4,87515	142
89	99-4-1(пл)	КЦД-10		38	4993		189734				
			шт								
90	99-4-2(пл)	КЦ-10-6		32	3407		109024				
			шт								
91	99-4-3(пл)	КЦ-10-9		33	3715		122595				
			шт								
92	99-4-4(пл)	КЦП-1-10-1		38	3067		116546				
			шт								
93	99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)		65	1978		128570				
			шт								
94	99-5-5(пл)	КЦ-7-3		66	2310		152460				
			шт								
95	1-1-773	Скобы ходовые		664	221		146744				
			шт								
96	Е8-6-1	Кирпичная кладка колодцев		6,075	7703,16	365,86	46797	2223	6837	4,767	29

	м3 кладки								
			808,21	145,53	4910	884	118	0,6405	4
Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	194,47	678,87	8,96	132020	1742	22465	0,4914	96
	м2 поверхности								
			94,34	3,56	18346	692	118	0,01586	3
Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	476,325	251,57	4,16	119829	1982	25181	0,2226	106
	м2 поверхности								
			43,14	1,66	20549	791	118	0,00735	4
30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / устройство лотков	19,24	4430		85233				
	Всего прямые затраты				**9823104**	**2134069**			**4074**
					682312	**724069**			**3011**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7006726				
	Накладные расходы, тенге				1520231				
	- заработная плата, тенге				228035				
	- трудоемкость, чел-ч				760				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				680600				
	Всего				**12023935**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12023935**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**28737205**				
	- материалы, тенге				16746075				
	- сметная заработная плата, тенге				3906254				
	Налог (2 %)				574744				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**29311949**				
	НДС (12 %)				3517434				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**32829383**				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Н ИЖС-АСТАНА
инженерных сетей
й специалист
п

ТЕХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№3

ТОО «Dream Village»
КГ «Клевер» 1оч. сек. А
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
« » 20

гл. спец.
26.08.2014.

«КазИнженерСтрой»