Заказчик: ТОО "Бозай KZ"

Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. Улытауский район, с.Улытау, ул.Тайжана, дом 73

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27/1	19.06.2020 г				

Наименование пусковых комплексов обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2017	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	9 000 000,00	8 035 714,29		9 000 000,00					964 285,71	9 000 000
ИТОГО:	**9 000 000,00**	**8 035 714,29**		**9 000 000,00**					**964 285,71**	**9 000 000**

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н.О.

Принял заказчик:

Директор ТОО "Бозай.KZ"

Молдашов М. Е.

Стройка **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. Улытауский район, с. Улытау, ул. Тайжана, дом 73**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. Улытауский район, с. Улытау, ул. Тайжана, дом 73**
(наименование)

Заказчик: ТОО "Бозай.KZ"

Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Договор № 27/1 от 19.06.2020года

Акт приемки выполненных работ № 1 Декабрь 2020г. Форма 2

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская обл. Улытауский район, с. Улытау, ул. Тайжана, дом 73

Основание:

Составлена в текущих ценах 01.01.2020

№ п. п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ГОСТИНАЯ					
1	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135,2000**		**633,60**	**85662,72**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		Итого оплата труда:				**633,60**	**85662,72**
		Накладные расходы	%	--		347,21	46943.17
		Сметная прибыль	%	8		78,47	10608.47
		Сметная стоимость:				**1059,28**	**143214,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**135,2000**		**324,22**	**43834,54**
		Итого оплата труда:				**324,22**	**43834,54**
		Накладные расходы	%	--		177,67	24021,33
		Сметная прибыль	%	8		40,15	5428,47
		Сметная стоимость:				**542,04**	**73284,34**
3	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**316,6000**		**844,40**	**267337,67**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
		Итого оплата труда:				**844,40**	**267337,67**
		Накладные расходы	%	--		462,73	146501,04
		Сметная прибыль	%	8		104,57	33107,10
		Сметная стоимость:				**1411,71**	**446945,82**
4	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой**	**м2**	**316,6000**		**1039,10**	**328980,33**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**328980,33**
		Накладные расходы	%	--		614,11	194427,37
		Сметная прибыль	%	8		132,26	41872,62
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**565280,32**
5	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Финишный слой**	**м2**	**316,6000**		**1039,10**	**328980,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**328980,33**
		Накладные расходы	%	--		614,11	194427,37
		Сметная прибыль	%	8		132,26	41872,62
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**565280,32**
6	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**316,6000**		**863,75**	**273463,25**
		Итого оплата труда:				**863,75**	**273463,25**
		Накладные расходы	%	--		473,33	149857,86
		Сметная прибыль	%	8		106,97	33865,69
		Сметная стоимость:				**1444,05**	**457186,80**
		СПАЛЬНЯ					
7	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**111,2000**		**633,60**	**70456,32**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		Итого оплата труда:				**633,60**	**70456,32**
		Накладные расходы	%	--		347,21	38610,06
		Сметная прибыль	%	8		78,47	8725,31
		Сметная стоимость:				**1059,28**	**117791,69**
8	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,2000**		**324,22**	**36053,26**
		Итого оплата труда:				**324,22**	**36053,26**
		Накладные расходы	%	--		177,67	19757,19
		Сметная прибыль	%	8		40,15	4464,84
		Сметная стоимость:				**542,04**	**60275,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**320,4000**		**844,40**	**270546,40**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
		Итого оплата труда:				**844,40**	**270546,40**
		Накладные расходы	%	--		462,73	148259,43
		Сметная прибыль	%	8		104,57	33504,47
		Сметная стоимость:				**1411,71**	**452310,29**
10	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой**	**м2**	**320,4000**		**1039,10**	**332928,92**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**332928,92**
		Накладные расходы	%	--		614,11	196760,99
		Сметная прибыль	%	8		132,26	42375,19
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**572065,11**
11	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Финишный слой**	**м2**	**320,4000**		**1039,10**	**332928,92**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**332928,92**
		Накладные расходы	%	--		614,11	196760,99
		Сметная прибыль	%	8		132,26	42375,19
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**572065,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**320,4000**		**863,75**	**276745,50**
		Итого оплата труда:				**863,75**	**276745,50**
		Накладные расходы	%	--		473,33	151656,53
		Сметная прибыль	%	8		106,97	34272,16
		Сметная стоимость:				**1444,05**	**462674,20**
		КУХНЯ					
13	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,0000**		**633,60**	**53222,40**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		Итого оплата труда:				**633,60**	**53222,40**
		Накладные расходы	%	--		347,21	29165,88
		Сметная прибыль	%	8		78,47	6591,06
		Сметная стоимость:				**1059,28**	**88979,34**
14	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**84,0000**		**324,22**	**27234,48**
		Итого оплата труда:				**324,22**	**27234,48**
		Накладные расходы	%	--		177,67	14924,50
		Сметная прибыль	%	8		40,15	3372,72
		Сметная стоимость:				**542,04**	**45531,69**
15	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**258,4000**		**844,40**	**218193,48**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
		Итого оплата труда:				**844,40**	**218193,48**
		Накладные расходы	%	--		462,73	119570,03
		Сметная прибыль	%	8		104,57	27021,08
		Сметная стоимость:				**1411,71**	**364784,58**
16	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой**	**м2**	**253,6000**		**1039,10**	**263516,77**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**263516,77**
		Накладные расходы	%	--		614,11	155738,41
		Сметная прибыль	%	8		132,26	33540,42
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**452795,60**
17	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Финишный слой**	**м2**	**253,6000**		**1039,10**	**263516,77**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**263516,77**
		Накладные расходы	%	--		614,11	155738,41
		Сметная прибыль	%	8		132,26	33540,42
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**452795,60**
18	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**253,6000**		**863,75**	**219047,00**
		Итого оплата труда:				**863,75**	**219047,00**
		Накладные расходы	%	--		473,33	120037,76
		Сметная прибыль	%	8		106,97	27126,78
		Сметная стоимость:				**1444,05**	**366211,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**4,8000**		**2586,00**	**12412,80**
		Состав работ:					
		1. Сортировка плиток					
		2. Облицовка поверхностей					
		3. Перерубка плиток и подточка кромок					
		4. Заполнение швов					
		5. Распудривание облицованных поверхностей					
		6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
		Итого оплата труда:				**2586,00**	**12412,80**
		Накладные расходы	%	--		1417,13	6802,21
		Сметная прибыль	%	8		320,25	1537,20
		Сметная стоимость:				**4323,38**	**20752,22**
		ПРИХОЖАЯ					
20	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**106,0000**		**633,60**	**67161,60**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		Итого оплата труда:				**633,60**	**67161,60**
		Накладные расходы	%	--		347,21	36804,56
		Сметная прибыль	%	8		78,47	8317,29
		Сметная стоимость:				**1059,28**	**112283,45**
21	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**106,0000**		**324,22**	**34367,32**
		Итого оплата труда:				**324,22**	**34367,32**
		Накладные расходы	%	--		177,67	18833,29
		Сметная прибыль	%	8		40,15	4256,05
		Сметная стоимость:				**542,04**	**57456,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**263,4000**		**844,40**	**222415,49**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
		Итого оплата труда:				**844,40**	**222415,49**
		Накладные расходы	%	--		462,73	121883,69
		Сметная прибыль	%	8		104,57	27543,93
		Сметная стоимость:				**1411,71**	**371843,11**
23	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Выравнивающий слой**	**м2**	**263,4000**		**1039,10**	**273699,99**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**273699,99**
		Накладные расходы	%	--		614,11	161756,70
		Сметная прибыль	%	8		132,26	34836,54
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**470293,23**
24	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм. Финишный слой**	**м2**	**263,4000**		**1039,10**	**273699,99**
		Состав работ:					
		1. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков					
		3. Грунтовка поверхности					
		4. Приготовление раствора из сухих смесей					
		Итого оплата труда:				**1039,10**	**273699,99**
		Накладные расходы	%	--		614,11	161756,70
		Сметная прибыль	%	8		132,26	34836,54
		Сметная стоимость:				**1785,47**	**470293,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**263,4000**		**863,75**	**227511,75**
		Итого оплата труда:				**863,75**	**227511,75**
		Накладные расходы	%	--		473,33	124676,44
		Сметная прибыль	%	8		106,97	28175,06
		Сметная стоимость:				**1444,05**	**380363,24**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					
26	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**41,6000**		**633,60**	**26357,76**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
		Итого оплата труда:				**633,60**	**26357,76**
		Накладные расходы	%	--		347,21	14444,05
		Сметная прибыль	%	8		78,47	3264,14
		Сметная стоимость:				**1059,28**	**44065,96**
27	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхност**	**41,6000**		**324,22**	**13487,55**
		Итого оплата труда:				**324,22**	**13487,55**
		Накладные расходы	%	--		177,67	7391,18
		Сметная прибыль	%	8		40,15	1670,30
		Сметная стоимость:				**542,04**	**22549,03**
28	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхност**	**113,9015**		**844,40**	**96178,65**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
		Итого оплата труда:				**844,40**	**96178,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		462,73	52705,90
		Сметная прибыль	%	8		104,57	11910,76
		Сметная стоимость:				**1411,71**	**160795,32**
29	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6000**		**1274,12**	**12231,55**
		Состав работ:					
		1. Подготовка оснований					
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором					
		3. Уход за покрытиями					
		4. Очистка и промывка покрытий					
		Итого оплата труда:				**1274,12**	**12231,55**
		Накладные расходы	%	--		775,94	7449,02
		Сметная прибыль	%	8		164,00	1574,45
		Сметная стоимость:				**2214,06**	**21255,01**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4952173,54**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4952173,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4952173,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**2817662,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**621586,85**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8391422,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3649,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4952173,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8391422,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3649,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4952173,54**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4952173,54**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4952173,54**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2817662,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**7769835,60**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**7769835,60**
	Сметная прибыль		Тенге				**621586,85**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**8391422,44**
	Всего		Тенге				**8 391 422**
	Временные здания и сооружения 1,3 %		Тенге				**109 088,49**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				**8 500 511**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,8%		Тенге				**323 019,42**
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге				**8 823 530**
	Непредвиденные затраты (2 %)		Тенге				**176 469,61**
	Итого с непредвиденными затратами (2 %)		Тенге				**9 000 000**
	Итого		Тенге				**9 000 000**

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Жайлаубаев Н.О.

Принял заказчик:

Директор ТОО "Бозай.KZ"

Молдашов М. Е.