Утверждена приказом Педседателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 г. №170

СПРАВКА 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Договор: № 28 от 18.03.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского р-на Жамбылской области"

	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудован., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудован., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского р-на Жамбылской области"	105 802 648,56	105 802 648,56				3 791 021,56			
2	В том числе НДС 12%	11 335 998	11 335 998				406 181			
3	Удержание 30 % аванса	31 740 794	31 740 794				1 137 306			
4	Удержание 5 % (гарантия качества)	5 290 132	5 290 132				189 551			
5	Всего к оплате	68 771 720	68 771 720				2 464 164			
6	В том числе НДС 12%	7 368 400	7 368 400				264 018			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Директор **Гилеубаев К.А.**

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Директор **Тюлебаева Ф.К.**

Подрядчик:

ТОО "StroyGazCompany"

Директор **Калиакпаров О.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения новых жилых массивов в с.Кызылкайнар Жамбылского р-на Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего и низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28** от **18.03.2021**

Акт выполненных работ № 4 от 10 июля 2021 г

за **июль 2021** (месяц, год) на **02-01 ГСН** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: 02-01 Газопровод среднего давления										
1	125	Е11-190301-0101	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	25802,89	950,2	25803	950	12017	12862	41758	
						12835,2	288,96	12835	289		3093		
2	129	Е11-190301-0101	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	25802,89	950,2	25803	950	12017	12862	41758	
						12835,2	288,96	12835	289		3093		
			ИТОГО:					51606	1900	24034	25724	83516	
								25670	578		6186		
			Итого по объекту:									51606	
			Смета: 02-02 Газопровод низкого давления										
1	5	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Возврат из ф-2 за апрель 2021г.п.5	м3 грунта	-11,9612	2895,65	0	-34635	0	0	-2493,8	-64339	
						2895,65	0	-34635	0		-476,6		
2	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм,	км	0,8	325074,04	102650,16	260059	82120	80	19790,6	494602	
						222324	27556,92	177859	22046		3663,7		
3	39	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,8	902760,73	771013,1	722209	616810	6536	18291,1	977529	
						123578	127673	98862	102138		7241,0		
4	131	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,8	26540,71	18514,51	21233	14812	0	689,6	30379	
						8026,2	3946,37	6421	3157		225,0		
5	133	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	800	335,32	152,79	268258	122231	40075	101549	399392	
						132,44	43,86	105952	35089		2958,5		
			ИТОГО:					1237124	835974	70725	490048	1921079	
								354459	162430		14230,2		
			Итого по объекту:									1237123	
			Смета: 02-03 Общестроительные работы										
1	1	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	12,8	2764,59	1034,78	35387	13245	585	3092,0	71611	
						1684,12	363,02	21557	4647		530,5		
2	2	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,325	15045		4890		4890		5281	
											39,1		
3	3	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2011,97	140,47	18108	1264	14616	248,3	22238	
						247,48	46,03	2227	414		164,7		
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,75	842,9	20,15	3161	76	2142	88,5	4370	
						251,43	2,41	943	9		32,4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	9964,09	102,15	9964	102	42	11631	23323	
						9820,35	36,55	9820	37		1728		
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный (стойки) из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1342	257673		34580		34580	2766	37346	
7	7	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	275243		881		881	70	951	
8	8	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых панелей и калитки	т конструкций	0,23144	157831,99	12973,78	36529	3003	1202	22698	63965	
						139664	2473,36	32324	572		4738		
9	9	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1624	257673		41846		41846	3348	45194	
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00755	226957		1714		1714	137	1851	
11	11	С121-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	22,4	175		3920		3920	314	4234	
12	12	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00726	593829		4311		4311	345	4656	
13	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,9432	92,39	2,31	642	16	345	194	903	
						40,33	0,24	280	2		67		
14	14	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	6,9432	312,93	0,26	2173	2	848	953	3376	
						190,55	0,12	1323	1		250		
15	15	Е11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	7,8	2764,59	1034,78	21564	8071	356	18842	43638	
						1684,12	363,02	13136	2832		3232		
16	16	С121-020101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,325	15045		4890		4890	391	5281	
17	17	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2011,97	140,47	18108	1264	14616	2483	22238	
						247,48	46,03	2227	414		1647		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,75	842,9	20,15	3161	76	2142	885	4370	
						251,43	2,41	943	9		324		
19	19	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	9964,09	102,15	9964	102	42	11631	23323	
						9820,35	36,55	9820	37		1728		
20	20	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный (стойки) из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1342	257673		34580		34580	2766	37346	
21	21	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	275243		881		881	70	951	
22	22	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление сетчатых панелей и калитки	т конструкций	0,17438	157831,99	12973,78	27523	2262	906	17102	48195	
						139664	2473,36	24355	431		3570		
23	23	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12472	257673		32137		32137	2571	34708	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00755	226957		1714		1714	137	1851	
25	25	С121-050308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	14,4	175		2520		2520	202	2722	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00726	593829		4311		4311	345	4656	
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2314	92,39 40,33	2,31 0,24	483 211	12 1	260	146 50	680	
28	28	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	5,2314	312,93 190,55	0,26 0,12	1637 997	1 1	639	718 188	2544	
29	29	Е11-330101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	4	2324,98 565,88	1759,1 842,8	9300 2264	7036 3371	0	4508 1105	14912	
30	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	782,46 782,46	0 0	94 94	0 0	0	68 13	174	
31	31	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,4	2011,97 247,48	140,47 46,03	4829 594	337 110	3898	662 439	5930	
32	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,08	16895,92 1138,05	1074,12 218,29	1352 91	86 17	1175	99 116	1566	
33	33	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,264	23001,55 4939,2	1127,03 241,01	6072 1304	298 64	4471	1244 585	7902	
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	842,9 251,43	20,15 2,41	7283 2172	174 21	4936	2040 746	10068	
35	35	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (опоры под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0717	157831,99 139664	12973,78 2473,36	11317 10014	930 177	372	7032 1468	19816	
36	36	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0633	257673		16311		16311	1305	17616	
37	37	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0084	246007		2066		2066	165	2232	
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,151	92,39 40,33	2,31 0,24	199 87	5 1	107	60 21	280	
39	39	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,151	312,93 190,55	0,26 0,12	673 410	1 0	263	295 77	1046	
40	40	Е11-330101-0301 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	4	2324,98 565,88	1759,1 842,8	9300 2264	7036 3371	0	4508 1105	14912	
41	41	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	782,46 782,46	0 0	94 94	0 0	0	68 13	174	
42	42	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,4	2011,97 247,48	140,47 46,03	4829 594	337 110	3898	662 439	5930	
43	43	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,264	23001,55 4939,2	1127,03 241,01	6072 1304	298 64	4471	1244 585	7902	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	842,9 251,43	20,15 2,41	7283 2172	174 21	4936	2040 746	10068	
45	45	Е11-090701-0119 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (опоры под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,05958	157831,99 139664	12973,78 2473,36	9404 8321	773 147	309	5843 1220	16467	
46	46	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05118	257673		13188		13188	1055	14243	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С121-050101-0502	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0084	246007		2066		2066		2232	
48	48	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7874	92,39 40,33	2,31 0,24	165 72	4 0	89	165 50 17	232	
49	49	Е12-120103-0202	Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза	м2	1,7874	312,93 190,55	0,26 0,12	559 341	0 0	218	245 64	869	
50	50	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	1,764	2360,4 2360,4	0 0	4164 4164	0 0	0	2998 573	7735	
51	51	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,168	782,46 782,46	0 0	131 131	0 0	0	95 18	244	
52	52	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7	4461,71 3225,6	778,79 239,54	31232 22579	5452 1677	3201	26196 4594	62023	
53	53	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,252	2011,97 247,48	140,47 46,03	507 62	35 12	409	70 46	623	
54	54	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,672	20961,55 4939,2	1127,03 241,01	14086 3319	757 162	10010	3168 1380	18634	
55	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,72	842,9 251,43	20,15 2,41	5664 1690	135 16	3839	1586 580	7831	
56	56	С124-010107-0501	Знаки опознавательные	100шт	0,07	109817		7687		7687	615	8302	
57	57	С121-060408-0501	Стойки	т	0,255227	407397		103979		103979	8318	112297	
58	58	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,401583	73,23 23,58	1,64 0,24	542 175	12 2	355	122 53	717	
59	59	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2.	м3 грунта	2,52	2360,4 2360,4	0 0	5948 5948	0 0	0	4283 818	11049	
60	60	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	782,46 782,46	0 0	188 188	0 0	0	135 26	349	
61	61	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10	4461,71 3225,6	778,79 239,54	44617 32256	7788 2395	4573	37424 6563	88604	
62	62	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,36	2011,97 247,48	140,47 46,03	724 89	51 17	585	99 66	890	
63	63	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,96	20961,55 4939,2	1127,03 241,01	20123 4742	1082 231	14300	4525 1972	26620	
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,6	842,9 251,43	20,15 2,41	8092 2414	193 23	5485	2266 829	11187	
65	65	С124-010107-0501	Знаки опознавательные	100шт	0,1	109817		10982		10982	879	11860	
66	66	С121-060408-0501	Стойки	т	0,36461	407397		148541		148541	11883	160424	
67	67	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,574	73,23 23,58	1,64 0,24	774 249	17 3	508	174 76	1024	
			ИТОГО:					882016	62510	659869	725428	3127865	
			Итого по объекту:					230361	21419		231691	882011	
			Смета: 05-01 Молниезащита										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		2,304	2714,46	0	6254	0	0	4503	11618	
				м3 грунта		2714,46	0	6254	0		861		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,144	782,46	0	113	0	0	81	209	
				м3 грунта		782,46	0	113	0		16		
3	3	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		1,28	2011,97	140,47	2575	180	2079	353	3163	
				м2 покрытия		247,48	46,03	317	59		234		
4	4	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов		2,56	22726,15	1127,03	58179	2885	42649	12068	75866	
				м3		4939,2	241,01	12644	617		5620		
5	5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Устройство набетонки из мелкозернистого бетона		0,04	7655,65	1127,03	306	45	64	189	534	
				м3		4939,2	241,01	198	10		40		
6	6	С121-020104-0106	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,04	14508		580		580		627	
				м3							46		
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,03738	237852		8891		8891		9602	
				т							711		
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,92	842,9	20,15	6676	160	4525	1870	9229	
				м2 поверхности		251,43	2,41	1991	19		684		
9	9	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,08936	104988,3	62942,09	9382	5625	236	3851	14291	
				т		39406,5	14460,82	3521	1292		1059		
10	10	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		2	281		562		562		607	
				м							45		
11	11	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		3	454		1362		1362		1471	
				м							109		
12	12	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		3	1173		3519		3519		3801	
				м							282		
13	13	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4	2089		8356		8356		9024	
				м							668		
14	14	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00504	275243		1387		1387		1498	
				т							111		
15	15	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,6808	92,39	2,31	248	6	133	75	349	
				м2		40,33	0,24	108	1		26		
16	16	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,3616	73,23	1,64	393	9	257	88	519	
				м2		23,58	0,24	126	1		38		
17	17	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления		6,6	1498,42	0	9890	0	0	7120	18371	
				м3 грунта		1498,42	0	9890	0		1361		
18	18	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,6	782,46	0	5164	0	0	3718	9593	
				м3 грунта		782,46	0	5164	0		711		
19	19	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		10	4568,24	196,41	45682	1964	33224	7956	57929	
				шт.		1049,4	55,56	10494	556		4291		
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		22	606,78	24,75	13349	545	9213	2688	17320	
				м		163,24	6,43	3591	142		1283		
			ИТОГО:					182868	11419	776906	769988	3373486	
								54411	2697		249887		
			Итого по объекту:									182868	
			Итого по стройке:									2353608	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		97831	0				
			Итого с временными									3 471 317	
			Зимние удорожания			1,17 %		40614	0				
			Итого с зимними удорожаниями									3 511 931	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70239	0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 582 170	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 760 924	
			Коэффициент скидки	0,9000000086								3 384 840,68	
			НДС			12 %		451311				406 180,88	
			Итого с НДС									3 791 021,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "StroyGazCompany"

(наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калиакпаров О.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аз и Мур Строй"

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзора **Усенов Е.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование (организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тилеубаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)