Форма КС3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района",
Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2013 года.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
			доп.согл №1 к дог.№3от 09.04.2012г.	25.01.2013г.								тенге
	Стоимость выполненных работ и затрат											
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1									
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные					
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы				
А	1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Всего по договору	**191 185 586**											
Всего выполнено	**47 442 459**	**42 359 338**									**5 083 121**	**47 442 459**
погашение 30% за апрель		**12 707 802**									**1 524 936**	**14 232 738**
удержание 5 % гарантии		**2 117 967**									**254 156**	**2 372 123**
Итого к оплате за апрель												**30 837 598**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Стройка: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г

дата: 25.01.2013г.

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель 2013 года

ВЛ-0.4 кВ и уличное освещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материалов	Всего	Экспл.	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих	
п/п	позиции по смете		Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	333	11900		11900	3962700		3962700			
			шт									
2	2	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	30	19400		19400	582000		582000			
			шт									
3	3	Провод изолированный самонесущий AsXSnсечение 4х50+1х25мм2	6,23	219935,88		219935,88	1370201		1370201			
			1000м									
4	4	Провод изолированный самонесущий AsXSnсечение 4х70+1х25мм2	4,7	292102,34		292102,34	1372881		1372881			
			1000м									
5	5	Крюк SOT21.16	292	835,11		835,11	243853		243853			
			шт									
6	6	Зажим поддерживающий SO140	309	891,03		891,03	275329		275329			
			шт									
7	7	Зажим ответвительный SLIP22.127	304	500,31		500,31	152093		152093			
			шт									
8	8	Зажим заземляющий SO140	300	818,18		818,18	245455		245455			
			шт									
9	9	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0226	493900		493900	11172		11172			
			т									
10	10	Крюк SOT29 [illegible]	8	448,67		448,67	3589		3589			
			шт									
11	11	Скрепа СОТ 36-2	16	33,44		33,44	535		535			
			шт									
12	12	Зажим ответвительный SLIP22.1	84	484,22		484,22	40675		40675			
			шт									
13	13	Бандаж пластиковый RER-15	42	11,01		11,01	462		462			
			м									
14	14	Крюк SOT21.1	29	616,28		616,28	17872		17872			
			шт									

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Зажим плашечный ПС1-1	29 шт	149,49		149,49	4335		4335			
16	16	Заземляющий проводник ЗП6	55 м	200,67		200,67	11037		11037			
17	17	Кронштейн У3	29 шт	3892,55		3892,55	112884		112884			
18	18	Крюк накрручивающий РО2.2	21 шт	873,63		873,63	18346		18346			
19	19	Бандажная лента СОТ-37	21 м	150,68		150,68	3164		3164			
20	20	Зажим натяжной SO118.425	21 шт	1373,09		1373,09	28835		28835			
21	21	Концевые колпачки РК99.050	105 шт	109,63		109,63	11511		11511			
22	22	Крюк PD2-3	4 шт	950,24		950,24	3801		3801			
23	23	Кронштейн У4	13 шт	3892,55		3892,55	50603		50603			
24	24	Зажим натяжной SO234	13 шт	1588,54		1588,54	20651		20651			
25	25	Зажим поддерживающий SO130	26 шт	888,87		888,87	23111		23111			
26	26	Зажим поддерживающий SL37	26 шт	439,36		439,36	11423		11423			
27	27	Ограничитель напряжения ST30.166	12 шт	3997,18			47966					
28	28	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	0,35 1000м	583200		583200	204120		204120			
29	29	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х70 мм2	0,05 1000м	730800		730800	36540		36540			
30	30	Муфта концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031/25-70 СЕЕ01	32 шт	2243,34		2243,34	71787		71787			
31	31	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3	16 шт	137		137	2192		2192			
32	32	Наконечники кабельные 50-10-9-А УХЛ3	112 шт	33,86		33,86	3793		3793			
33	33	Наконечники кабельные 25-8-7-А УХЛ3	32 шт	23,28		23,28	745		745			
34	34	Зажим ответвительный SLIP22.1	170 шт	484,22		484,22	82318		82318			
35	35	Предохранитель SV-19	85 шт	768,24		768,24	65300		65300			
36	36	Плавкая вставка для предохранителя	85 шт	127,83		127,83	10865		10865			
37	37	Зажим заземляющий SM2,24	85 шт	818,18		818,18	69546		69546			
38	38	Кронштейн для светильников	85	1539,26		1539,26	130837		130837			

1	2	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14
			шт									
39	39	Хомут 15	170	765,17		765,17	130080		130080			
			шт									
40	40	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,34	14700		14700	4998		4998			
			1000м									
41	41	Скрепа СОТ 36-2	896	33,44		33,44	29961		29961			
			шт									
42	42	Бандажная лента СОТ-37	1165	150,68		150,68	175547		175547			
			м									
43	43	Зажим натяжной SO157.1	448	253,54		253,54	113586		113586			
			шт									
44	44	Зажим ответвительный SLIP22.1	896	484,22		484,22	433863		433863			
			шт									
45	45	Крюк накручивающий PO2.3	448	950,24		950,24	425709		425709			
			шт									
46	46	Провод изолированный самонесущий AsXSncечение 2x16мм2	6,7	45381,02		45381,02	304053		304053			
			1000м									
		ИТОГО:					10925327	0				0
							0	0				0
		Стоимость оборудования, всего:					50969					
		Накладные расходы :										
		Всего накладных расходов:					0					
		Итого с накладными					10925327					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					652461					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11577788					
		Итого с временными, 3,4 %					11969700					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					12076969					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					12124644					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					12243831					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					23887319					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					477746					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					24365065					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					2923808					
		Итого с НДС					27288873					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор Ермаханов Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай**

Объект: **Кордайского района**

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к логовору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2013 года

Покрытие

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	на един	всего
											%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1152	9,24	9,24	0	10650	10650	0	3354	0	0
				м3	0	3	0	0	3458	0	97	0,01	13
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2304	7,91	7,91	0	18226	18226	0	5740	0	0
				м3	0	2,57	0	0	5917	0	97	0,01	23
3	3	1.010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	1382,76	24,6	24,6	0	34016	34016	0	6803	0	0
				т	0	4,92	0	0	6803	0	100	0,1	143
4	4	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	1140	47,43	44,84	0	54068	51116	0	18136	0,02	20
				м3	2,59	13,81	0	2953	15744	0	97	0,05	59
5	5	1.010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	1996,05	24,6	24,6	0	49103	49103	0	9821	0	0
				т	0	4,92	0	0	9821	0	100	0,1	206
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1140	9,24	9,24	0	10539	10539	0	3319	0	0
				м3	0	3	0	0	3422	0	97	0,01	13
7	7	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1140	7,91	7,91	0	9018	9018	0	2840	0	0
				м3	0	2,57	0	0	2928	0	97	0,01	11
8	8	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1140	12,51	12,51	0	14259	14259	0	4734	0	0
				м3	0	4,28	0	0	4880	0	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7984	1,27	1,27	0	10148	10148	0	2962	0	0
				м3	0	0,38	0	0	3054	0	97	0	10
10	10	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	21000	143,95	12,65	127,75	3023038	265623	2682656	200924	0,02	491
				м2	3,56	3,63	0	74760	76311	0	133	0,01	278
			ИТОГО:					3233065	472696				512
								77713	132338				773
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					258632					
			Всего накладных расходов:					258632					
			Итого с накладными					3491697					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					209502					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3701199					
			Итого с временными, 3,4 %					3827040					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					3861483					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					3876791					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					3915061					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					7638158					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					152763					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					7790921					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					934911					
			Итого с НДС					8725832					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Техдиректор Ералхан Б.

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект

Договор подряда номер **доп соглашение №1 к логовору №3 от 9.04.2013г**

дата **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2013 года
(ВЛ-10кВ)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете		Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
										%	на един	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	38	17100		17100	649800		649800			
			шт									
2	2	Плиты П-3м	0,65	16500		16500	10725		10725			
			м3									
3	3	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,6803	322100		322100	219109		219109			
			т									
4	4	Траверса стальная ТМ3	28	4706,12		4706,12	131771		131771			
			шт									
5	5	Траверса стальная ТМ6	6	5012,34		5012,34	30074		30074			
			шт									
6	6	Накладка ОГ2	6	1616,27		1616,27	9698		9698			
			шт									
7	7	Накладка ОГ5	3	1184,57		1184,57	3554		3554			
			шт									
8	8	Хомут Х1	31	751,51		751,51	23297		23297			
			шт									
9	9	Болты Б5	0,0024	241900		241900	581		581			
			1000кг									
10	10	Кронштейн У1	7	3413,28		3413,28	23893		23893			
			шт									
11	11	Стяжка Г1	13	2247,29		2247,29	29215		29215			
			шт									

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Заземляющий проводник ЭП1	11,1	292,18		292,18	3243		3243			
			шт									
13	13	Изоляторы ШС-10	175	430,34		430,34	75310		75310			
			шт									
14	14	Изоляторы ПС-70Д	42	724,79		724,79	30441		30441			
			шт									
15	15	Колпачок К-6	175	17,78		17,78	3111		3111			
			шт									
16	16	Крепление провода	54,3	36		36	1955		1955			
			кг									
17	17	Зажим ПС-2	168	158,55		158,55	26636		26636			
			шт									
18	18	Зажим ПА	175	143,6		143,6	25130		25130			
			шт									
19	19	Ушко однолапковое У1-7-16	21	221,97		221,97	4661		4661			
			шт									
20	20	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	21	475,64		475,64	9988		9988			
			шт									
		ИТОГО:					1312192	0				0
							0	0				0
		Накладные расходы :										
		Всего накладных расходов:					0					
		Итого с накладными					1312192					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					78731					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1390923					
		Итого с временными, 3,4 %					1438214					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					1451158					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					1456911					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					1471293					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					2870445					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					57409					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2927854					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					351342					
		Итого с НДС					3279196					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Технолог Ералханов Б.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к логовору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2013 года

Приобретение и установка комплектных трансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 250 кВА

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Эксп. машин	Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Эксп. машин	Материалов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	всего
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	4 шт	500900			2003600					
2	2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	4 шт	323400			1293600					
3	3	Разрядник вентильный в/в РВО-10	12 шт	3313,17			39758					
4	4	Разрядник вентильный н/в РВН-0,5У1	12 шт	576,2			6914					
5	5	Стойка железобетонная УСО-5А	16 шт	5608,02		5608,02	89728		89728			
6	6	Разъединительный пункт РЛНД-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	5 к-т	20744,14			103721					
7	7	Блок-замок 31-0 с ключом К1	5 шт	695,43			3477					

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Кронштейн РА1	5 шт	2265,41		2265,41	11327		11327			
9	9	Кронштейн РА2	5 шт	8375,8		8375,8	41879		41879			
10	10	Кронштейн РА3	10 шт	1720,01		1720,01	17200		17200			
11	11	Кронштейн РА4	5 шт	689		689	3445		3445			
12	12	Кронштейн РА5	5 шт	677,67		677,67	3388		3388			
13	13	Хомут Х7	15 шт	718,04		718,04	10771		10771			
14	14	Хомут Х8	5 шт	723,52		723,52	3618		3618			
15	15	Заземляющий проводник ЭП1	5 шт	292,18		292,18	1461		1461			
		ИТОГО:					3633887					
							0					
		Стоимость оборудования, всего:					3451070					
		Накладные расходы :										
		Всего накладных расходов:					0					
		Итого с накладными					3633887					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					10969					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3644856					
		Итого с временными, 3,4 %					3651445					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					3653248					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					3654049					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					3656053					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					7132841					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					142657					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					7275498					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					873060					
		Итого с НДС					8148558					

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:

Технаудор Ералханов Б.

Форма КС3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района", Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		доп.согл.№1 к дог.№3от 09.04.2012г.	25.01.2013г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1: СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: оборудование	Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: дополнительные материалы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**191 185 586**									
Всего выполнено	**131 130 646**	**13 088 281**							**1 570 594**	**14 658 875**
погашение 30%		**3 926 484**							**471 178**	**4 397 663**
удержание 5 % гарантии		**654 414**							**78 530**	**732 944**
Итого к оплате										**9 528 269**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: дополнительное соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г
дата: 25.01.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2013 года
Водоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Материалов	Всего	Эксп. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Колодцы новые прямоугольные 2500х2000мм										
1	205	22-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	220	12571,55	498,55	9193	2765741	109681	2022460	877542	15,7	3454
				м3	2880	188,33	0	633600	41433	0	130	0,92	202
2	206	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) высотой 0,29м	4,48	3562,5		3562,5	15960		15960			
				м									
3	207	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	64	8060		8060	515840		515840			
				комплект									
4	208	6-4-6	Крышки деревянные	24	12300		12300	295200		295200			
				м2									
5	209	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружения водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	71,45	17800		17800	1271810		1271810			
				м3									
6	210	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,093	151200		151200	-165262		-165262			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	212	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	440	439,28	0	414,53	193285	0	182395	14484	0.14	63
				м2	24,75	0	0	10890	0	0	133	0	0
8	213	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	440	137,65	12,52	87,1	60566	5509	38324	24825	0.24	107
				м2	38,03	4,39	0	16733	1932	0	133	0,02	8
9	214	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из ки щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	440	8,33	0	-7,5	-3665	0	-3300	-486	0,01	-2
				м2	0,83	0	0	-365	0	0	133	0	0
			ИТОГО:					4949475	115189				3622
								660858	43365				210
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					916366					
			Всего накладных расходов:					916366					
			Итого с накладными					5865841					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты					351950					
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами					6217791					
			Итого с временными, 3,4 %					6429196					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					6487059					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					6512776					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					6577068					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					12831648					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					256633					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					13088281					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1570594					
			Итого с НДС					14658875					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылЛидерСтрой"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Форма КС3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района",
Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		доп согл №1 к доп №3от 09.04.2013г	25.01.2013г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1: СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: оборудование	Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: дополнительные материалы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**191 185 586**									
Всего выполнено	**116 471 771**	**16 288 093**							**1 954 571**	**18 242 664**
Погашение 30%		**4 886 428**							**586 371**	**5 472 799**
Удержание 5 % гарантии		**814 405**							**97 729**	**912 133**
Итого к оплате										**11 857 732**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда	номер	доп.соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г.
	дата	25.01.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь 2013 года
Покрытие

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Материалов	Всего	Эксп. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	31038,75	160,47	17,83	136,24	4980898	553267	4228673	473809	0,04	1291
				м2	6,41	5,07	0	198958	157289	0	133	0,02	567
2	12	27-63-11	Укрепление обочин гравийно-щебеночной смесью толщиной 10 см	1921	131,46	20,37	106,3	252542	39132	204208	26025	0,03	61
				м2	4,79	5,4	0	9202	10366	0	133	0,02	39
3	14	СЦена изготовителя	Стоимость знаков приоритета	20	3809,5	0	0	76190	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
4	15	СЦена изготовителя	Стоимость стоек одинарных	20	1693,11	0	0	33862	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
5	17	СЦена изготовителя	Стоимость знаков приоритета	20	3809,5	0	0	76190	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
6	18	СЦена изготовителя	Стоимость стоек одинарных	20	1693,11	0	0	33862	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
7	20	СЦена изготовителя	Стоимость информационно-указательных дорожных знаков	84	4232,78	0	0	355553	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
8	21	СЦена изготовителя	Стоимость стоек двойных	42	3386,22	0	0	142221	0	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:					5951318	592399				1352
								208160	167655				606

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					499834					
			Всего накладных расходов:					499834					
			Итого с накладными					6451152					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты					387069					
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами					6838221					
			Итого с временными, 3,4 %					7070721					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					7134357					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7162640					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7233347					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					14112027					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					282241					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					14394268					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1727312					
			Итого с НДС					16121580					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г
дата: 25.01.2013г.

АКТ
о приемке выполненных работ за июнь 2013 года
В.Л-0.4 кВ и уличное освещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл.	Материалы	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл.	Материалы	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	279	1534,11	878,23	149,63	428017	245026	41747	220495	3,06	854
				опора	506,25	246,42	0	141244	68751	0	105	1,03	287
2	2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В.Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	42	3155,76	1990,26	180	132542	83591	7560	67711	5,98	251
				опора	985,5	549,9	0	41391	23096	0	105	2,29	96
			ИТОГО:					560559	328617				1105
								182635	91847				384
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					288206					
			Всего накладных расходов:					288206					
			Итого с накладными					848765					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					50926					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					899691					
			Итого с временными, 3,4 %					930280					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					938653					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					942374					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					951677					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					1856691					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					37134					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1893825					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					227259					
			Итого с НДС					2121084					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Форма КС3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района",
Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.К.Койгельды, дом 118
РНН: 620300290053 ИИК: KZ12998CTB0000100309 В Алматинском филиале АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA БИН: 070340016900 Кбе 17
Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2012 года.

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансир.		организ-правов.форма			
			№	дата	наименов.	код	наименов.		код	
			№3	09.04.2012						
	тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**88 278 350**									
Всего выполнено	**88 278 350**	**13 107 591**							**1 572 911**	**14 680 502**
погашение октябрь 30%		**3 932 277**							**471 873**	**4 404 151**
погашение 30% за июнь		**5 048 400**							**605 808**	**5 654 208**
удержание 5 % гарантии		**655 380**							**78 646**	**734 025**
Итого к оплате за октябрь		**3 471 534**							**416 584**	**3 888 118**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона "Бозашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Водоснабжение

Договор подряда	номер	3
	дата	09.04.2012

Номер документа	Дата составления
	30.10.2012

Отчетный период	
с	по
01.10.2012	31.10.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			нов кв кол.										
1	1	22-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с [illegible]	217,554	12571,55	498,55	9193	2734987	108461	1999971	867785	15,7	3416
				м3	2880	188,33	0	626555	40972	0	130	0,92	200
2	2	30-18-23	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и [illegible] сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м. Dн 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,2%	4,48	3562,5		3562,5	15960		15960			
				м									
3	3	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	64	8060		8060	515840		515840			
				комплект									
4	4	6-4-6	Крышки деревянные	24,62	12300		12300	302826		302826			
				м2									
5	5	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	71,45	17800		17800	1271810		1271810			
				м3									
6	6	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,093	151200		151200	165280		165280			
				т									
			ИТОГО:					5006703	108462				3416
								626555	40972				200
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					867785					
			Всего накладных расходов:					867785					
			Итого с накладными					5874488					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										

1	2	3	4	9	10	11	12	13	14
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	352469					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6226957					
			Итого с временными, 3,4 %	6438674					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	6496622					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6522377					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6586764					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12850579					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257012					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13107591					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	1572911					
			Итого с НДС	14680502					

Технадзор Ержанов Б.

Форма КС3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительство акимата Кордайского района
Жамбылская область Кордайский район с. Кордай ул.Толе би №102
РНН 210400212522 БИН 060240005523 БИК KKMFKZ2A
Р/сч KZ11070103KS N2104000 Депозитный счет KZ440705 0346 6175 КБЕ 12 Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбылской области Казначейства Жамбылской области
Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.К.Койгельды, дом 118
РНН: 620300290053 БИН: 070340016900 ИИК: KZ12998C TB00 001 0309 АО «Цесна Банк»г.Алматы
БИК: TSESKZKA Кбе 17
Наименование строительства и его адрес: Инженерная инфраструктура массива жилой застройки в а. Кордай Кордайского района Жамбылской области с.Кордай

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2012года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		3	09.04.2012год						

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**88278350**									
Всего выполнено	**47 513 096**	**16 738 410**							**2 008 609**	**18 747 019**
погашение аванса 30%		**5 021 523**							**602 583**	**5 624 106**
удержание 5% гарантии		**836 920**							**100 430**	**937 351**
К оплате за июль		**16 738 410**								**12 185 562**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СК-РЕТМА"
Субподрядчик
Договор №3 от 09.04.2012год

Наименование строительства и его адрес: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Наименование обьекта: Водоснабжение

А К Т N 2

приемки выполненных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-35-1	Установка чугунных вентиля диам. 40 мм	шт	3,00	242,08	6,95	726	21	0,88	3
					144,00	2,25	432	7	0,01	0
2.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	7,00	411,46	17,71	2880	124	1,40	10
					231,75	6,75	1622	47	0,03	0
3.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных нестандартных деталей	т	0,30	247994,13	49389,75	74398	14817	312,70	94
					62775,00	18657,00	18832	5597	91,12	27
4.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6,00	411,46	17,71	2469	106	1,40	8
					231,75	6,75	1390	41	0,03	0
5.	E0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3514,00	537,62	3514	538	5,59	6
					1134,00	202,50	1134	202	0,99	1
6.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,50	8104,95	1879,87	20262	4700	8,86	22
					1435,50	538,43	3589	1346	2,06	5
7.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	E0107-24-	Установка железобетонных оград Н	м	4,00	250,88	150,61	1004	602	1,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	2,5м			74,70	42,38	299	170	0,40	2
9.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	25000,00	27,84	26,18	695875	654375	0,01	288
					1,66	7,20	41500	180000	0,03	625
10.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,5	м3	6384,00	39,75	37,82	253747	241419	0,01	83
					1,87	11,00	11938	70211	0,04	240
11.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	3000,00	6,83	6,83	20478	20478	--	--
					--	1,87	--	5600	0,01	18
12.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	800,00	218,93	--	175144	--	1,54	1232
					218,93	--	175144	--	--	--
13.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5300,00	21,55	4,52	114194	23935	0,11	572
					17,03	--	90259	--	--	--
14.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под приямкии	м3	260,00	218,93	--	56922	--	1,54	400
					218,93	--	56922	--	--	--
15.	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3000,00	122,18	--	366540	--	0,89	2655
					122,18	--	366540	--	--	--
16.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	600,00	1337,20	97,07	802320	58242	0,78	468
					112,50	36,00	67500	21600	0,18	108
17.	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	т	5000,00	24,60	24,60	123000	123000	--	--
					--	4,92	--	24600	0,10	517
18.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	13,00	8060,00	--	104780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	7,89	58881,69	25695,31	464753	202813	194,00	1531
					33075,00	6813,45	261061	53779	26,38	208
20.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,03	160329,25	60626,12	4810	1819	442,00	13
					82575,00	22902,75	2477	687	111,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм	км	0,17	228191,27	105803,64	39705	18410	544,00	95
					103050,00	39969,00	17931	6955	195,20	34
22.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	222,00	156,43	21,43	34728	4758	0,60	133
					126,00	--	27972	--	--	--
23.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	7,00	411,46	17,71	2880	124	1,40	10
					231,75	6,75	1622	47	0,03	0
24.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	8,00	378,84	17,71	3031	142	1,62	13
					272,25	6,75	2178	54	0,03	0
25.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных нестандартных деталей	т	0,75	247994,13	49389,75	186541	37151	312,70	235
					62775,00	18657,00	47219	14034	91,12	69
26.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	88,83	8104,95	1879,87	719963	166989	8,86	787
					1435,50	538,43	127515	47829	2,06	183
27.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	8060,00	--	56420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	32,85	8104,95	1879,87	266248	61754	8,86	291
					1435,50	538,43	47156	17687	2,06	68
29.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	26,70	4180,00	--	111606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	12,00	8060,00	--	96720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dр	10м	15,05	777,00	--	11693	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25х2мм			--	--	--	--	--	--
34.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dр 32х2,4мм	10м	536,41	999,00	--	535875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dр 40х3,0мм	10м	68,88	1420,00	--	97812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dр 50х3,7мм	10м	13,33	2130,00	--	28397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х5	м	77,77	889,00	--	69138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спрайс	Стоимость муфты	шт	18,00	397,08	--	7147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спрайс	Стоимость муфты	шт	356,00	397,08	--	141359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спрайс	Стоимость муфты	шт	86,00	511,49	--	43988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Спрайс	Стоимость муфты	шт	66,00	706,66	--	46640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-35-1	Установка чугунных вентилей диаметром до 50мм	1шт	208,00	242,08	6,95	50353	1446	0,88	183
					144,00	2,25	29952	468	0,01	2
43.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	шт	4,00	408,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	120,00	507,00	--	60840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	57,00	888,00	--	50616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм	шт	27,00	941,00	--	25407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							6024915	1637763		9137
							1402184	450961		2111

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2153509
Всего накладных расходов:	2153509
Итого с накладными	8178424

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	490705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8669129
Итого с временными, 1,44 %	8793964
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	8877507
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8912683
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9000623
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	16410206
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	328204
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16738410
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2008609
Итого с НДС	18747019

Принял:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Сдал:

ТОО «СК-РЕТМА»

ТОО „Жамбыл Лидер строй"

Ермаханов Б.О.

Форма КС3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района ,
Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.К.Койгельды, дом 118
РНН: 620300290053 ИИК: KZ12998CTB0000100309 В Алматинском филиале АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA БИН: 070340016900 Кбе 17
Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2012 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		№3	09.04.2012						

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце с НДС	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**88 278 350**									
Всего выполнено	**73 597 848**	**23 289 957**							**2 794 795**	**26 084 752**
погашение сентябрь 30%		**6 986 987**							**838 438**	**7 825 426**
удержание 5 % гарантии		**1 164 498**							**139 740**	**1 304 238**
Итого к оплате за сентябрь		**15 138 472**							**1 816 617**	**16 955 089**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
организация

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК-Ретма"
организация

СТРОЙКА Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона "Боланак" в с.Кордай Кордайского района
наименование, адрес

ОБЪЕКТ Водоснабжение

Договор подряда номер №3
дата 09.04.2012 г

Номер документа	Дата составления
	20.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.08.2012	20.09.2012

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл.	Материало	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл.	Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. мате-риалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. мате-риалов	тенге / %	рабочих, на един.	рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водовод ВО										
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	430,4	27,84	26,18	0	11980	11266	0	3699	0,01	5
				м3	1,66	7,2	0	714	3099	0	97	0,03	11
2	2	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	122	39,75	37,82	0,06	4849	4614	7	1523	0,01	2
				м3	1,87	11	0	228	1342	0	97	0,04	5
3	3	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	510	6,83	6,83	0	3481	3481	0	923	0	0
				м3	0	1,87	0	0	952	0	97	0,01	3
4	4	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	15	218,93	0	0	3284	0	0	3711	1,54	23
				м3	218,93	0	0	3284	0	0	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	81	21,55	4,52	0	1745	366	0	1338	0,11	9
				м3	17,03	0	0	1379	0	0	97	0	0
6	6	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4	218,93	0	0	876	0	0	990	1,54	6
				м3	218,93	0	0	876	0	0	113	0	0
7	7	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	16,5	1337,2	97,07	1127,63	22064	1602	18606	2891	0,78	13
				м3	112,5	36	0	1856	594	0	118	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	69	122,18	0	0	8430	0	0	9526	0,89	61
				м3	122,18	0	0	8430	0	0	113	0	0
9	9	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 5 км	154	24,6		24,6	3788		3788			
				т									
			Водомерный узел										
10	10	16-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	927,25	1280	60	927	363	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	0	293	23	0	103,68	0,11	0
11	11	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	816,63	859	2	817	47	0,22	0
				комплект	40,5	0	0	41	0	0	103,68	0	0
12	12	16-15-1	Установка кранов пробно-пропускных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	179,98	473	39	180	311	1,47	1
				1шт	254,25	15,75	0	254	16	0	103,68	0,07	0
			Колодцы новые 4500х2500										
13	13	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	5,095	17037,5	369,93	15256,82	86806	1885	77733	9243	8,01	41
				м3	1410,75	139,73	0	7188	712	0	105,3	0,68	3
			Водопровод В1(основная и сервисная линии)										
14	14	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2400	27,84	26,18	0	66804	62820	0	20626	0,01	28
				м3	1,66	7,2	0	3984	17280	0	97	0,03	60
15	15	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1000	39,75	37,82	0,06	39747	37816	61	12482	0,01	13
				м3	1,87	11	0	1870	10998	0	97	0,04	38
16	16	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9150	6,83	6,83	0	62457	62457	0	16567	0	0
				м3	0	1,87	0	0	17079	0	97	0,01	56
17	17	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120	218,93	0	0	26272	0	0	29687	1,54	185
				м3	218,93	0	0	26272	0	0	113	0	0
18	18	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	540	21,55	4,52	0	11635	2439	0	8920	0,11	58
				м3	17,03	0	0	9196	0	0	97	0	0
19	19	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	78	218,93	0	0	17077	0	0	19296	1,54	120
				м3	218,93	0	0	17077	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	200	1337,2	97,07	1127,63	267440	19414	225526	35046	0,78	156
				м3	112,5	36	0	22500	7200	0	118	0,18	36
21	21	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	700	122,18	0	0	85526	0	0	96644	0,89	620
				м3	122,18	0	0	85526	0	0	113	0	0
			Водовод В1 (основная сеть)										
22	22	8-6-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	175,74	3730		3730	655510		655510			
				м									
23	23	Прайс-лист	стоимость отвода полиэтиленового ПЭдиам.110х4,2-174 град	1	750,23		750,23	750		750			
				шт									
24	24	Прайс-лист	стоимость отвода полиэтиленового ПЭдиам.110х4,2-174 град	1	750,23		750,23	750		750			
				шт									
25	25	Прайс-лист	стоимость отвода полиэтиленового ПЭдиам.110х4,2-175 град	1	750,23		750,23	750		750			
				шт									
26	26	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	13	919		919	11947		11947			
				шт									
27	27	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	58	492		492	28536		28536			
				шт									
28	28	9-3-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8330		8330	16660		16660			
				шт									
29	29	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	3500		3500	28000		28000			
				шт									
30	30	12-7-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	8	6670		6670	53360		53360			
				шт									
31	31	Прайс-лист	стоимость заглушки фланцевой диам.100 мм	4	802,01		802,01	3208		3208			
				шт									
			Колодец ж/б диам.1500 мм										
32	32	11-4-4	Люк легкий, тип Л ГОСТ 8591-76х	56	8630		8630	483280		483280			
				комплект									
			Колодец ж/б диам.2000 мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦО-1	4,35	3562,5		3562,5	15497		15497			
				м									
34	34	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	16,5	17800		17800	293700		293700			
				м3									
35	35	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,3528	151200		151200	53343		53343			
				т									
			Водовод В1.1 (сервисные линии)										
36	36	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,149	47611,09	17877,09	34	7094	2664	5	5997	173	26
				км	29700	4698,68	0	4425	700	0	105,3	18,1	3
37	37	22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 133 мм	0,077	43614,26	9129,13	20850,13	3358	703	1605	1539	75,1	6
				км	13635	3449,25	0	1050	266	0	105,3	16,84	1
38	38	8-6-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5 мм	37,37	1400		1400	52318		52318			
				м									
39	39	22-17-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 168 мм	0,037	43614,26	9129,13	20850,13	1614	338	771	740	75,1	3
				км	13635	3449,25	0	504	128	0	105,3	16,84	1
40	40	8-4-121	отводы сварные ПЭ, Dн 40 мм 40 мм	0,1	2150		2150	215		215			
				10м									
41	41	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15,15	168		168	2545		2545			
				м									
42	42	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	168,67	216		216	36433		36433			
				м									
43	43	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	25,25	270		270	6818		6818			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,207	128185,62	23407,87	76877,75	26534	4845	15914	8899	159	33
				км	27900	8842,5	0	5775	1830	0	105,3	43,19	9
45	45	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	2,2	151200		151200	332640		332640			
				т									
46	46	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	363,61	17800		17800	6472258		6472258			
				м3									
47	47	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	6,42	151200		151200	970704		970704			
				т									
			Водовод В1.1 (сервисные линии) исключение										
48	48	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408		408	-1632		-1632			
				шт									
49	49	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	120	507		507	-60840		-60840			
				шт									
50	50	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	57	888		888	-50616		-50616			
				шт									
51	51	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	27	941		941	-25407		-25407			
				шт									
			ИТОГО:					10146200	216812				1425
								203478	62219				228
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					291045					
			На сантехнические работы					721					
			Всего накладных расходов:					291765					
			Итого с накладными					10437966					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					626278					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11064244					
			Итого с временными, 3,4 %					11440428					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					11543392					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					11589154					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					11703558					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					22833291					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					456666					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**23289957**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2794795**					
			Итого с НДС					**26084752**					

ПРИНЯЛ _____

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кордайского района" акимата Кордайского района"

Технадзор ТОО "Жамбыл Лидер строй"
_____ **Ералханов Б**

СДАЛ _____

ТОО " СК-Ретма"

Форма КС3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района",
Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:
Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		доп согл №1 к дог.№3от 09.04.2012г.	25.01.2013г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**191 185 586**									
Всего выполнено	**191 185 586**	**38 378 407**							**4 605 409**	**42 983 816**
погашение 30%		**11 513 522**							**1 381 623**	**12 895 145**
удержание 5 % гарантии		**1 918 920**							**230 270**	**2 149 191**
Итого к оплате										**27 939 480**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ сентябрь 2013 года
Покрытие

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материало	Всего	Экспл.	Материалов			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. мате-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих,	
										%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	20692,5	160,47	17,83	136,24	3320599	368845	2819115	315873	0,04	861
			м2	6,41	5,07	0	132639	104859	0	133	0,02	378
2	27-63-11	Укрепление обочин гравийно /шебеночной/ смесью толщиной 10 см	7684	131,46	20,37	106,3	1010166	156528	816832	104101	0,03	244
			м2	4,79	5,4	0	36806	41465	0	133	0,02	156
3	27-83-1	Установка дорожных знаков (квадратные 700х700 2.1, 2.2) на металлических стойках	20	747,86	146,19	95,42	14957	2924	1908	14217	3,2	64
			шт	506,25	28,21	0	10125	564	0	133	0,11	2
4	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках 700х700х700 2.4	20	747,86	146,19	95,42	14957	2924	1908	14217	3,2	64
			шт	506,25	28,21	0	10125	564	0	133	0,11	2
5	27-83-1	Установка информационно-указательных дорожных знаков на металлических стойках 600х600 5.16.1 , 5.16.2шт	84	747,86	146,19	95,42	62820	12280	8015	59710	3,2	269
			шт	506,25	28,21	0	42525	2370	0	133	0,11	9
6	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,48	402,75	0	0	999	0	0	1129	2,8	7
			м3	402,75	0	0	999	0	0	113	0	0
7	6-1-1	Бетонирование стоек	2,232	7470,97	66,01	7209,21	16675	147	16091	517	1,35	3
			м3	195,75	24,93	0	437	56	0	105	0,12	0
		ИТОГО:					4441173	543648				1511
							233656	149878				548

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы					**509764**					
		Всего накладных расходов:					**509764**					
		Итого с накладными					**4950937**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**297056**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**5247993**					
		Итого с временными, 3,4 %					**5426425**					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**5475263**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**5496969**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**5551233**					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**10830277**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**216606**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**11046883**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1325626**					
		Итого с НДС					**12372509**					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылСпецСтрой"

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Договор подряда номер **доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г**

дата **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года
Водоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	69,55	137,65	12,52	87,1	9574	871	6058	3924	0,24	17
			м2	38,03	4,39	0	2645	305	0	133	0,02	1
2	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	69,55	8,33	0	-7,5	-579	0	-522	-77	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-58	0	0	133	0	0
3	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	69,55	328,64	14,76	261,45	22857	1027	18184	4959	0,36	25
			м2	52,43	5,54	0	3647	385	0	123	0,03	2
4	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	37,45	137,65	12,52	87,1	5155	469	3262	2113	0,24	9
			м2	38,03	4,39	0	1424	164	0	133	0,02	1
5	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	37,45	8,33	0	-7,5	-312	0	-281	-41	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-31	0	0	133	0	0
6	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	37,45	328,64	14,76	261,45	12307	553	9791	2670	0,36	14
			м2	52,43	5,54	0	1964	207	0	123	0,03	1
7	8-6-1	Наращивание колодцев кирпичом	0,225	6593,04	335,84	5557,45	1483	76	1250	219	4,54	1
			м3	699,75	126	0	157	28	0	118	0,61	0
8	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	16,05	137,65	12,52	87,1	2209	201	1398	906	0,24	4

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2	38,03	4,39	0	610	70	0	133	0,02	0
9	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	16,05	8,33	0	-7,5	-134	0	-120	-18	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-13	0	0	133	0	0
10	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	16,05	328,64	14,76	261,45	5275	237	4196	1144	0,36	6
			м2	52,43	5,54	0	842	89	0	123	0,03	0
11	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	8,57	10717,75	369,93	8937,07	91851	3170	76591	17274	8,01	69
			м3	1410,75	139,73	0	12090	1197	0	130	0,68	6
12	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/высотой 0,59м	0,58	4180		4180	2424		2424			
			м									
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	2	2850		2850	5700		5700			
			м									
14	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,8	439,28	0	414,53	4744	0	4477	356	0,14	2
			м2	24,75	0	0	267	0	0	133	0	0
15	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	10,8	137,65	12,52	87,1	1487	135	941	609	0,24	3
			м2	38,03	4,39	0	411	47	0	133	0,02	0
16	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	10,8	8,33	0	-7,5	-90	0	-81	-12	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-9	0	0	133	0	0
17	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32мм	4,11	47611,09	17877,09	34	195682	73475	140	183792	173	711
			км	29700	4698,68	0	122067	19312	0	130	18,1	74
18	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,482	47611,09	17877,09	34	22949	8617	16	21554	173	83
			км	29700	4698,68	0	14315	2265	0	130	18,1	9
19	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,092	47611,09	17877,09	34	4380	1645	3	4114	173	16
			км	29700	4698,68	0	2732	432	0	130	18,1	2
20	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм (футляр)	0,077	160329,25	60626,12	17128,13	12345	4668	1319	10558	442	34
			км	82575	22902,75	0	6358	1764	0	130	111,85	9

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	376	8060		8060	3030560		3030560			
			комплект									
36	6-4-6	Крышки деревянные	144,65	12300		12300	1779195		1779195			
			м2									
37	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	71,45	17800		17800	-1271810		-1271810			
			м3									
38	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	6,422	151200		151200	-971018		-971018			
			т									
39	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1214,4	439,28	0	414,53	533466	0	503410	39975	0,14	175
			м2	24,75	0	0	30056	0	0	133	0	0
40	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	1214,4	137,65	12,52	87,1	167162	15204	105774	68518	0,24	295
			м2	38,03	4,39	0	46184	5334	0	133	0,02	21
41	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из ки щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	1214,4	8,33	0	-7,5	-10116	0	-9108	-1341	0,01	-7
			м2	0,83	0	0	-1008	0	0	133	0	0
42	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	896	473,47	39,24	179,98	424229	35159	161262	309658	1,47	1317
			1шт	254,25	15,75	0	227808	14112	0	128	0,07	63
43	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	448	75,82	1,57	6,75	33967	703	3024	38707	0,41	184
			1счетчик	67,5	0	0	30240	0	0	128	0	0
44	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	896	329,67	4,19	265,63	295384	3754	238004	63408	0,34	302
			м	59,85	1,58	0	53626	1416	0	103,68	0,01	7
45	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	224	364,67	4,19	300,63	81686	939	67341	17613	0,34	75
			м	59,85	1,58	0	13406	354	0	128	0,01	2
46	6-1-13	Устройство бетонныхопоров под ВУ	13,44	9008,75	95,97	8141,03	121078	1290	109415	11402	4,9	66
			м3	771,75	36,25	0	10372	487	0	105	0,18	2
		ИТОГО:					6560175	271193				5688
							964750	86154				363
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы					906413					
		На сантехнические работы					429386					
		Всего накладных расходов:					1335798					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с накладными					**7895974**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**473759**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**8369733**					
		Итого с временными, 3,4 %					**8654304**					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**8732193**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**8766810**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**8853353**					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**17272606**					
		Пересчет с пониж коэф. К=1,0455					**16520722**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**330415**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**16851137**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2022136**					
		Итого с НДС					**18873273**					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАвтоСтрой"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Стройка: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Объект: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г

дата: 25.01.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ сентябрь 2013 года

Замена существующей ВЛ-10 кВ(20опор)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материало	Всего	Экспл.	Материалов	тенге	рабочих,	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	149,63	24546	14052	2394	12645	3,06	49
			опора	506,25	246,42	0	8100	3943	0	105	1,03	16
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	180	6312	3981	360	3224	5,98	12
			опора	985,5	549,9	0	1971	1100	0	105	2,29	5
3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	173,25	9673	6375	347	4944	9	18
			опора	1476	878,4	0	2952	1757	0	105	3,63	7
4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	26	17100		17100	444600		444600			
			шт									
5	33-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	10	960,57	625,32	0	9606	6253	0	5329	1,91	19
			шт	335,25	172,26	0	3353	1723	0	105	0,63	6
6	С143014-3	Плиты П-3м	0,5	16500		16500	8250		8250			
			м3									
7	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,2	35517,87	25993,62	974,25	42621	31192	1169	17793	48	58
			1км	8550	5571,27	0	10260	6686	0	105	19,95	24
8	33-111-7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	8	2196,95	1660,32	185,63	17576	13283	1485	5302	1,91	15
			опора	351	280,22	0	2808	2242	0	105	0,94	8
9	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	16	4706,12		4706,12	75298		75298			
			шт									
10	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ5	2	3050,89		3050,89	6102		6102			
			шт									
11	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	5012,34		5012,34	10025		10025			
			шт									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СЦена фирмы	Оголовок ОГ1	2	1434,62		1434,62	2869		2869			
		шт									
13 СЦена фирмы	Накладка ОГ2	4	1616,27		1616,27	6465		6465			
		шт									
14 СЦена фирмы	Накладка ОГ5	2	1184,57		1184,57	2369		2369			
		шт									
15 СЦена фирмы	Хомут Х 1	20	751,51		751,51	15030		15030			
		шт									
16 СЦена фирмы	Хомут Х 7	2	718,04		718,04	1436		1436			
		шт									
17 С11011-55	Болты Б5	0,0012	241900	0	0	290	0	0	0	0	0
		1000кг	0	0	0	0	0	0		0	0
18 СЦена фирмы	Кронштейн У1	6	3413,28		3413,28	20480		20480			
		шт									
19 СЦена фирмы	Стяжка Г1	10	2247,29		2247,29	22473		22473			
		шт									
20 СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	8	292,18		292,18	2337		2337			
		шт									
21 СЦена фирмы	Изоляторы ПС-10	112	430,34		430,34	48198		48198			
		шт									
22 СЦена фирмы	Изоляторы ПС-70Д	24	724,79		724,79	17395		17395			
		шт									
23 СЦена фирмы	Колпачок К-6	112	17,78		17,78	1991		1991			
		шт									
24 С11011-670	Крепление провода	33,6	36	0	0	1210	0	0	0	0	0
		кг	0	0	0	0	0	0		0	0
25 СЦена фирмы	Зажим ПС-2	106	158,55		158,55	16806		16806			
		шт									
26 СЦена фирмы	Зажим ПА	14	143,6		143,6	2010		2010			
		шт									
27 СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	12	221,97		221,97	2664		2664			
		шт									
28 СЦена фирмы	Зажим натяжной болтовой НВ-2	12	625,13		625,13	7502		7502			
		шт									
29 33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,4624	1100,25	0	0	509	0	0	534	6,71	3
		1000кг	1100,25	0	0	509	0	0	105	0	0
30 33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0992	846	0	0	84	0	0	88	5,15	1
		1000кг	846	0	0	84	0	0	105	0	0
31 1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	18	218,93	0	0	3941	0	0	4453	1,54	28
		м3	218,93	0	0	3941	0	0	113	0	0
32 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	0	0	2414	0	0	2728	0,97	17
		м3	134,1	0	0	2414	0	0	113	0	0
33 8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	190	1651	121	950	563	0,7	4
		шт	116	2,5	0	580	12	0	95	0,01	0
34 8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,7	2,8	21,4	2585	140	1070	1320	0,16	8
		м	27,5	0,3	0	1375	15	0	95	0	0
35 Е33-528-94	Развозка ж/б стоек по трассе	26	1136,97	1024,47	0	29561	26636	0	11364	0	0
		шт	112,5	303,75	0	2925	7898	0	105	1,76	46
36 Е33-534-94	Развозка траверс с деталями крепления	0,5744	3947,61	3027,36	0	2268	1739	0	1152	0	0
		1000кг	920,25	990	0	529	569	0	105	5,74	3

	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
37	33-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ /в 3 прове[illegible] при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	32210,05	24884,05	0	96630	74652	0	39242	51,1	153
			1км	7326	5131,66	0	21978	15395	0	105	22,72	68
38	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	41504,56	31105,06	1242	124514	93315	3726	49052	51,1	153
			1км	9157,5	6414,57	0	27473	19244	0	105	22,72	68
39	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,475	313500		313500	775913		775913			
			т									
40	8-59-1	Демонтаж выключателя масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	620,8	78,8	0	621	79	0	534	7	7
			шт	542	19,8	0	542	20	0	95	0,11	0
41	8-58-2	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным	1	2178,6	66,6	132	2179	67	132	1898	11	11
			шт	1980	18	0	1980	18	0	95	0,1	0
42	СЦена фирмы	Выключатель вакуумный ВЭ/TEL10-12,5/630У2	1	572564,51			572565					
			шт									
43	33-101-1	Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	16	940,7	609,5	0	15051	9752	0	8301	2,51	40
			опора	331,2	162,94	0	5299	2607	0	105	0,82	13
44	33-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	1885,85	1227,05	0	3772	2454	0	2072	4,98	10
			опора	658,8	327,93	0	1318	656	0	105	1,65	3
45	33-101-4	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	3126,04	1579,84	0	6252	3160	0	4163	11,8	24
			опора	1546,2	436,32	0	3092	873	0	105	2,26	5
46	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	3,786	148,6	0	0	563	0	0	0	0	0
			т	0	0	0	0	0	0		0	0
47	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,786	45	45	0	170	170	0	34	0	0
			т	0	9	0	0	34	0	100	0,19	1
48	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,2	27634,9	20794,9	0	33162	24954	0	14234	48	58
			1км	6840	4457,02	0	8208	5348	0	105	19,95	24
49	8-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	60	27,64	0,64	0	1658	38	0	1539	0	0
			шт	27	0	0	1620	0	0	95	0	0
		ИТОГО:					2538037	312414				687

3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
						113309	70140				297
	Стоимость оборудования, всего:					608407					
	Накладные расходы :										
	На монтажные работы					131477					
	На общестроительные работы					61032					
	Всего накладных расходов:					192509					
	Итого с накладными					2730546					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					127328					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2857874					
	Итого с временными, 3,4 %					2934356					
	Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					2955290					
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					2964594					
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					2987853					
	Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					5829205					
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					116584					
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					5945789					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					713495					
	Итого с НДС					6659284					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жамбыл ЭлитСтрой"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ сентябрь 2013 года
ВЛИ-0,4 кВ Уличное освещение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	10,93	7259,41	4310,78	203,63	79345	47117	2226	44924	16,1	176
			1км	2745	1169,46	0	30003	12782	0	105	4,45	49
2	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	156	60,5	2,8	2,6	9438	437	406	8240	0,32	50
			м	55,1	0,5	0	8596	78	0	95	0	0
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	198	218,93	0	0	43348	0	0	48983	1,54	305
			м3	218,93	0	0	43348	0	0	113	0	0
4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	198	134,1	0	0	26552	0	0	30004	0,97	192
			м3	134,1	0	0	26552	0	0	113	0	0
5	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	55	330,1	24,1	190	18156	1326	10450	6192	0,7	39
			шт	116	2,5	0	6380	137	0	95	0,01	1
6	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	550	51,7	2,8	21,4	28435	1540	11770	14525	0,16	88
			м	27,5	0,3	0	15125	165	0	95	0	1
7	8-54-1	Ограничитель напряжения	12	234,6	25,5	85,1	2815	306	1021	1491	1	12
			шт	124	6,8	0	1488	82	0	95	0,04	0
8	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	10	33,67	32,1	0	337	321	0	135	0,01	0
			м3	1,57	12,33	0	16	123	0	97	0,05	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	7	262,72	0	0	1839	0	0	2078	1,85	13
			м3	262,72	0	0	1839	0	0	113	0	0
10	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8	6,48	6,48	0	52	52	0	16	0	0
			м3	0	2,1	0	0	17	0	97	0,01	0
11	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	21,55	4,52	0	172	36	0	132	0,11	1
			м3	17,03	0	0	136	0	0	97	0	0
12	1-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	9	44,26	41,2	0	398	371	0	160	0,02	0
			м3	3,06	15,24	0	28	137	0	97	0,06	1
13	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	16	45	45	0	720	720	0	144	0	0
			т	0	9	0	0	144	0	100	0,19	3
14	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	251	31,5	7,5	4,2	7907	1883	1054	5103	0,12	30
			м	19,8	1,6	0	4970	402	0	95	0,01	2
15	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	60	36,7	27,8	0,1	2202	1668	6	895	0,06	4
			м	8,8	6,9	0	528	414	0	95	0,04	2
16	8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	180	11,2	7,9	0	2016	1422	0	906	0,02	4
			м	3,3	2	0	594	360	0	95	0,01	2
17	8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	112	93,4	32,3	29,8	10461	3618	3338	4075	0,2	22
			м	31,3	7	0	3506	784	0	95	0,04	5
18	8-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	32	25,9	7,1	5,9	829	227	189	441	0,08	3
			м	12,9	1,6	0	413	51	0	95	0,01	0
19	8-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	32	2300,7	1439	17,7	73622	46048	566	35294	5	160
			шт	844	317	0	27008	10144	0	95	1,84	59
20	33-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,1615	7491,39	4858,89	0	1210	785	0	551	15	2
			1т	2632,5	1287,36	0	425	208	0	87	4,47	1
21	8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	85	758,3	283	34,3	64456	24055	2916	42152	2,48	211
			шт	441	81	0	37485	6885	0	95	0,47	40
22	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	85	6550		6550	556750		556750			
			шт									
23	17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	85	794		794	67490		67490			
			шт									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	8-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	340	60,5	2,8	2,6	20570	952	884	17959	0,32	109
			м	55,1	0,5	0	18734	170	0	95	0	1
25	СЦена	Крюк SOT29	448	448,67		448,67	201003		201003			
			шт									
26	33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	6,7	7259,41	4310,78	203,63	48638	28882	1364	27538	16,1	108
			1км	2745	1169,46	0	18392	7835	0	105	4,45	30
27	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	3,06	846	0	0	2589	0	0	2718	5,15	16
			1т	846	0	0	2589	0	0	105	0	0
28	Е33-327	Развозка ж/б стоек по трассе	363	925,44	828,69	0	335935	300814	0	130353	0	0
			шт	96,75	245,25	0	35120	89026	0	105	1,42	516
		ИТОГО:					1607283	462580				1544
							283275	129944				714
		Накладные расходы :										
		На монтажные работы					209735					
		На общестроительные работы					214724					
		На металломонтажные работы					551					
		Всего накладных расходов:					425010					
		Итого с накладными					2032293					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					121938					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2154231					
		Итого с временными, 3,4 %					2227475					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					2247522					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					2256432					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					2278707					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					4445684					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					88914					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					4534598					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					544152					
		Итого с НДС					5078750					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылЭлитСтрой"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Форма КС3

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительство акимата Кордайского района

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Жамбылская область Кордайский район с. Кордай ул.Толе би №102
РНН 210400212522 БИН 060240005523 БИК KKMFKZ2A
Р/сч KZ11070103KS N2104000 Депозитный счет KZ440705 0346 6175 КБЕ 12 Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.К.Койгельды, дом 118
РНН: 620300290053 БИН: 070340016900 ИИК: KZ12998C TB00 001 0309 АО «Цеснa Банк»г.Алматы
БИК: TSESKZKA Кбе 17

Наименование строительства и его адрес: Инженерная инфраструктура массива жилой застройки в а. Кордай Кордайского района Жамбылской области с.Кордай

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2012года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		3	09.04.2012год						

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1: СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: оборудование	Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: дополнительные материалы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**28 766 077**	**25 683 997**							**3 082 080**	**28 766 077**
в том числе за июнь		**25 683 997**								

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик КГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СК-РЕТМА"
Субподрядчик
Договор №3 от 09.04.2012год

Наименование строительства и его адрес: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Наименование обьекта: Водоснабжение

А К Т N

приемки выполненных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130806-60 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м	8,00	160,00	--	1280	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	С130806-15 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 110х5,3 мм	м	0,58	749,00	--	431	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3.	С130901-65 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	3,00	941,00	--	2823	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	С130902-53 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	7,00	6480,00	--	45360	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	С130810-79 Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 102х3 мм	шт	4,00	401,00	--	1604	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	С130809-12 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	22,00	492,00	--	10824	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	С130809-5 Фланцы плоские приварные из стали	шт	2,00	354,00	--	708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Стоимость счетчика ВМХ-80	шт	1,00	21319,22	--	21319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	6480,00	--	38880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00	--	331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С131002-6	Насосы конденсатные одноступенчатые тип К80-50-200,подача 50м3/ч напор 50м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000об/мин	шт	1,00	70700,00	--	70700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/высотой 0,59м	м	14,16	4180,00	--	59189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,68	3800,00	--	40584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/0,29	м	0,87	3562,50	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,36	17800,00	--	59808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	14,16	4180,00	--	59189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/0,59								
17.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,68	3800,00 --	-- --	40584 --	-- --	-- --	-- --
18.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/0,29	м	0,87	3562,50 --	-- --	3099 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,36	17800,00 --	-- --	59808 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/выс.0,59	м	14,16	4180,00 --	-- --	59189 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,68	3800,00 --	-- --	40584 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/выс.0,29	м	0,87	3562,50 --	-- --	3099 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,36	17800,00 --	-- --	59808 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1800,00	22,04 1,31	20,73 5,70	39673 2358	37315 10264	0,01 0,02	16 36
25.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	55,60	200,88	--	11169	--	1,42	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			200,88	--	11169	--	--	--
26.	Е0101-12-13	Уширение и углубление колодцевэкскаватором	м3	22,68	22,04	20,73	500	470	0,01	0
					1,31	5,70	30	129	0,02	0
27.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	199,20	21,55	4,52	4292	900	0,11	22
					17,03	--	3392	--	--	--
28.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	163,60	1337,20	97,07	218766	15881	0,78	128
					112,50	36,00	18405	5890	0,18	29
29.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/выс.0,59	м	14,16	4180,00	--	59189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,68	3800,00	--	40584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/выс.0,29	м	0,87	3562,50	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	3,36	17800,00	--	59808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	0,50	58881,69	25695,31	29441	12848	194,00	97
					33075,00	6813,45	16538	3407	26,38	13
34.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	844,40	6470,00	--	5463268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130806-92	Трубы прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6х8 мм	м	430,00	1580,00	--	679400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 273х8 мм	м	7,00	3730,00	--	26110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спрайс	Стоимость втулки под фланец д 40мм	шт	11,00	370,99	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спрайс	Стоимость пожарной подставки флаецевой ППФ д 100мм	шт	27,00	12312,45	--	332436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спрайс	Стоимость пожарной подставки флаецевой ППТФ д 100мм	шт	27,00	13821,56	--	373182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	45,00	18075,87	36,99	813414	1665	1,82	82
					288,00	13,50	12960	607	0,07	3
41.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	27,00	74,06	9,93	2000	268	0,32	9
					63,00	--	1701	--	--	--
42.	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт	27,00	249,00	--	6723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	168,00	492,00	--	82656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Спрайс	Стоимость отвода полиэтиленового ПЭ д 110х4,2-174град	шт	1,00	801,08	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Спрайс	Стоимость отвда полиэтиленового ПЭ д 110х4,2-174град	шт	1,00	801,08	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Спрайс	Стоимость отвда полиэтиленового ПЭ д 110х4,2-174град	шт	1,00	801,08	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	11,00	919,00	--	10109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	22,00	492,00	--	10824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130903-3	Клапаны обратные фланцевые 19ч21р	шт	2,00	8330,00	--	16660	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм			--	--	--	--	--	--
50.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	5,00	13000,00	--	65000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Спрайс	Стоимость заглушки фланцевой Ду 100мм	шт	4,00	785,33	--	3141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	112,14	6110,00	--	685175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	37,70	3562,50	--	134306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	13400,00	--	670000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	40,95	17800,00	--	728910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	11,40	17800,00	--	202920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	17,80	3800,00	--	67640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	37,70	2850,00	--	107445	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/			--	--	--	--	--	--
60.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	14,16	4180,00	--	59189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,87	3562,50	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-40	Кольца опорное марки КЦО-1	шт	1,00	765,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	2850,00	--	2536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	2,07	17800,00	--	36810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	165,00	777,00	--	128205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	158,70	999,00	--	158541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	34,60	2590,00	--	89614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Спрайс	Стоимость втулки под фланец диам.50мм	шт	178,00	228,88	--	40741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Спрайс	Стоимость втулки под фланец диам.63мм	шт	56,00	228,88	--	12817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Спрайс	Стоимость перехода для труб ПЭсталь 25-20	шт	650,00	423,99	--	275593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						12446502	69346		432
							66553	20297		82

Накладные расходы :

На общестроительные работы	102754
Всего накладных расходов:	102754
Итого с накладными	12549256

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	752956
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13302212
Итого с временными, 1,44 %	13493764
Итого с зимними удорожаниями, 0,95 %	13621955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13675930
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13810868
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	25180389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	503608
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25683997
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3082080
Итого с НДС	28766077

Принял:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Сдал:

ТОО «СК-РЕТМА»

Технадзор Ералханов Б.

ТОО "Жамбыл Лидер Строй"

Форма КС3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района", Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:
Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		доп согл №1 к дог.№3от 09.04.2012г.	25.01.2013г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	оборудование		на приобретение материалов	дополнительные материалы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**191 185 586**									
Всего выполнено	**191 185 586**	**38 378 407**							**4 605 409**	**42 983 816**
погашение 30%		**11 513 522**							**1 381 623**	**12 895 145**
удержание 5 % гарантии		**1 918 920**							**230 270**	**2 149 191**
Итого к оплате										**27 939 480**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ сентябрь 2013 года
Покрытие

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материало	Всего	Экспл.	Материалов	тенге	рабочих,	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	**20692,5**	**160,47**	**17,83**	**136,24**	**3320599**	**368845**	**2819115**	**315873**	**0,04**	**861**
			м2	**6,41**	**5,07**	**0**	**132639**	**104859**	**0**	**133**	**0,02**	**378**
2	27-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см**	**7684**	**131,46**	**20,37**	**106,3**	**1010166**	**156528**	**816832**	**104101**	**0,03**	**244**
			м2	**4,79**	**5,4**	**0**	**36806**	**41465**	**0**	**133**	**0,02**	**156**
3	27-83-1	**Установка дорожных знаков (квадратные 700х700 2.1, 2.2) на металлических стойках**	**20**	**747,86**	**146,19**	**95,42**	**14957**	**2924**	**1908**	**14217**	**3,2**	**64**
			шт	**506,25**	**28,21**	**0**	**10125**	**564**	**0**	**133**	**0,11**	**2**
4	27-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках 700х700х700 2.4**	**20**	**747,86**	**146,19**	**95,42**	**14957**	**2924**	**1908**	**14217**	**3,2**	**64**
			шт	**506,25**	**28,21**	**0**	**10125**	**564**	**0**	**133**	**0,11**	**2**
5	27-83-1	**Установка информационно-указательных дорожных знаков на металлических стойках 600х600 5.16.1 , 5.16.2шт**	**84**	**747,86**	**146,19**	**95,42**	**62820**	**12280**	**8015**	**59710**	**3,2**	**269**
			шт	**506,25**	**28,21**	**0**	**42525**	**2370**	**0**	**133**	**0,11**	**9**
6	1-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**2,48**	**402,75**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**1129**	**2,8**	**7**
			м3	**402,75**	**0**	**0**	**999**	**0**	**0**	**113**	**0**	**0**
7	6-1-1	**Бетонирование стоек**	**2,232**	**7470,97**	**66,01**	**7209,21**	**16675**	**147**	**16091**	**517**	**1,35**	**3**
			м3	**195,75**	**24,93**	**0**	**437**	**56**	**0**	**105**	**0,12**	**0**
		ИТОГО:					**4441173**	**543648**				**1511**
							233656	**149878**				**548**

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы					**509764**					
		Всего накладных расходов:					**509764**					
		Итого с накладными					**4950937**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**297056**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**5247993**					
		Итого с временными, 3,4 %					**5426425**					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**5475263**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**5496969**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**5551233**					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**10830277**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**216606**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**11046883**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1325626**					
		Итого с НДС					**12372509**					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАтисСтрой"

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"**

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

Стройка: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Объект: **Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района**

Договор подряда номер: **доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г**

дата: **25.01.2013г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь 2013 года
Водоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
										%	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	69,55	137,65	12,52	87,1	9574	871	6058	3924	0,24	17
			м2	38,03	4,39	0	2645	305	0	133	0,02	1
2	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	69,55	8,33	0	-7,5	-579	0	-522	-77	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-58	0	0	133	0	0
3	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	69,55	328,64	14,76	261,45	22857	1027	18184	4959	0,36	25
			м2	52,43	5,54	0	3647	385	0	123	0,03	2
4	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	37,45	137,65	12,52	87,1	5155	469	3262	2113	0,24	9
			м2	38,03	4,39	0	1424	164	0	133	0,02	1
5	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	37,45	8,33	0	-7,5	-312	0	-281	-41	0,01	0
			м2	0,83	0	0	-31	0	0	133	0	0
6	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	37,45	328,64	14,76	261,45	12307	553	9791	2670	0,36	14
			м2	52,43	5,54	0	1964	207	0	123	0,03	1
7	8-6-1	Наращивание колодцев кирпичом	0,225	6593,04	335,84	5557,45	1483	76	1250	219	4,54	1
			м3	699,75	126	0	157	28	0	118	0,61	0
8	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	16,05	137,65	12,52	87,1	2209	201	1398	906	0,24	4

1	3	4
9	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из шебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать
10	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм
11	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах
12	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/высотой 0,59м
13	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м
14	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
15	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см
16	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать
17	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32мм
18	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм
19	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм
20	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм (футляр)

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
м2	38,03	4,39	0	610	70	0	133	0,02	0
16,05	8,33	0	-7,5	-134	0	-120	-18	0,01	0
м2	0,83	0	0	-13	0	0	133	0	0
16,05	328,64	14,76	261,45	5275	237	4196	1144	0,36	6
м2	52,43	5,54	0	842	89	0	123	0,03	0
8,57	10717,75	369,93	8937,07	91851	3170	76591	17274	8,01	69
м3	1410,75	139,73	0	12090	1197	0	130	0,68	6
0,58	4180		4180	2424		2424			
м									
2	2850		2850	5700		5700			
м									
10,8	439,28	0	414,53	4744	0	4477	356	0,14	2
м2	24,75	0	0	267	0	0	133	0	0
10,8	137,65	12,52	87,1	1487	135	941	609	0,24	3
м2	38,03	4,39	0	411	47	0	133	0,02	0
10,8	8,33	0	-7,5	-90	0	-81	-12	0,01	0
м2	0,83	0	0	-9	0	0	133	0	0
4,11	47611,09	17877,09	34	195682	73475	140	183792	173	711
км	29700	4698,68	0	122067	19312	0	130	18,1	74
0,482	47611,09	17877,09	34	22949	8617	16	21554	173	83
км	29700	4698,68	0	14315	2265	0	130	18,1	9
0,092	47611,09	17877,09	34	4380	1645	3	4114	173	16
км	29700	4698,68	0	2732	432	0	130	18,1	2
0,077	160329,25	60626,12	17128,13	12345	4668	1319	10558	442	34
км	82575	22902,75	0	6358	1764	0	130	111,85	9

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 168 мм (футляр) с пневматическим испытанием	0,037	160329,25	60626,12	17128,13	5932	2243	634	5073	442	16
			км	82575	22902,75	0	3055	847	0	130	111,85	4
22	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6,274	8097,13	0	64,63	50801	0	405	58963	51,5	323
			км	8032,5	0	0	50396	0	0	105,3	0	0
23	8-4-121	Отводы сварные ПЭ диам 40мм 40 мм	0,1	2150		2150	-215		-215			
			10м									
24	6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,36	9008,75	95,97	8141,03	3243	35	2931	305	4,9	2
			м3	771,75	36,25	0	278	13	0	105	0,18	0
25	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,207	62566,88	6788,5	10103,38	12951	1405	2091	11683	253	52
			км	45675	2565	0	9455	531	0	105,3	12,52	3
26	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	6,274	8097,13	0	64,63	50801	0	405	58963	51,5	323
			км	8032,5	0	0	50396	0	0	105,3	0	0
27	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	38,34	8104,95	1879,87	4789,58	310744	72074	183632	98385	8,86	340
			м3	1435,5	538,43	0	55037	20643	0	130	2,06	79
28	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	45,54	6110		6110	278249		278249			
			м									
29	13-12-15	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм	93	2950		2950	274350		274350			
			шт									
30	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	497,55	137,65	12,52	87,1	68487	6229	43337	28072	0,24	121
			м2	38,03	4,39	0	18922	2185	0	133	0,02	9
31	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	497,55	8,33	0	-7,5	-4145	0	-3732	-549	0,01	-3
			м2	0,83	0	0	-413	0	0	133	0	0
32	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	497,55	328,64	14,76	261,45	163513	7344	130082	35477	0,36	180
			м2	52,43	5,54	0	26087	2756	0	123	0,03	13
33	22-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	59,526	12571,55	498,55	9193	748334	29677	547223	237439	15,7	935
			м3	2880	188,33	0	171435	11211	0	130	0,92	55
34	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	4,48	3562,5		3562,5	-15960		-15960			
			м									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	376	8060		8060	3030560		3030560			
			комплект									
36	6-4-6	Крышки деревянные	144,65	12300		12300	1779195		1779195			
			м2									
37	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	71,45	17800		17800	-1271810		-1271810			
			м3									
38	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	6,422	151200		151200	-971018		-971018			
			т									
39	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1214,4	439,28	0	414,53	533466	0	503410	39975	0,14	175
			м2	24,75	0	0	30056	0	0	133	0	0
40	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	1214,4	137,65	12,52	87,1	167162	15204	105774	68518	0,24	295
			м2	38,03	4,39	0	46184	5334	0	133	0,02	21
41	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из ки щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	1214,4	8,33	0	-7,5	-10116	0	-9108	-1341	0,01	-7
			м2	0,83	0	0	-1008	0	0	133	0	0
42	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	896	473,47	39,24	179,98	424229	35159	161262	309658	1,47	1317
			1шт	254,25	15,75	0	227808	14112	0	128	0,07	63
43	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	448	75,82	1,57	6,75	33967	703	3024	38707	0,41	184
			1счетчик	67,5	0	0	30240	0	0	128	0	0
44	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	896	329,67	4,19	265,63	295384	3754	238004	63408	0,34	302
			м	59,85	1,58	0	53626	1416	0	103,68	0,01	7
45	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	224	364,67	4,19	300,63	81686	939	67341	17613	0,34	75
			м	59,85	1,58	0	13406	354	0	128	0,01	2
46	6-1-13	Устройство бетонныхопоров под ВУ	13,44	9008,75	95,97	8141,03	121078	1290	109415	11402	4,9	66
			м3	771,75	36,25	0	10372	487	0	105	0,18	2
		ИТОГО:					6560175	271193				5688
							964750	86154				363
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы					906413					
		На сантехнические работы					429386					
		Всего накладных расходов:					1335798					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с накладными					**7895974**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**473759**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**8369733**					
		Итого с временными, 3,4 %					**8654304**					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					**8732193**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**8766810**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**8853353**					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**17272606**					
		Пересчет с пониж коэф. К=1,0455					**16520722**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**330415**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**16851137**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2022136**					
		Итого с НДС					**18873273**					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖамбылАлатСтрой"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

Подрядчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Стройка: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Объект: Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г

дата: 25.01.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ сентябрь 2013 года

Замена существующей ВЛ-10 кВ(20опор)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.	Материало	Всего	Экспл.	Материалов			
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге %	рабочих, на един.	рабочих, всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	149,63	24546	14052	2394	12645	3,06	49
			опора	506,25	246,42	0	8100	3943	0	105	1,03	16
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	180	6312	3981	360	3224	5,98	12
			опора	985,5	549,9	0	1971	1100	0	105	2,29	5
3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	173,25	9673	6375	347	4944	9	18
			опора	1476	878,4	0	2952	1757	0	105	3,63	7
4	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	26	17100		17100	444600		444600			
			шт									
5	33-107-3	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	10	960,57	625,32	0	9606	6253	0	5329	1,91	19
			шт	335,25	172,26	0	3353	1723	0	105	0,63	6
6	С143014-3	Плиты П-3м	0,5	16500		16500	8250		8250			
			м3									
7	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 ,	1,2	35517,87	25993,62	974,25	42621	31192	1169	17793	48	58
			1км	8550	5571,27	0	10260	6686	0	105	19,95	24
8	33-111-7	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	8	2196,95	1660,32	185,63	17576	13283	1485	5302	1,91	15
			опора	351	280,22	0	2808	2242	0	105	0,94	8
9	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	16	4706,12		4706,12	75298		75298			
			шт									
10	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ5	2	3050,89		3050,89	6102		6102			
			шт									
11	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	5012,34		5012,34	10025		10025			
			шт									

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СЦена фирмы	Оголовок ОГ1	2	1434,62		1434,62	2869		2869			
		шт									
СЦена фирмы	Накладка ОГ2	4	1616,27		1616,27	6465		6465			
		шт									
СЦена фирмы	Накладка ОГ5	2	1184,57		1184,57	2369		2369			
		шт									
СЦена фирмы	Хомут Х 1	20	751,51		751,51	15030		15030			
		шт									
СЦена фирмы	Хомут Х 7	2	718,04		718,04	1436		1436			
		шт									
СЦ1011-55	Болты Б5	0,0012	241900	0	0	290	0	0	0	0	0
		1000кг	0	0	0	0	0	0		0	0
СЦена фирмы	Кронштейн У1	6	3413,28		3413,28	20480		20480			
		шт									
СЦена фирмы	Стяжка Г1	10	2247,29		2247,29	22473		22473			
		шт									
СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	8	292,18		292,18	2337		2337			
		шт									
СЦена фирмы	Изоляторы ЩС-10	112	430,34		430,34	48198		48198			
		шт									
СЦена фирмы	Изоляторы ПС-70Д	24	724,79		724,79	17395		17395			
		шт									
СЦена фирмы	Колпачок К-6	112	17,78		17,78	1991		1991			
		шт									
СЦ1011-670	Крепление провода	33,6	36	0	0	1210	0	0	0	0	0
		кг	0	0	0	0	0	0		0	0
СЦена фирмы	Зажим ПС-2	106	158,55		158,55	16806		16806			
		шт									
СЦена фирмы	Зажим ПА	14	143,6		143,6	2010		2010			
		шт									
СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	12	221,97		221,97	2664		2664			
		шт									
СЦена фирмы	Зажим натяжной болтовой НВ-2	12	625,13		625,13	7502		7502			
		шт									
33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,4624	1100,25	0	0	509	0	0	534	6,71	3
		1000кг	1100,25	0	0	509	0	0	105	0	0
33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0992	846	0	0	84	0	0	88	5,15	1
		1000кг	846	0	0	84	0	0	105	0	0
1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	18	218,93	0	0	3941	0	0	4453	1,54	28
		м3	218,93	0	0	3941	0	0	113	0	0
1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	0	0	2414	0	0	2728	0,97	17
		м3	134,1	0	0	2414	0	0	113	0	0
8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	330,1	24,1	190	1651	121	950	563	0,7	4
		шт	116	2,5	0	580	12	0	95	0,01	0
8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,7	2,8	21,4	2585	140	1070	1320	0,16	8
		м	27,5	0,3	0	1375	15	0	95	0	0
Е33-528-94	Развозка ж/б стоек по трассе	26	1136,97	1024,47	0	29561	26636	0	11364	0	0
		шт	112,5	303,75	0	2925	7898	0	105	1,76	46
Е33-534-94	Развозка траверс с деталями крепления	0,5744	3947,61	3027,36	0	2268	1739	0	1152	0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	33-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	32210,05	24884,05	0	96630	74652	0	39242	51,1	153
			1км	7326	5131,66	0	21978	15395	0	105	22,72	68
38	33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3	41504,56	31105,06	1242	124514	93315	3726	49052	51,1	153
			1км	9157,5	6414,57	0	27473	19244	0	105	22,72	68
39	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	2,475	313500		313500	775913		775913			
			т									
40	8-59-1	Демонтаж выключателя масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом	1	620,8	78,8	0	621	79	0	534	7	7
			шт	542	19,8	0	542	20	0	95	0,11	0
41	8-58-2	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным	1	2178,6	66,6	132	2179	67	132	1898	11	11
			шт	1980	18	0	1980	18	0	95	0,1	0
42	СЦена фирмы	Выключатель вакуумный ВЭ/TEL10-12,5/630У2	1	572564,51			572565					
			шт									
43	33-101-1	Установка деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ из пропитанных деталей с помощью механизмов из цельных стоек ВЛ 0,3, 6-10 кВ одностоечных	16	940,7	609,5	0	15051	9752	0	8301	2,51	40
			опора	331,2	162,94	0	5299	2607	0	105	0,82	13
44	33-101-2	Установка из пропитанных деталей одностоечных с подкосом деревянных цельных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	1885,85	1227,05	0	3772	2454	0	2072	4,98	10
			опора	658,8	327,93	0	1318	656	0	105	1,65	3
45	33-101-4	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	2	3126,04	1579,84	0	6252	3160	0	4163	11,8	24
			опора	1546,2	436,32	0	3092	873	0	105	2,26	5
46	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	3,786	148,6	0	0	563	0	0	0	0	0
			т	0	0	0	0	0	0		0	0
47	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,786	45	45	0	170	170	0	34	0	0
			т	0	9	0	0	34	0	100	0,19	1
48	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35	1,2	27634,9	20794,9	0	33162	24954	0	14234	48	58
						0	8208	5348	0	105	19,95	24

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							113309	70140				297
		Стоимость оборудования, всего:					608407					
		Накладные расходы :										
		На монтажные работы					131477					
		На общестроительные работы					61032					
		Всего накладных расходов:					192509					
		Итого с накладными					2730546					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					127328					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2857874					
		Итого с временными, 3,4 %					2934356					
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %					2955290					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					2964594					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					2987853					
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					5829205					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					116584					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					5945789					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					713495					
		Итого с НДС					6659284					

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК-Ретма"

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жамбыл Элит Строй"

Форма КС3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г.№73

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района", Жамбыльская область, Кордайский район, с.Кордай ул.Толеби №102
БИН 060 240 005 523 БИК KKMFKZ2A
РНН 210 400 212 522 ИИК KZ11 0701 03KS N210 4000 депозитный счет KZ44 0705 0346 6175 6001 КБЕ 12
Управление Казначейства по Кордайскому району Департамента Казначейства Жамбыльской области Код ГУ 4661756

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма", Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Токбергена , дом 101
РНН: 620300290053 ИИК: KZ638560000003971882 В АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX БИН: 070340016900

Наименование строительства и его адрес:

Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрорайона «Болашак» в с.Кордай Кордайского района

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат на май 2013 года.

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансир. наименов.	источник финансир. код	организ-правов.форма наименов.		организ-правов.форма код	
		доп.согл №1 к дог. №3от 09.04.2012г	25.01.2013г.						
									тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц с НДС включительно	в отчетном месяце без НДС	из них гр.1: СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: оборудование	Стоимость проч. Затрат не вход.в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: дополнительные материалы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	**191 185 586**									
Всего выполнено	**50 786 648**	**45 345 221**							**5 441 427**	**50 786 648**
погашение 30% за апрель		**13 603 566**							**1 632 428**	**15 235 994**
удержание 5 % гарантии		**2 267 261**							**272 071**	**2 539 332**
Итого к оплате за апрель										**33 011 321**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Подрядчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер: доп.соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г

дата: 25.01.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2013 года
Покрытие

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Материалов	Всего	Эксп. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2689	9,24	9,24	0	24859	24859	0	7829	0	0
				м3	0	3	0	0	8071	0	97	0,01	31
2	2	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5378	7,91	7,91	0	42542	42542	0	13398	0	0
				м3	0	2,57	0	0	13812	0	97	0,01	53
3	3	E010333-A1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	3226,44	24,6	24,6	0	79370	79370	0	15874	0	0
				т	0	4,92	0	0	15874	0	100	0,1	333
4	4	1-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2662	47,43	44,84	0	126254	119360	0	42348	0,02	48
				м3	2,59	13,81	0	6895	36763	0	97	0,05	138
5	5	E010333-A1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	4657,45	24,6	24,6	0	114573	114573	0	22915	0	0
				т	0	4,92	0	0	22915	0	100	0,1	481
6	6	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2662	9,24	9,24	0	24610	24610	0	7750	0	0
				м3	0	3	0	0	7990	0	97	0,01	31

1	2	3	4	5
7	7	1-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2662 м3
8	8	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2662 м3
9	9	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	18630 м3
10	10	27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	35533,75 м2
			ИТОГО:	
			Накладные расходы :	
			На общестроительные работы	
			Всего накладных расходов:	
			Итого с накладными	
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	
			Итого с временными, 3,4 %	
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	
			Итого с НДС	

ПОДРЯДЧИК:

плекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

6	7	8	9	10	11	12	13	14
7,91	7,91	0	21057	21057	0	6632	0	0
0	2,57	0	0	6837	0	97	0,01	26
12,51	12,51	0	33295	33295	0	11054	0	0
0	4,28	0	0	11396	0	97	0,01	37
1,27	1,27	0	23679	23679	0	6912	0	0
0	0,38	0	0	7126	0	97	0	23
143,95	12,65	127,75	5115232	449456	4539277	339980	0,02	831
3,56	3,63	0	126500	129124	0	133	0,01	471
			5605471	932802				879
			133395	259908				1625
			474692					
			474692					
			6080163					
			364810					
			6444973					
			6664102					
			6724079					
			6750735					
			6817376					
			13300481					
			266010					
			13566491					
			1627979					
			15194470					

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Жамбыл Лидер Строй»

Технадзор Ералханов Б.

1512

Страниц -

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда	номер	доп соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г
	дата	25.01.2013г.

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2013 года

ВЛ-10кВ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един	всего
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	25	1534,11	878,23	149,63	38353	21956	3741	19758	3,06	77
			опора	506,25	246,42	0	12656	6160	0	105	1,03	26
2	2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	180	15779	9951	900	8061	5,98	30
			опора	985,5	549,9	0	4928	2750	0	105	2,29	11
3	3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	173,25	4837	3187	173	2472	9	9
			опора	1476	878,4	0	1476	878	0	105	3,63	4
4	4	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,7 м3	13	960,57	625,32	0	12487	8129	0	6928	1,91	25
			шт	335,25	172,26	0	4358	2239	0	105	0,63	8
5	5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1,43	35517,87	25993,62	974,25	50648	37067	1389	21144	48	68
			1км	8550	5571,27	0	12192	7945	0	105	19,95	28
6	6	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5	17	2196,95	1660,32	185,63	37348	28225	3156	11267	1,91	32

	2	4	5	6	7
7	7	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	опора 0,742 1000кг	351 1100,25 1100,25	280,22 0 0
8	8	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1984 1000кг	846 846	0 0
9	9	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	276,48 м3	218,93 218,93	0 0
10	10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	276,48 м3	134,1 134,1	0 0
11	11	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	64 шт	330,1 116	24,1 2,5
12	12	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	768 м	51,7 27,5	2,8 0,3
13	13	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1 комплект	2476,72 616,5	1756,72 306,68
14	14	Разрядник трубчатый в/в РТФ10-0,2/1	3 шт	448,67	
15	15	Развозка ж/б стоек по трассе	38 шт	1136,97 112,5	1024,47 303,75
16	16	Развозка траверс с деталями крепления	0,9119 1000кг	3947,61 920,25	3027,36 990
		ИТОГО:			
		Стоимость оборудования, всего:			
		Накладные расходы :			
		На монтажные работы			
		На общестроительные работы			
		Всего накладных расходов:			
		Итого с накладными			
		Непормируемые и непредвиденные затраты :			
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты			
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами			
		Итого с временными, 3,4 %			
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			

редакция 4.2.1)

8	9	10	11	12	13	14
0	5967	4764	0	105	0,94	16
0	816	0	0	857	6,71	5
0	816	0	0	105	0	0
0	168	0	0	176	5,15	1
0	168	0	0	105	0	0
0	60530	0	0	68399	1,54	426
0	60530	0	0	113	0	0
0	37076	0	0	41896	0,97	269
0	37076	0	0	113	0	0
190	21126	1542	12160	7205	0,7	45
0	7424	160	0	95	0,01	1
21,4	39706	2150	16435	20283	0,16	123
0	21120	230	0	95	0	1
103,5	2477	1757	104	969	3,76	4
0	617	307	0	105	1,06	1
	1346					
0	43205	38930	0	16608	0	0
0	4275	11543	0	105	1,76	67
0	3600	2761	0	1829	0	0
0	839	903	0	105	5,74	5
	369586	155655				1113
	174441	37878				169
	1430					
	60868					
	166983					
	227852					
	597437					
	35760					
	633197					
	654677					
	660556					
	663169					
	669701					

	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					1306565					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					26131					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					1332696					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					159924					
		Итого с НДС					1492620					

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор Ермаханов Б.

Заказчик	КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"
Подрядчик	ТОО "СК-Ретма"
Стройка	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района
Объект	Инженерная инфраструктура индивидуальной жилой застройки микрарайона "Болашак" в с.Кордай Кордайского района

Договор подряда номер — доп.соглашение №1 к договору №3 от 9.04.2013г
дата — 25.01.2013г.

АКТ

о приемке выполненных работ за май 2013 года
Водоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Эксп. машин	Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Эксп. машин	Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей	рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	на един.	всего
											%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	420	27,84	26,18	0	11691	10994	0	3610	0,01	5
				м3	1,66	7,2	0	697	3024	0	97	0,03	11
2	2	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	140	39,75	37,82	0,06	5565	5294	9	1747	0,01	2
				м3	1,87	11	0	262	1540	0	97	0,04	5
3	3	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	520	6,83	6,83	0	3549	3549	0	942	0	0
				м3	0	1,87	0	0	971	0	97	0,01	3
4	4	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	218,93	0	0	3941	0	0	4453	1,54	28
				м3	218,93	0	0	3941	0	0	113	0	0
5	5	1-134-1	Уплотнение основания траншей на 0,3м	80	21,55	4,52	0	1724	361	0	1322	0,11	9
				м3	17,03	0	0	1362	0	0	97	0	0
6	6	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под приямки	7	218,93	0	0	1533	0	0	1732	1,54	11
				м3	218,93	0	0	1533	0	0	113	0	0
7	7	8-3-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	17	1337,2	97,07	1127,63	22732	1650	19170	2979	0,78	13
				м3	112,5	36	0	1913	612	0	118	0,18	3
8	8	1-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	68	122,18	0	0	8308	0	0	9388	0,89	60
				м3	122,18	0	0	8308	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6
9	9	С010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 5 км	100 т	24,6
10	10	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,212 км	70153,47 48825
11	11	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 102х3 мм	98 м	540
12	12	22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,11 км	28265,2 9810
13	13	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	19 фланцев	156,43 126
14	14	16-26-5	Установка насосов консольных	1 шт	2576,77 459
15	15	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,792 км	8287,75 8032,5
16	16	22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	5,095 м3	17037,5 1410,75
17	17	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из щебня на каждыйтолщиной 12 (10)см	18 м2	137,65 38,03
18	18	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	18 м2	8,33 0,83
19	19	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	18 м2	328,64 52,43
20	20	8-6-1	Наращивание колодцев кирпичом	0,015 м3	6593,04 699,75
21	21	27-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35 м2	137,65 38,03
22	22	27-56-2	Устройство оснований под отмостку из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	5,35 м2	8,33 0,83

редакция 4.2.1)

7	8	9	10	11	12	13	14
	24,6	2460		2460			
10674,97	10653,5	14873	2263	2259	14567	270	57
4032	0	10351	855	0	130	19,69	4
	540	52920		52920			
6484,27	11970,93	3109	713	1317	1753	54,1	6
2450,25	0	1079	270	0	130	11,96	1
21,43	9	2972	407	171	2801	0,6	11
0	0	2394	0	0	105,3	0	0
100,89	2016,88	2577	101	2017	636	2,65	3
38,25	0	459	38	0	128	0,18	0
0	255,25	6564	0	202	7443	51,5	41
0	0	6362	0	0	105,3	0	0
369,93	15256,82	86806	1885	77733	10270	8,01	41
139,73	0	7188	712	0	130	0,68	3
12,52	87,1	2478	225	1568	1016	0,24	4
4,39	0	685	79	0	133	0,02	0
0	-7,5	-150	0	-135	-20	0,01	0
0	0	-15	0	0	133	0	0
14,76	261,45	5915	266	4706	1283	0,36	6
5,54	0	944	100	0	123	0,03	0
335,84	5557,45	99	5	83	15	4,54	0
126	0	10	2	0	118	0,61	0
12,52	87,1	736	67	466	302	0,24	1
4,39	0	203	23	0	133	0,02	0
0	-7,5	-45	0	-40	-6	0,01	0
0	0	-4	0	0	133	0	0

1	2	3	4	5
23	23	11-15-1	Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	5,35 м2
24	24	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,04 м3
25	25	8-6-1	Наращивание колодцев кирпичом	0,045 м3
26	26	27-56-1	Устройство оснований под отмостки из щебня толщиной 12 см	5,35 м2
27	27	27-56-2	Устройство оснований под тотмостки из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	5,35 м2
28	28	11-15-1	Устройство бетоной отмостки толщиной 30 мм	5,35 м2
29	29	7-24-1	Монтаж железобетонных оград Н 2,5м	4 м
30	30	22-49-1	Подвеска существующего подземного трубопровода водопровода диам. до 300 мм при пересечении их трассой трубопровода	0,006 км
31	31	22-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6,0 мм (футляр)	0,008 км
32	32	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2600 м3
33	33	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1000 м3
34	34	1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10100 м3
35	35	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80 м3
36	36	1-134-1	Уплотнение оснований траншей до 0,3м	360 м3
37	37	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную под приямки	22 м3

6	7	8	9	10	11	12	13	14
328,64	14,76	261,45	1758	79	1399	381	0,36	2
52,43	5,54	0	281	30	0	123	0,03	0
8104,95	1879,87	4789,58	8429	1955	4981	2669	8,86	9
1435,5	538,43	0	1493	560	0	130	2,06	2
6593,04	335,84	5557,45	297	15	250	44	4,54	0
699,75	126	0	31	6	0	118	0,61	0
137,65	12,52	87,1	736	67	466	302	0,24	1
38,03	4,39	0	203	23	0	133	0,02	0
8,33	0	-7,5	-45	0	-40	-6	0,01	0
0,83	0	0	-4	0	0	133	0	0
328,64	14,76	261,45	1758	79	1399	381	0,36	2
52,43	5,54	0	281	30	0	123	0,03	0
627,19	376,53	63,91	2509	1506	256	1639	1,15	5
186,75	105,95	0	747	424	0	140	0,4	2
20732,9	424,4	10813,5	124	3	65	75	59,3	0
9495	159,75	0	57	1	0	130	0,78	0
305272,8	142318,8	25254	2442	1139	202	1991	729	6
137700	53761,5	0	1102	430	0	130	262,58	2
27,84	26,18	0	72371	68055	0	22345	0,01	30
1,66	7,2	0	4316	18720	0	97	0,03	65
39,75	37,82	0,06	39747	37816	61	12482	0,01	13
1,87	11	0	1870	10998	0	97	0,04	38
6,83	6,83	0	68942	68942	0	18287	0	0
0	1,87	0	0	18853	0	97	0,01	62
218,93	0	0	17514	0	0	19791	1,54	123
218,93	0	0	17514	0	0	113	0	0
21,55	4,52	0	7757	1626	0	5947	0,11	39
17,03	0	0	6131	0	0	97	0	0
218,93	0	0	4816	0	0	5443	1,54	34
218,93	0	0	4816	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6
38	38	8-3-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	200 м3	1337,2 112,5
39	39	1-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	800 м3	122,18 122,18
40	40	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,81 м3	8104,95 1435,5
41	41	8-6-1	Наращивание колодцев кирпичом	0,195 м3	6593,04 699,75
42	42	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,3058 т	151200
43	43	прайс лист	Стоимость пожарной подставки фланцевой ППГФ д 100мм	18 шт	12944,25
44	44	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	45 шт	18075,87 288
45	45	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40 мм	18 фланец	74,06 63
46	46	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 40 мм	13 шт	242,08 144
47	47	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	20 шт	411,46 231,75
48	48	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2 шт	411,46 231,75
49	49	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8 шт	242,08 144
50	50	22-33-1	Установка фильтров фланцевых диам.. 50 мм	8 т	107786,81 6750
51	51	6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,336 м3	9008,75 771,75
52	52	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	8,45 км	8287,75 8032,5
53	53	11-4-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	3 комплект	8630
54	54	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,49 т	151200

7	8	9	10	11	12	13	14
97,07	1127,63	267440	19414	225526	35046	0,78	156
36	0	22500	7200	0	118	0,18	36
0	0	97744	0	0	110451	0,89	708
0	0	97744	0	0	113	0	0
1879,87	4789,58	95719	22201	56565	30306	8,86	105
538,43	0	16953	6359	0	130	2,06	24
335,84	5557,45	1286	65	1084	190	4,54	1
126	0	136	25	0	118	0,61	0
	151200	46231		46231			
	12944,25	232997		232997			
36,99	17750,88	813414	1665	798790	17638	1,82	82
13,5	0	12960	607	0	130	0,07	3
9,93	1,13	1333	179	20	1474	0,32	6
0	0	1134	0	0	130	0	0
6,95	91,13	3147	90	1185	2472	0,88	11
2,25	0	1872	29	0	130	0,01	0
17,71	162	8229	354	3240	6201	1,4	28
6,75	0	4635	135	0	130	0,03	1
17,71	162	823	35	324	620	1,4	3
6,75	0	464	14	0	130	0,03	0
6,95	91,13	1937	56	729	1521	0,88	7
2,25	0	1152	18	0	130	0,01	0
398,18	100638,63	862294	3185	805109	71768	42,1	337
150,75	0	54000	1206	0	130	0,74	6
95,97	8141,03	3027	32	2735	285	4,9	2
36,25	0	259	12	0	105	0,18	0
0	255,25	69990	0	2156	79366	51,5	435
0	0	67834	0	0	105,3	0	0
	8630	-25890		-25890			
	151200	225566		225566			

1	2	3	4	5	6
55	55	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,8 м3	17800
56	56	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0237 т	151200
57	57	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.32мм	1,2 км	47611,09 29700
58	58	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,2 км	47611,09 29700
59	59	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,04 км	47611,09 29700
60	60	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	35 м3	8104,95 1435,5
61	61	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	80 м	6110
62	62	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	6,51 м	3562,5
63	63	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	60,45 м3	17800
64	64	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	93 комплект	8060
65	65	22-43-1	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	495 м3	12571,55 2880

редакция 4.2.1)

7	8	9	10	11	12	13	14
	17800	32040		32040			
	151200	3580		3580			
17877,09	34	57133	21453	41	53662	173	208
4698,68	0	35640	5638	0	130	18,1	22
17877,09	34	9522	3575	7	8944	173	35
4698,68	0	5940	940	0	130	18,1	4
17877,09	34	1904	715	1	1789	173	7
4698,68	0	1188	188	0	130	18,1	1
1879,87	4789,58	283673	65795	167635	89814	8,86	310
538,43	0	50243	18845	0	130	2,06	72
	6110	488800		488800			
	3562,5	23192		23192			
	17800	1076010		1076010			
	8060	749580		749580			
498,55	9193	6222917	246782	4550535	1974470	15,7	7772
188,33	0	1425600	93223	0	130	0,92	455

1	2	3	4	5	6	7
66	66	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,29м	4,48 м	3562,5	
67	67	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	71,45 м3	17800	
68	68	2-1-222	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями для негабаритных емкостей	1,093 т	151200	
			ИТОГО:			
			Накладные расходы :			
			На общестроительные работы			
			На сантехнические работы			
			Всего накладных расходов:			
			Итого с накладными			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			
			Итого с временными, 3,4 %			
			Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %			
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			
			Итого с НДС			

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

8	9	10	11	12	13	14
3562,5	-15960		-15960			
17800	-1271810		-1271810			
151200	165262		165262			
	11000642	594659				10783
	1887254	192740				827
	2643876					
	636					
	2644512					
	13645154					
	818709					
	14463863					
	14955634					
	15090235					
	15150058					
	15299614					
	29849053					
	596981					
	30446034					
	3653524					
	34099558					

ТОО «Жамбыл Мадер Строй» ЖШС

Еролханов Б.