Заказчик: Акимат аульного округа Бесарык Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение ул.Бегдаулиева,С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за декабрь месяц 2013 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Уличное освещение ул.Бегдаулиева,С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.	4 412 638,72	1 849 906	4 412 638,72	1 849 906	4 412 638,72	1 849 906
	Итого к оплате:					**4 412 638,72**	1 849 906

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Акимат аульного округа Бесарык Жанакорганского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Уличное освещение ул.Бегдаулиева,С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.

А К Т

приемки выполненных ремонтных работ
за декабрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1	Ц0108-54-2	-Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	1	130,92	25,72	131	26	105	0,8	1						
				105,2	6,32	105	6	95	0,03	-						
		шт														
2	Е010333-А10-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	0,35	109,83	109,83	38	38	8	-	-						
				-	21,97	-	8	100	0,04	-						
		т														
3	Е01031-А37-1	-Трубы металлические диметром до 426 мм -погрузка	0,35	111,4	111,4	39	39	27	-	-						
				_-	77,98	-	27	100	0,16	_-						
		т														
3	Е01031-А37-1	-Трубы металлические диметром до 426 мм -погрузка	0,35	107,1	107,1	37	37	26	-	-						
				_-	77,98	-	26	100	0,15	_-						
		т														
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы														

6	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА подстанц	1	16463 --- 4680	10590 --- 2318,05	16463 --- 4680	10590 --- 2318	6648 --- 95	27 --- 13,54	27 --- 14
7	75-4-28	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм шт	1	406700 --- -	- --- -	406700 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	75-3-4	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм шт	1	199400 --- -	- --- -	199400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А шт	1	568,5 --- 452	25,5 --- 6,8	568 --- 452	25 --- 7	436 --- 95	2 --- 0,039	2 --- -
10	СПрайс-лист	-Разъединитель РЛНД шт	1	21087 --- -	- --- -	21087 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
11	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,704	167,4 --- 167,4	- --- -	118 --- 118	- --- -	133 --- 113	1,18 --- -	1 --- -
12	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,24	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	1532 --- 233	24 --- 9	286 --- 118	0,212 --- 0,007	- --- -
13	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	0,3	2541,77 --- 123,75	100,89 --- 38,25	763 --- 37	30 --- 11	57 --- 118	0,85 --- 0,18	- --- -
14	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	2	507,65 --- 106,88	243,37 --- 85,08	1015 --- 214	487 --- 170	537 --- 140	0,67 --- 0,34	1 --- 1
15	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,	1,05	20900 --- -	- --- -	21945 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3						
16	С143008-73	-Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-20 мм	м3	0,176	2070	-	364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
					2273	110	4546	220	95	0,64	1
18	СПрайс-лист	-Шкаф управление уличныи освещением ШУНО	шт	2	8640	-	17280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
					158	2,3	316	5	95	0,01	-
20	СПрайс-лист	-Счетчик "Меркурий"	шт	2	14673	-	29346	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0101-70-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	68	12,35	12,35	840	840	37	-	-
					-	0,55	-	38	97	0,001	-
22	Е0101-71-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 5 м	м3	68	7,41	7,41	489	489	21	-	-
					-	0,33	-	22	97	0,0009	-
23	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	18	38,1	3,2	686	58	504	0,15	3
					28,8	0,7	518	13	95	0,004	-
24	Ц0108-744-2	-Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы массой 1 м до 2 кг	м	344	80	2,3	27520	791	21993	0,41	141
					66,8	0,5	22979	172	95	0,003	1
25	С151601-481 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	1000м	0,362	325800	-	117940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,5195	7259,41	4310,78	3771	2239	2135	16,1	8
					2745	1169,46	1426	608	105	4,45	2
27	СПрайс-лист	-Провод СИП 3х25	м	519,5	259	-	134551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

28	Ц0108-405-2-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	60	67	3,5	4020	210	3471	0,35	21
				60,1	0,8	3606	48	95	-	-
		м								
29	С151601-163-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	30200	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
30	Ц0108-594-9-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	12	413,6	158	4963	1896	3340	1,5	18
				248	45	2976	540	95	0,26	3
		шт								
31	С151703-10 -	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	12	9380	-	112560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс-лист-	Лампа ртутная дуговая ДНаТ-250	12	845	-	10140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,4	7259,41	4310,78	2904	1724	1644	16,1	6
				2745	1169,46	1098	468	105	4,45	2
		1км								
34	С151607-27 -	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,006	322100	-	1933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	Е0123-2-1 -	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,018	465331,02	1733,92	8376	31	1442	361	6
				60966	650,25	1097	12	130	3,17	-
		км								

РАЗДЕЛ 3. Установка опоры с одним светильником

36	Е0109-62-6 -	Изготовление уличных освещений	2,64	15520,74	4123,67	40975	10886	27178	54,9	140
				9882	1557	26088	4110	90	7,62	7
		т								
37	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
				506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
		опора								
38	С130806-63 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	3,6	231	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130806-70 - Изм. и доп.вып.9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали	50,4	472	-	23789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м							
40	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	90	889 -	- -	80010 -	- -	- -	- -	- -
41	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм м	51,6	1580 -	- -	81528 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса: В7,5 /М-100/ м3	6	14800 -	- -	88800 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист-Крюк под бандаж шт		12	769 -	- -	9228 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс-лист-Бандажная лента м		22,5	259 -	- -	5828 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс-лист-Скрепа шт		24	57 -	- -	1368 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс-лист-Анкерный зажим шт		2	437 -	- -	874 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс-лист-Поддерживающий зажим шт		12	1523 -	- -	18276 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс-лист-Прокалывающий зажим шт		24	307 -	- -	7368 -	- -	- -	- -	- -
49	СПрайс-лист-Заземляющий зажим шт		2	96 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин		23,5	53,87 29,25	12,24 2,25	1266 687	288 53	777 105	0,18 0,01	9 2

РАЗДЕЛ 4. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитом

51	Ц0108-521-1-5	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А шт	2	890,6	29,6	1781	59	884	2	4
				461	4,5	922	9	95	0,03	-
52	СПрайс-лист-	Рубильник шт	2	2893	-	5786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С151801-27	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП1-16/Н3 М3 шт	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
				49,7	0,2	99	-	95	0,001	-
55	С151801-27	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП1-16/Н3 М3 шт	2	241	-	482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
				49,7	0,2	99	-	95	0,001	-
57	СПрайс-лист-	Трансформатор тока шт	6	1397	-	8382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист-	Манитный пускатель шт	2	447	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-530-1-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А шт	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
				394	2,3	788	5	95	0,01	-
60	Ц0108-317-4-	Фото реле шт	2	3104,1	34,1	6208	68	3224	10	20
				1688	9	3376	18	95	0,05	-
61	СПрайс-лист-	Фото реле шт	2	538	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Ц0108-534-1-	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций шт	2	669,8	14,8	1340	30	629	2	4
				329	2,3	658	5	95	0,01	-
63	С151801-20	-Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3 шт	2	245	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	37	60,5	2,8	2239	104	1955	0,32	12
				55,1	0,5	2039	18	95	-	-

	м							
65 С151607-115-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,005	6640	-	33	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
66 С151607-121-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,02	19900	-	398	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
67 С151607-115-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,012	6640	-	80	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
68 С151801-10 -	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	6	343	-	2058	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
69 Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
			49,7	0,2	99	-	95	-	-
	шт								
70 Ц0108-165-5-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	4	2352,9	1407	9412	5628	4704	5	20
			927	311	3708	1244	95	1,8	7
	шт								
71 С151610-1 -	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	4	1550	-	6200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
72 С151610-9 -	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ	4	4770	-	19080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
73 Ц0108-166-2-	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 35 мм2	4	1519,4	30,2	6078	121	5532	8	32
			1449	6,8	5796	27	95	0,04	-
	шт								

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1 779 420	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения -2,8%	тенге	32 853			
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	1 812 273			
Затраты при производстве работ в зимнее время					

1,72%	тенге	20 749
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	12 062
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	4 825
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**1 849 906**
Итого в текущих ценах 2012 года К=2,088	**тенге**	**3 862 604**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	77 252
ИТОГО:	тенге	3 939 856
НДС 12 %	тенге	472 782,72
Всего сметная стоимость:	**тенге**	**4 412 638,72**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.