20,0

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Доп.согл: №49/2 от 29.04.2019 к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **20 000 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

05.06.2019г.

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	17 857 143	20 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**17 857 143**	**20 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Доп.согл: №49/2 от 29.04.2019 к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **30 000 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №3
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

05.06.2019г.

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	26 785 714	30 000 000	8 928 571	10 000 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**26 785 714**	**30 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"

_____ М.Б. Керимбеков

Инженер:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

Подрядчик:

Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкент мелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №2,3

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога "Дауан".Подготовительные работы									
1	ЦИРК 8.03-04-2016г. Раздел-1 стр.58 таб.26 п.3	Разбивка трассы 5 категории сложности автодороги 0,855	км	0,855	45739,00	--	39107	--	39107	--	39107
					--	--	--	--		--	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Срезка) Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 /20м/	м3 грунта	450	23,18	23,18	10432	10432	--	2865	14361
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	3980		1064	
3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	450	20,06	20,06	9029	9029	--	2480	12429
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	3444		921	
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	192,5	2444,32	1057,07	470532	203487	1	380742	919376
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	267046	85493		68102	
5	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/ ДЕМОНТИРУЕМЫЙ А/БЕТОН	м3 грунта	192,5	32,67	32,67	6288	6288	--	1727	8657
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	2399		641	
6	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	192,5	94,42	94,42	18175	18175	--	4992	25021
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,02	--	6934		1853	
7	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	442,7	79,00	--	34973	--		--	37771
					--	--	--	--		2798	
8	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	442,7	193,00	--	85441	--		--	92276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6835	
9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийно-песчаные, щебеночные. Разборка	м3 конструкции	57,8	324,73	232,53	18769	13440	--	8671	29635
		ПР - 108%; СП - 8%			92,20	46,70	5329	2699		2195	
10	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50/м /Гравийно-песчаного основания в кучи/	м3 грунта	57,8	32,67	32,67	1888	1888	--	519	2599
		ПР - 72%; СП - 8%			--	12,46	--	720		193	
11	1101-0104-0115 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/	м3 грунта	57,8	94,42	94,42	5457	5457	--	1499	7513
		ПР - 72%; СП - 8%			--	36,02	--	2082		556	
12	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	104	79,00	--	8216	--		--	8873
					--	--	--	--		657	
13	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	104	193,00	--	20072	--		--	21678
					--	--	--	--		1606	
14	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,04	56477,77	1770,30	2259	71	40	1492	4051
		ПР - 60%; СП - 8%			53694,00	369,26	2148	15		300	
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,04	79,00	--	3	--		--	3
					--	--	--	--		--	
16	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	0,04	193,00	--	8	--		--	8
					--	--	--	--		1	
17	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	10	29867,28	14003,32	298673	140033	20778	169055	505146
		ПР - 84%; СП - 8%			13786,20	6339,38	137862	63394		37418	
18	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	25	79,00	--	1975	--		--	2133
					--	--	--	--		158	
19	4102-0103-1006 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км/5,8км/	т	25	193,00	--	4825	--		--	5211
					--	--	--	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1036123	408301	59926	574042	1735848
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1735849				

РАЗДЕЛ 2. Автомобильная дорога "Дауан".Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1175,3	191,75	183,16	225368	215273	--	63949	312462
		НР - 32%; СП - 8%			8,59	66,98	10095	78723		23145	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50м/	м3 грунта	1175,3	28,70	28,70	33736	33736	--	9266	46443
		НР - 32%; СП - 8%			--	10,95	--	12870		3440	
3	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/50м/	м3 грунта	1175,3	90,88	90,88	106806	106806	--	29337	147034
		НР - 32%; СП - 8%			--	34,67	--	40746		10891	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/50/м	м3 грунта	390,9	28,70	28,70	11220	11220	--	3082	15447
		НР - 32%; СП - 8%			--	10,95	--	4281		1144	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/50/м	м3 грунта	390,9	90,88	90,88	35523	35523	--	9757	48903
		НР - 32%; СП - 8%			--	34,67	--	13552		3622	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1208,4	28,70	28,70	34686	34686	--	9527	47751
		НР - 32%; СП - 8%			--	10,95	--	13233		3537	
7	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	1208,4	36,59	36,59	44216	44216	--	10577	59176
		НР - 32%; СП - 8%			--	12,16	--	14690		4383	
8	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	1208,4	121,39	121,39	146684	146684	--	35088	196314
		НР - 32%; СП - 8%			--	40,33	--	48733		14542	
9	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	390,9	60,27	60,27	23561	23561	--	6472	32436
		НР - 32%; СП - 8%			--	22,99	--	8989		2403	
10	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	390,9	72,71	72,71	28422	28422	--	7807	39127
		НР - 32%; СП - 8%			--	27,74	--	10843		2898	
11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	390,9	59,59	59,59	23292	23292	--	6239	31893
		НР - 32%; СП - 8%			--	22,17	--	8665		2362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	390,9	41,20	41,20	16107	16107	--	3312	20972
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,77	--	4600		1554	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	390,9	77,60	66,55	30335	26015	1172	6133	39385
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	3148	5370		2917	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни, откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6840	41,32	19,98	282624	136635	1	124910	440137
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	145990	27497		32603	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1353	41,32	19,98	55905	27027	--	24708	87062
		НР - 72%; СП - 8%			21,34	4,02	28878	5439		6449	
16	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	579,5	115,87	--	67144	--	--	48344	124727
		НР - 72%; СП - 8%			115,87	--	67144	--		9239	
19	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2477,9	185,92	178,16	460682	441468	1	95681	600872
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	19213	113677		44509	
20	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4584,1	168,00	--	770129	--		--	831739
					--	--	--	--		61610	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2396441	1350672	1174	494189	3121880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3121880				

РАЗДЕЛ 3. Автомобильная дорога "Даван".Съезды. Земляные работы

21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/20м/	м3 грунта	45	23,18	23,18	1043	1043	--	287	1436
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,84	--	398		106	
22	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45	20,06	20,06	903	903	--	248	1243
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,65	--	344		92	
23	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/30м/	м3 грунта	1,66	28,70	28,70	48	48	--	13	66
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	18		5	
24	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,66	45,44	45,44	75	75	--	21	104
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,33	--	29		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,3	28,70	28,70	10687	10687	--	2935	14712
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,95	--	4077		1090	
26	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	372,3	36,59	36,59	13623	13623	--	3259	18232
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,16	--	4526		1350	
27	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015 К=4	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	372,3	121,39	121,39	45192	45192	--	10810	60483
		НР - 72%, СП - 8%			--	40,33	--	15014		4480	
28	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2/50м/	м3 грунта	1,66	60,27	60,27	100	100	--	27	138
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,99	--	38		10	
29	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	1,66	72,71	72,71	121	121	--	33	166
		НР - 72%, СП - 8%			--	27,74	--	46		12	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	1,66	59,59	59,59	99	99	--	26	135
		НР - 72%, СП - 8%			--	22,17	--	37		10	
31	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,66	41,20	41,20	68	68	--	14	89
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,77	--	20		7	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,66	77,60	66,55	129	110	6	26	167
		НР - 72%, СП - 8%			8,05	13,74	13	23		12	
33	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Гребни, откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	410,4	41,32	19,98	16957	8198	--	7495	26408
		НР - 72%, СП - 8%			21,34	4,02	8759	1650		1956	
34	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	410,4	41,32	19,98	16957	8198	--	7495	26408
		НР - 72%, СП - 8%			21,34	4,02	8759	1650		1956	
35	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна/	м3 грунта	25,7	26,57	26,57	683	683	--	172	923
		НР - 72%, СП - 8%			--	9,29	--	239		68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106685	89148	6	32861	150710
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				150710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Автомобильная дорога "Дауан". Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	5172,618	694,40	119,19	3591847	616539	2779493	398291	4309349
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	195815	172973		319211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3591847	616539	2779493	398291	4309349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4309349				
		РАЗДЕЛ 5. Автомобильная дорога "Бакыбек". Земляные работы									
19	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3332,445	185,92	178,16	619556	593716	--	128678	808093
		НР - 72%; СП - 8%			7,75	45,88	25840	152880		59859	
20	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6165,393	168,00	--	1035786	--		--	1118649
					--	--	--	--		82863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1655342	593716	--	128678	1926742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1926741				
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	6764	694,40	119,19	4696897	806221	3634618	520827	5635142
		НР - 107%; СП - 8%			37,86	33,44	256058	226189		417418	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	380	1695,67	27,74	644355	10540	388468	269185	986623
		НР - 100%; СП - 8%			645,65	10,26	245347	3898		73083	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.18	м3	19,76	35849,00	--	708376	--	708376	--	765046
					--	--	--	--		56670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6049628	816761	4731462	790012	7386811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7386812				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18631343				
		Стоимость прочих работ	Тенге				39107				
		Временные здание и сооружение 3.12%	Тенге				580 078				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				19 211 421				
			Тенге								
		Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%					241 571				
		Итого с доп затратами	Тенге				19 452 992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге				388 278				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге				19 841 270				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0.9	Тенге				17 857 143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2 142 857				
		Итого с НДС	Тенге				**20 000 000**				

Инженер:
ТОО "Батыр Алем"

Инженер-эксперт_____ Даниярова

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор_____ Карсыбаев С