Дауан - 2555 640.
Бакбек - 23748 048
ит. 26 303 688

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО
Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) сначала работ **89 386 000,00** тенге

Общая стоимость работ по договору - 156 712 253.04 тенге
Стоимость работ по договору на 2019 год - 156 712 253.04 тенге

Справка №4
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2019 года

№ п/н	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		Выполнено за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО	79 808 929	89 386 000	53 023 214	59 386 000
2	Выплачен аванс				
3	Удержание аванса				
4	Удержание 5%				
5	Возврат удержания				
	Сумма к оплате	**79 808 929**	**89 386 000**	**53 023 214**	**59 386 000**

Заказчик:
Начальник КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
М.Б. Керимбеков

Инженер:
Директор ТОО "Батыр Алем СБ"
С. Ералиев

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование обьекта - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Дауан-Бакыбек" в н/п Т. Рыскулова, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО

Договор: № 49/2 от 29.04.2019г. к договору № 49 от 12.04.2019 г.

А К Т №4

приемки выполненных работ

за июль месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога "Дауан"									
		Дорожная одежда									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	1193,38	694,40	119,19	828680	142243	641260	91890	994216
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	45177	39907		73646	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	855	1695,67	27,74	1449799	23716	874052	605667	2219902
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	552031	8772		164437	
3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	44,46	35849,00	--	1593847	--	1593847	--	1721354
					--	--	--	--		127508	
		Тротуар									
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	724	1203,85	27,74	871829	20087	384162	513010	1495626
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	467580	7430		110787	
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	11,59	34900,00	--	404393	--	404393	--	436745
					--	--	--	--		32351	
6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/10см/	м2 основания	724	967,13	210,25	700199	152221	527335	73292	835371
		НР - 105%; СП - 8%			28,51	65,22	20643	47220		61879	

7	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	724	-278,76	-54,10	-201821	-39168	-162653	-13331	-232364
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-12344		-17212	
		Дорожная одежда съездов									
8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	597	694,40	119,19	414555	71158	320797	45969	497365
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	22600	19964		36842	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6061481	370257	4583193	1316497	7968215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7968216				
		РАЗДЕЛ 2. Работы, подлежащие включению									
		Водопропускные трубы									
9	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровод	0,018	3295947,26	1731970,42	58157	30561	1664	34513	100084
		НР - 99%; СП - 8%			1469650,00	506054,44	25932	8929		7414	
10	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	18	46425,00	--	819174	--	819174	--	884708
					--	--	--	--		65534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				877331	30561	820838	34513	984792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				984791				
		РАЗДЕЛ 3. Автомобильная дорога "Бакыбек"									
		Дорожная одежда									
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,1	136677,91	1642,85	560379	6736	553643	3454	608940
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	3198		45107	
12	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	5691,2	1986,44	89,71	11305247	510551	10566968	382423	12622683
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	227728	126368		935014	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,4	136677,91	1642,85	464705	5586	459119	2865	504975
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2652		37406	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	5031	1355,90	91,30	6821527	459332	6171854	346528	7741499
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	190341	130518		573444	

15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5031	917,18	0,13	4614331	652	4610620	3304	4987046
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	3059	--		369411	
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	490	1695,67	27,74	830879	13591	500919	347107	1272225
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	316369	5027		94239	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91БР100.30.18	м3	25,48	35849,00	--	913433	--	913433	--	986507
					--	--	--	--		73075	
		Тротуар									
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	876	1203,85	27,74	1054092	24287	464474	620259	1808299
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	565331	8983		133948	
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91БР100.20.8	м3	14,01	34900,00	--	488935	--	488935	--	528050
					--	--	--	--		39115	
20	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)/10см/	м2 основания	876	967,13	210,25	847202	184179	638046	88679	1010752
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	24977	57134		74871	
21	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	876	-278,76	-54,10	-244192	-47391	-196801	-16130	-281147
		НР - 108%; СП - 8%			--	-17,05	--	-14935		-20826	
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство/5см/	м2 покрытия	876	1075,49	2,66	942131	2333	804572	146881	1176134
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	135226	775		87121	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	876	709,71	--	621705	--	534559	94118	773088
		НР - 108%; СП - 8%			99,48	--	87146	--		57266	
		Дорожная одежда съездов									

24	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство(30см)	м2 основания или покрытия	2013,4	694,40	119,19	1398098	239983	1081896	155032	1677380
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	76219	67328		124250	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2	136677,91	1642,85	164013	1971	162042	1011	178226
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	936		13202	
26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/верхний слой 12 см/	м2	1719,7	1986,44	89,71	3416087	154272	3193003	115556	3814174
		НР - 108%; СП - 8%			40,01	22,20	68812	38184		282531	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,03	136677,91	1642,85	140778	1692	139086	868	152978
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	804		11332	
28	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/7см/	м2 покрытия	1539	1355,90	91,30	2086728	140511	1887991	106004	2368151
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	58226	39926		175419	
29	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1539	917,18	0,13	1411540	199	1410405	1011	1525554
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	--	936	--		113004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37837618	1698485	34384764	2398970	43455514
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43455515				
		РАЗДЕЛ 4. Транспорт материалов									
30	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км/ЧЕРНЫЙ ЩЕБЕНЬ/	т	2004.316	886,00	--	1775824	--		--	1917890
					--	--	--	--		142066	
31	4102-0103-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км/АСФАЛЬТОБЕТОН/	т	817.185	886,00	--	724026	--		--	781948
					--	--	--	--		57922	
32	4101-0105-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	134,9	503,00	--	67855	--		--	73283
					--	--	--	--		5428	
33	4101-0205-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км/СБОРНЫЕ Ж/Б ЭЛЕМЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА/	т	134,9	915,00	--	123434	--		--	133308
					--	--	--	--		9875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2691138	--	--	--	2906429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2906429				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				55314952				

Временные здание и сооружение 3,12%	Тенге	1 725 827
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	57 040 779
	Тенге	
Доп.затраты при пройзводстве работ в зимнее время 1,26%		718 714
Итого с доп затратами	Тенге	57 759 492
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1 155 190
	Тенге	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		58 914 682
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	53 023 214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	6 362 786
Итого с НДС	Тенге	**59 386 000**

Инженер:
ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер-эксперт _____ Уанибаров Е.

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ Карсыбаев С.